

IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам

"Многоквартирные жилые дома по ул. А. Суворова - ул. Иркутской в г. Калининграде" на 2 квартал 2019 года. Кадастровый номер участка 39:15:150525:534

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта																	
		4 квартал 2016	1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):																		
	- по плану		100%																
	- фактически		100%																
2.	Земляные работы (%):																		
	- по плану											100%							
	- фактически											100%							
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):																		
	- по плану											100%							
	- фактически											100%							
4.	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):																		
	- по плану											20%	100%						
	- фактически											20%	100%						
5.	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):																		
	- по плану												10%	30%	55%	80%	100%		
	- фактически												10%	30%	55%	80%	100%		
6.	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):																		
	- по плану													10%	30%	60%	100%		
	- фактически													10%	30%	60%	100%		
7.	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):																		
	- по плану												5%	20%	50%	80%	100%		
	- фактически												5%	20%	50%	80%	100%		
8.	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):																		
	- по плану																	50%	100%
	- фактически																	50%	100%
9.	Степень готовности объекта недвижимости (%):																		
	- по плану			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	18%	30%	45%	60%	80%	95%	100%	
	- фактически			3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	18%	30%	45%	60%	80%	95%	100%
10.	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):																		
	- по плану																		продление 30.09.2020
	- фактически																		продление 30.09.2020
11.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):																		
	- по плану																		продление 30.11.2020
	- фактически																		продление 30.11.2020
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):																		
	- предусмотренный договорами																		до 28.02.2021
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) фактический																		до 28.02.2021

