

**Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве**

**Многоквартирный жилой дом**

(вид объекта недвижимости)

**по адресу: Курская область, г.Курск, в районе ул.К.Маркса.Многоквартирный жилой дом №1 (I этап строительства)**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта						
		2 кв 2017	3 кв 2017	4 кв 2017	1 кв 2018	2 кв 2018	3 кв 2018	4 кв 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):							
	- по плану		100					
	- фактически		100					
2.	Земляные работы (%):							
	- по плану		100					
	- фактически		100					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):							
	- по плану		40		10	50		
	- фактически		40		10	50		
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):							
	- по плану		30	10	30	30		
	- фактически		30	10	30	30		
5.	Работы при возведении конструкции надземной части (%):							
	- по плану			10	30	30	20	10
	- фактически			10	30	30	20	10
6.	Работы при устройстве внутренних систем инженерно-технического обеспечения (%):							
	- по плану			30		30	30	10
	- фактически			30		30	30	10
7.	Работы при устройстве наружных систем инженерно-технического обеспечения (%):							
	- по плану					50	50	
	- фактически					50	50	
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):							
	- по плану		25		25	25	10	15
	- фактически		25		25	25	10	15
9.	Общестроительная готовность (%):							
	- по плану	0	16		18	11	45	10
	- фактически	0	16		18	11	45	10

