

18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	20,41
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	20,41

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	1.51
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	0.62
3	Норматив безубыточности	
4	Норматив размера собственных средств застройщика (%)	

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	50	0
4	2017	50	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	30	0
4	2017	60	100
1	2018	10	0
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	20	70
1	2018	80	8
2	2018	0	2
3	2018	0	20
1	2019	0	0
2	2019	0	0
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	20	70
1	2018	80	8
2	2018	0	2
3	2018	0	20
1	2019	0	0
2	2019	0	0
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	10	26
2	2018	40	17
3	2018	40	57
4	2018	10	0
1	2019	0	0
2	2019	0	0
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			