

Утверждена  
приказом Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2018 г. № 656/пр

Форма

### Отчетность

**об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства**

за  I  квартал 20  21  г.<sup>1</sup>

#### I. Сведения

**о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости**

1	Фирменное наименование (наименование) <sup>2</sup>	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Проф-Строй»
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование) <sup>3</sup>	ООО СК «Проф-Строй»
3	Место нахождения	Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с.Сунтар, ул.Хонуулаах, дом 2, корпус А
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства <sup>4</sup>	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Автодорожный округ, 68 квартал, ул. Автодорожная
5	Единоличный исполнительный орган <sup>5</sup>	Яковлев Алексей Иванович
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1051401090982
7	Дата государственной регистрации	23.03.2005 г.
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	1424006569

Директор

(наименование должности)

Яковлев Алексей Иванович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

" 30 " апреля 20 21

М.П. (при наличии печати)

<sup>1</sup> При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным должностным лицом застройщика.

<sup>2</sup> Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.

<sup>3</sup> Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.

<sup>4</sup> Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 г., регистрационный № 45091).

<sup>5</sup> Указывается фирменное наименование (наименование) организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица.

**II. Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся  
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников  
долевого строительства <sup>6</sup>**

1	Наименование объекта недвижимости <sup>7</sup>	"Многоквартирные жилые дома с теплыми автостоянками в квартале 68 г. Якутска" (1 этап - МЖД №1; 2 этап - МЖД №2; 3 этап - теплые автостоянки)
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Автодорожный округ, 68 квартал, ул. Автодорожная
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	14:36:107035:2071 14:36:107035:2065
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	собственность
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	---
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	14:36:107035:2071 - №14/001/2018-1 от 05.04.2018 г. 14:36:107035:2065 - №14/001/2018-1 от 05.03.2018 г.
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	№14-RU14301000-79-2018 от 25.05.2018 г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Окружная администрация города Якутска
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство <sup>8</sup>	1 этап - 27.12.2020 г. 2 этап - 26.12.2021 г. 3 этап - 25.12.2022 г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	МЖД №1 - 148 МЖД №2 - 148 теплые автостоянки - 48
5.1	жилые помещения	296
5.2	нежилые помещения	2
5.3	машино-места	48
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн.	821,15

7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	-50,102
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	771,048
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 044,574
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) <sup>9</sup>	942,621
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) <sup>10</sup>	1,658
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) <sup>11</sup>	100,295
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) ИНН 1435138944
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	60,000
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	8,593
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	112,514
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	9,729
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1103,397
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению <sup>12</sup>	35,695

11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <sup>13</sup>	86,548
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	1 этап - 25.06.2018 г. 2 этап - 25.06.2018 г. 3 этап - 25.06.2018 г.
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	1 этап - 0 2 этап - 0 3 этап - 0
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1 этап - 0 2 этап - 0 3 этап - 0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	1 этап - 148 2 этап - 148 3 этап - 48
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1 этап - 148 2 этап - 148 3 этап - 48
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	-
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 114,39
13	Информация об исполнении застройщиком договоров <sup>14</sup> :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров <sup>15</sup>	-
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	-
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	-
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства <sup>16</sup>	1 этап - 30.04.2021 г. 2 этап - 30.04.2021 г. 3 этап - 30.04.2021 г.
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования <sup>17</sup> :	X

16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	-
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд <sup>18</sup>	17,311
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	17,311
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	-

<sup>6</sup> Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

<sup>7</sup> Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

<sup>8</sup> Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

<sup>9</sup> Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

<sup>10</sup> Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

<sup>11</sup> Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных расходов). Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

<sup>12</sup> В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.

<sup>13</sup> Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.

<sup>14</sup> Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.

<sup>15</sup> В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

<sup>16</sup> Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика<sup>19</sup>**

1	Норматив обеспеченности обязательств <sup>20</sup> (Н <sup>1</sup> )	1,24
2	Норматив целевого использования средств <sup>20</sup> (Н <sup>2</sup> )	0,42
3	Норматив безубыточности <sup>20</sup>	0,42
4	Размер собственных денежных средств застройщика <sup>21</sup>	

<sup>19</sup> Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

<sup>20</sup> Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

<sup>21</sup> Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам<sup>9</sup>**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <sup>22</sup>			
		<u>2</u> квартал 20 <u>  </u> 20	<u>3</u> квартал 20 <u>  </u> 20	<u>4</u> квартал 20 <u>  </u> 20	<u>1</u> квартал 20 <u>  </u> 21
1	Подготовительные, геодезические работы (%): <sup>23</sup>				
	- по плану				
	- фактически				
2	Земляные работы (%): <sup>28</sup>				
	- по плану				
	- фактически				
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): <sup>28</sup>				
	- по плану				
	- фактически				
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): <sup>28</sup>				
	- по плану				
	- фактически				
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): <sup>28</sup>				
	- по плану				
	- фактически				
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): <sup>28</sup>				
	- по плану	67	100	100	100
	- фактически	67	100	100	100

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): <sup>28</sup>				
	- по плану	50	100	100	100
	- фактически	50	100	100	100
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): <sup>28</sup>				
	- по плану		85	95	100
	- фактически		85	95	100
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): <sup>24</sup>				
	- по плану	89	97	100	100
	- фактически	89	97	100	100
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов <sup>25</sup> (дата):				
	- по плану				
	- фактически				
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану				
	- фактически				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	- предусмотренный договорами				31.03.21
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)				
	- фактический <sup>26</sup>				30.04.21

<sup>22</sup> Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).

<sup>23</sup> Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

<sup>24</sup> Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

<sup>25</sup> Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

<sup>26</sup> Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

**РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ**  
**ООО СК "Проф-Строй"**  
за 1 квартал 2021 год

Данные из Формы отчетности застройщика (приложение № 2)

Объекты	О, тыс.руб.	ДСУ, тыс.руб.	0 - сумма обязательств застройщика перед участниками заключенными договорами)- сумма строки 7 отчетности застройщика
Многоквартирный жилой дом в 65 квартале г. Якутска		157	ДСУ - денежные средства участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа (сумма обязательств (остаток ден. ср-тв до исполнения) участников долев. строит-ва перед застройщиками
Многоквартирные жилые дома с теплыми автостоянками в 68 квартале г. Якутска	1 114 389	11 584	
<b>ИТОГО</b>	<b>1 114 389</b>	<b>11 741</b>	

**1. Расчет норматива обеспеченности обязательств (Не менее > 1).**

$$H1 = \frac{A}{O} = \frac{1\,382\,324}{1\,114\,389} = 1,24$$

> 1, где

A = 

1 382 324
-----------

 стоимость активов застройщика на конец отчетного периода (стр. 1600

O = 

1 114 389
-----------

**2. Расчет Норматива целевого использования средств (Не более < 1).**

$$H2 = \frac{A_n}{D + ЧА} = \frac{185\,620}{444\,305} = 0,42$$

< 1, где

A<sub>n</sub> - стоимость активов застройщика, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, включающая: внеоборотные активы, дебиторскую задолженность (в т.ч. покупатели и заказчики), краткосрочные финансовые вложения (финансовые вложения) за вычетом стоимости активов незавершенного строительства и денежных средств участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа, а именно: (стр. 1100 баланса + стр. 1230 баланса + стр. 1240 баланса) - (активы незавершенного строительства (стр. 11901, 11902) + ДСУ (стр.12301));

D - общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика, включающая в себя сумму показателей по статьям бухгалтерского баланса "IV. Долгосрочные обязательства" (стр. 1400 баланса) и "Краткосрочные обязательства" (стр. 1500 баланса), за исключением обязательств по договорам участия в долевом строительстве (сумма, предусмотренная заключенными договорами, O).

ЧА -разность между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации. Активы включают все активы организации, за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций. Обязательства включают все обязательства организации, за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества

стр. 1100 баланса	1 253 704	стр. 1400 баланса	
стр. 1230 баланса	24 264	стр. 1500 баланса	1 205 954
стр. 1250 баланса	32 525	стр. 1300 баланса	176 370
незавершенное строител	1 062 852	(-0)	-1 114 389
авансы по строительству	1 658		
средства дольщиков	11 584		
земельные участки под стр-во	37 038		
* (- ДСУ	-11 741		
<b>Ан</b>	<b>185 620</b>	<b>D</b>	<b>267 935</b>

\* -раскрыв-ся в расшифр-ке отдельных строк бал-са



У. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
	Подготовка территории строительства, в том числе:					
	числе:					
	снос строений; вырубка деревьев; планировка	12,4380	12,438000			-
	вынос сетей из пятна застройки					-
	мобилизация; бытовой городок					-
						-
						-
						-
						-
						-
		12,438000	12,438000	-	-	-
	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					-
	обратная засыпка котлована					-
	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	36,269	36,269			-
	устройство конструкций надземной части	468,525	472,191	2,329	3,666	1,337
	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	61,376	61,376			-
	устройство кровли	1,800	1,800			-
	устройство внутренних стен и перегородок	90,562	94,562			-
	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	27,458	35,824	3,851	8,366	0,449
	монтаж лифтов	11,522	11,522	0,433		-
0	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	1,772	1,772			-
1	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	-				-
2	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневода	9,144	9,144			-
3	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	4,116	4,116			-
4	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	1,218	1,218			-
5	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	31,736	31,736	2,915		-
6		-				-
7		-				-

8		-	745,498000	761,530000	9,528000	12,032000	1,786000
9		-					
0		-					
1		-					
2		-					
3		-					
4		-					
5		-					
6		-					
7		-					
8		-					
9		-					
0		-					
1		-					
2		-					
3		-					
4		-					
5		-					
Объекты транспортного хозяйства и благоустройство в том числе:							
благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)		23,460000	25,654000	2,083000	2,194000	0,111000	
дороги и прилегающие территории							
Всего по пункту 1.3		23,460000	25,654000	2,083000	2,194000	0,111000	
Всего по статье 1		781,396000	799,622000	11,611000	14,226000	1,897000	
Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:							

	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	35,1260	35,185000					
	затраты на право застройки и аренды земельного участка							-
	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка							-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
	Всего по статье 2	35,126	35,185	-	-	-	-	-
	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:							
	инженерные изыскания							-
	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	4,2610	4,2610					-
	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,7200	0,7200	-				-
	авторский надзор	0,2460	0,2460					-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
	Всего по статье 3	5,227000	5,227000	-	-	-	-	-
	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные объекты централизованной системы горячего водоснабжения							-
	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	10,897000	10,897000					-
	объекты централизованной системы водоотведения							-
	объекты теплоснабжения							-
	объекты электросетевого хозяйства	29,5180	30,758000	1,240000				-
	объекты систем газоснабжения	13,175000	13,967000	0,787000	0,792000			0,005000
	линии связи							-
								-
								-
								-
								-
	Всего по статье 4	53,590000	55,622000	2,027000	2,032000			0,005000





Всего по статье 9		31,935000	33,774400	1,839400	1,839400	-
Статья 10. Другие текущие расходы, в том числе:						
реклама		0,3100	0,3100			-
посреднические услуги						-
затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Итого по статье 10						
		0,310000	0,310000	-	-	-
		924,648000	942,621400	15,477400	18,097400	1,902000