

**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика <sup>19</sup>**

1	Норматив обеспеченности обязательств <sup>20</sup> (Н <sup>1</sup> )	1,606
2	Норматив целевого использования средств <sup>20</sup> (Н <sup>2</sup> )	0,907
3	Норматив безубыточности <sup>20</sup>	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика <sup>21</sup>	-

<sup>19</sup> Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

<sup>20</sup> Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

<sup>21</sup> Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам <sup>9</sup>**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <sup>22</sup>			
		<u>2</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>1</u> квартал 20 <u>20</u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%): <sup>23</sup>				
	- по плану	2	2	2	
	- фактически	2	2	2	
2	Земляные работы (%): <sup>28</sup>				
	- по плану	1	1	1	
	- фактически	1	1	1	
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): <sup>28</sup>				
	- по плану	8	8	8	
	- фактически	8	8	8	
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): <sup>28</sup>				
	- по плану	3	3	3	
	- фактически	3	3	3	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): <sup>28</sup>				
	- по плану	63	63	63	63
	- фактически	27	31	41	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): <sup>28</sup>				
	- по плану	19	19	19	19
	- фактически	2	4	8	
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): <sup>28</sup>				
	- по плану	1	1	1	1