

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (H^1)	1,38
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (H^2)	0,78
3	Норматив безубыточности ²⁰	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	-

IV. Примерный график реализации проекта строительства

и обязательств по договорам⁹ (поз.1.10)

**расположенного по адресу: РФ, Чувашия, Городской округ город Чебоксары, г.Чебоксары,
проспект Чебоксарский, д.25, корпус 1**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		III квартал 20 18	IV квартал 20 18	I квартал 20 19	II квартал 20 19
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану		100%		
	- фактически	100%			
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану		100%		
	- фактически	100%			
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану		100%		
	- фактически	100%			
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану		100%		
	- фактически	100%			
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану		70%	70%	80%
	- фактически	50%	70%	70%	92%
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану		40%	40%	50%
	- фактически	10%	40%	40%	50%