

Отчетность
 об осуществлении деятельности, связанной
 с привлечением денежных средств участников долевого
 строительства для строительства (создания) многоквартирных
 домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе
 об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства
 и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
 ведомости проекта строительства
 за 2 квартал 2019 г.

I. Сведения о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование)	ТИРОН
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "ТИРОН"
3	Место нахождения застройщика	Индекс: 105120
		Субъект РФ: г. Москва
		Район субъекта РФ:
		Вид населенного пункта: Город
		Наименование населенного пункта: Москва
		Элемент улично-дорожной сети: Улица
		Наименование элемента улично-дорожной сети: Съезжинский переулок
		Тип здания (сооружения): Дом
		Номер здания: 6
		Тип здания (сооружения) застройщика 2: Строение
		Номер здания 2:
Тип помещения: Помещение		
Номер: этаж 3, пом. III, ком. 2		
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства	1. г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.1
		2. г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.2
		3. г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.3
		4. г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.4
		5. г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.5
		6. г. Москва, НАО, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч. 22/1 (корп.7, стр. 1)
		7. г. Москва, НАО, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч. 22/1 (корп.7, стр. 2)
		8. г. Москва, НАО, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч. 22/1 (корп.7, стр. 3)
		9. г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корп.8
		10. г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корп.9
		11. г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево, уч. 22/1, уч. 22/4, корп. 13
		12. г. Москва, НАО, пос. Московский, в районе дер. Саларьево, уч. 22/1, корп.14
		13. Москва, п.Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корпус 15

		14. г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 18
		15. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корп. 19
		16. г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 21
		17. г. Москва, п.Московский, д. Саларьево, корп. 22
		18. г. Москва, д. Саларьево, корп. 23
		19. г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, корп. 24
		20. г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, корпус 25
		21. г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. НиколоХованское, корпус 27
		22. г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. НиколоХованское, корпус 28
		23. г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 29
		24. г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 30
		25. г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 31
		26. г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 33
		27. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 34
		28. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 35
		29. г. Москва, НАО, п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корп 36
		30. г. Москва, НАО, п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корп.37
		31. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 38
		32. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 39
		33. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 40
		34. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 41
		35. г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 43
		36. г. Москва, НАО, п. Сосенское , вблизи д. Николо-Хованское (корпус 45)
		37. г. Москва, НАО, п. Сосенское , вблизи д. Николо-Хованское (корпус 46)
5	Единоличный исполнительный орган	Власов Сергей Евгеньевич
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1167746411799
7	Дата государственной регистрации	25.04.2016
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	7709490911

II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства		
1	Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный дом
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.1
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	50:21:0110205:18

3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Собственность		
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	23.12.2015, б/н, 31.12.2018		
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2		
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-013598-2016, 23.11.2016	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	23.06.2018	22.06.2018, продление срока	30.09.2018
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	216		
	площадь жилых помещений (кв. м)	11433.6		
5.2	нежилые помещения	57		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	702.3		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	273		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	12135.9		
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	458,61		
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00		
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 152,64		
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	744,45		
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	744,45		
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00		
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	0,00		
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)			
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:			

11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	492,66
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,03
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1 237,11
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	744,45
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	1,24
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	491,42
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	16.12.2016
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	272
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	216
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	11433.6
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	56
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	697.7
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0

12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 255,48
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	270
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	2
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	16,09
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2018
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	77-239000-008599-2018, 26.10.2018
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Комитет государственного строительного надзора города Москвы
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПОВС застройщиков НКО, 111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2, 7722401371		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		31.12.2018
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	
17.2	дата и номер договора поручительства	
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства		
1	Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный дом
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.2
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	50:21:0110205:18

3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Собственность		
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	23.12.2015, б/н, 31.12.2018		
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2		
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-013606-2016, 24.11.2016	Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы	24.06.2018	22.06.2018, продление срока	30.09.2018
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	192		
	площадь жилых помещений (кв. м)	11486.6		
5.2	нежилые помещения	57		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	698.6		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	249		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	12185.2		
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	454,70		
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00		
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 151,02		
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	685,26		
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	685,26		
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00		
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	0,00		
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)			
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:			

11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	525,38
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,02
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1 210,64
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	685,26
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	1,05
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	524,33
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	16.12.2016
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	247
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	192
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	11486.6
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	55
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	693
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0

12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 210,27
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	247
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	0
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	0,00
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2018
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	77-239000-008598-2018, 26.10.2018
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Комитет государственного строительного надзора города Москвы
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПОВС застройщиков НКО, 111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2, 7722401371		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		31.12.2018
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	
17.2	дата и номер договора поручительства	
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства		
1	Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный дом
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.3
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	50:21:0110205:18

3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Собственность		
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	23.12.2015, б/н, 31.12.2018		
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2		
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-013603-2016, 23.11.2016	Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы	23.06.2018	22.06.2018, продление срока	30.09.2018
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	192		
	площадь жилых помещений (кв. м)	11490.3		
5.2	нежилые помещения	55		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	696.3		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	247		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	12186.6		
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	466,80		
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00		
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 140,76		
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	694,33		
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	694,33		
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00		
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	0,00		
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)			
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:			

11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	489,06
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1 183,39
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	694,33
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,27
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	488,79
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	16.12.2016
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	239
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	192
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	11490.3
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	47
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	550.1
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0

12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 193,55
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	238
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	1
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	10,15
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2018
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	77-239000-008597-2018, 26.10.2018
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Комитет государственного строительного надзора города Москвы
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПОВС застройщиков НКО, 111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2, 7722401371		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		31.12.2018
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	
17.2	дата и номер договора поручительства	
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства		
1	Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный дом
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.4
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	50:21:0110205:18

3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Собственность		
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	23.12.2015, б/н, 28.03.2019		
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2		
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-013668-2016, 02.12.2016	Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы	02.11.2018		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	498		
	площадь жилых помещений (кв. м)	22459		
5.2	нежилые помещения	165		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	1102.4		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	663		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	23561.4		
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	910,00		
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00		
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	2 339,80		
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 332,39		
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 332,39		
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00		
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	0,00		
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)			
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:			

11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1 168,30
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,48
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	2 500,69
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1 332,39
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	22,76
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	1 145,53
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	30.12.2016
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	620
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	498
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	22459
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	122
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	906.5
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0

12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	2 500,65
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	466
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	154
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	534,31
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.03.2019
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	77-239000-008740-2018, 26.12.2018
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Комитет государственного строительного надзора города Москвы
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	
	ПОВС застройщиков НКО, 111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2, 7722401371	, б/н
	СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А, 7743014574	14.07.2017, ГОЗ-187-0755/17
		28.03.2019
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	
17.2	дата и номер договора поручительства	
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства		
1	Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный дом
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.5
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	

3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		50:21:0110205:19204	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		23.12.2015, б/н, 28.03.2019	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-013669-2016, 02.12.2016	Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы	02.12.2018		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	629		
	площадь жилых помещений (кв. м)	29915.4		
5.2	нежилые помещения	252		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	1361		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	881		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	31276.4		
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)		1 198,08	
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)		0,00	
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)		3 073,60	
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:		1 672,39	
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)		1 672,39	
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)		0,00	
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)		0,00	
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)			

11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1 590,15
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	3 262,54
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1 672,39
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	4,51
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	1 585,65
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	30.12.2016
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	789
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	624
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	29677.6
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	165
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	629
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0

	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0	
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	3 262,61	
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:		
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	287	
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	502	
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	1 775,03	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.03.2019	
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:		
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	77-239000-008741-2018, 26.12.2018	
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Комитет государственного строительного надзора города Москвы	
16	Сведения о договоре страхования:		
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
	СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А, 7743014574	17.07.2017, ГОЗ-187-0740/17	28.03.2019
	ПОВС застройщиков НКО, 111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2, 7722401371	, б/н	
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя		
17.2	дата и номер договора поручительства		
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления		
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд		
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00	
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00	

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1	Наименование объекта недвижимости	Многоквартирный дом
---	-----------------------------------	---------------------

2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корп.7, строение 1		
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	77:17:0110205:00192		
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Собственность		
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	23.12.2015, б/н, 31.07.2019		
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2		
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-014286-2017, 03.04.2017	Комитетом государственно го строительного надзора г. Москвы	03.11.2019		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	636		
	площадь жилых помещений (кв. м)	30943.6		
5.2	нежилые помещения	213		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	1287.5		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	849		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	32231.1		
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 333,94		
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00		
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	2 920,36		
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 790,84		
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 748,65		
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00		

9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	42,19
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1 870,56
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	1,22
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	3 382,93
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1 790,84
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,14
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	1 591,95
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	16.05.2017
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	789
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	636
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	30943.6
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	153
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	1008.7

	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0	
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0	
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	3 389,87	
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:		
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0	
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	789	
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	3 389,87	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.07.2019	
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:		
16	Сведения о договоре страхования:		
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429	, б/н	
	СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл, городской округ город Рязань, Есенина ул, дом № 29, пом 804А, 7743014574	07.06.2017, ГОЗ-187-0628/17	31.07.2019
	ПОВС застройщиков НКО, 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 2, 7722401371	, б/н	
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя		
17.2	дата и номер договора поручительства		
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления		
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд		
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,11	
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,11	

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоквартирный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корп.7, строение 2	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0110205:00192	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		23.12.2015, б/н, 31.07.2019	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-014286-2017, 03.04.2017	Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы	03.11.2019		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	498		
	площадь жилых помещений (кв. м)	22925.5		
5.2	нежилые помещения	151		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	1858.6		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	649		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	24784.1		
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)		1 025,73	
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)		0,00	
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)		2 245,61	

9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 377,06
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 344,62
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	32,44
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1 419,76
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	2 581,76
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1 377,06
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	1 204,70
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	05.05.2017
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	599
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	475
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	21781.1
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	124

	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	1731.5	
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0	
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0	
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	2 585,15	
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:		
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0	
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	599	
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	2 585,15	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.07.2019	
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:		
16	Сведения о договоре страхования:		
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429	, б/н	
	СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл, городской округ город Рязань, Есенина ул, дом № 29, 7743014574	07.06.2017, ГОЗ-187-0628/17	31.07.2019
	ПОВС застройщиков НКО, 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 2, 7722401371	, б/н	
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя		
17.2	дата и номер договора поручительства		
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления		
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд		
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00	

18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00
------	--	------

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		подземный паркинг	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корп.7, строение 3 - подземный паркинг	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0110205:00192	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		23.12.2015, б/н, 31.07.2019	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-014286-2017, 03.04.2017	Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы	03.11.2019		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения		0	
	площадь жилых помещений (кв. м)		0	
5.2	нежилые помещения		0	
	площадь нежилых помещений (кв. м)		0	
5.3	машино-места		297	
	площадь машино-мест (кв. м)		4156.79	
5.4	общее количество самостоятельных частей		297	
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)		4156.79	
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)		172,04	
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)		0,00	

8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	376,63
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	230,96
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	225,52
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	5,44
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	6,98
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	116,57
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	115,89
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,68
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	18.08.2017
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	5
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	153
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0

12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0	
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0	
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	153	
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2181.48	
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	117,11	
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:		
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0	
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	153	
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	117,11	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.07.2019	
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:		
16	Сведения о договоре страхования:		
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя		
17.2	дата и номер договора поручительства		
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления		
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд		
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00	
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00	

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

1	Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный дом		
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корп.8		
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	50:21:0110205:19201		
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Собственность		
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	23.12.2015, б/н, 28.03.2019		
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2		
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-014278-2017, 03.04.2017	Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы	03.11.2018		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	216		
	площадь жилых помещений (кв. м)	11679.3		
5.2	нежилые помещения	57		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	708.3		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	273		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	12387.6		
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	538,97		
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00		
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 228,50		
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	697,13		
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	697,13		

9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	0,00
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	654,02
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,28
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1 351,15
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	697,13
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	8,42
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	645,61
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	05.05.2017
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	273
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	216
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	11679.3
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	57
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	708.3

	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0	
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0	
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 351,33	
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:		
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	226	
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	47	
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	206,79	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.03.2019	
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:		
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	77-239000-008666-2018, 11.12.2018	
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	
16	Сведения о договоре страхования:		
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
	ПОВС застройщиков НКО, 111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2, 7722401371	, б/н	
	СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А, 7743014574	17.07.2017, ГОЗ-187-0756/17	28.03.2019
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя		
17.2	дата и номер договора поручительства		
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления		
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд		
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00	
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00	

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корп.9	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		50:21:0110205:19201	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		23.12.2015, б/н, 28.03.2019	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-014282-2017, 03.04.2017	Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы	03.11.2018		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	192		
	площадь жилых помещений (кв. м)	11690.3		
5.2	нежилые помещения	57		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	705		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	249		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	12395.3		
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)		540,71	
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)		0,00	
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)		1 230,90	

9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	662,47
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	662,47
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	0,00
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	658,31
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,11
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1 320,78
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	662,47
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	7,16
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	651,15
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	05.05.2017
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	247
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	191
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	11629.41
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	56

	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	693.3	
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0	
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0	
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 321,21	
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:		
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	154	
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	93	
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	482,07	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.03.2019	
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:		
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	77-239000-008667-2018, 11.12.2018	
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	
16	Сведения о договоре страхования:		
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
	ПОВС застройщиков НКО, 111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, стр.2, 7722401371	, б/н	
	СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А, 7743014574	14.07.2017, ГОЗ-187-0757/17	28.03.2019
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя		
17.2	дата и номер договора поручительства		
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления		
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд		
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00	

18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,00
------	--	------

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоквартирный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево, уч. 22/1, уч. 22/4, корп. 13	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0110205:19201	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		23.12.2015, б/н, 31.12.2019	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-014967-2017, 25.07.2017	Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы	08.05.2019		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения		1106	
	площадь жилых помещений (кв. м)		62285.7	
5.2	нежилые помещения		389	
	площадь нежилых помещений (кв. м)		3762.1	
5.3	машино-места		264	
	площадь машино-мест (кв. м)		3745.2	
5.4	общее количество самостоятельных частей		1759	
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)		69793	
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)		2 941,33	
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)		0,00	

8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	6 418,40
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	6 341,28
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	6 253,27
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	88,01
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	731,93
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	323,96
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	7 018,29
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	6 341,28
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	677,02
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	13.09.2017
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	60
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	1507
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1084
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	61060.1

12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	253	
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2904.6	
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	170	
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2414.9	
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	7 040,94	
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:		
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0	
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	1507	
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	7 040,94	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2019	
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:		
16	Сведения о договоре страхования:		
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429	, б/н	
	СК РЕСПЕКТ ООО, 390023, Рязанская обл, городской округ город Рязань, Есенина ул, дом № 29, 7743014574	21.08.2017, ГОЗ-187-0867/17	31.12.2019
	ПОВС застройщиков НКО, 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 2, 7722401371	, б/н	
17	Сведения о договоре поручительства:		
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336	
17.2	дата и номер договора поручительства	01.02.2018, б/н	
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	31.12.2021, 31.12.2021	
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд		

18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	11,27
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	13,13

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоквартирный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, пос. Московский, в районе дер. Саларьево, уч. 22/1, корп. 14	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0110205:00192	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		23.12.2015, б/н, 30.06.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-015668-2017, 31.10.2017	Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы	15.05.2020		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения		1139	
	площадь жилых помещений (кв. м)		60983.4	
5.2	нежилые помещения		393	
	площадь нежилых помещений (кв. м)		3802.8	
5.3	машино-места		242	
	площадь машино-мест (кв. м)		3315.94	
5.4	общее количество самостоятельных частей		1774	
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)		68102.14	

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	2 733,00
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	6 503,42
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	4 907,89
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	4 814,72
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	93,17
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	2 005,57
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	433,19
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	7 007,26
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	4 907,89
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	2 099,36
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	15.12.2017
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	95
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	1567
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1110
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	58797
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	290
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	3086.5
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	167
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2331.78
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	7 040,48
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	1567
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	7 040,48
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2020
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		30.06.2020
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	07.11.2017, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.06.2022, 30.06.2022
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	79,57
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	82,69

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоквартирный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		Москва, п.Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корпус 15	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0110205:19201	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		23.12.2015, б/н, 11.05.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-016150-2018, 10.01.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	10.02.2020		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	258		
	площадь жилых помещений (кв. м)	12196.2		
5.2	нежилые помещения	45		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	438.9		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	303		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	12635.1		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 184,18
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 280,50
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 122,04
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 103,11
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	18,93
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	396,99
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	125,20
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1 450,51
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1 122,04
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,05
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	328,41
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	14.03.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	19
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	281
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	251
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	11693.3
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	30
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	360.4
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 459,33
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	281
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	1 459,33
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	11.05.2020
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		11.05.2020
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	17.2 дата и номер договора поручительства
17.1		17.2
ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336		16.01.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	11.05.2022, 11.05.2022
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	17,16
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	17,16

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, пос.Московский, в районе дер.Саларьево, уч. 22/1, уч. 22/4,корп.16	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0110205:00192	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		23.12.2015, б/н, 11.05.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		02.06.2016, 77-77/017-77/017/026/2016-2706/2	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-016148-2018, 10.01.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	10.02.2020		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	257		
	площадь жилых помещений (кв. м)	12171.6		
5.2	нежилые помещения	45		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	478.8		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	302		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	12650.4		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 186,43
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 282,04
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 093,23
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 073,66
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	19,57
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	330,52
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	159,49
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1 450,49
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1 093,23
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	357,26
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	14.03.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	22
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	273
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	248
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	11501.5
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	25
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	376.7
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 460,55
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	273
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	1 460,55
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	11.05.2020
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		11.05.2020
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	16.2 дата и номер договора страхования
ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336		
17.2	дата и номер договора поручительства	16.01.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	11.05.2022, 11.05.2022
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	17,06
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	17,80

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 18	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:011205:17414	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		16.10.2017, б/н, 30.10.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		10.11.2017, 77:17:0110205:17414-77/011/2017-1	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-016298-2018, 30.01.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	30.07.2020		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	1277		
	площадь жилых помещений (кв. м)	66514.9		
5.2	нежилые помещения	469		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	3990.86		
5.3	машино-места	272		
	площадь машино-мест (кв. м)	3794.94		
5.4	общее количество самостоятельных частей	2018		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	74300.7		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	6 795,59
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	7 050,87
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	6 038,92
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	5 949,25
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	89,67
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	885,26
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	956,66
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	6 960,87
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	6 038,92
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,02
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	921,92
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	16.04.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	210
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	1442
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1087
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	54390.5
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	210
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2805.2
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	145
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2072.2
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	7 092,20
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	1442
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	7 092,20
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.10.2020
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		30.10.2020
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	01.02.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.10.2022, 30.10.2022
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	79,87
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	79,87

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 19	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0110205:17420	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		06.06.2016, б/н, 30.12.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		10.11.2017, 77:17:0110205:17420-77/011/2017-1	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-016334-2018, 01.02.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	01.10.2020		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	264		
	площадь жилых помещений (кв. м)	12519.7		
5.2	нежилые помещения	47		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	718.9		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	311		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	13238.6		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 295,13
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 433,96
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 105,61
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 087,71
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	17,90
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	265,61
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	189,92
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1 302,84
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1 105,61
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	197,24
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	29.06.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	29
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	225
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	220
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	10163.3
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	516.1
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 328,50
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	225
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	1 328,50
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.12.2020
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1 наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429	, б/н	30.12.2020
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1 наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336	
17.2 дата и номер договора поручительства	18.05.2018, б/н	

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.12.2022, 30.12.2022
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	15,06
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	15,88

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоквартирный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 21	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0110205:00174	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		29.11.2017, б/н, 26.02.2021	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		13.12.2017, 77:17:0110205:17422-77/011/2017-4	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-016336-2018, 01.02.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	01.12.2020		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	312		
	площадь жилых помещений (кв. м)	15072.8		
5.2	нежилые помещения	61		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	932.9		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	373		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	16005.7		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 563,02
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 730,85
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 118,32
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 018,62
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	99,70
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	215,32
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1 201,90
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1 118,32
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	83,58
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	29.06.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	35
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	215
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	211
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	9954.8
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	4
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	387
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 231,50
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	215
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	1 231,50
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	26.02.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		26.02.2021
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	18.06.2018, Б\н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	26.02.2023, 26.02.2023
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	14,20
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	15,43

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 22	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0110205:00174	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		29.11.2017, б/н, 26.02.2021	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		13.12.2017, 77:17:0110205:17422-77/011/2017-4	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-016250-2018, 24.01.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	24.11.2020		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	276		
	площадь жилых помещений (кв. м)	14467.8		
5.2	нежилые помещения	62		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	934.9		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	338		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	15402.7		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 502,80
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 664,30
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	936,47
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	924,14
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	12,33
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	272,07
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	824,36
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	824,36
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	29.06.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	46
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	139
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	136
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	6581.7
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	3
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	254
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	833,59
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	139
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	833,59
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	26.02.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		26.02.2021
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	18.05.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	26.02.2023, 26.02.2023
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	9,61
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	10,65

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, д. Саларьево, корпус 23	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0110205:00174	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		29.11.2017, б/н, 26.02.2021	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		13.12.2017, 77:17:0110205:17422-77/011/2017-4	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-239000-016251-2018, 24.01.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	24.11.2020		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	299		
	площадь жилых помещений (кв. м)	14447.1		
5.2	нежилые помещения	61		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	935.6		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	360		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	15382.7		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 500,75
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 661,99
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	928,72
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	919,27
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	9,46
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	265,75
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	683,52
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	680,17
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	3,35
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	29.06.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	42
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	121
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	118
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	5300.3
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	3
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	260.9
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	693,21
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	121
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	693,21
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	26.02.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		26.02.2021
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	18.05.2018, Б\н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	26.02.2023, 26.02.2023
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	7,89
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	7,89

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, корпус 24	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:6132	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		29.11.2017, б/н, 30.04.2021	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		13.12.2017, 77:17:0120114:6132-77/011/2017-3	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-016274-2018, 26.01.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	26.01.2021		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	201		
	площадь жилых помещений (кв. м)	9671.7		
5.2	нежилые помещения	59		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	597.6		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	260		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	10269.3		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	993,68
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 099,89
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	618,20
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	608,49
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	9,72
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	247,57
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	700,31
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	618,20
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	82,10
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	29.06.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	39
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	127
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	126
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	5525.3
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	91.9
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	721,16
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	127
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	721,16
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.04.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		30.04.2021
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	18.05.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.04.2023, 30.04.2023
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	8,52
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	8,52

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, корпус 25	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:6132	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Собственность	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		29.11.2017, б/н, 30.04.2021	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		13.12.2017, 77:17:0120114:6132-77/011/2017-3	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-016277-2018, 26.01.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	21.01.2021		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	155		
	площадь жилых помещений (кв. м)	7675.7		
5.2	нежилые помещения	44		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	436.6		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	199		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	8112.3		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	786,25
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	870,10
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	485,41
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	478,27
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	7,15
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	174,67
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	490,04
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	485,41
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	4,63
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	29.06.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	26
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	83
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	80
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	3918.8
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	3
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	234.5
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	515,36
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	83
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	515,36
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.04.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		30.04.2021
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	18.05.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.04.2023, 30.04.2023
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	5,83
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	6,22

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный комплекс	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. НиколоХованское, корпус 27	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:7554	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017373-2018, 20.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	20.10.2021		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения		674	
	площадь жилых помещений (кв. м)		33989.1	
5.2	нежилые помещения		420	
	площадь нежилых помещений (кв. м)		3627.1	
5.3	машино-места		190	
	площадь машино-мест (кв. м)		2570.3	
5.4	общее количество самостоятельных частей		1284	

	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	40186.5
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	3 934,92
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	3 934,92
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 727,47
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 713,69
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	13,77
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	729,58
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	790,27
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	790,27
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	17.10.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	105
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	116
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	140
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	6936.7
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	19
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	1299.2
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1 112,88
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	116
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	1 112,88
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	22.02.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		22.02.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	25.06.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	22.02.2024, 22.02.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	10,06
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	10,40

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. НиколоХованское, корпус 28	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:7554	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017372-2018, 20.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	20.10.2021		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	135		
	площадь жилых помещений (кв. м)	7464.6		
5.2	нежилые помещения	48		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	705		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	183		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	8169.6		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	876,15
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	876,15
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	251,46
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	250,43
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	1,03
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	17.10.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	4
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	277.9
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	48
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	705
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	99,03
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	99,03
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	22.02.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		22.02.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	25.06.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	22.02.2024, 22.02.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,40
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,40

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 29	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:7554	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017374-2018, 20.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	20.12.2021		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	150		
	площадь жилых помещений (кв. м)	7398		
5.2	нежилые помещения	47		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	705.5		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	197		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	8103.5		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	868,78
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	868,78
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	226,89
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	225,87
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	1,02
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	17.10.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	4
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	275.1
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	47
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	705.5
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	98,70
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	98,70
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	01.04.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		01.04.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	25.06.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	01.04.2024, 01.04.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,40
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,40

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 30	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:7554	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017364-2018, 20.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	20.12.2021		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	135		
	площадь жилых помещений (кв. м)	7410		
5.2	нежилые помещения	45		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	706.5		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	180		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	8116.5		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	870,54
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	870,54
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	228,72
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	227,58
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	1,14
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	17.10.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	4
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	311.6
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	45
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	706.5
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	105,72
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	105,72
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	01.04.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1 наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429	, б/н	01.04.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1 наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336	
17.2 дата и номер договора поручительства	25.06.2018, б/н	

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	01.04.2024, 01.04.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,42
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 31	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:7554	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017361-2018, 20.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	20.03.2022		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	150		
	площадь жилых помещений (кв. м)	7456.8		
5.2	нежилые помещения	49		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	700.4		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	199		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	8157.2		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	874,72
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	874,72
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	230,30
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	228,67
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	1,63
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	17.10.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	6
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	319
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	49
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	700.4
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	105,59
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	105,59
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	17.06.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		17.06.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	25.06.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	17.06.2024, 17.06.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,43
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 33	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:7554	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017362-2018, 20.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	20.05.2022		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	135		
	площадь жилых помещений (кв. м)	7464.6		
5.2	нежилые помещения	46		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	706.7		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	181		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	8171.3		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	876,37
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	876,37
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	228,86
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	227,72
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	1,14
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	19.10.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	317.8
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	46
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	706.7
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	106,31
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	106,31
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	17.06.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		17.06.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	25.06.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	17.06.2024, 17.06.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,43
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 34	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:7554	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017363-2018, 20.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	20.03.2022		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	608		
	площадь жилых помещений (кв. м)	30241.3		
5.2	нежилые помещения	359		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	2669		
5.3	машино-места	123		
	площадь машино-мест (кв. м)	1629.75		
5.4	общее количество самостоятельных частей	1090		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	34540.05		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	3 445,20
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	3 445,20
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	961,86
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	959,06
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	2,81
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	19.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	41.5
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	359
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2669
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	123
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	1629.75
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	312,73
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	312,73
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	17.07.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		17.07.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	25.06.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	17.07.2024, 17.07.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,06
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,10

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 35	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:7554	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017395-2018, 21.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	21.06.2022		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	135		
	площадь жилых помещений (кв. м)	7464.6		
5.2	нежилые помещения	48		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	705		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	183		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	8169.6		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	815,03
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	815,03
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	230,16
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	229,02
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	1,14
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	28.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	317.9
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	48
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	705
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	106,12
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	106,12
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	21.09.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		21.09.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.11.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	21.09.2024, 21.09.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,43
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корп 36	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:7554	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017389-2018, 21.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	21.06.2022		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	150		
	площадь жилых помещений (кв. м)	7456.8		
5.2	нежилые помещения	49		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	700.4		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	199		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	8157.2		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	813,67
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	813,67
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	230,30
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	228,67
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	1,63
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	28.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	312.3
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	49
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	700.4
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	104,80
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	104,80
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	21.09.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		21.09.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.11.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	21.09.2024, 21.09.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,42
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корп.37	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:7554	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7554, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7554-77/011/2018-5	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017386-2018, 21.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	21.12.2022		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	587		
	площадь жилых помещений (кв. м)	29296.9		
5.2	нежилые помещения	373		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	3756.1		
5.3	машино-места	123		
	площадь машино-мест (кв. м)	1629.75		
5.4	общее количество самостоятельных частей	1083		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	34682.75		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	3 340,46
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	3 340,46
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	965,96
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	963,15
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	2,81
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	28.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	41.5
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	373
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	3756.1
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	123
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	1629.75
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	443,18
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	443,18
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	01.05.2023
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		01.05.2023
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.11.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	01.05.2025, 01.05.2025
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,06
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,10

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 38	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:7553	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017391-2018, 21.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	21.11.2021		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	126		
	площадь жилых помещений (кв. м)	6962.8		
5.2	нежилые помещения	46		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	706.7		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	172		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	7669.5		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	821,15
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	821,15
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	411,79
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	407,54
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	4,26
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	204,24
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	216,88
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	216,88
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	17.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	35
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	38
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	38
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2063
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	242,19
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	38
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	242,19
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.02.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		28.02.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	25.06.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	28.02.2024, 28.02.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	2,91
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	3,52

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 39	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:00075	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017392-2018, 21.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	21.11.2021		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	126		
	площадь жилых помещений (кв. м)	6962.8		
5.2	нежилые помещения	44		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	691.7		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	170		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	7654.5		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	821,15
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	821,15
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	347,05
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	342,08
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	4,96
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	163,16
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	163,16
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	163,16
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	17.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	32
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	33
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	46
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2308.2
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	274,02
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	33
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	274,02
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.02.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		28.02.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	25.06.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	28.02.2024, 28.02.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	3,29
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	4,24

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 40	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:00075	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017388-2018, 21.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	21.12.2021		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	140		
	площадь жилых помещений (кв. м)	6955.2		
5.2	нежилые помещения	44		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	689.6		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	184		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	7644.8		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	819,94
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	819,94
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	218,59
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	213,78
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	4,84
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	21,76
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	21,76
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	21,76
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	17.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	7
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	8
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	18
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	765.5
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	499
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	160,64
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	8
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	160,64
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	01.04.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		01.04.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	25.06.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	01.04.2024, 01.04.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	1,09
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	3,50

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный комплекс	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 41	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:00075	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017387-2018, 21.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	21.02.2022		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	687		
	площадь жилых помещений (кв. м)	34874.9		
5.2	нежилые помещения	408		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	2982		
5.3	машино-места	190		
	площадь машино-мест (кв. м)	2517.5		
5.4	общее количество самостоятельных частей	1285		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	40374.4		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	3 955,38
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	3 955,38
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 124,57
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 121,33
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	3,24
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	19.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	35.8
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	265
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2369.8
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	190
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2517.5
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	340,40
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	340,40
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	21.10.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		21.10.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПАО "Группа компаний ПИК", 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7713011336
17.2	дата и номер договора поручительства	25.06.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	21.10.2024, 21.10.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,06
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,10

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный комплекс	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 43	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:00075	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017390-2018, 21.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	21.10.2022		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	611		
	площадь жилых помещений (кв. м)	30531.1		
5.2	нежилые помещения	353		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	2380.75		
5.3	машино-места	123		
	площадь машино-мест (кв. м)	1629.75		
5.4	общее количество самостоятельных частей	1087		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	34541.6		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	3 337,76
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	3 337,76
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1 190,48
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1 186,77
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	3,71
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	28.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	4
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	5
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	4
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	217.4
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	353
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	2380.75
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	123
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	1629.75
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	300,49
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	5
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	300,49
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.02.2023
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429		16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		, б/н
		28.02.2023
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.11.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	28.02.2025, 28.02.2025
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,30
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,30

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское (корпус 45)	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:00075	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017393-2018, 21.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	21.01.2023		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	231		
	площадь жилых помещений (кв. м)	10881.6		
5.2	нежилые помещения	48		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	735.8		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	279		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	11617.4		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 168,89
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 168,89
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	326,93
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	323,84
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	3,09
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	28.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	17
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	806.2
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	48
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	735.8
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	163,17
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	163,17
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		31.12.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 23242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.11.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	31.12.2024, 31.12.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	1,07
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	1,10

Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства				
1	Наименование объекта недвижимости		Многоэтажный дом	
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)		г. Москва, НАО, п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское (корпус 46)	
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:			
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка		77:17:0120114:00075	
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)		Аренда	
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия		12.04.2018, М-Т-7553, 12.04.2020	
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости		16.05.2018, 77:17:0120114:7553-77/011/2018-4	
4	Информация о разрешении на строительство (создание): номер, дата выдачи, кем выдано:			
4.1 номер разрешения на строительство и дата его выдачи	4.2 наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	4.3 первоначальный срок действия разрешения на строительство	4.4 дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	4.5 информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство
77-245000-017394-2018, 21.06.2018	Комитет государственного строительного надзора г. Москвы	21.02.2023		
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:			
5.1	жилые помещения	231		
	площадь жилых помещений (кв. м)	10881.6		
5.2	нежилые помещения	48		
	площадь нежилых помещений (кв. м)	737.8		
5.3	машино-места	0		
	площадь машино-мест (кв. м)	0		
5.4	общее количество самостоятельных частей	279		
	общая площадь самостоятельных частей (кв.м)	11619.4		

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 169,04
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 169,04
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	326,09
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	323,00
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	3,09
10	Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались и не привлекались)	
11	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1	дата заключения первого договора	28.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0

12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	4
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	16
	площадь объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	715.2
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	48
	площадь объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	737.8
	количество объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
	площадь объектов долевого строительства - машино-мест, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры (кв.м)	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	153,40
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	4
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	153,40
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2022
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
16	Сведения о договоре страхования:	
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	16.2 дата и номер договора страхования
	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, 7704446429	16.3 срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления
		31.12.2022
17	Сведения о договоре поручительства:	
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.11.2018, б/н

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	31.12.2024, 31.12.2024
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,95
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	1,10

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	1.08
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	0.97
3	Норматив безубыточности	
4	Норматив размера собственных средств застройщика (%)	

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	10	10
3	2017	25	25
4	2017	50	50
1	2018	75	75
2	2018	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	15	15
4	2017	40	40
1	2018	60	60
2	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			

Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	10	10
2	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	20	20
3	2017	40	40
4	2017	60	60
1	2018	75	75
2	2018	100	98
3	2018	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 31.08.2018			
фактически: 13.09.2018			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 30.09.2018			
фактически: 26.10.2018			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 31.12.2018			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	10	10
3	2017	25	25
4	2017	50	50
1	2018	75	75
2	2018	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	15	15
4	2017	40	40
1	2018	60	60
2	2018	100	98
3	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	10	10

2	2018	50	50
3	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	40	40
4	2017	60	60
1	2018	75	75
2	2018	90	90
3	2018	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 30.08.2018			
фактически: 13.09.2018			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 30.09.2018			
фактически: 26.10.2018			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 31.12.2018			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	15	15
3	2017	25	25
4	2017	50	50
1	2018	75	75
2	2018	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	15	15
4	2017	40	40
1	2018	60	60
2	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	10	10
2	2018	50	50
3	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			

Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	40	40
4	2017	60	60
1	2018	75	75
2	2018	90	90
3	2018	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 30.08.2018			
фактически: 13.09.2018			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 30.09.2018			
фактически: 26.10.2018			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 31.12.2018			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	70	70
3	2017	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	10	10
4	2017	30	30
1	2018	50	50
2	2018	75	75
3	2018	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	10	10
4	2017	30	30
1	2018	50	50
2	2018	75	75
3	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	10	10
2	2018	40	40
3	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический

2	2017	20	20
3	2017	35	35
4	2017	60	60
1	2018	70	70
2	2018	85	85
3	2018	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 30.10.2018			
фактически: 21.12.2018			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 30.11.2018			
фактически: 26.12.2018			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 28.03.2019			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	10	10
4	2017	30	30
1	2018	50	50
2	2018	75	75
3	2018	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	10	10
4	2017	30	30
1	2018	50	50
2	2018	75	75
3	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	10	10
2	2018	40	40
3	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	35	35

4	2017	60	60
1	2018	70	70
2	2018	85	85
3	2018	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 30.10.2018			
фактически: 25.12.2018			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 30.11.2018			
фактически: 26.12.2018			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 28.03.2019			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	50	50
3	2017	60	60
4	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	50	50
3	2017	60	60
4	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	60	60
3	2017	70	70
4	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	20	20
3	2017	30	30
4	2017	60	60
1	2018	80	80
2	2018	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	20	20
2	2018	50	50
3	2018	80	80
4	2018	90	90
1	2019	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	10	10
1	2018	30	30
2	2018	50	50
3	2018	80	80
4	2018	100	100

8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	20	20
3	2018	80	80
4	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	10	10
3	2017	20	20
4	2017	40	40
1	2018	50	50
2	2018	60	60
3	2018	75	75
4	2018	90	90
1	2019	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 28.02.2019			
фактически: 15.03.2019			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 29.03.2019			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 31.07.2019			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	50	50
3	2017	60	60
4	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	50	50
3	2017	60	60
4	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	60	60
3	2017	70	70
4	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	20	20
3	2017	30	30
4	2017	60	60
1	2018	80	80
2	2018	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	20	20

2	2018	50	50
3	2018	80	80
4	2018	90	90
1	2019	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	10	10
1	2018	30	30
2	2018	50	50
3	2018	80	80
4	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	20	20
3	2018	80	80
4	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	10	10
3	2017	20	20
4	2017	40	40
1	2018	50	50
2	2018	60	60
3	2018	75	75
4	2018	90	90
1	2019	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 28.02.2019			
фактически: 15.03.2019			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 29.03.2019			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 31.07.2019			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	50	50
3	2017	60	60
4	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	50	50
3	2017	60	60
4	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	60	60
3	2017	70	70

4	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	20	20
3	2017	30	30
4	2017	60	60
1	2018	80	80
2	2018	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	20	20
2	2018	50	50
3	2018	80	80
4	2018	90	90
1	2019	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	10	10
1	2018	30	30
2	2018	50	50
3	2018	80	80
4	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	20	20
3	2018	80	80
4	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2017	10	10
3	2017	20	20
4	2017	40	40
1	2018	50	50
2	2018	60	60
3	2018	75	75
4	2018	90	90
1	2019	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 28.02.2019			
фактически: 15.03.2019			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 29.03.2019			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 31.07.2019			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100

3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	25	25
1	2018	50	50
2	2018	75	75
3	2018	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	10	10
4	2017	30	30
1	2018	50	50
2	2018	80	80
3	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	50	50
3	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	40	40
4	2017	60	60
1	2018	75	75
2	2018	90	90
3	2018	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 28.09.2018			
фактически: 23.11.2018			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 31.10.2018			
фактически: 11.12.2018			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 29.03.2019			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			

Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	25	25
1	2018	50	50
2	2018	75	75
3	2018	100	100
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	10	10
4	2017	30	30
1	2018	50	50
2	2018	80	80
3	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	50	50
3	2018	100	100
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	40	40
4	2017	60	60
1	2018	75	75
2	2018	90	90
3	2018	100	100
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 28.09.2018			
фактически: 23.11.2018			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 31.10.2018			
фактически: 11.12.2018			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 29.03.2019			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	50	50
4	2017	60	60
1	2018	80	80
2	2018	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	50	50
4	2017	60	60
1	2018	80	80

2	2018	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	50	50
4	2017	60	60
1	2018	80	80
2	2018	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	10	10
1	2018	80	80
2	2018	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	10	10
3	2018	30	30
4	2018	50	50
1	2019	70	70
2	2019	90	
3	2019	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	10	10
3	2018	20	20
4	2018	40	40
1	2019	60	60
2	2018	80	80
3	2018	100	100
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	50	50
3	2019	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2017	10	10
4	2017	20	20
1	2018	30	30
2	2018	40	40
3	2018	50	50
4	2018	65	65
1	2019	80	80
2	2019	90	90
3	2019	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 30.08.2019			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 30.09.2019			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 31.12.2019			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	60	60
1	2018	80	80
2	2018	90	90
3	2018	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	50	50
1	2018	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2017	10	10
1	2018	40	40
2	2018	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	5	5
2	2018	15	15
3	2018	80	80
4	2018	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2018	10	10
4	2018	20	20
1	2019	40	40
2	2019	60	60
3	2019	80	
4	2019	90	
1	2020	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	10	10
3	2018	20	20
4	2018	40	40
1	2019	60	60
2	2019	80	80
3	2019	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	50	50
3	2019	70	
4	2019	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	5	5
2	2018	20	20
3	2018	40	40
4	2018	50	50
1	2019	60	60
2	2019	70	70
3	2019	80	
4	2019	90	
1	2020	100	

10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 28.02.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 31.03.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.06.2020
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	70	70
2	2018	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	15	15
2	2018	50	50
3	2018	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	30	30
2	2018	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	60	60
3	2018	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2018	10	10
4	2018	40	40
1	2019	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	10	10
2	2019	30	30
3	2019	50	
4	2019	70	
1	2020	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	10	10
2	2019	40	40
3	2019	60	
4	2019	80	
1	2020	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	30	
4	2019	70	
1	2020	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический

1	2018	5	5
2	2018	10	10
3	2018	20	20
4	2018	40	40
1	2019	50	50
2	2019	60	60
3	2019	70	
4	2019	80	
1	2020	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 27.01.2020			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 10.02.2020			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 11.05.2020			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	60	60
2	2018	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	15	15
2	2018	50	50
3	2018	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	10	10
2	2018	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	60	60
3	2018	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2018	10	10
4	2018	40	40
1	2019	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	10	10
2	2019	30	30
3	2019	50	
4	2019	70	
1	2020	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	10	10
2	2019	40	40
3	2019	60	

4	2019	80	
1	2020	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	30	
4	2019	70	
1	2020	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2018	3	3
2	2018	10	10
3	2018	20	20
4	2018	40	40
1	2019	50	50
2	2019	60	60
3	2019	70	
4	2019	80	
1	2020	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 27.01.2020			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 10.02.2020			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 11.05.2020			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	50	50
3	2018	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	50	50
3	2018	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	25	25
3	2018	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2018	60	60
4	2018	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	20	20
1	2019	70	70
2	2019	100	100
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	10	10
2	2019	30	30

3	2019	50	
4	2019	70	
1	2020	80	
2	2020	90	
3	2020	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	40	
1	2020	60	
2	2020	80	
3	2020	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	10	
1	2020	30	
2	2020	70	
3	2020	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	10	10
3	2018	20	20
4	2018	25	25
1	2019	30	30
2	2019	40	40
3	2019	60	
4	2019	70	
1	2020	80	
2	2020	90	
3	2020	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 30.06.2020			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 30.07.2020			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 30.10.2020			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	50	50
3	2018	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	25	25
3	2018	50	50
4	2018	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2018	50	50
4	2018	100	100

4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	30	30
1	2019	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	30	30
3	2019	60	
4	2019	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	30	
1	2020	50	
2	2020	70	
3	2020	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	40	
1	2020	60	
2	2020	80	
3	2020	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	30	
2	2020	70	
3	2020	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	5	5
3	2018	8	8
4	2018	10	10
1	2019	20	20
2	2019	30	30
3	2019	40	
4	2019	60	
1	2020	80	
2	2020	90	
3	2020	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 01.09.2020			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 30.09.2020			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 30.12.2020			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	25	25

3	2018	50	50
4	2018	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	5	5
3	2018	10	10
4	2018	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2018	25	25
4	2018	50	50
1	2019	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	50	50
2	2019	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	40	
4	2019	70	
1	2020	100	
2	2019	0	50
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	30	
1	2020	50	
2	2020	60	
3	2020	80	
4	2020	100	
2	2019	0	20
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	10	
1	2020	40	
2	2020	60	
3	2020	80	
4	2020	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	30	
3	2020	70	
4	2020	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	5	5
3	2018	10	10
4	2018	15	15
1	2019	20	20
2	2019	30	30
3	2019	40	
4	2019	50	
1	2020	60	
2	2020	70	
3	2020	80	
4	2020	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального			

строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 02.11.2020
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 24.11.2020
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 26.02.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	25	25
3	2018	50	50
4	2018	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2018	10	10
4	2018	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	50	50
1	2019	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	50	50
2	2019	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	40	
4	2019	70	
1	2020	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	30	
1	2020	50	
2	2020	60	
3	2020	80	
4	2020	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	10	
1	2020	40	
2	2020	60	
3	2020	80	
4	2020	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	30	
3	2020	70	
4	2020	100	
9. Общестроительная готовность (%)			

Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	5	5
3	2018	10	10
4	2018	15	15
1	2019	20	20
2	2019	30	30
3	2019	40	
4	2019	50	
1	2020	60	
2	2020	70	
3	2020	80	
4	2020	100	

10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)

по плану: 02.11.2020

фактически:

11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)

по плану: 24.11.2020

фактически:

12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)

предусмотренный договорами: 26.02.2021

измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):

фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	25	25
3	2018	50	50
4	2018	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	5	5
3	2018	10	10
4	2018	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	50	50
1	2019	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	50	50
2	2019	100	100
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	40	
4	2019	70	
1	2020	100	
2	2019	0	0
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	30	
1	2020	50	
2	2020	60	
3	2020	80	

4	2020	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	10	
1	2020	40	
2	2020	60	
3	2020	80	
4	2020	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	30	
3	2020	70	
4	2020	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	5	5
3	2018	10	10
4	2018	15	15
1	2019	20	20
2	2019	30	30
3	2019	40	
4	2019	50	
1	2020	60	
2	2020	70	
3	2020	80	
4	2020	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 02.11.2020			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 24.11.2020			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 26.02.2021			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	25	25
3	2018	50	50
4	2018	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	50	50
1	2019	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	70	70
2	2019	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	50	100
3	2019	100	

5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	30	
4	2019	70	
1	2020	100	
2	2019	0	10
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	30	
1	2020	50	
2	2020	60	
3	2020	80	
4	2020	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	10	
1	2020	40	
2	2020	60	
3	2020	80	
4	2020	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	30	
3	2020	70	
4	2020	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	5	5
3	2018	10	10
4	2018	15	15
1	2019	20	20
2	2019	30	30
3	2019	40	
4	2019	50	
1	2020	60	
2	2020	70	
3	2020	80	
4	2020	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 30.12.2020			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 26.01.2021			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 30.04.2021			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2018	25	25
3	2018	50	50

4	2018	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	50	50
1	2019	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	70	70
2	2019	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	50	50
3	2019	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	30	
4	2019	70	
1	2020	100	
2	2019	0	10
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	30	
1	2020	50	
2	2020	60	
3	2020	80	
4	2020	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	10	
1	2020	40	
2	2020	60	
3	2020	80	
4	2020	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	30	
3	2020	70	
4	2020	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	10	10
1	2019	20	20
2	2019	30	30
3	2019	40	
4	2019	50	
1	2020	60	
2	2020	70	
3	2020	80	
4	2020	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 30.12.2020			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 26.01.2021			

фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 30.04.2021
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	20	20
1	2019	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	30	30
2	2019	70	70
3	2019	75	
4	2019	80	
1	2020	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	20	20
3	2019	70	
4	2019	75	
1	2020	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	30	30
3	2019	50	
4	2019	70	
1	2020	90	
2	2020	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	5	
4	2019	30	
1	2020	70	
2	2020	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	50	
2	2020	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	15	
4	2019	30	
1	2020	40	
2	2020	50	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2020	15	
4	2020	40	
1	2021	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический

4	2018	1	1
1	2019	2	2
2	2019	5	5
3	2019	10	
4	2019	15	
1	2020	30	
2	2020	40	
3	2020	50	
4	2020	55	
1	2021	60	
2	2021	80	
3	2021	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 21.06.2021			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 21.07.2021			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 22.02.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	10	10
1	2019	30	30
2	2019	50	100
3	2019	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	25	100
2	2019	50	100
3	2019	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	50	100
3	2019	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	30	50
3	2019	50	
4	2019	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	40	
1	2020	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	30	
2	2020	40	
3	2020	50	
4	2020	60	
1	2021	70	

2	2021	80	
3	2021	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	15	
4	2019	30	
1	2020	40	
2	2020	50	
3	2020	60	
4	2020	70	
1	2021	80	
2	2021	90	
3	2021	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2020	10	
1	2021	60	
2	2021	70	
3	2021	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	2	2
2	2019	5	8
3	2019	10	
4	2019	15	
1	2020	20	
2	2020	30	
3	2020	40	
4	2020	60	
1	2021	70	
2	2021	80	
3	2021	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 20.09.2021			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 20.10.2021			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 22.02.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	5	5
1	2019	20	15
2	2019	50	50
3	2019	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	50	100
3	2019	100	

3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	50	50
3	2019	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	30	50
3	2019	50	
4	2019	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	20	
4	2019	40	
1	2020	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	30	
2	2020	40	
3	2020	50	
4	2020	60	
1	2021	70	
2	2021	80	
3	2021	90	
4	2021	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	15	
4	2019	30	
1	2020	40	
2	2020	45	
3	2020	50	
4	2020	60	
1	2021	70	
2	2021	80	
3	2021	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2020	10	
4	2020	20	
1	2021	30	
2	2021	40	
3	2021	80	
4	2021	100	
9. Общепопулярная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	2	2
2	2019	5	5
3	2019	10	
4	2019	15	
1	2020	20	
2	2020	30	
3	2020	40	
4	2020	60	
1	2021	70	
2	2021	80	
3	2021	90	

4	2021	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 20.11.2021			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 20.12.2021			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 01.04.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	10	10
1	2019	25	25
2	2019	50	50
3	2019	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	25	25
2	2019	50	50
3	2019	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	50	50
3	2019	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	30	30
3	2019	50	
4	2019	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	40	
1	2020	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	30	
2	2020	40	
3	2020	50	
4	2020	60	
1	2021	70	
2	2021	80	
3	2021	90	
4	2021	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	15	
4	2019	30	
1	2020	40	
2	2020	45	
3	2020	50	
4	2020	60	

1	2021	70	
2	2021	80	
3	2021	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2020	10	
4	2020	20	
1	2021	30	
2	2021	40	
3	2021	80	
4	2021	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	2	2
2	2019	5	5
3	2019	10	
4	2019	15	
1	2020	20	
2	2020	30	
3	2020	40	
4	2020	60	
1	2021	70	
2	2021	80	
3	2021	90	
4	2021	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 20.11.2021			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 13.12.2021			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 01.04.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	1	1
2	2019	20	20
3	2019	50	
4	2019	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	10	10
2	2019	20	20
3	2019	50	
4	2019	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	50	
1	2020	100	

4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	10	
1	2020	40	
2	2020	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	20	
2	2020	50	
3	2020	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2020	30	
4	2020	40	
1	2021	50	
2	2021	60	
3	2021	70	
4	2021	80	
1	2022	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2021	20	
2	2021	40	
3	2021	80	
4	2021	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2021	50	
3	2021	80	
4	2021	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	0	0
1	2019	0	0
2	2019	1	1
3	2019	2	
4	2019	3	
1	2020	5	
2	2020	10	
3	2020	20	
4	2020	30	
1	2021	40	
2	2021	50	
3	2021	60	
4	2021	80	
1	2022	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 18.02.2022			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 18.03.2022			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 17.06.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			

фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	1	1
2	2019	20	20
3	2019	50	
4	2019	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	10	
2	2019	30	30
3	2019	70	
4	2019	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	50	
1	2020	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	10	
1	2020	40	
2	2020	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	30	
2	2020	70	
3	2020	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2020	30	
4	2020	40	
1	2021	50	
2	2021	60	
3	2021	70	
4	2021	80	
1	2022	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2021	20	
2	2021	40	
3	2021	80	
4	2021	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2021	50	
3	2021	80	
4	2021	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	0	0
1	2019	0	0
2	2019	1	1
3	2019	2	
4	2019	3	

1	2020	5	
2	2020	10	
3	2020	20	
4	2020	30	
1	2021	40	
2	2021	50	
3	2021	60	
4	2021	80	
1	2022	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 18.02.2022			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 18.03.2022			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 17.06.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	5	5
1	2019	10	10
2	2019	30	30
3	2019	50	
4	2019	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	30	
4	2019	50	
1	2020	70	
2	2020	80	
3	2020	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	50	
1	2020	60	
2	2020	70	
3	2020	80	
4	2020	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	20	
1	2020	40	
2	2020	60	
3	2020	80	
4	2020	85	
1	2021	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	50	
4	2019	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			

Квартал	Год	по плану	фактический
4	2020	20	
1	2021	30	
2	2021	50	
3	2021	60	
4	2021	80	
1	2022	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2020	20	
1	2021	40	
2	2021	50	
3	2021	80	
4	2021	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2021	30	
3	2021	80	
4	2021	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	0	0
1	2019	0	0
2	2019	1	1
3	2019	3	
4	2019	5	
1	2020	10	
2	2020	20	
3	2020	30	
4	2020	40	
1	2021	50	
2	2021	60	
3	2021	70	
4	2021	80	
1	2022	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 18.02.2022			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 18.03.2022			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 17.07.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	1	1
2	2019	1	1
3	2019	10	
4	2019	40	
1	2020	100	

2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	30	
1	2020	70	
2	2020	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	5	
4	2019	10	
1	2020	60	
2	2020	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	40	
3	2020	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2020	50	
1	2021	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2021	20	
2	2021	30	
3	2021	40	
4	2021	60	
1	2022	80	
2	2022	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2021	20	
4	2021	50	
1	2022	80	
2	2022	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2021	30	
3	2021	50	
4	2021	60	
1	2022	80	
2	2022	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	0	0
1	2019	1	1
2	2019	1	1
3	2019	1	
4	2019	3	
1	2020	5	
2	2020	10	
3	2020	20	
4	2020	30	
1	2021	50	
2	2021	60	
3	2021	70	
4	2021	80	
1	2022	90	

2	2022	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 21.05.2022			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 21.06.2022			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 21.09.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	10	10
2	2019	20	20
3	2019	40	
4	2019	60	
1	2020	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	10	
1	2020	70	
2	2020	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	40	
2	2020	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	40	
3	2020	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2020	50	
1	2021	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2021	20	
2	2021	30	
3	2021	40	
4	2021	60	
1	2022	80	
2	2022	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2021	20	
4	2021	50	
1	2022	80	
2	2022	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2021	30	

3	2021	50	
4	2021	60	
1	2022	70	
2	2022	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	0	0
1	2019	0	0
2	2019	0	0
3	2019	1	
4	2019	3	
1	2020	5	
2	2020	10	
3	2020	20	
4	2020	30	
1	2021	50	
2	2021	60	
3	2021	70	
4	2021	80	
1	2022	90	
2	2022	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 21.05.2022			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 21.06.2022			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 21.09.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	1	1
2	2019	1	1
3	2019	1	
4	2019	10	
1	2020	40	
2	2020	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	20	
3	2020	50	
4	2020	70	
1	2021	80	
2	2021	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2020	50	
4	2020	70	
1	2021	85	
2	2021	100	

4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	10	
3	2020	40	
4	2020	70	
1	2021	80	
2	2021	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2021	10	
2	2021	50	
3	2021	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2021	20	
4	2021	40	
1	2022	50	
2	2022	60	
3	2022	80	
4	2022	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2021	20	
4	2021	40	
1	2022	50	
2	2022	60	
3	2022	80	
4	2022	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2022	30	
3	2022	80	
4	2022	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	0	0
1	2019	0	0
2	2019	0	0
3	2019	1	
4	2019	5	
1	2020	10	
2	2020	10	
3	2020	10	
4	2020	20	
1	2021	30	
2	2021	40	
3	2021	50	
4	2021	60	
1	2022	70	
2	2022	80	
3	2022	90	
4	2022	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 22.11.2022			
фактически:			

11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 22.12.2022
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 01.05.2023
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	20	20
1	2019	50	50
2	2019	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	10	10
2	2019	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	5	5
2	2019	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	50	100
3	2019	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	10	10
3	2019	60	
4	2019	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	20	
1	2020	30	
2	2020	40	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	20	
1	2020	30	
2	2020	50	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	20	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1

1	2019	2	2
2	2019	10	10
3	2019	20	
4	2019	30	
1	2020	40	
2	2020	50	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 05.03.2021			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 05.04.2021			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 28.02.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	30	30
1	2019	50	50
2	2019	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	10	10
2	2019	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	50	100
3	2019	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	30	
4	2019	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	20	
1	2020	30	
2	2020	40	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	20	
1	2020	30	
2	2020	50	

3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	20	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
9. Общепопулярная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	5	5
2	2019	10	10
3	2019	20	
4	2019	30	
1	2020	40	
2	2020	50	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 10.03.2021			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 10.04.2021			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 28.02.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	20	20
1	2019	50	50
2	2019	100	100
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	50	50
2	2019	100	100
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2019	30	30
2	2019	100	100
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2019	50	100
3	2019	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	40	
4	2019	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			

Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	20	
1	2020	30	
2	2020	40	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	10	
4	2019	20	
1	2020	30	
2	2020	50	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	20	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	5	5
2	2019	10	21
3	2019	20	
4	2019	30	
1	2020	40	
2	2020	50	
3	2020	60	
4	2020	80	
1	2021	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 15.03.2021			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 15.04.2021			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 01.04.2022			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	5	5
1	2019	10	10
2	2019	50	50
3	2019	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2019	30	

4	2019	50	
1	2020	70	
2	2020	80	
3	2020	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	50	
1	2020	70	
2	2020	75	
3	2020	80	
4	2020	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2019	20	
1	2020	40	
2	2020	60	
3	2020	80	
4	2020	90	
1	2021	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2020	50	
4	2020	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2020	20	
1	2021	40	
2	2021	60	
3	2021	80	
4	2021	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2020	20	
1	2021	40	
2	2021	50	
3	2021	80	
4	2021	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2021	30	
3	2021	80	
4	2021	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	1	1
2	2019	3	3
3	2019	5	
4	2019	7	
1	2020	10	
2	2020	20	
3	2020	30	
4	2020	40	
1	2021	50	
2	2021	60	
3	2021	80	
4	2021	100	

10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)
по плану: 15.11.2021
фактически:
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)
по плану: 15.12.2021
фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 21.10.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	10	10
1	2019	10	10
2	2019	20	20
3	2019	30	
4	2019	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	20	
2	2020	50	
3	2020	70	
4	2020	80	
1	2021	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2020	50	
4	2020	70	
1	2021	80	
2	2021	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	10	
2	2020	20	
3	2020	40	
4	2020	70	
1	2021	80	
2	2021	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2021	10	
2	2021	50	
3	2021	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2021	10	
3	2021	20	
4	2021	40	
1	2022	60	
2	2022	80	
3	2022	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический

3	2021	20	
4	2021	40	
1	2022	50	
2	2022	60	
3	2022	80	
4	2022	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2022	50	
3	2022	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	1	1
2	2019	2	2
3	2019	3	
4	2019	5	
1	2020	7	
2	2020	8	
3	2020	10	
4	2020	20	
1	2021	30	
2	2021	40	
3	2021	50	
4	2021	60	
1	2022	70	
2	2022	80	
3	2022	90	
4	2022	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 21.09.2022			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 21.10.2022			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 28.02.2023			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	10	10
1	2019	40	40
2	2019	60	60
3	2019	70	
4	2019	80	
1	2020	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	50	
2	2020	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический

1	2020	40	
2	2020	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2020	40	
3	2020	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2020	50	
1	2021	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2021	30	
2	2021	40	
3	2021	50	
4	2021	60	
1	2022	70	
2	2022	80	
3	2022	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2021	20	
4	2021	50	
1	2022	80	
2	2022	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2021	10	
4	2021	20	
1	2022	30	
2	2022	60	
3	2022	100	
9. Общестроительная готовность (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	1	1
2	2019	1	1
3	2019	1	
4	2019	1	
1	2020	3	
2	2020	5	
3	2020	10	
4	2020	20	
1	2021	30	
2	2021	50	
3	2021	60	
4	2021	70	
1	2022	80	
2	2022	90	
3	2022	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 30.08.2022			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 30.09.2022			

фактически:
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)
предусмотренный договорами: 31.12.2022
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):
фактический:

1. Подготовительные, геодезические работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	10	10
1	2019	15	15
2	2019	50	50
3	2019	60	
4	2019	70	
1	2020	75	
2	2020	80	
3	2020	100	
2. Земляные работы (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	30	
2	2020	60	
3	2020	100	
3. Работы при возведении конструкций фундаментов (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2020	10	
2	2020	40	
3	2020	100	
4. Работы при возведении конструкций подземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
4	2020	30	
1	2021	100	
5. Работы при возведении конструкций надземной части (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
1	2021	30	
2	2021	100	
6. Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2021	30	
3	2021	40	
4	2021	50	
1	2022	60	
2	2022	70	
3	2022	90	
4	2022	100	
7. Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
3	2021	20	
4	2021	50	
1	2022	70	
2	2022	80	
3	2022	100	
8. Работы по благоустройству объекта недвижимости (%)			
Квартал	Год	по плану	фактический
2	2022	30	
3	2022	90	
4	2022	100	
9. Общестроительная готовность (%)			

Квартал	Год	по плану	фактический
4	2018	1	1
1	2019	1	1
2	2019	1	1
3	2019	1	
4	2019	1	
1	2020	1	
2	2020	2	
3	2020	5	
4	2020	10	
1	2021	20	
2	2021	30	
3	2021	50	
4	2021	60	
1	2022	70	
2	2022	80	
3	2022	90	
4	2022	100	
10. Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата)			
по плану: 30.10.2022			
фактически:			
11. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)			
по плану: 30.11.2022			
фактически:			
12. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата)			
предусмотренный договорами: 15.03.2023			
измененный (предусмотренный дополнительным соглашением):			
фактический:			

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства Многоэтажный жилой комплекс, корпус 13, с подземной стоянкой автомобилей, с инженерными сетями (этап 1), в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево, уч. 22/1, уч. 22/4, корп. 13
общая площадь 69796.4 кв. м,
продолжительность строительства 21 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	5 015,31	4 973,98	4 953,80	3 508,59	-1 445,20
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	418,94	275,94	275,48	275,41	-0,07
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	8,40	5,40	5,24	5,24	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	4,73	4,73	4,50	4,43	-0,07
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	405,81	265,81	265,74	265,74	0,00
Всего по пункту 1.1		418,94	275,94	275,48	275,41	-0,07

1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	4 546,10	4 599,74	4 581,46	3 138,33	-1 443,13
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	936,03	636,03	635,49	635,49	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	53,11	63,11	62,50	60,92	-1,58
1.2.4	устройство конструкций надземной части	2 620,90	2 964,54	2 951,46	1 796,13	-1 155,34
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	564,18	564,18	560,85	375,75	-185,09
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	30,72	30,72	30,62	21,40	-9,22
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	341,16	341,16	340,54	248,64	-91,90
Всего по пункту 1.2		4 546,10	4 599,74	4 581,46	3 138,33	-1 443,13
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	50,27	98,30	96,86	94,85	-2,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	6,67	14,70	14,68	14,68	0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории	43,60	83,60	82,18	80,17	-2,00
Всего по пункту 1.3		50,27	98,30	96,86	94,85	-2,00
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		5 015,31	4 973,98	4 953,80	3 508,59	-1 445,20
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	165,02	164,02	158,80	125,58	-33,21
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	148,75	118,75	115,69	85,97	-29,71
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	13,33	43,33	41,54	38,04	-3,50
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	2,94	1,94	1,57	1,57	0,00
Всего по статье 2		165,02	164,02	158,80	125,58	-33,21
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	255,20	255,20	246,72	181,68	-65,03
3.1	инженерные изыскания	66,96	68,96	65,31	41,74	-23,57
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	161,96	159,96	157,30	122,73	-34,57
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	21,43	21,43	19,41	13,20	-6,21
3.4	авторский надзор	4,85	4,85	4,70	4,01	-0,68
Всего по статье 3		255,20	255,20	246,72	181,68	-65,03

4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	751,14	751,14	728,79	495,92	-232,86
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	82,14	82,14	80,62	58,93	-21,70
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	152,53	152,53	150,82	135,39	-15,42
4.4	объекты теплоснабжения	442,09	442,09	435,91	261,90	-174,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства	25,45	25,45	20,74	13,66	-7,08
4.6	объекты систем газоснабжения	48,37	48,37	40,23	25,74	-14,49
4.7	линии связи	0,56	0,56	0,47	0,30	-0,17
Всего по статье 4		751,14	751,14	728,79	495,92	-232,86
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	175,31	175,31	165,19	97,56	-67,63
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,30	0,30	0,21	0,16	-0,05
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	130,87	130,87	123,99	69,64	-54,35
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	38,61	38,61	36,37	24,79	-11,58
5.6	объекты систем газоснабжения	5,52	5,52	4,61	2,96	-1,65
5.7	линии связи	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Всего по статье 5		175,31	175,31	165,19	97,56	-67,63
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	51,59	92,58	81,87	78,20	-3,67
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	5,20	5,20	4,40	4,30	-0,11
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	14,69	65,69	64,33	62,62	-1,71
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	19,01	19,01	13,13	11,27	-1,85

9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	12,61	2,60	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		51,59	92,58	81,87	78,20	-3,67
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	5,14	6,17	6,15	6,11	-0,04
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	0,30	0,30	0,28	0,28	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	4,84	5,87	5,87	5,83	-0,04
Всего по статье 10		5,14	6,17	6,15	6,11	-0,04
ВСЕГО		6 418,71	6 418,40	6 341,32	4 493,64	-1 847,64

Проект строительства Многоэтажный жилой комплекс, корпус 14, с подземной стоянкой автомобилей, с инженерными сетями (этап 1), в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу г. Москва, НАО, пос. Московский, в районе дер. Саларьево, уч. 22/1, корп.14
общая площадь 68102.14 кв. м,
продолжительность строительства 31 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	4 902,88	4 902,88	3 549,20	2 392,70	-1 156,49
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	274,58	274,58	255,71	183,81	-71,90
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	6,33	6,03	5,99	5,12	-0,87
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	4,03	4,33	4,33	4,33	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	264,22	264,22	245,39	174,36	-71,03
Всего по пункту 1.1		274,58	274,58	255,71	183,81	-71,90
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	4 572,24	4 572,24	3 251,88	2 183,40	-1 068,48
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	498,32	408,32	378,57	366,47	-12,10
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	146,94	106,94	90,76	85,87	-4,90

1.2.4	устройство конструкций надземной части	2 886,80	3 216,80	2 207,43	1 377,83	-829,59
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	555,76	555,76	321,49	161,71	-159,78
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	29,58	29,58	22,12	13,68	-8,44
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	454,84	254,84	231,51	177,84	-53,67
Всего по пункту 1.2		4 572,24	4 572,24	3 251,88	2 183,40	-1 068,48
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	56,06	56,06	41,61	25,49	-16,11
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	4,59	4,59	4,47	3,54	-0,92
1.3.2	дороги и прилегающие территории	51,47	51,47	37,14	21,95	-15,19
Всего по пункту 1.3		56,06	56,06	41,61	25,49	-16,11
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		4 902,88	4 902,88	3 549,20	2 392,70	-1 156,49
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	405,54	405,54	394,81	375,02	-19,79
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	286,93	106,93	99,62	84,33	-15,29
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	116,78	296,78	293,54	289,16	-4,38
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	1,83	1,83	1,65	1,53	-0,12
Всего по статье 2		405,54	405,54	394,81	375,02	-19,79
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	212,63	212,63	180,51	127,58	-52,94
3.1	инженерные изыскания	75,89	75,89	52,96	32,19	-20,78
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	117,86	117,86	111,23	81,18	-30,05
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	15,41	15,41	13,21	11,53	-1,68
3.4	авторский надзор	3,47	3,47	3,11	2,68	-0,43
Всего по статье 3		212,63	212,63	180,51	127,58	-52,94
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	559,03	559,03	519,04	445,21	-73,83
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	10,79	30,79	27,77	21,22	-6,55

4.3	объекты централизованной системы водоотведения	74,65	94,65	91,76	87,29	-4,47
4.4	объекты теплоснабжения	424,33	384,33	356,87	297,97	-58,90
4.5	объекты электросетевого хозяйства	18,66	18,66	16,95	13,33	-3,62
4.6	объекты систем газоснабжения	30,02	30,02	25,40	25,11	-0,29
4.7	линии связи	0,58	0,58	0,29	0,29	0,00
Всего по статье 4		559,03	559,03	519,04	445,21	-73,83
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	261,55	261,55	171,16	95,19	-75,96
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	11,69	11,69	3,28	0,15	-3,12
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	118,49	118,49	103,00	67,95	-35,05
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	121,27	121,27	59,85	24,19	-35,66
5.6	объекты систем газоснабжения	7,24	7,24	5,02	2,89	-2,13
5.7	линии связи	2,86	2,86	0,01	0,01	0,00
Всего по статье 5		261,55	261,55	171,16	95,19	-75,96
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	99,28	99,28	87,77	84,39	-3,37
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	5,32	5,32	4,76	4,50	-0,26
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	92,04	93,64	82,69	79,57	-3,11
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		99,28	99,28	87,77	84,39	-3,37
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	62,88	62,51	5,40	5,36	-0,04
10.1	реклама	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
10.2	посреднические услуги	13,35	13,35	0,28	0,28	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	49,48	49,11	5,07	5,03	-0,04
Всего по статье 10		62,88	62,51	5,40	5,36	-0,04
ВСЕГО		6 503,79	6 503,42	4 907,89	3 525,45	-1 382,42

Проект строительства Многоэтажный жилой дом, корпус 15 (этап 2) , в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры
по адресу Москва, п.Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корпус 15
общая площадь 12635.1 кв. м,
продолжительность строительства 25 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	972,10	972,11	860,26	427,07	-433,18
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	35,63	35,64	29,36	19,47	-9,89
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	1,26	1,26	1,15	0,95	-0,20
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,81	0,82	0,81	0,81	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	33,56	33,56	27,40	17,71	-9,69
Всего по пункту 1.1		35,63	35,64	29,36	19,47	-9,89
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	925,27	925,27	821,37	400,80	-420,54
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	56,28	56,28	54,64	37,83	-16,80
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	17,07	17,07	16,12	13,23	-2,89
1.2.4	устройство конструкций надземной части	605,36	644,36	575,55	249,42	-326,13
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	111,87	102,87	86,07	41,77	-44,29
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	15,68	15,68	11,74	7,87	-3,87
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	119,01	89,01	77,25	50,68	-26,56
Всего по пункту 1.2		925,27	925,27	821,37	400,80	-420,54
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	11,20	11,20	9,53	6,80	-2,75
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,92	0,92	0,74	0,66	-0,09
1.3.2	дороги и прилегающие территории	10,28	10,28	8,79	6,14	-2,66
Всего по пункту 1.3		11,20	11,20	9,53	6,80	-2,75
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		972,10	972,11	860,26	427,07	-433,18
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	80,95	80,95	79,59	72,76	-6,82
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	57,28	22,28	21,77	16,44	-5,32
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	23,31	58,31	57,48	56,04	-1,44
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,36	0,36	0,34	0,28	-0,06
Всего по статье 2		80,95	80,95	79,59	72,76	-6,82
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	44,22	44,22	37,40	24,82	-12,57
3.1	инженерные изыскания	15,68	15,68	10,69	6,33	-4,36
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	22,43	22,43	21,26	14,66	-6,59
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	3,47	3,47	3,06	2,22	-0,84
3.4	авторский надзор	2,64	2,64	2,39	1,61	-0,78
Всего по статье 3		44,22	44,22	37,40	24,82	-12,57
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	96,98	96,98	93,32	73,09	-20,23
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,15	4,15	4,00	3,94	-0,06
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	14,90	16,90	16,83	16,22	-0,61
4.4	объекты теплоснабжения	70,10	66,10	64,38	45,75	-18,63
4.5	объекты электросетевого хозяйства	3,73	3,73	3,35	2,47	-0,88
4.6	объекты систем газоснабжения	5,98	5,98	4,71	4,66	-0,05
4.7	линии связи	0,12	0,12	0,05	0,05	0,00

Всего по статье 4		96,98	96,98	93,32	73,09	-20,23
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	52,22	52,22	32,54	17,67	-14,89
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,33	2,33	0,64	0,03	-0,61
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	23,66	23,66	19,78	12,61	-7,18
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	24,21	24,21	11,58	4,49	-7,09
5.6	объекты систем газоснабжения	1,45	1,45	0,54	0,54	-0,01
5.7	линии связи	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		52,22	52,22	32,54	17,67	-14,89
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	21,09	21,08	17,98	17,98	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,26	1,26	0,81	0,81	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	20,82	19,81	17,16	17,16	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		21,09	21,08	17,98	17,98	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	12,95	12,94	0,95	0,95	0,00
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	2,66	2,66	0,05	0,05	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	10,29	10,28	0,90	0,90	0,00
Всего по статье 10		12,95	12,94	0,95	0,95	0,00
ВСЕГО		1 280,51	1 280,50	1 122,04	634,34	-487,69

Проект строительства Многоэтажный жилой дом, корпус 16 (этап 3), в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.16
общая площадь 12650.4 кв. м,
продолжительность строительства 25 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	975,51	975,51	867,70	432,07	-435,61
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	36,01	36,01	30,51	19,98	-10,51
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	1,27	1,27	1,18	0,95	-0,23
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,82	0,82	0,82	0,81	0,00
1.1.3	мобилизация; бытового городок	33,92	33,92	28,51	18,22	-10,28
Всего по пункту 1.1		36,01	36,01	30,51	19,98	-10,51
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	928,25	928,25	827,83	404,94	-422,88
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	52,77	52,77	51,85	39,04	-12,80
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	16,86	16,86	15,56	13,16	-2,40
1.2.4	устройство конструкций надземной части	606,05	666,05	612,54	251,44	-361,10
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	112,08	112,08	76,63	43,03	-33,60
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	22,52	22,52	15,24	8,53	-6,71
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	117,97	57,97	56,01	49,74	-6,27
Всего по пункту 1.2		928,25	928,25	827,83	404,94	-422,88
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	11,25	11,25	9,36	7,15	-2,22
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,92	0,92	0,66	0,66	-0,01
1.3.2	дороги и прилегающие территории	10,33	10,33	8,70	6,49	-2,21
Всего по пункту 1.3		11,25	11,25	9,36	7,15	-2,22
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		975,51	975,51	867,70	432,07	-435,61
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	81,36	81,36	47,58	23,63	-23,93
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	57,56	57,56	33,79	16,46	-17,32
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	23,43	23,43	13,45	6,89	-6,55
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,37	0,37	0,34	0,28	-0,06
Всего по статье 2		81,36	81,36	47,58	23,63	-23,93
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	40,88	40,88	32,29	19,92	-12,37
3.1	инженерные изыскания	19,31	19,31	12,43	6,00	-6,43
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	15,34	15,34	14,28	10,08	-4,20
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	3,58	3,58	3,21	2,23	-0,99
3.4	авторский надзор	2,65	2,65	2,37	1,61	-0,75
Всего по статье 3		40,88	40,88	32,29	19,92	-12,37
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	97,46	97,46	94,20	73,17	-21,03
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,16	4,16	4,10	3,94	-0,16
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	14,98	16,98	16,24	16,24	0,00
4.4	объекты теплоснабжения	70,44	66,44	64,43	45,80	-18,63
4.5	объекты электросетевого хозяйства	3,74	3,74	3,56	2,48	-1,09
4.6	объекты систем газоснабжения	6,02	6,02	5,82	4,66	-1,15
4.7	линии связи	0,12	0,12	0,05	0,05	0,00
Всего по статье 4		97,46	97,46	94,20	73,17	-21,03
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	52,47	52,47	31,90	17,68	-14,22

5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,35	2,35	0,24	0,03	-0,21
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	23,77	23,77	19,71	12,62	-7,09
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	24,33	24,33	11,41	4,49	-6,91
5.6	объекты систем газоснабжения	1,45	1,45	0,54	0,54	-0,01
5.7	линии связи	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		52,47	52,47	31,90	17,68	-14,22
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	21,35	21,35	18,62	17,84	-0,77
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,25	1,25	0,81	0,77	-0,03
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	21,09	20,09	17,80	17,06	-0,74
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего по статье 9		21,35	21,35	18,62	17,84	-0,77
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	13,02	13,01	0,96	0,95	0,00
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	2,68	2,68	0,05	0,05	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	10,34	10,33	0,91	0,90	0,00
Всего по статье 10		13,02	13,01	0,96	0,95	0,00
ВСЕГО		1 282,05	1 282,04	1 093,25	585,26	-507,93

Проект строительства Многоэтажный жилой комплекс, корпус 18 с подземной стоянкой автомобилей, с инженерными сетями (этап 1) в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.18
общая площадь 74301.84 кв. м,
продолжительность строительства 30 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	5 469,59	5 469,59	4 870,83	2 405,78	-2 465,07
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	159,97	159,97	126,81	80,32	-46,49
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	7,91	7,31	6,92	5,58	-1,34
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	4,22	4,82	4,79	4,72	-0,07
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	147,84	147,84	115,10	70,02	-45,08
Всего по пункту 1.1		159,97	159,97	126,81	80,32	-46,49
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	5 250,98	5 250,98	4 693,70	2 291,62	-2 402,10
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	621,81	521,81	519,42	417,23	-102,19
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	134,28	134,28	130,25	96,08	-34,18
1.2.4	устройство конструкций надземной части	3 091,37	3 391,37	3 160,96	1 434,06	-1 726,90
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	798,49	798,49	526,42	86,82	-439,61
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	61,33	61,33	19,15	0,45	-18,70
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	543,70	343,70	337,50	256,98	-80,52
Всего по пункту 1.2		5 250,98	5 250,98	4 693,70	2 291,62	-2 402,10
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	58,64	58,64	50,32	33,84	-16,48
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	4,80	14,80	13,95	9,73	-4,22
1.3.2	дороги и прилегающие территории	53,84	43,84	36,37	24,11	-12,26
Всего по пункту 1.3		58,64	58,64	50,32	33,84	-16,48
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		5 469,59	5 469,59	4 870,83	2 405,78	-2 465,07
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	424,22	424,22	169,23	42,44	-126,79
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	300,15	300,15	90,32	0,28	-90,04
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	122,16	122,16	77,15	40,49	-36,66
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	1,91	1,91	1,76	1,67	-0,09
Всего по статье 2		424,22	424,22	169,23	42,44	-126,79
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	200,13	200,14	183,14	124,16	-59,00
3.1	инженерные изыскания	55,59	55,59	47,54	31,17	-16,37
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	125,84	125,85	118,53	80,25	-38,29
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	14,60	14,60	13,95	10,80	-3,16
3.4	авторский надзор	4,10	4,10	3,12	1,94	-1,18
Всего по статье 3		200,13	200,14	183,14	124,16	-59,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	508,22	508,22	490,75	413,84	-76,90
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	11,28	23,28	23,15	22,06	-1,09
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	78,09	108,09	97,31	89,72	-7,59
4.4	объекты теплоснабжения	367,32	325,32	322,76	259,80	-62,96
4.5	объекты электросетевого хозяйства	19,52	19,52	18,50	14,54	-3,95
4.6	объекты систем газоснабжения	31,40	31,40	28,71	27,40	-1,31
4.7	линии связи	0,61	0,61	0,32	0,32	0,00
Всего по статье 4		508,22	508,22	490,75	413,84	-76,90
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	273,60	273,60	235,29	103,85	-131,44
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	12,23	12,23	3,59	0,17	-3,42
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	123,95	123,95	111,57	74,13	-37,43
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	126,85	126,85	115,85	26,39	-89,46
5.6	объекты систем газоснабжения	7,58	7,58	4,18	3,15	-1,04

5.7	линии связи	2,99	2,99	0,10	0,01	-0,09
Всего по статье 5		273,60	273,60	235,29	103,85	-131,44
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	107,87	107,87	84,09	84,06	-0,03
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,99	4,99	4,21	4,18	-0,03
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	105,87	102,87	79,87	79,87	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		107,87	107,87	84,09	84,06	-0,03
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	67,24	67,23	5,58	5,58	0,00
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	13,96	13,96	0,30	0,30	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	53,28	53,27	5,28	5,28	0,00
Всего по статье 10		67,24	67,23	5,58	5,58	0,00

ВСЕГО	7 050,87	7 050,87	6 038,91	3 179,71	-2 859,23
-------	----------	----------	----------	----------	-----------

Проект строительства Многоэтажный жилой дом, корпус 19 (2 этап) в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.19
общая площадь 13238.6 кв. м,
продолжительность строительства 32 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	1 103,20	1 103,20	891,21	413,16	-478,07
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	59,06	59,06	48,51	31,71	-16,80
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	1,41	1,41	1,26	0,99	-0,26
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,90	0,90	0,85	0,85	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	56,75	56,75	46,40	29,87	-16,54
Всего по пункту 1.1		59,06	59,06	48,51	31,71	-16,80
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	1 031,67	1 031,67	834,03	376,49	-457,55
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	59,57	59,57	45,20	27,65	-17,55
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	22,22	22,22	20,20	15,99	-4,21
1.2.4	устройство конструкций надземной части	666,80	696,80	648,94	278,84	-370,11
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	173,39	173,39	52,02	0,00	-52,02
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	13,17	13,17	3,94	0,08	-3,86
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	96,52	66,52	63,73	53,93	-9,80
Всего по пункту 1.2		1 031,67	1 031,67	834,03	376,49	-457,55
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	12,47	12,47	8,67	4,96	-3,72
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	1,02	1,02	0,97	0,69	-0,29
1.3.2	дороги и прилегающие территории	11,45	11,45	7,70	4,27	-3,43

Всего по пункту 1.3		12,47	12,47	8,67	4,96	-3,72
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		1 103,20	1 103,20	891,21	413,16	-478,07
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	90,18	90,18	34,38	7,56	-26,81
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	63,80	63,80	19,19	0,05	-19,14
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	25,97	25,97	14,89	7,21	-7,67
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,41	0,41	0,30	0,30	0,00
Всего по статье 2		90,18	90,18	34,38	7,56	-26,81
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	36,90	36,90	29,00	18,40	-10,60
3.1	инженерные изыскания	12,31	12,31	9,43	5,74	-3,69
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	17,88	17,88	14,73	9,62	-5,11
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	3,30	3,30	2,97	2,14	-0,83
3.4	авторский надзор	3,41	3,41	1,87	0,90	-0,97
Всего по статье 3		36,90	36,90	29,00	18,40	-10,60
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	108,04	108,04	99,78	73,76	-26,02
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,40	4,40	4,11	3,93	-0,18
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	16,60	16,60	16,41	16,01	-0,40
4.4	объекты теплоснабжения	78,08	76,08	69,46	46,29	-23,17
4.5	объекты электросетевого хозяйства	4,15	4,15	3,59	2,59	-1,00
4.6	объекты систем газоснабжения	6,68	6,68	6,14	4,88	-1,26
4.7	линии связи	0,13	0,13	0,07	0,06	-0,01
Всего по статье 4		108,04	108,04	99,78	73,76	-26,02
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	58,16	58,16	33,32	18,50	-14,83
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,60	2,60	0,25	0,03	-0,22
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	26,35	26,35	21,15	13,21	-7,95
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	26,96	26,96	11,35	4,70	-6,65
5.6	объекты систем газоснабжения	1,61	1,61	0,57	0,56	-0,01
5.7	линии связи	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		58,16	58,16	33,32	18,50	-14,83
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	23,17	23,17	16,68	15,84	-0,85
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,40	1,40	0,68	0,66	-0,03
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	22,65	21,65	15,88	15,06	-0,82
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		23,17	23,17	16,68	15,84	-0,85
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	14,65	14,31	1,22	1,22	0,00
10.1	реклама	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00
10.2	посреднические услуги	2,97	2,97	0,05	0,05	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	11,46	11,12	0,95	0,95	0,00
Всего по статье 10		14,65	14,31	1,22	1,22	0,00
ВСЕГО		1 434,30	1 433,96	1 105,59	548,44	-557,18

Проект строительства Многоквартирный жилой дом, корп. 21 с инженерными сетями (этап 1), в составе Жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.21 общая площадь 16005.7 кв. м,

продолжительность строительства 34 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	1 328,70	1 249,87	780,61	157,26	-623,35
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	55,95	55,95	41,35	25,49	-15,87
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	2,93	2,93	2,24	2,18	-0,06
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	1,07	1,07	1,03	1,03	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	51,95	51,95	38,08	22,28	-15,81
Всего по пункту 1.1		55,95	55,95	41,35	25,49	-15,87
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	1 257,93	1 179,10	729,43	125,77	-603,65
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	91,20	41,20	39,98	33,67	-6,30
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	6,56	6,56	6,15	4,18	-1,97
1.2.4	устройство конструкций надземной части	814,64	855,81	568,14	54,93	-513,20
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	214,46	214,46	64,94	0,00	-64,94
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	15,63	15,63	4,79	0,10	-4,70
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	115,44	45,44	45,43	32,89	-12,54
Всего по пункту 1.2		1 257,93	1 179,10	729,43	125,77	-603,65
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	14,82	14,82	9,83	6,00	-3,83
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	1,21	1,21	1,11	0,83	-0,28
1.3.2	дороги и прилегающие территории	13,61	13,61	8,72	5,17	-3,55
Всего по пункту 1.3		14,82	14,82	9,83	6,00	-3,83
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		1 328,70	1 249,87	780,61	157,26	-623,35
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	107,20	107,20	40,48	9,14	-31,34

2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	75,85	75,85	22,76	0,06	-22,70
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	30,87	30,87	17,36	8,72	-8,64
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,48	0,48	0,36	0,36	0,00
Всего по статье 2		107,20	107,20	40,48	9,14	-31,34
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	52,70	52,70	39,70	25,07	-14,64
3.1	инженерные изыскания	16,64	16,64	10,58	6,29	-4,30
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	28,64	28,64	24,18	15,46	-8,72
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	3,79	3,79	3,05	2,49	-0,56
3.4	авторский надзор	3,63	3,63	1,89	0,83	-1,06
Всего по статье 3		52,70	52,70	39,70	25,07	-14,64
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	128,43	128,43	114,60	81,67	-32,93
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,85	4,85	4,13	4,11	-0,01
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	19,73	19,73	17,72	12,50	-5,23
4.4	объекты теплоснабжения	92,82	90,82	81,17	55,96	-25,21
4.5	объекты электросетевого хозяйства	4,93	4,93	4,51	3,13	-1,38
4.6	объекты систем газоснабжения	7,94	7,94	6,97	5,90	-1,07
4.7	линии связи	0,16	0,16	0,10	0,07	-0,03
Всего по статье 4		128,43	128,43	114,60	81,67	-32,93
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	69,14	69,14	43,22	22,38	-20,84
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	3,09	3,09	0,97	0,04	-0,93
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	31,32	31,32	25,35	15,97	-9,38
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	32,06	32,06	15,42	5,69	-9,73
5.6	объекты систем газоснабжения	1,91	1,91	1,25	0,68	-0,57
5.7	линии связи	0,76	0,76	0,23	0,00	-0,23
Всего по статье 5		69,14	69,14	43,22	22,38	-20,84
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	106,51	106,51	95,02	93,76	-1,27
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,69	0,69	0,65	0,62	-0,04
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	26,88	26,88	15,43	14,20	-1,23
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	78,83	78,83	78,83	78,83	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		106,51	106,51	95,02	93,76	-1,27
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	20,11	17,00	4,68	4,21	-0,48
10.1	реклама	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
10.2	посреднические услуги	3,53	3,53	0,09	0,07	-0,03
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	13,58	10,47	1,59	1,14	-0,45
Всего по статье 10		20,11	17,00	4,68	4,21	-0,48
ВСЕГО		1 812,79	1 730,85	1 118,31	393,49	-724,85

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.22
общая площадь 15402.7 кв. м,
продолжительность строительства 34 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
-------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------

		дату предыду щего отчетного периода				
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	1 281,79	1 281,79	700,34	107,81	-592,53
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	48,23	48,23	34,02	20,03	-13,98
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	2,98	2,98	2,88	2,21	-0,66
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	1,03	1,03	0,94	0,99	0,05
1.1.3	мобилизация; бытового городок	44,22	44,22	30,20	16,83	-13,37
Всего по пункту 1.1		48,23	48,23	34,02	20,03	-13,98
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	1 219,26	1 219,26	656,33	82,01	-574,33
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	88,09	48,09	46,18	35,80	-10,38
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	6,53	6,53	5,77	4,18	-1,60
1.2.4	устройство конструкций надземной части	791,99	891,99	493,46	12,43	-481,03
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	206,62	206,62	61,99	0,00	-61,99
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	15,07	15,07	4,52	0,09	-4,43
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	110,96	50,96	44,41	29,51	-14,90
Всего по пункту 1.2		1 219,26	1 219,26	656,33	82,01	-574,33
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	14,30	14,30	9,99	5,77	-4,22
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	1,17	1,17	1,08	0,80	-0,28
1.3.2	дороги и прилегающие территории	13,13	13,13	8,91	4,97	-3,94
Всего по пункту 1.3		14,30	14,30	9,99	5,77	-4,22
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		1 281,79	1 281,79	700,34	107,81	-592,53
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	103,48	103,48	39,67	8,80	-30,87
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	73,21	73,21	21,96	0,06	-21,90
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	29,80	29,80	17,36	8,39	-8,96

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,47	0,47	0,35	0,35	-0,01
Всего по статье 2		103,48	103,48	39,67	8,80	-30,87
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	45,26	45,26	30,51	20,61	-9,90
3.1	инженерные изыскания	16,06	16,06	10,43	6,12	-4,31
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	22,22	22,22	15,01	11,50	-3,52
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	3,70	3,70	3,44	2,35	-1,09
3.4	авторский надзор	3,28	3,28	1,63	0,64	-0,98
Всего по статье 3		45,26	45,26	30,51	20,61	-9,90
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	123,98	123,98	112,29	78,61	-33,68
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,75	4,75	3,97	3,96	-0,01
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	19,05	17,05	16,67	12,03	-4,64
4.4	объекты теплоснабжения	89,61	89,61	81,06	53,86	-27,20
4.5	объекты электросетевого хозяйства	4,76	4,76	4,27	3,01	-1,26
4.6	объекты систем газоснабжения	7,66	7,66	6,25	5,68	-0,57
4.7	линии связи	0,15	0,15	0,07	0,07	0,00
Всего по статье 4		123,98	123,98	112,29	78,61	-33,68
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	66,75	66,75	41,34	21,52	-19,80
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,98	2,98	0,79	0,03	-0,75
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	30,24	30,24	24,48	15,37	-9,11
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	30,95	30,95	14,84	5,47	-9,37
5.6	объекты систем газоснабжения	1,85	1,85	1,20	0,65	-0,55
5.7	линии связи	0,73	0,73	0,03	0,00	-0,02
Всего по статье 5		66,75	66,75	41,34	21,52	-19,80
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	26,59	26,59	11,16	10,09	-1,07
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,94	0,94	0,42	0,39	-0,03
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	25,56	25,56	10,65	9,61	-1,04
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		26,59	26,59	11,16	10,09	-1,07
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	16,54	16,45	1,17	1,16	-0,01
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	3,41	3,41	0,06	0,06	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	13,13	13,04	1,11	1,10	-0,01
Всего по статье 10		16,54	16,45	1,17	1,16	-0,01
ВСЕГО		1 664,39	1 664,30	936,48	248,60	-687,86

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.23
общая площадь 15382.7 кв. м,
продолжительность строительства 34 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	1 287,86	1 287,86	713,25	108,70	-604,55
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	50,01	50,01	35,51	21,27	-14,24

1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	4,88	4,88	4,47	3,70	-0,77
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	1,03	1,03	1,03	0,99	-0,04
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	44,10	44,10	30,01	16,58	-13,43
Всего по пункту 1.1		50,01	50,01	35,51	21,27	-14,24
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	1 223,59	1 223,59	667,71	81,66	-586,05
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	87,83	47,83	46,98	36,42	-10,56
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	6,52	6,52	5,72	3,74	-1,98
1.2.4	устройство конструкций надземной части	791,61	901,61	505,89	12,01	-493,88
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	205,98	205,98	61,79	0,00	-61,79
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	15,03	15,03	4,55	0,09	-4,46
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	116,62	46,62	42,78	29,40	-13,38
Всего по пункту 1.2		1 223,59	1 223,59	667,71	81,66	-586,05
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	14,26	14,26	10,03	5,77	-4,26
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	1,17	1,17	1,08	0,80	-0,28
1.3.2	дороги и прилегающие территории	13,09	13,09	8,95	4,97	-3,98
Всего по пункту 1.3		14,26	14,26	10,03	5,77	-4,26
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		1 287,86	1 287,86	713,25	108,70	-604,55
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	103,17	103,17	17,89	8,78	-9,09
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	73,00	73,00	0,06	0,06	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	29,71	29,71	17,38	8,38	-8,99
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,46	0,46	0,45	0,34	-0,10
Всего по статье 2		103,17	103,17	17,89	8,78	-9,09
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	43,21	43,21	32,36	19,32	-13,05
3.1	инженерные изыскания	16,15	16,15	10,98	6,08	-4,90
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	20,09	20,09	16,30	10,25	-6,05

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	3,69	3,69	3,45	2,35	-1,11
3.4	авторский надзор	3,28	3,28	1,63	0,64	-0,99
Всего по статье 3		43,21	43,21	32,36	19,32	-13,05
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	123,60	123,60	114,35	78,50	-35,84
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,74	4,74	4,37	3,95	-0,41
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	18,99	18,99	17,73	12,01	-5,72
4.4	объекты теплоснабжения	89,33	87,33	80,39	53,79	-26,60
4.5	объекты электросетевого хозяйства	4,75	4,75	4,35	3,01	-1,34
4.6	объекты систем газоснабжения	7,64	7,64	7,44	5,67	-1,77
4.7	линии связи	0,15	0,15	0,07	0,07	0,00
Всего по статье 4		123,60	123,60	114,35	78,50	-35,84
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	66,54	66,54	41,43	21,49	-19,93
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,97	2,97	0,89	0,03	-0,85
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	30,15	30,15	24,52	15,35	-9,17
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	30,85	30,85	14,81	5,46	-9,35
5.6	объекты систем газоснабжения	1,84	1,84	1,06	0,65	-0,41
5.7	линии связи	0,73	0,73	0,15	0,00	-0,15
Всего по статье 5		66,54	66,54	41,43	21,49	-19,93
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	21,13	21,13	8,25	8,25	-0,01
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,76	0,76	0,35	0,35	-0,01
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	20,36	20,36	7,89	7,89	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		21,13	21,13	8,25	8,25	-0,01
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	16,53	16,48	1,20	1,20	0,00
10.1	реклама	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
10.2	посреднические услуги	3,40	3,40	0,06	0,06	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	13,09	13,04	1,10	1,10	0,00
Всего по статье 10		16,53	16,48	1,20	1,20	0,00
ВСЕГО		1 662,04	1 661,99	928,73	246,24	-682,47

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.24
общая площадь 10269.3 кв. м,
продолжительность строительства 36 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	843,20	843,20	449,86	95,07	-354,80
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	51,83	51,83	45,94	31,85	-14,09
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	8,83	8,83	8,52	7,18	-1,34
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,68	0,68	0,66	0,66	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	42,32	42,32	36,76	24,01	-12,75
Всего по пункту 1.1		51,83	51,83	45,94	31,85	-14,09
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	781,98	781,98	397,28	59,37	-337,91
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	53,14	33,14	32,84	28,46	-4,38

1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	9,23	9,23	5,72	3,30	-2,42
1.2.4	устройство конструкций надземной части	503,17	563,17	284,42	6,72	-277,70
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	132,67	132,67	39,80	0,00	-39,80
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	10,38	10,38	3,13	0,06	-3,07
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	73,39	33,39	31,37	20,83	-10,54
Всего по пункту 1.2		781,98	781,98	397,28	59,37	-337,91
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	9,39	9,39	6,64	3,85	-2,80
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,77	0,77	0,72	0,53	-0,19
1.3.2	дороги и прилегающие территории	8,62	8,62	5,92	3,32	-2,61
Всего по пункту 1.3		9,39	9,39	6,64	3,85	-2,80
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		843,20	843,20	449,86	95,07	-354,80
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	67,92	67,92	25,31	5,87	-19,44
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	48,06	48,06	14,44	0,04	-14,40
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	19,56	19,56	10,58	5,60	-4,98
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,30	0,30	0,29	0,23	-0,06
Всего по статье 2		67,92	67,92	25,31	5,87	-19,44
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	35,49	35,49	31,54	27,09	-4,46
3.1	инженерные изыскания	10,35	10,35	9,57	7,70	-1,87
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	19,18	18,18	17,85	16,00	-1,86
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,82	3,82	2,68	2,87	0,19
3.4	авторский надзор	3,14	3,14	1,44	0,52	-0,92
Всего по статье 3		35,49	35,49	31,54	27,09	-4,46
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	81,37	81,37	75,12	52,41	-22,71
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,81	2,81	2,75	2,64	-0,11
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	12,50	12,50	11,61	8,02	-3,59
4.4	объекты теплоснабжения	58,81	57,81	53,04	35,91	-17,13
4.5	объекты электросетевого хозяйства	3,12	3,12	2,85	2,01	-0,84
4.6	объекты систем газоснабжения	5,03	5,03	4,83	3,79	-1,04
4.7	линии связи	0,10	0,10	0,04	0,04	0,00
Всего по статье 4		81,37	81,37	75,12	52,41	-22,71
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	43,81	43,81	26,64	14,36	-12,30
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,96	1,96	0,60	0,02	-0,58
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	19,85	19,85	15,59	10,25	-5,35
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	20,31	20,31	9,56	3,65	-5,92
5.6	объекты систем газоснабжения	1,21	1,21	0,74	0,44	-0,30
5.7	линии связи	0,48	0,48	0,15	0,00	-0,15
Всего по статье 5		43,81	43,81	26,64	14,36	-12,30
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	17,32	17,32	8,90	8,90	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,65	0,65	0,37	0,37	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	16,66	16,66	8,52	8,52	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		17,32	17,32	8,90	8,90	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	10,84	10,78	0,82	0,82	0,00
10.1	реклама	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
10.2	посреднические услуги	2,24	2,24	0,04	0,04	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	8,55	8,49	0,73	0,73	0,00
Всего по статье 10		10,84	10,78	0,82	0,82	0,00
ВСЕГО		1 099,95	1 099,89	618,19	204,52	-413,71

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.25
общая площадь 8112.3 кв. м,
продолжительность строительства 36 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	665,77	665,77	351,30	73,33	-277,98
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	40,88	40,88	36,53	25,28	-11,25
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	9,18	9,18	7,75	5,33	-2,42
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,53	0,53	0,52	0,52	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	31,17	31,17	28,26	19,43	-8,83
Всего по пункту 1.1		40,88	40,88	36,53	25,28	-11,25
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	617,48	617,48	309,59	45,01	-264,59
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	47,87	25,87	24,95	18,71	-6,24
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	1,07	3,07	2,97	2,80	-0,18
1.2.4	устройство конструкций надземной части	396,86	446,86	222,63	6,82	-215,81
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	105,01	105,01	31,50	0,00	-31,50
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	8,19	8,19	2,48	0,05	-2,43
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	58,48	28,48	25,06	16,63	-8,43
Всего по пункту 1.2		617,48	617,48	309,59	45,01	-264,59
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	7,41	7,41	5,18	3,04	-2,14
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,61	0,61	0,51	0,42	-0,09
1.3.2	дороги и прилегающие территории	6,80	6,80	4,67	2,62	-2,05
Всего по пункту 1.3		7,41	7,41	5,18	3,04	-2,14
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		665,77	665,77	351,30	73,33	-277,98
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	53,57	53,57	20,05	4,63	-15,42
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	37,90	37,90	11,40	0,03	-11,37
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	15,43	15,43	8,45	4,42	-4,03
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,24	0,24	0,20	0,18	-0,02
Всего по статье 2		53,57	53,57	20,05	4,63	-15,42
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	29,36	29,36	27,67	22,10	-5,57
3.1	инженерные изыскания	8,25	8,25	8,18	6,18	-2,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	15,68	15,68	15,36	13,07	-2,29
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,33	3,33	3,16	2,35	-0,81
3.4	авторский надзор	3,10	2,10	0,97	0,50	-0,47
Всего по статье 3		29,36	29,36	27,67	22,10	-5,57
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	64,17	64,17	57,82	41,39	-16,43
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,42	2,42	2,19	2,09	-0,11
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	9,86	9,86	8,41	6,33	-2,08
4.4	объекты теплоснабжения	46,38	45,38	41,47	28,36	-13,11
4.5	объекты электросетевого хозяйства	2,46	2,46	2,17	1,59	-0,58
4.6	объекты систем газоснабжения	3,97	3,97	3,53	2,99	-0,53
4.7	линии связи	0,08	0,08	0,05	0,03	-0,02

Всего по статье 4		64,17	64,17	57,82	41,39	-16,43
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	34,55	34,55	21,42	11,33	-10,06
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,54	1,54	0,45	0,02	-0,43
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	15,65	15,65	12,83	8,09	-4,73
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	16,02	16,02	7,59	2,88	-4,70
5.6	объекты систем газоснабжения	0,96	0,96	0,55	0,34	-0,20
5.7	линии связи	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		34,55	34,55	21,42	11,33	-10,06
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	14,19	14,19	6,51	6,10	-0,43
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,53	0,53	0,26	0,24	-0,03
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	13,63	13,63	6,22	5,83	-0,40
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		14,19	14,19	6,51	6,10	-0,43
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	8,53	8,49	0,63	0,62	-0,01
10.1	реклама	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
10.2	посреднические услуги	1,76	1,76	0,03	0,03	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	6,76	6,72	0,59	0,58	-0,01
Всего по статье 10		8,53	8,49	0,63	0,62	-0,01
ВСЕГО		870,14	870,10	485,40	159,50	-325,90

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.27
общая площадь 40186.5 кв. м,
продолжительность строительства 40 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	3 116,60	3 116,60	1 193,53	176,38	-1 017,15
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	125,02	125,02	73,73	36,49	-37,24
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	37,01	37,01	17,45	6,39	-11,06
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	2,37	3,37	3,34	2,67	-0,67
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	85,64	84,64	52,94	27,43	-25,51
Всего по пункту 1.1		125,02	125,02	73,73	36,49	-37,24
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	2 960,56	2 960,56	1 095,89	124,85	-971,05
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	531,22	41,22	40,80	37,42	-3,39
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	2,68	4,68	4,67	4,52	-0,15
1.2.4	устройство конструкций надземной части	1 716,97	2 204,97	791,73	7,68	-784,05
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	428,68	528,68	160,60	0,00	-160,60
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	31,80	31,80	9,83	0,24	-9,59

1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	249,21	149,21	88,26	74,99	-13,27
Всего по пункту 1.2		2 960,56	2 960,56	1 095,89	124,85	-971,05
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	31,02	31,02	23,91	15,04	-8,86
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	2,54	2,54	2,35	2,09	-0,25
1.3.2	дороги и прилегающие территории	28,48	28,48	21,56	12,95	-8,61
Всего по пункту 1.3		31,02	31,02	23,91	15,04	-8,86
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		3 116,60	3 116,60	1 193,53	176,38	-1 017,15
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	224,39	224,39	90,90	22,95	-67,95
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	158,76	158,76	48,55	0,15	-48,40
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	64,62	64,62	41,41	21,90	-19,51
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	1,01	1,01	0,94	0,90	-0,04
Всего по статье 2		224,39	224,39	90,90	22,95	-67,95
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	86,68	86,68	73,65	54,52	-19,14
3.1	инженерные изыскания	38,18	38,18	30,12	20,42	-9,71
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	35,42	35,42	33,39	25,70	-7,69
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	9,93	9,93	8,65	7,86	-0,79
3.4	авторский надзор	3,15	3,15	1,49	0,54	-0,95
Всего по статье 3		86,68	86,68	73,65	54,52	-19,14
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	268,81	268,81	256,60	204,96	-51,64
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	5,97	10,97	10,56	10,33	-0,23
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	41,30	36,30	35,32	31,27	-4,05
4.4	объекты теплоснабжения	194,29	194,29	185,03	140,51	-44,52
4.5	объекты электросетевого хозяйства	10,32	10,32	9,45	7,86	-1,59
4.6	объекты систем газоснабжения	16,61	16,61	15,99	14,82	-1,17
4.7	линии связи	0,32	0,32	0,25	0,17	-0,08
Всего по статье 4		268,81	268,81	256,60	204,96	-51,64
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	144,72	144,72	98,98	56,17	-42,81
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	6,47	6,47	1,95	0,09	-1,86
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	65,56	65,56	60,04	40,10	-19,94
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	67,10	67,10	33,82	14,28	-19,55
5.6	объекты систем газоснабжения	4,01	4,01	2,72	1,70	-1,02
5.7	линии связи	1,58	1,58	0,45	0,00	-0,44
Всего по статье 5		144,72	144,72	98,98	56,17	-42,81
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	58,67	58,68	10,75	10,40	-0,34
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	2,45	2,45	0,34	0,33	-0,01
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	56,21	56,22	10,40	10,06	-0,33
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		58,67	58,68	10,75	10,40	-0,34

10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	35,04	35,04	3,02	3,01	-0,01
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	7,39	7,39	0,16	0,16	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	27,65	27,65	2,86	2,85	-0,01
Всего по статье 10		35,04	35,04	3,02	3,01	-0,01
ВСЕГО		3 934,91	3 934,92	1 727,43	528,39	-1 199,04

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.28
общая площадь 8169.6 кв. м,
продолжительность строительства 40 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	671,56	671,56	160,60	32,66	-127,94
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	30,98	30,98	14,81	5,72	-9,09
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	8,66	8,66	3,68	1,04	-2,64
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,58	0,58	0,55	0,55	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	21,74	21,74	10,58	4,13	-6,45
Всего по пункту 1.1		30,98	30,98	14,81	5,72	-9,09
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	632,96	632,96	140,62	23,87	-116,75
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	49,76	6,76	1,68	4,25	2,57
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,66	3,66	1,15	3,00	1,85
1.2.4	устройство конструкций надземной части	409,98	449,98	125,99	1,56	-124,43
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	105,62	105,62	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	8,44	8,44	0,03	0,05	0,02
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.16	прочие строительные затраты	58,50	58,50	11,77	15,01	3,24
Всего по пункту 1.2		632,96	632,96	140,62	23,87	-116,75
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	7,62	7,62	5,17	3,07	-2,10
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,62	0,62	0,42	0,43	0,01
1.3.2	дороги и прилегающие территории	7,00	7,00	4,75	2,64	-2,11
Всего по пункту 1.3		7,62	7,62	5,17	3,07	-2,10
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		671,56	671,56	160,60	32,66	-127,94
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	55,15	55,15	8,98	4,66	-4,32
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	39,02	39,02	0,03	0,03	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	15,88	15,88	8,77	4,45	-4,32
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,25	0,25	0,18	0,18	0,00
Всего по статье 2		55,15	55,15	8,98	4,66	-4,32
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	24,71	24,71	13,33	12,58	-0,76
3.1	инженерные изыскания	10,99	10,99	6,31	5,47	-0,84
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,83	7,83	5,03	5,00	-0,04
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,83	2,83	1,93	1,96	0,03
3.4	авторский надзор	3,06	3,06	0,06	0,15	0,09
Всего по статье 3		24,71	24,71	13,33	12,58	-0,76
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	66,07	66,07	48,43	41,68	-6,73
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,47	2,47	2,41	2,10	-0,31
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	10,15	10,15	8,63	6,38	-2,25
4.4	объекты теплоснабжения	47,75	46,75	32,67	28,56	-4,11
4.5	объекты электросетевого хозяйства	2,54	2,54	1,63	1,60	-0,03
4.6	объекты систем газоснабжения	4,08	4,08	3,05	3,01	-0,03
4.7	линии связи	0,08	0,08	0,04	0,03	0,00
Всего по статье 4		66,07	66,07	48,43	41,68	-6,73
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	35,57	35,57	19,09	11,42	-7,67
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,59	1,59	0,15	0,02	-0,13
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	16,11	16,11	12,30	8,15	-4,15
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	16,49	16,49	6,18	2,90	-3,28
5.6	объекты систем газоснабжения	0,99	0,99	0,45	0,35	-0,10
5.7	линии связи	0,39	0,39	0,01	0,00	-0,01
Всего по статье 5		35,57	35,57	19,09	11,42	-7,67

6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	14,32	14,32	0,41	0,41	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,61	0,61	0,01	0,01	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	13,71	13,71	0,40	0,40	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		14,32	14,32	0,41	0,41	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	8,77	8,77	0,61	0,61	0,00
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	1,82	1,82	0,03	0,03	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	6,95	6,95	0,58	0,58	0,00
Всего по статье 10		8,77	8,77	0,61	0,61	0,00
ВСЕГО		876,15	876,15	251,45	104,02	-147,42

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.29
общая площадь 8103.5 кв. м,
продолжительность строительства 42 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	529,03	529,03	128,27	28,25	-100,02
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	36,64	36,64	14,66	5,82	-8,84
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	2,82	2,82	1,84	1,03	-0,81
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	1,15	1,15	0,75	0,55	-0,20
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	32,67	32,67	12,07	4,24	-7,83
Всего по пункту 1.1		36,64	36,64	14,66	5,82	-8,84
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	477,37	477,37	106,55	19,39	-87,16
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	6,25	2,25	0,43	0,83	0,39
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	1,30	2,30	1,15	2,26	1,11
1.2.4	устройство конструкций надземной части	366,00	369,00	93,27	1,55	-91,72
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,52	0,52	0,03	0,05	0,02
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	103,07	103,07	11,67	14,70	3,04
Всего по пункту 1.2		477,37	477,37	106,55	19,39	-87,16
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	15,02	15,02	7,06	3,04	-4,02
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	1,23	1,23	0,41	0,42	0,01
1.3.2	дороги и прилегающие территории	13,79	13,79	6,65	2,62	-4,03
Всего по пункту 1.3		15,02	15,02	7,06	3,04	-4,02
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего по статье 1		529,03	529,03	128,27	28,25	-100,02
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	108,65	108,65	12,81	4,63	-8,18
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	76,87	76,87	0,03	0,03	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	31,29	31,29	12,60	4,42	-8,18
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,49	0,49	0,18	0,18	0,00
Всего по статье 2		108,65	108,65	12,81	4,63	-8,18
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	25,79	25,79	13,79	11,76	-2,04
3.1	инженерные изыскания	14,58	14,58	6,43	5,00	-1,43
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	8,73	8,73	5,26	4,75	-0,51
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,20	2,20	2,08	1,96	-0,13
3.4	авторский надзор	0,28	0,28	0,02	0,05	0,03
Всего по статье 3		25,79	25,79	13,79	11,76	-2,04
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	130,16	130,16	42,67	41,35	-1,32
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,89	2,89	2,09	2,08	-0,01
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	20,00	20,00	6,52	6,33	-0,19
4.4	объекты теплоснабжения	94,07	94,07	28,44	28,33	-0,11
4.5	объекты электросетевого хозяйства	5,00	5,00	2,56	1,59	-0,98
4.6	объекты систем газоснабжения	8,04	8,04	3,02	2,99	-0,03
4.7	линии связи	0,16	0,16	0,04	0,03	0,00
Всего по статье 4		130,16	130,16	42,67	41,35	-1,32
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	70,07	70,07	28,32	11,33	-16,99
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	3,13	3,13	0,15	0,02	-0,13
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	31,74	31,74	17,75	8,09	-9,67
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	32,49	32,49	10,07	2,88	-7,19
5.6	объекты систем газоснабжения	1,94	1,94	0,35	0,34	0,00
5.7	линии связи	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		70,07	70,07	28,32	11,33	-16,99
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0,53	1,01	0,41	0,41	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,50	0,50	0,01	0,01	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,03	0,51	0,40	0,40	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		0,53	1,01	0,41	0,41	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	5,07	4,07	0,61	0,61	0,00
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	3,58	2,58	0,03	0,03	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	1,49	1,49	0,58	0,58	0,00
Всего по статье 10		5,07	4,07	0,61	0,61	0,00
ВСЕГО		869,30	868,78	226,88	98,34	-128,55

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.30
общая площадь 8116.5 кв. м,
продолжительность строительства 42 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По	Общая	Оплачено	Освоено	Остаток к
-------	-------------------------------------	----	-------	----------	---------	-----------

		состояни ю на отчетную дату предыду щего отчетного периода	стоимость с НДС, млн. руб.	работ, млн. руб.	работ, млн. руб.	оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	666,77	666,78	137,48	25,27	-112,20
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	30,83	30,83	13,93	5,67	-8,27
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	1,42	1,42	1,15	1,03	-0,12
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,58	0,58	0,55	0,55	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	28,83	28,83	12,23	4,09	-8,15
Всего по пункту 1.1		30,83	30,83	13,93	5,67	-8,27
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	628,36	628,37	119,35	16,56	-102,77
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	49,49	9,49	0,18	0,32	0,15
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,65	0,65	0,01	0,02	0,01
1.2.4	устройство конструкций надземной части	406,60	440,60	107,40	1,55	-105,84
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	105,02	111,03	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	8,40	8,40	0,03	0,05	0,02
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	58,20	58,20	11,73	14,62	2,89
Всего по пункту 1.2		628,36	628,37	119,35	16,56	-102,77
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	7,58	7,58	4,20	3,04	-1,16
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,62	0,62	0,51	0,42	-0,09
1.3.2	дороги и прилегающие территории	6,96	6,96	3,69	2,62	-1,07
Всего по пункту 1.3		7,58	7,58	4,20	3,04	-1,16
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		666,77	666,78	137,48	25,27	-112,20
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	54,87	54,87	8,86	4,63	-4,23
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	38,82	38,82	0,03	0,03	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	15,80	15,80	8,65	4,42	-4,23
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,25	0,25	0,18	0,18	0,00
Всего по статье 2		54,87	54,87	8,86	4,63	-4,23
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	25,79	25,79	16,24	12,85	-3,39
3.1	инженерные изыскания	12,10	12,10	7,96	6,18	-1,78
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,81	7,81	5,86	4,66	-1,19
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,82	2,82	2,40	1,96	-0,45
3.4	авторский надзор	3,06	3,06	0,02	0,05	0,03
Всего по статье 3		25,79	25,79	16,24	12,85	-3,39
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	65,73	65,73	44,34	41,42	-2,92
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,46	2,46	2,09	2,09	-0,01
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	10,10	9,10	6,61	6,34	-0,27
4.4	объекты теплоснабжения	47,51	47,51	30,48	28,38	-2,11
4.5	объекты электросетевого хозяйства	2,52	2,52	1,59	1,59	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	4,06	4,06	3,53	2,99	-0,53
4.7	линии связи	0,08	0,08	0,04	0,03	0,00
Всего по статье 4		65,73	65,73	44,34	41,42	-2,92
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	35,39	35,39	20,65	11,34	-9,30
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,58	1,58	0,15	0,02	-0,13
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	16,03	16,03	12,86	8,10	-4,76
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	16,41	16,41	7,09	2,88	-4,21
5.6	объекты систем газоснабжения	0,98	0,98	0,55	0,34	-0,20
5.7	линии связи	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		35,39	35,39	20,65	11,34	-9,30
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	13,25	13,25	0,51	0,43	-0,08
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,56	0,56	0,01	0,01	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	12,69	12,69	0,50	0,42	-0,08
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		13,25	13,25	0,51	0,43	-0,08
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	8,73	8,73	0,63	0,61	-0,02
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	1,81	1,81	0,03	0,03	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	6,92	6,92	0,60	0,58	-0,02
Всего по статье 10		8,73	8,73	0,63	0,61	-0,02
ВСЕГО		870,53	870,54	228,71	96,55	-132,14

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.31
общая площадь 8157.2 кв. м,
продолжительность строительства 45 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	669,66	669,66	130,39	25,39	-104,98

1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	30,96	30,96	12,82	5,70	-7,12
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	8,69	8,69	1,97	1,04	-0,93
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,58	0,58	0,55	0,55	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	21,69	21,69	10,30	4,11	-6,19
Всего по пункту 1.1		30,96	30,96	12,82	5,70	-7,12
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	631,09	631,09	112,49	16,64	-95,84
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	49,71	9,71	0,48	0,32	-0,15
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,66	0,66	0,01	0,02	0,01
1.2.4	устройство конструкций надземной части	408,33	448,33	100,19	1,56	-98,63
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	105,52	105,52	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	8,43	8,43	0,03	0,05	0,02
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	58,44	58,44	11,78	14,69	2,91
Всего по пункту 1.2		631,09	631,09	112,49	16,64	-95,84
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	7,61	7,61	5,08	3,05	-2,02
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,62	0,62	0,52	0,42	-0,09
1.3.2	дороги и прилегающие территории	6,99	6,99	4,56	2,63	-1,93
Всего по пункту 1.3		7,61	7,61	5,08	3,05	-2,02
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		669,66	669,66	130,39	25,39	-104,98
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	55,08	55,08	9,03	4,66	-4,37
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	38,97	38,97	0,03	0,03	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	15,86	15,86	8,82	4,45	-4,37
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,25	0,25	0,18	0,18	0,00
Всего по статье 2		55,08	55,08	9,03	4,66	-4,37
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	25,82	25,82	18,02	12,87	-5,16
3.1	инженерные изыскания	12,12	12,12	8,98	6,19	-2,79

3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,81	7,81	6,61	4,66	-1,95
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,83	2,83	2,41	1,96	-0,45
3.4	авторский надзор	3,06	3,06	0,02	0,06	0,03
Всего по статье 3		25,82	25,82	18,02	12,87	-5,16
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	65,99	65,99	53,18	41,64	-11,55
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,46	2,46	2,20	2,10	-0,11
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	10,14	9,14	6,65	6,37	-0,28
4.4	объекты теплоснабжения	47,70	47,70	39,63	28,53	-11,11
4.5	объекты электросетевого хозяйства	2,53	2,53	1,62	1,60	-0,02
4.6	объекты систем газоснабжения	4,08	4,08	3,04	3,01	-0,03
4.7	линии связи	0,08	0,08	0,04	0,03	0,00
Всего по статье 4		65,99	65,99	53,18	41,64	-11,55
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	35,53	35,53	18,06	11,41	-6,65
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,59	1,59	0,15	0,02	-0,13
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	16,10	16,10	12,20	8,14	-4,06
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	16,47	16,47	5,16	2,90	-2,26
5.6	объекты систем газоснабжения	0,98	0,98	0,55	0,35	-0,20
5.7	линии связи	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		35,53	35,53	18,06	11,41	-6,65
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	13,88	13,89	0,59	0,44	-0,15
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,58	0,58	0,09	0,01	-0,08

9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	13,30	13,31	0,50	0,43	-0,07
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		13,88	13,89	0,59	0,44	-0,15
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	8,75	8,75	1,04	0,61	-0,42
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	1,81	1,81	0,05	0,03	-0,02
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	6,94	6,94	0,99	0,58	-0,40
Всего по статье 10		8,75	8,75	1,04	0,61	-0,42
ВСЕГО		874,71	874,72	230,31	97,02	-133,28

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.33
общая площадь 8171.3 кв. м,
продолжительность строительства 47 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	672,39	672,39	125,80	25,43	-100,36
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	30,99	30,99	11,81	5,71	-6,10
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	8,66	8,66	2,98	1,04	-1,94
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,58	0,58	0,55	0,55	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	21,75	21,75	8,28	4,12	-4,16
Всего по пункту 1.1		30,99	30,99	11,81	5,71	-6,10
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	633,78	633,78	108,89	16,65	-92,23

1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	49,77	9,77	0,18	0,32	0,15
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,66	0,66	0,01	0,02	0,01
1.2.4	устройство конструкций надземной части	410,77	480,77	96,19	1,56	-94,63
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	105,62	105,62	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	8,44	8,44	0,73	0,05	-0,68
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	58,52	28,52	11,78	14,70	2,92
Всего по пункту 1.2		633,78	633,78	108,89	16,65	-92,23
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	7,62	7,62	5,10	3,07	-2,03
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,62	0,62	0,52	0,43	-0,09
1.3.2	дороги и прилегающие территории	7,00	7,00	4,58	2,64	-1,94
Всего по пункту 1.3		7,62	7,62	5,10	3,07	-2,03
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		672,39	672,39	125,80	25,43	-100,36
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	55,16	55,16	9,09	4,66	-4,42
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	39,03	39,03	0,03	0,03	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	15,88	15,88	8,88	4,45	-4,42
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,25	0,25	0,18	0,18	0,00
Всего по статье 2		55,16	55,16	9,09	4,66	-4,42
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	24,13	24,13	15,07	11,51	-3,56
3.1	инженерные изыскания	10,41	10,41	6,90	4,86	-2,04
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,83	7,83	5,75	4,63	-1,12
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,83	2,83	2,36	1,96	-0,40
3.4	авторский надзор	3,06	3,06	0,06	0,06	0,00
Всего по статье 3		24,13	24,13	15,07	11,51	-3,56

4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	66,08	66,08	57,47	41,69	-15,76
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,47	2,47	2,11	2,10	-0,01
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	10,15	9,15	8,64	6,38	-2,26
4.4	объекты теплоснабжения	47,76	47,76	41,68	28,57	-13,11
4.5	объекты электросетевого хозяйства	2,54	2,54	1,93	1,60	-0,33
4.6	объекты систем газоснабжения	4,08	4,08	3,05	3,01	-0,03
4.7	линии связи	0,08	0,08	0,06	0,03	-0,02
Всего по статье 4		66,08	66,08	57,47	41,69	-15,76
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	35,58	35,58	20,29	11,42	-8,87
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,59	1,59	0,45	0,02	-0,43
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	16,12	16,12	12,31	8,15	-4,16
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	16,49	16,49	7,18	2,90	-4,28
5.6	объекты систем газоснабжения	0,99	0,99	0,35	0,35	0,00
5.7	линии связи	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		35,58	35,58	20,29	11,42	-8,87
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	14,28	14,26	0,51	0,44	-0,07
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,61	0,61	0,01	0,01	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	13,67	13,65	0,50	0,43	-0,07

9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		14,28	14,26	0,51	0,44	-0,07
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	8,77	8,77	0,63	0,61	-0,02
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	1,82	1,82	0,03	0,03	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	6,95	6,95	0,60	0,58	-0,02
Всего по статье 10		8,77	8,77	0,63	0,61	-0,02
ВСЕГО		876,39	876,37	228,86	95,76	-133,06

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.34
общая площадь 34540.05 кв. м,
продолжительность строительства 45 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	2 721,64	2 721,64	590,42	107,05	-483,35
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	111,25	111,25	52,72	23,91	-28,80
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	30,86	29,86	13,31	4,39	-8,92
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	2,11	3,11	2,66	2,30	-0,35
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	78,28	78,28	36,75	17,22	-19,53
Всего по пункту 1.1		111,25	111,25	52,72	23,91	-28,80
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	2 582,79	2 582,79	517,69	70,20	-447,48
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	421,97	21,97	0,75	1,37	0,62
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	2,38	2,38	0,05	0,08	0,04
1.2.4	устройство конструкций надземной части	1 528,53	1 928,53	467,13	6,60	-460,53

1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	385,78	385,78	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	28,31	28,31	0,12	0,21	0,09
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	215,82	215,82	49,64	61,94	12,30
Всего по пункту 1.2		2 582,79	2 582,79	517,69	70,20	-447,48
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	27,60	27,60	20,01	12,94	-7,07
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	2,26	2,26	1,76	1,80	0,04
1.3.2	дороги и прилегающие территории	25,34	25,34	18,25	11,14	-7,11
Всего по пункту 1.3		27,60	27,60	20,01	12,94	-7,07
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		2 721,64	2 721,64	590,42	107,05	-483,35
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	199,66	199,66	37,13	19,72	-17,40
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	141,26	141,26	0,13	0,13	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	57,50	57,50	36,20	18,82	-17,38
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,90	0,90	0,80	0,77	-0,02
Всего по статье 2		199,66	199,66	37,13	19,72	-17,40
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	76,03	76,03	60,39	44,64	-15,75
3.1	инженерные изыскания	33,45	33,45	26,18	16,44	-9,74
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	30,67	30,67	25,33	21,19	-4,15
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	8,78	8,78	7,87	6,78	-1,09
3.4	авторский надзор	3,13	3,13	1,01	0,23	-0,77
Всего по статье 3		76,03	76,03	60,39	44,64	-15,75
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	239,20	239,20	193,76	176,20	-17,57
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	5,31	9,31	9,00	8,88	-0,12
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	36,75	32,75	28,02	26,90	-1,12

4.4	объекты теплоснабжения	172,88	172,88	135,22	120,77	-14,45
4.5	объекты электросетевого хозяйства	9,19	9,19	8,49	6,76	-1,73
4.6	объекты систем газоснабжения	14,78	14,78	12,88	12,74	-0,15
4.7	линии связи	0,29	0,29	0,15	0,15	0,00
Всего по статье 4		239,20	239,20	193,76	176,20	-17,57
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	128,78	128,78	77,38	48,27	-29,09
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	5,76	5,76	0,65	0,08	-0,57
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	58,34	58,34	44,53	34,46	-10,06
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	59,70	59,70	29,71	12,27	-17,44
5.6	объекты систем газоснабжения	3,57	3,57	2,48	1,46	-1,02
5.7	линии связи	1,41	1,41	0,01	0,00	0,00
Всего по статье 5		128,78	128,78	77,38	48,27	-29,09
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	48,71	48,70	0,12	0,07	-0,04
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,99	1,99	0,02	0,01	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	46,72	46,71	0,10	0,06	-0,04
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		48,71	48,70	0,12	0,07	-0,04
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	31,19	31,19	2,69	2,59	-0,09
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	6,57	6,57	0,14	0,14	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	24,62	24,62	2,55	2,45	-0,09
Всего по статье 10		31,19	31,19	2,69	2,59	-0,09
ВСЕГО		3 445,21	3 445,20	961,89	398,54	-563,29

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.35
общая площадь 8169.6 кв. м,
продолжительность строительства 48 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	624,32	624,32	119,90	25,41	-94,49
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	28,86	28,86	13,18	5,71	-7,47
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	8,07	8,07	3,18	1,04	-2,14
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,54	0,74	0,68	0,55	-0,13
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	20,25	20,05	9,32	4,12	-5,20
Всего по пункту 1.1		28,86	28,86	13,18	5,71	-7,47
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	588,36	588,36	102,52	16,63	-85,88
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	2,95	2,95	0,18	0,32	0,15
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,61	0,61	0,01	0,02	0,01
1.2.4	устройство конструкций надземной части	464,60	494,60	90,52	1,56	-88,96
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	65,50	65,50	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,25	0,25	0,03	0,05	0,02
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	54,45	24,45	11,78	14,68	2,90
Всего по пункту 1.2		588,36	588,36	102,52	16,63	-85,88
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	7,10	7,10	4,20	3,07	-1,14
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,58	0,58	0,42	0,43	0,01
1.3.2	дороги и прилегающие территории	6,52	6,52	3,78	2,64	-1,15
Всего по пункту 1.3		7,10	7,10	4,20	3,07	-1,14
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		624,32	624,32	119,90	25,41	-94,49
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	51,36	51,36	19,08	4,66	-14,42
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	36,34	36,34	10,03	0,03	-10,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	14,79	14,79	8,87	4,45	-4,42
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,23	0,23	0,18	0,18	0,00
Всего по статье 2		51,36	51,36	19,08	4,66	-14,42
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	23,96	23,96	16,32	12,86	-3,46
3.1	инженерные изыскания	11,30	11,30	8,01	6,19	-1,81
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,29	7,29	5,87	4,65	-1,22
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,63	2,63	2,42	1,96	-0,46
3.4	авторский надзор	2,74	2,74	0,02	0,06	0,03
Всего по статье 3		23,96	23,96	16,32	12,86	-3,46
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	61,52	61,52	53,16	41,68	-11,46
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,37	2,37	2,11	2,10	-0,01
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	9,45	8,45	7,66	6,38	-1,28
4.4	объекты теплоснабжения	44,47	44,47	38,67	28,56	-10,11
4.5	объекты электросетевого хозяйства	2,36	2,36	1,63	1,60	-0,03
4.6	объекты систем газоснабжения	3,80	3,80	3,05	3,01	-0,03
4.7	линии связи	0,07	0,07	0,04	0,03	0,00

Всего по статье 4		61,52	61,52	53,16	41,68	-11,46
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	33,13	33,13	20,58	11,42	-9,16
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,48	1,48	0,15	0,02	-0,13
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	15,01	15,01	12,30	8,15	-4,15
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	15,36	15,36	7,58	2,90	-4,68
5.6	объекты систем газоснабжения	0,92	0,92	0,55	0,35	-0,20
5.7	линии связи	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		33,13	33,13	20,58	11,42	-9,16
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	12,58	12,58	0,51	0,44	-0,07
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,53	0,53	0,01	0,01	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	12,05	12,05	0,50	0,43	-0,07
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		12,58	12,58	0,51	0,44	-0,07
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	8,16	8,16	0,63	0,61	-0,02
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	1,69	1,69	0,03	0,03	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	6,47	6,47	0,60	0,58	-0,02
Всего по статье 10		8,16	8,16	0,63	0,61	-0,02
ВСЕГО		815,03	815,03	230,18	97,08	-133,08

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.36
общая площадь 8157.2 кв. м,
продолжительность строительства 48 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	623,04	623,04	122,69	25,36	-97,31
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	28,80	28,80	12,94	5,70	-7,24
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	8,05	8,05	2,97	1,04	-1,93
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,54	0,74	0,67	0,55	-0,12
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	20,21	20,01	9,30	4,11	-5,19
Всего по пункту 1.1		28,80	28,80	12,94	5,70	-7,24
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	587,15	587,15	105,07	16,61	-88,45
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	2,95	2,95	0,18	0,32	0,15
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,61	0,61	0,01	0,02	0,01
1.2.4	устройство конструкций надземной части	463,61	463,61	89,09	1,56	-87,53
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	65,41	65,41	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,25	0,25	0,03	0,05	0,02

1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слабوتочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	54,32	54,32	15,76	14,66	-1,10
Всего по пункту 1.2		587,15	587,15	105,07	16,61	-88,45
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	7,09	7,09	4,68	3,05	-1,62
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,58	0,58	0,52	0,42	-0,09
1.3.2	дороги и прилегающие территории	6,51	6,51	4,16	2,63	-1,53
Всего по пункту 1.3		7,09	7,09	4,68	3,05	-1,62
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		623,04	623,04	122,69	25,36	-97,31
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	51,26	51,26	19,06	4,66	-14,40
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	36,27	36,27	10,03	0,03	-10,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	14,76	14,76	8,82	4,45	-4,37
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,23	0,23	0,21	0,18	-0,03
Всего по статье 2		51,26	51,26	19,06	4,66	-14,40
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	23,92	23,92	16,30	12,84	-3,45
3.1	инженерные изыскания	11,28	11,28	8,00	6,19	-1,81
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,27	7,27	5,86	4,63	-1,22
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,63	2,63	2,42	1,96	-0,45
3.4	авторский надзор	2,74	2,74	0,02	0,06	0,03
Всего по статье 3		23,92	23,92	16,30	12,84	-3,45
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	61,39	61,39	51,18	41,63	-8,55
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,36	2,36	2,20	2,10	-0,11
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	9,43	8,43	8,65	6,37	-1,28
4.4	объекты теплоснабжения	44,38	44,38	35,63	28,52	-7,11
4.5	объекты электросетевого хозяйства	2,36	2,36	1,62	1,60	-0,02
4.6	объекты систем газоснабжения	3,79	3,79	3,04	3,01	-0,03
4.7	линии связи	0,07	0,07	0,04	0,03	0,00
Всего по статье 4		61,39	61,39	51,18	41,63	-8,55
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	33,07	33,07	20,46	11,41	-9,05
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,48	1,48	0,55	0,02	-0,53
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	14,98	14,98	12,20	8,14	-4,06
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	15,33	15,33	7,16	2,90	-4,26
5.6	объекты систем газоснабжения	0,92	0,92	0,55	0,35	-0,20
5.7	линии связи	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		33,07	33,07	20,46	11,41	-9,05
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	12,84	12,84	0,59	0,43	-0,16
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,54	0,54	0,09	0,01	-0,08
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	12,30	12,30	0,50	0,42	-0,08
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		12,84	12,84	0,59	0,43	-0,16

10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	8,15	8,15	1,04	0,61	-0,42
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	1,69	1,69	0,05	0,03	-0,02
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	6,46	6,46	0,99	0,58	-0,40
Всего по статье 10		8,15	8,15	1,04	0,61	-0,42
ВСЕГО		813,67	813,67	231,32	96,94	-133,34

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.37
общая площадь 34682.75 кв. м,
продолжительность строительства 54 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	2 637,66	2 637,67	569,25	107,48	-461,71
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	108,22	108,23	55,76	24,01	-31,74
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	30,02	30,02	12,88	4,41	-8,47
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	2,05	3,05	2,72	2,31	-0,40
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	76,15	75,16	40,16	17,29	-22,87
Всего по пункту 1.1		108,22	108,23	55,76	24,01	-31,74
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	2 502,59	2 502,59	493,23	70,49	-422,70
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	11,17	11,17	0,76	1,38	0,62
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	2,32	2,32	0,05	0,08	0,04
1.2.4	устройство конструкций надземной части	2 038,10	2 138,10	442,45	6,62	-435,82
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	240,29	240,29	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,93	0,93	0,12	0,21	0,10
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.16	прочие строительные затраты	209,78	109,78	49,85	62,20	12,36
Всего по пункту 1.2		2 502,59	2 502,59	493,23	70,49	-422,70
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	26,85	26,85	20,26	12,98	-7,27
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	2,20	2,20	1,77	1,80	0,04
1.3.2	дороги и прилегающие территории	24,65	24,65	18,49	11,18	-7,31
Всего по пункту 1.3		26,85	26,85	20,26	12,98	-7,27
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		2 637,66	2 637,67	569,25	107,48	-461,71
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	194,21	194,21	46,74	19,81	-26,93
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	137,41	137,41	10,13	0,13	-10,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	55,93	55,93	35,79	18,90	-16,89
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,87	0,87	0,82	0,78	-0,04
Всего по статье 2		194,21	194,21	46,74	19,81	-26,93
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	74,07	74,07	59,87	45,01	-14,85
3.1	инженерные изыскания	32,42	32,42	26,21	16,40	-9,81
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	29,83	29,83	25,43	21,27	-4,16
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	8,89	8,89	8,12	7,11	-1,01
3.4	авторский надзор	2,93	2,93	0,11	0,23	0,13
Всего по статье 3		74,07	74,07	59,87	45,01	-14,85
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	232,68	232,68	204,53	176,93	-27,59
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	5,17	9,17	8,94	8,92	-0,02
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	35,75	35,75	32,14	27,01	-5,12
4.4	объекты теплоснабжения	168,16	164,16	141,72	121,27	-20,45
4.5	объекты электросетевого хозяйства	8,94	8,94	7,64	6,79	-0,85
4.6	объекты систем газоснабжения	14,38	14,38	13,94	12,79	-1,15
4.7	линии связи	0,28	0,28	0,15	0,15	0,00
Всего по статье 4		232,68	232,68	204,53	176,93	-27,59
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	125,26	125,26	82,79	48,47	-34,31
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	5,60	5,60	0,65	0,08	-0,57
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	56,75	56,75	49,70	34,60	-15,10
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	58,07	58,07	29,94	12,32	-17,62
5.6	объекты систем газоснабжения	3,47	3,47	2,49	1,47	-1,02
5.7	линии связи	1,37	1,37	0,01	0,00	0,00
Всего по статье 5		125,26	125,26	82,79	48,47	-34,31

6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	46,22	46,22	0,11	0,07	-0,04
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,95	1,95	0,01	0,01	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	44,27	44,27	0,10	0,06	-0,04
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		46,22	46,22	0,11	0,07	-0,04
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	30,35	30,35	2,70	2,60	-0,09
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	6,39	6,39	0,14	0,14	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	23,96	23,96	2,56	2,46	-0,09
Всего по статье 10		30,35	30,35	2,70	2,60	-0,09
ВСЕГО		3 340,45	3 340,46	965,99	400,37	-565,52

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.38
общая площадь 7669.5 кв. м,
продолжительность строительства 41 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	628,56	628,56	293,25	51,51	-241,76
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	28,50	28,50	14,76	6,44	-8,32
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	7,58	7,58	2,82	0,58	-2,25
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,56	0,56	0,55	0,52	-0,02
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	20,36	20,36	11,39	5,34	-6,05
Всего по пункту 1.1		28,50	28,50	14,76	6,44	-8,32
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	592,90	592,90	273,97	42,19	-231,79
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	46,96	26,96	25,67	18,62	-7,05
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,62	3,62	3,56	3,36	-0,20
1.2.4	устройство конструкций надземной части	383,89	430,89	220,17	5,04	-215,14
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	7,90	7,90	2,33	0,05	-2,28
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	54,88	24,88	22,24	15,12	-7,12
Всего по пункту 1.2		592,90	592,90	273,97	42,19	-231,79
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	7,16	7,16	4,52	2,88	-1,65
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,59	2,59	0,99	0,40	-0,59
1.3.2	дороги и прилегающие территории	6,57	4,57	3,53	2,48	-1,06
Всего по пункту 1.3		7,16	7,16	4,52	2,88	-1,65
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего по статье 1		628,56	628,56	293,25	51,51	-241,76
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	51,76	51,76	19,10	4,38	-14,72
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	36,62	36,62	11,13	0,03	-11,10
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	14,91	14,91	7,80	4,18	-3,62
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,23	0,23	0,17	0,17	0,00
Всего по статье 2		51,76	51,76	19,10	4,38	-14,72
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	23,46	23,46	18,83	12,20	-6,62
3.1	инженерные изыскания	10,51	10,51	8,49	5,28	-3,20
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,28	7,28	6,97	4,77	-2,20
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,74	2,74	2,38	1,92	-0,46
3.4	авторский надзор	2,93	2,93	0,99	0,23	-0,76
Всего по статье 3		23,46	23,46	18,83	12,20	-6,62
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	62,01	62,01	55,84	39,14	-16,70
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,38	2,38	2,18	1,97	-0,21
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	9,53	8,53	8,33	5,99	-2,34
4.4	объекты теплоснабжения	44,82	44,82	39,92	26,82	-13,10
4.5	объекты электросетевого хозяйства	2,38	2,38	2,10	1,50	-0,60
4.6	объекты систем газоснабжения	3,83	3,83	3,26	2,83	-0,43
4.7	линии связи	0,07	0,07	0,05	0,03	-0,02
Всего по статье 4		62,01	62,01	55,84	39,14	-16,70
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	33,38	33,38	20,52	10,71	-9,81
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,49	1,49	0,44	0,02	-0,43
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	15,12	15,12	12,18	7,65	-4,53
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	15,48	15,48	7,37	2,72	-4,65
5.6	объекты систем газоснабжения	0,92	0,92	0,53	0,32	-0,20
5.7	линии связи	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		33,38	33,38	20,52	10,71	-9,81
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	13,77	13,77	3,67	3,03	-0,63
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,58	0,58	0,14	0,11	-0,02
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	13,18	13,18	3,52	2,91	-0,61
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		13,77	13,77	3,67	3,03	-0,63
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	8,21	8,21	0,59	0,58	-0,01
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	1,70	1,70	0,03	0,03	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	6,51	6,51	0,56	0,55	-0,01
Всего по статье 10		8,21	8,21	0,59	0,58	-0,01
ВСЕГО		821,15	821,15	411,80	121,55	-290,25

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.39
общая площадь 7654.5 кв. м,
продолжительность строительства 41 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По	Общая	Оплачено	Освоено	Остаток к
-------	-------------------------------------	----	-------	----------	---------	-----------

		состояни ю на отчетную дату предыду щего отчетного периода	стоимость с НДС, млн. руб.	работ, млн. руб.	работ, млн. руб.	оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	628,59	628,59	230,29	44,25	-186,04
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	28,51	28,51	14,72	6,40	-8,32
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	7,59	7,59	2,86	0,57	-2,28
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,56	0,56	0,52	0,52	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	20,36	20,36	11,34	5,31	-6,04
Всего по пункту 1.1		28,51	28,51	14,72	6,40	-8,32
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	592,92	592,92	210,85	34,98	-175,87
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	46,64	26,64	23,38	15,43	-7,95
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,62	3,62	3,61	3,28	-0,33
1.2.4	устройство конструкций надземной части	384,09	421,09	156,88	1,46	-155,42
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	7,92	7,92	2,11	0,05	-2,06
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	54,85	34,85	24,87	14,76	-10,11
Всего по пункту 1.2		592,92	592,92	210,85	34,98	-175,87
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	7,16	7,16	4,72	2,87	-1,85
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,59	0,59	0,49	0,40	-0,09
1.3.2	дороги и прилегающие территории	6,57	6,57	4,23	2,47	-1,76
Всего по пункту 1.3		7,16	7,16	4,72	2,87	-1,85
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		628,59	628,59	230,29	44,25	-186,04
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	51,73	51,73	18,34	4,37	-13,96
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	36,60	36,60	10,03	0,03	-10,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	14,90	14,90	8,14	4,17	-3,96
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,23	0,23	0,17	0,17	0,00
Всего по статье 2		51,73	51,73	18,34	4,37	-13,96
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	23,47	23,47	18,54	12,10	-6,42
3.1	инженерные изыскания	10,51	10,51	8,39	5,28	-3,11
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,28	7,28	6,87	4,67	-2,19
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,75	2,75	2,24	1,92	-0,32
3.4	авторский надзор	2,93	2,93	1,04	0,23	-0,80
Всего по статье 3		23,47	23,47	18,54	12,10	-6,42
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	61,98	61,98	54,84	39,06	-15,78
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,38	2,38	2,17	1,97	-0,21
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	9,52	8,52	7,43	5,98	-1,45
4.4	объекты теплоснабжения	44,80	44,80	40,26	26,76	-13,50
4.5	объекты электросетевого хозяйства	2,38	2,38	2,09	1,50	-0,59
4.6	объекты систем газоснабжения	3,83	3,83	2,86	2,82	-0,03
4.7	линии связи	0,07	0,07	0,03	0,03	0,00
Всего по статье 4		61,98	61,98	54,84	39,06	-15,78
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	33,37	33,37	20,07	10,70	-9,38
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,49	1,49	0,14	0,02	-0,13
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	15,12	15,12	12,15	7,64	-4,52
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	15,47	15,47	7,35	2,72	-4,63
5.6	объекты систем газоснабжения	0,92	0,92	0,43	0,32	-0,10
5.7	линии связи	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		33,37	33,37	20,07	10,70	-9,38
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	13,80	13,80	4,37	3,40	-0,98
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,58	0,58	0,12	0,10	-0,03
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	13,21	13,21	4,24	3,29	-0,95
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		13,80	13,80	4,37	3,40	-0,98
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	8,22	8,21	0,59	0,58	-0,02
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	1,70	1,70	0,03	0,03	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	6,52	6,51	0,56	0,55	-0,02
Всего по статье 10		8,22	8,21	0,59	0,58	-0,02
ВСЕГО		821,16	821,15	347,04	114,46	-232,58

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.40
общая площадь 7644.8 кв. м,
продолжительность строительства 42 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	627,89	627,89	102,51	39,23	-63,26

1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	28,49	28,49	14,63	6,39	-8,23
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	7,58	7,58	2,61	0,57	-2,04
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,56	0,56	0,52	0,52	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	20,35	20,35	11,50	5,30	-6,19
Всего по пункту 1.1		28,49	28,49	14,63	6,39	-8,23
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	592,26	592,26	83,23	29,97	-53,25
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	46,61	26,61	2,83	10,95	8,12
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,62	3,62	3,46	3,00	-0,45
1.2.4	устройство конструкций надземной части	383,65	420,65	65,91	1,46	-64,45
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	98,69	98,69	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	7,90	7,90	0,03	0,05	0,02
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	54,79	34,79	11,00	14,51	3,51
Всего по пункту 1.2		592,26	592,26	83,23	29,97	-53,25
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	7,14	7,14	4,65	2,87	-1,78
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,58	0,58	0,49	0,40	-0,09
1.3.2	дороги и прилегающие территории	6,56	6,56	4,16	2,47	-1,69
Всего по пункту 1.3		7,14	7,14	4,65	2,87	-1,78
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		627,89	627,89	102,51	39,23	-63,26
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	51,68	51,68	19,85	4,37	-15,50
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	36,57	36,57	10,99	0,03	-10,97
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	14,88	14,88	8,69	4,17	-4,53
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,23	0,23	0,17	0,17	0,00
Всего по статье 2		51,68	51,68	19,85	4,37	-15,50
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	23,47	23,47	15,68	12,11	-3,57
3.1	инженерные изыскания	10,51	10,51	5,58	5,28	-0,30

3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,28	7,28	6,36	4,68	-1,68
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	2,75	2,75	2,67	1,92	-0,75
3.4	авторский надзор	2,93	2,93	1,07	0,23	-0,84
Всего по статье 3		23,47	23,47	15,68	12,11	-3,57
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	61,91	61,91	55,43	39,02	-16,42
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,37	2,37	2,17	1,97	-0,21
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	9,51	9,51	8,07	5,97	-2,10
4.4	объекты теплоснабжения	44,75	43,75	39,83	26,73	-13,10
4.5	объекты электросетевого хозяйства	2,38	2,38	2,08	1,50	-0,58
4.6	объекты систем газоснабжения	3,83	3,83	3,25	2,82	-0,43
4.7	линии связи	0,07	0,07	0,03	0,03	0,00
Всего по статье 4		61,91	61,91	55,43	39,02	-16,42
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	33,32	33,32	20,27	10,69	-9,60
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,49	1,49	0,44	0,02	-0,43
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	15,10	15,10	11,97	7,63	-4,35
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	15,45	15,45	7,33	2,72	-4,62
5.6	объекты систем газоснабжения	0,92	0,92	0,53	0,32	-0,20
5.7	линии связи	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		33,32	33,32	20,27	10,69	-9,60
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	13,46	13,46	3,71	1,11	-2,60
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,57	0,57	0,21	0,02	-0,19

9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	12,89	12,89	3,50	1,09	-2,41
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		13,46	13,46	3,71	1,11	-2,60
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	8,21	8,21	1,13	0,58	-0,55
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	1,70	1,70	0,05	0,03	-0,02
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	6,51	6,51	1,08	0,55	-0,53
Всего по статье 10		8,21	8,21	1,13	0,58	-0,55
ВСЕГО		819,94	819,94	218,58	107,11	-111,50

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.41
общая площадь 40374.4 кв. м,
продолжительность строительства 44 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	3 133,69	3 133,69	616,46	131,09	-485,37
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	123,36	123,36	69,63	33,63	-36,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	32,55	32,55	19,09	9,93	-9,15
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	2,44	3,44	3,08	2,72	-0,36
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	88,37	87,37	47,46	20,98	-26,49
Всего по пункту 1.1		123,36	123,36	69,63	33,63	-36,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	2 979,12	2 979,12	523,14	82,35	-440,80

1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	533,40	133,40	10,88	1,60	-9,28
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	2,69	2,69	0,05	0,10	0,04
1.2.4	устройство конструкций надземной части	1 728,74	2 228,74	395,88	7,71	-388,17
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	437,38	437,38	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	32,01	32,01	0,14	0,25	0,11
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	244,90	144,90	116,19	72,69	-43,50
Всего по пункту 1.2		2 979,12	2 979,12	523,14	82,35	-440,80
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	31,21	31,21	23,69	15,11	-8,57
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	2,55	2,55	2,06	2,10	0,05
1.3.2	дороги и прилегающие территории	28,66	28,66	21,63	13,01	-8,62
Всего по пункту 1.3		31,21	31,21	23,69	15,11	-8,57
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		3 133,69	3 133,69	616,46	131,09	-485,37
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	225,82	225,82	90,42	23,06	-67,36
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	159,77	159,77	47,95	0,15	-47,80
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	65,03	65,03	41,49	22,00	-19,49
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	1,02	1,02	0,98	0,91	-0,07
Всего по статье 2		225,82	225,82	90,42	23,06	-67,36
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	86,23	86,23	74,02	52,65	-21,38
3.1	инженерные изыскания	37,05	37,05	29,42	18,31	-11,11
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	35,74	35,74	34,43	25,75	-8,69
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	10,39	10,39	10,05	8,32	-1,73
3.4	авторский надзор	3,05	3,05	0,12	0,27	0,15
Всего по статье 3		86,23	86,23	74,02	52,65	-21,38

4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	270,51	270,51	243,83	205,93	-37,90
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	6,01	11,01	10,41	10,38	-0,03
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	41,56	36,56	32,85	31,42	-1,43
4.4	объекты теплоснабжения	195,52	195,52	174,69	141,17	-33,52
4.5	объекты электросетевого хозяйства	10,39	10,39	9,65	7,90	-1,75
4.6	объекты систем газоснабжения	16,71	16,71	16,06	14,89	-1,17
4.7	линии связи	0,32	0,32	0,17	0,17	0,00
Всего по статье 4		270,51	270,51	243,83	205,93	-37,90
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	145,63	145,63	96,61	56,42	-40,17
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	6,51	6,51	0,76	0,09	-0,67
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	65,98	65,98	59,59	40,28	-19,30
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	67,52	67,52	34,52	14,34	-20,18
5.6	объекты систем газоснабжения	4,03	4,03	1,73	1,71	-0,02
5.7	линии связи	1,59	1,59	0,01	0,00	0,00
Всего по статье 5		145,63	145,63	96,61	56,42	-40,17
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	58,23	58,24	0,11	0,07	-0,04
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	2,36	2,36	0,01	0,01	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	55,87	55,88	0,10	0,06	-0,04

9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		58,23	58,24	0,11	0,07	-0,04
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	35,26	35,26	3,13	3,02	-0,09
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	7,43	7,43	0,17	0,16	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	27,83	27,83	2,96	2,86	-0,09
Всего по статье 10		35,26	35,26	3,13	3,02	-0,09
ВСЕГО		3 955,37	3 955,38	1 124,58	472,24	-652,31

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.43
общая площадь 32911.9 кв. м,
продолжительность строительства 52 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	2 632,08	2 632,08	762,15	130,32	-631,82
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	105,56	105,56	58,45	27,44	-31,01
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	26,61	26,61	11,28	3,22	-8,06
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	2,09	3,09	2,95	2,79	-0,16
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	76,86	75,86	44,22	21,43	-22,79
Всего по пункту 1.1		105,56	105,56	58,45	27,44	-31,01
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	2 499,82	2 499,82	682,82	86,90	-595,91
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	408,28	108,28	5,94	1,70	-4,23
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	2,30	2,30	0,56	0,11	-0,45
1.2.4	устройство конструкций надземной части	1 477,41	1 877,41	579,73	8,20	-571,53

1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	375,64	375,64	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	27,39	27,39	5,15	0,26	-4,89
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	208,80	108,80	91,44	76,63	-14,81
Всего по пункту 1.2		2 499,82	2 499,82	682,82	86,90	-595,91
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	26,70	26,70	20,88	15,98	-4,90
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	2,18	3,18	2,58	2,23	-0,35
1.3.2	дороги и прилегающие территории	24,52	23,52	18,30	13,75	-4,55
Всего по пункту 1.3		26,70	26,70	20,88	15,98	-4,90
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		2 632,08	2 632,08	762,15	130,32	-631,82
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	193,19	193,19	51,03	24,51	-26,53
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	136,69	136,69	10,16	0,16	-10,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	55,63	55,53	39,91	23,39	-16,53
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,87	0,97	0,96	0,96	0,00
Всего по статье 2		193,19	193,19	51,03	24,51	-26,53
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	73,87	73,87	66,18	50,34	-15,83
3.1	инженерные изыскания	32,28	32,28	28,45	18,67	-9,78
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	29,78	29,78	29,48	23,53	-5,94
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	8,88	8,88	8,12	7,85	-0,27
3.4	авторский надзор	2,93	2,93	0,13	0,29	0,16
Всего по статье 3		73,87	73,87	66,18	50,34	-15,83
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	231,44	231,44	220,76	218,56	-2,19
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	5,14	12,14	11,06	11,03	-0,03
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	35,56	35,56	34,57	33,09	-1,48

4.4	объекты теплоснабжения	167,27	158,27	150,60	150,04	-0,56
4.5	объекты электросетевого хозяйства	8,89	8,89	8,33	8,40	0,06
4.6	объекты систем газоснабжения	14,30	16,30	16,01	15,82	-0,18
4.7	линии связи	0,28	0,28	0,19	0,18	0,00
Всего по статье 4		231,44	231,44	220,76	218,56	-2,19
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	124,60	124,60	86,66	59,97	-26,68
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	5,57	5,57	0,80	0,10	-0,71
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	56,45	56,45	51,49	42,81	-8,68
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	57,77	57,77	32,52	15,24	-17,27
5.6	объекты систем газоснабжения	3,45	3,45	1,84	1,82	-0,02
5.7	линии связи	1,36	1,36	0,01	0,00	0,00
Всего по статье 5		124,60	124,60	86,66	59,97	-26,68
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	52,39	52,40	0,33	0,32	-0,01
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	2,12	2,12	0,03	0,02	-0,01
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	50,27	50,28	0,30	0,30	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		52,39	52,40	0,33	0,32	-0,01
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	30,18	30,18	3,38	3,16	-0,22
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	6,36	6,36	0,18	0,17	-0,01
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	23,82	23,82	3,20	2,99	-0,21
Всего по статье 10		30,18	30,18	3,38	3,16	-0,22
ВСЕГО		3 337,75	3 337,76	1 190,49	487,18	-703,28

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.45
общая площадь 11617.4 кв. м,
продолжительность строительства 55 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	895,81	895,81	173,47	35,77	-137,70
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	36,86	36,86	18,37	7,79	-10,58
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	1,16	1,16	0,99	0,87	-0,12
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,80	0,80	0,74	0,79	0,05
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	34,90	34,90	16,64	6,13	-10,51
Всего по пункту 1.1		36,86	36,86	18,37	7,79	-10,58
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	848,68	848,68	147,91	23,63	-124,28
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	4,27	4,27	0,45	0,46	0,01
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,89	0,89	0,02	0,03	0,01
1.2.4	устройство конструкций надземной части	667,44	687,44	110,69	2,22	-108,47
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	97,14	97,14	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,36	0,36	0,04	0,07	0,03
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	78,58	58,58	36,71	20,85	-15,86
Всего по пункту 1.2		848,68	848,68	147,91	23,63	-124,28
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	10,27	10,27	7,19	4,35	-2,84
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,84	0,84	0,59	0,60	0,01
1.3.2	дороги и прилегающие территории	9,43	9,43	6,60	3,75	-2,85
Всего по пункту 1.3		10,27	10,27	7,19	4,35	-2,84
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		895,81	895,81	173,47	35,77	-137,70
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	74,30	74,30	19,46	6,63	-12,82
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	52,57	52,57	10,04	0,04	-10,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	21,40	21,40	9,17	6,33	-2,83
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,33	0,33	0,25	0,26	0,01
Всего по статье 2		74,30	74,30	19,46	6,63	-12,82
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	31,13	31,13	23,48	16,37	-7,12
3.1	инженерные изыскания	14,42	14,42	11,09	7,22	-3,88
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	10,45	10,45	9,26	6,67	-2,59
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	3,31	3,31	3,09	2,40	-0,69
3.4	авторский надзор	2,95	2,95	0,04	0,08	0,04
Всего по статье 3		31,13	31,13	23,48	16,37	-7,12
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	89,02	89,02	77,86	59,28	-18,59
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,98	3,98	3,39	2,99	-0,41
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	13,68	13,68	11,45	9,07	-2,38
4.4	объекты теплоснабжения	64,33	62,33	54,77	40,62	-14,15
4.5	объекты электросетевого хозяйства	3,42	3,42	3,27	2,27	-1,00
4.6	объекты систем газоснабжения	5,50	5,50	4,93	4,28	-0,65
4.7	линии связи	0,11	0,11	0,05	0,05	0,00

Всего по статье 4		89,02	89,02	77,86	59,28	-18,59
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	47,92	47,92	29,56	16,24	-13,32
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,14	2,14	0,62	0,03	-0,59
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	21,71	21,71	17,70	11,59	-6,11
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	22,22	22,22	10,74	4,13	-6,61
5.6	объекты систем газоснабжения	1,33	1,33	0,50	0,49	-0,01
5.7	линии связи	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		47,92	47,92	29,56	16,24	-13,32
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	18,86	18,84	1,24	1,08	-0,16
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,79	0,79	0,14	0,01	-0,13
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	18,07	18,05	1,10	1,07	-0,03
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		18,86	18,84	1,24	1,08	-0,16
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	11,87	11,87	1,84	0,88	-0,97
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	2,45	2,45	0,08	0,05	-0,04
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	9,42	9,42	1,76	0,83	-0,93
Всего по статье 10		11,87	11,87	1,84	0,88	-0,97
ВСЕГО		1 168,91	1 168,89	326,91	136,25	-190,68

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.46
общая площадь 11619.4 кв. м,
продолжительность строительства 56 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	897,13	897,13	179,42	35,76	-143,66
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	36,87	36,87	17,84	7,79	-10,05
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	13,77	13,77	4,49	0,87	-3,62
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,80	0,80	0,74	0,79	0,05
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	22,30	22,30	12,61	6,13	-6,48
Всего по пункту 1.1		36,87	36,87	17,84	7,79	-10,05
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	849,99	849,99	154,39	23,62	-130,77
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	4,27	4,27	0,25	0,46	0,21
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,89	0,89	0,02	0,03	0,01
1.2.4	устройство конструкций надземной части	668,70	698,70	135,69	2,22	-133,47
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,36	0,36	0,04	0,07	0,03

1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16	прочие строительные затраты	78,60	48,60	18,39	20,84	2,45
Всего по пункту 1.2		849,99	849,99	154,39	23,62	-130,77
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	10,27	10,27	7,19	4,35	-2,84
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,84	0,84	0,59	0,60	0,01
1.3.2	дороги и прилегающие территории	9,43	9,43	6,60	3,75	-2,85
Всего по пункту 1.3		10,27	10,27	7,19	4,35	-2,84
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		897,13	897,13	179,42	35,76	-143,66
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	74,32	74,32	13,47	6,63	-6,84
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	52,59	52,59	1,04	0,04	-1,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	21,40	21,40	12,17	6,33	-5,84
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,33	0,33	0,26	0,26	0,00
Всего по статье 2		74,32	74,32	13,47	6,63	-6,84
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	30,06	30,06	22,66	15,47	-7,19
3.1	инженерные изыскания	13,34	13,34	10,40	6,34	-4,06
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	10,46	10,46	9,16	6,65	-2,51
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	3,31	3,31	3,06	2,40	-0,66
3.4	авторский надзор	2,95	2,95	0,04	0,08	0,04
Всего по статье 3		30,06	30,06	22,66	15,47	-7,19
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	89,05	89,05	78,28	59,29	-18,98
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,98	3,98	3,00	2,99	-0,01
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	13,68	13,68	12,44	9,07	-3,37
4.4	объекты теплоснабжения	64,36	62,36	54,78	40,63	-14,15
4.5	объекты электросетевого хозяйства	3,42	3,42	3,18	2,27	-0,90
4.6	объекты систем газоснабжения	5,50	5,50	4,83	4,28	-0,55
4.7	линии связи	0,11	0,11	0,05	0,05	0,00
Всего по статье 4		89,05	89,05	78,28	59,29	-18,98
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	47,94	47,94	29,18	16,24	-12,93
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	2,14	2,14	0,22	0,03	-0,19
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	21,72	21,72	17,72	11,59	-6,12
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	22,23	22,23	10,74	4,13	-6,61
5.6	объекты систем газоснабжения	1,33	1,33	0,50	0,49	-0,01
5.7	линии связи	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		47,94	47,94	29,18	16,24	-12,93
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	18,66	18,66	1,24	0,96	-0,28
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,77	0,77	0,14	0,01	-0,13
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	17,89	17,89	1,10	0,95	-0,15
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		18,66	18,66	1,24	0,96	-0,28

10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	11,88	11,88	1,84	0,88	-0,97
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	2,45	2,45	0,08	0,05	-0,04
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	9,43	9,43	1,76	0,83	-0,93
Всего по статье 10		11,88	11,88	1,84	0,88	-0,97
ВСЕГО		1 169,04	1 169,04	326,09	135,23	-190,85

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.7
общая площадь 57015.2 кв. м,
продолжительность строительства 31 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	3 712,31	3 146,31	2 184,03	2 182,91	-1,13
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	101,80	101,80	70,63	70,63	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	2,04	5,14	5,11	5,11	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,32	3,82	3,79	3,79	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	99,44	92,84	61,73	61,73	0,00
Всего по пункту 1.1		101,80	101,80	70,63	70,63	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	3 539,53	2 973,53	2 044,81	2 043,69	-1,13
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	708,75	708,75	356,36	356,36	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	2 348,30	1 682,30	1 275,70	1 274,48	-1,22
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	313,89	313,89	190,53	189,74	-0,79
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	38,51	38,51	19,96	20,05	0,08
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.16	прочие строительные затраты	130,08	230,08	202,26	203,06	0,80
Всего по пункту 1.2		3 539,53	2 973,53	2 044,81	2 043,69	-1,13
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	70,98	70,98	68,59	68,59	0,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории	70,98	70,98	68,59	68,59	0,00
Всего по пункту 1.3		70,98	70,98	68,59	68,59	0,00
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		3 712,31	3 146,31	2 184,03	2 182,91	-1,13
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	728,31	727,01	328,02	328,36	0,35
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	181,85	181,85	74,20	74,20	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	545,16	543,86	252,54	252,88	0,35
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	1,30	1,30	1,28	1,28	0,00
Всего по статье 2		728,31	727,01	328,02	328,36	0,35
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	275,86	275,86	168,54	169,73	1,18
3.1	инженерные изыскания	68,20	68,20	48,93	49,71	0,78
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	177,90	177,90	99,30	99,46	0,15
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	21,23	21,23	15,71	15,62	-0,08
3.4	авторский надзор	8,53	8,53	4,60	4,94	0,33
Всего по статье 3		275,86	275,86	168,54	169,73	1,18
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	697,90	665,35	558,85	559,27	0,43
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	161,92	129,17	80,57	80,53	-0,04
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	336,10	236,10	178,41	178,89	0,48
4.4	объекты теплоснабжения	167,33	267,53	267,43	267,43	0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства	11,20	11,20	11,16	11,16	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	21,10	21,10	21,03	21,02	-0,01
4.7	линии связи	0,25	0,25	0,25	0,24	0,00
Всего по статье 4		697,90	665,35	558,85	559,27	0,43
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	566,00	566,00	79,36	79,69	0,34
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	1,10	1,10	1,07	0,13	-0,94
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	470,00	470,00	55,90	56,89	0,99
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	92,00	92,00	19,97	20,25	0,29
5.6	объекты систем газоснабжения	2,50	2,50	2,41	2,42	0,01
5.7	линии связи	0,40	0,40	0,01	0,00	-0,01
Всего по статье 5		566,00	566,00	79,36	79,69	0,34

6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	162,27	152,12	74,51	74,51	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	162,12	151,98	74,36	74,36	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,11	0,10	0,11	0,11	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		162,27	152,12	74,51	74,51	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	10,00	10,00	5,57	5,57	0,00
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	1,00	1,00	0,44	0,44	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	9,00	9,00	5,13	5,13	0,00
Всего по статье 10		10,00	10,00	5,57	5,57	0,00
ВСЕГО		6 152,65	5 542,65	3 398,88	3 400,04	1,17

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 1
общая площадь 12136.1 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	инженерные изыскания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	авторский надзор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	744,45	744,45	744,45	744,45	0,01
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	затраты на строительство объекта веденного до 31 марта 2019 года	744,45	744,45	744,45	744,45	0,01
Всего по статье 10		744,45	744,45	744,45	744,45	0,01
ВСЕГО		744,45	744,45	744,45	744,45	0,01

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 2
общая площадь 12185 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По	Общая	Оплачено	Освоено	Остаток к
-------	-------------------------------------	----	-------	----------	---------	-----------

		состояни ю на отчетную дату предыду щего отчетного периода	стоимость с НДС, млн. руб.	работ, млн. руб.	работ, млн. руб.	оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытового городок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотвода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	инженерные изыскания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	авторский надзор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	685,26	685,26	685,26	685,26	0,01
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	затраты на строительство объекта веденного до 31 марта 2019 года	685,26	685,26	685,26	685,26	0,01
Всего по статье 10		685,26	685,26	685,26	685,26	0,01
ВСЕГО		685,26	685,26	685,26	685,26	0,01

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 3
общая площадь 12079.2 кв. м,
продолжительность строительства 23 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытового городок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	инженерные изыскания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	авторский надзор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	694,33	694,33	694,33	694,33	0,01
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	затраты на строительство объекта веденного до 31 марта 2019 года	694,33	694,33	694,33	694,33	0,01
Всего по статье 10		694,33	694,33	694,33	694,33	0,01
ВСЕГО		694,33	694,33	694,33	694,33	0,01

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 4
общая площадь 23648.2 кв. м,
продолжительность строительства 25 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	инженерные изыскания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	авторский надзор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	1 332,39	1 332,39	1 332,39	1 332,39	0,01
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	затраты на строительство объекта веденного до 31 марта 2019 года	1 332,39	1 332,39	1 332,39	1 332,39	0,01
Всего по статье 10		1 332,39	1 332,39	1 332,39	1 332,39	0,01
ВСЕГО		1 332,39	1 332,39	1 332,39	1 332,39	0,01

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 5
общая площадь 31348.5 кв. м,
продолжительность строительства 25 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4	устройство конструкций надземной части	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотвода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	инженерные изыскания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	авторский надзор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	1 672,39	1 672,39	1 672,39	1 672,39	0,01
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	затраты на строительство объекта введенного до 31 марта 2019 года	1 672,39	1 672,39	1 672,39	1 672,39	0,01
Всего по статье 10		1 672,39	1 672,39	1 672,39	1 672,39	0,01
ВСЕГО		1 672,39	1 672,39	1 672,39	1 672,39	0,01

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 8
общая площадь 12387.6 кв. м,
продолжительность строительства 21 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	инженерные изыскания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	авторский надзор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	697,13	697,13	697,13	697,13	0,01
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	посреднические услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	затраты на строительство объекта веденного до 31 марта 2019 года	697,13	697,13	697,13	697,13	0,01
Всего по статье 10		697,13	697,13	697,13	697,13	0,01
ВСЕГО		697,13	697,13	697,13	697,13	0,01

Проект строительства д. Саларьево
по адресу д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп.9
общая площадь 12394.9 кв. м,
продолжительность строительства 21 месяцев

N п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытового городок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	устройство кровли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	устройство внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по пункту 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Иное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	затраты на изменение разрешенного использования земельного участка и снятие запрета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	инженерные изыскания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	авторский надзор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по статье 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	662,47	662,47	662,47	662,47	0,01
10.1	реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2	посреднические услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	затраты на строительство объекта веденного до 31 марта 2019 года	662,47	662,47	662,47	662,47	0,01
Всего по статье 10		662,47	662,47	662,47	662,47	0,01
ВСЕГО		662,47	662,47	662,47	662,47	0,01

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

АКТИВ		На 30 июня 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	0,00	0,00	0,00
Результаты исследований и разработок	1120	0,00	0,00	0,00
Нематериальные поисковые активы	1130	0,00	0,00	0,00
Материальные поисковые активы	1140	0,00	0,00	0,00
Основные средства	1150	235 555 332,48	235 345 000,00	248 900 000,00
- земельные участки	11501	0,00	168 387 000,00	172 876 000,00
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения	1170	0,00	0,00	0,00
Отложенные налоговые активы	1180	15 008 352,69	16 100 632,45	102 000,00
Прочие внеоборотные активы	1190	11 731 669,50	5 784 000,00	2 406 000,00
Итого по разделу I	1100	262 295 354,67	257 229 632,45	251 408 000,00
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 714 516 000,00	2 082 614 000,00	788 000,00
- материалы	12101	1 662 004,25	202 000,00	712 000,00
- товары	12102	76 000,00	76 000,00	76 000,00
- расходы на продажу	12103	33 639 178,85	383 175 000,00	0,00
- ОН на продажу	12104	1 679 138 714,57	1 699 161 000,00	0,00
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61 870 984,00	56 268 000,00	54 125 000,00
Дебиторская задолженность	1230	4 129 031 000,00	52 468 000,00	378 969 000,00
- по авансам выданным	12301	222 348,88	3 700 000,00	324 769 000,00
- покупателей и заказчиков	12302	3 813 429,55	2 926 000,00	1 300 000,00
- по налогам и сборам	12303	15 432,00	32 206 000,00	15 000,00
- по расчетам с государственными внебюджетными фондами	12304	2 511,85	11 000,00	0,00
- по договорам соинвестирования	12305	745 000 000,00	0,00	0,00
- по прочей дебиторской задолженности	12306	18 648 933,84	13 625 000,00	52 885 000,00
- по договорам долевого участия	12307	3 361 329 000,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 125 000,00	25 125 000,00	4 971 125 000,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 207 949 836,10	2 987 069 000,00	9 877 756 000,00
Прочие оборотные активы	1260	37 722 985 000,00	33 048 639 000,00	8 303 144 000,00
- затраты на строительство	12601	37 719 700 975,00	33 048 639 000,00	8 303 144 000,00
- НДС с авансов	12602	2 068 842,16	0,00	0,00
- расходы будущих периодов	12603	1 215 000,00	0,00	0,00
Итого по разделу II	1200	45 861 477 820,10	38 252 183 000,00	23 585 907 000,00
БАЛАНС	1600	46 123 773 174,77	38 509 412 632,45	23 837 315 000,00

ПАССИВ		На 30 июня 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	179 920 000,00	179 920 000,00	179 920 000,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0,00	0,00	0,00
Переоценка внеоборотных активов	1340	0,00	0,00	0,00
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0,00	0,00	0,00
Резервный капитал	1360	0,00	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 069 448 841,32	340 320 259,86	318 144 000,00
Итого по разделу III	1300	2 249 368 841,32	520 240 259,86	498 064 000,00
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	0,00	0,00	0,00
Отложенные налоговые обязательства	1420	607 285,15	621 003,70	714 000,00
Оценочные обязательства	1430	0,00	0,00	0,00
Прочие обязательства	1450	384 489 000,00	14 333 807 000,00	11 527 666 000,00
- по договорам долевого участия	14501	0,00	14 332 466 000,00	6 205 921 000,00
- по договорам соинвестирования	14502	360 000 000,00	0,00	0,00
- по договорам купли-продажи	14503	24 488 509,00	1 341 000,00	0,00
Итого по разделу IV	1400	385 096 285,15	14 334 428 003,70	11 528 380 000,00
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	1520	43 343 744 000,00	23 618 402 000,00	11 810 871 000,00
- поставщиков и подрядчиков	15201	111 414 639,58	238 292 000,00	94 899 000,00
- по оплате труда	15202	86 764,67	0,00	92 000,00
- по налогам и сборам	15203	341 360 390,81	12 713 000,00	44 664 000,00
- по расчетам с государственными внебюджетными фондами	15204	31 297,51	17 000,00	52 000,00
- по договорам долевого участия	15205	42 783 353 000,00	23 270 183 000,00	11 423 352 000,00
- по прочей кредиторской задолженности	15206	107 498 298,00	97 197 000,00	247 812 000,00
Доходы будущих периодов	1530	0,00	0,00	0,00
Оценочные обязательства	1540	145 564 068,07	36 343 000,00	0,00
Прочие обязательства	1550	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу V	1500	43 489 308 068,07	23 654 745 000,00	11 810 871 000,00
БАЛАНС	1700	46 123 773 194,54	38 509 413 263,56	23 837 315 000,00

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ		За Январь - Июнь 2019	За Январь - Июнь 2018
Валовая прибыль (убыток)	2100	3 183 479 000,00	2 105 000,00
Выручка	2110	3 339 663 898,14	3 383 000,00
Себестоимость продаж	2120	-156 185 383,03	-1 278 000,00
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 141 572 000,00	-305 772 000,00
Коммерческие расходы	2210	-1 039 729 051,52	-305 538 000,00
Управленческие расходы	2220	-2 178 466,25	-2 339 000,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 162 027 000,00	273 253 000,00
Доходы от участия в других организациях	2310	0,00	0,00
Проценты к получению	2320	95 163 438,69	579 352 786,95

Проценты к уплате	2330	0,00	0,00
Прочие доходы	2340	476 405,27	2 574,25
Прочие расходы	2350	-75 184 201,63	-331 461,81
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 729 129 000,00	214 923 000,00
Текущий налог на прибыль	2410	-431 822 497,00	-54 830 131,00
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-25 764,90	0,00
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	495 509,91	46 391,50
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-1 104 705,86	88 928,49
Прочее	2460	-467 367,52	-3 635 000,00
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 729 129 000,00	214 923 000,00
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0,00	0,00
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0,00	0,00
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00	0,00
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,00	0,00

Осуществляет ли ваша компания строительство объектов в рамках ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 не только на территории г. Москвы, но и за ее пределами?

Не осуществляет

Приложение для расчета норматива обеспеченности обязательств (Н1)

Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	1.08
Стоимость активов застройщика (стр. баланса 1600)	46 123 773 174,77
Сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства (исходя из цены договоров участия в долевом строительстве п.13 II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства, рубли/ тыс.рублей)	42 762 760 000,00
Единицы измерения бухгалтерского баланса, в которых отображены значения, загруженные из файлов Баланса и Отчета Вашей автоматизированной бухгалтерской системы	рубли

Приложение для расчета норматива целевого использования средств (Н2)

Расчет норматива Н2 = Ан/Д	0.97	
1100	Внеоборотные активы	262 295 354,67
	Активы незавершенного строительства	
1230	Дебиторская задолженность	4 129 031 000,00
	ДЗ по ДДУ с отсрочкой платежа	
12307	по договорам долевого участия	3 361 329 000,00
1240	Финансовые вложения	25 125 000,00
1400	Сумма долгосрочных обязательств	385 096 285,15
1500	Сумма краткосрочных обязательств	43 489 308 068,07
	Обязательства по ДДУ	
15205	по договорам долевого участия	42 783 353 000,00

Справка о наличии просроченных обязательств по договорам

Адрес объекта	Первоначальный срок передачи	Причина
---------------	------------------------------	---------

г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.1	31.12.2018	Неявка дольщиков. Уведомлены должным образом
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.2	31.12.2018	Неявка дольщиков. Уведомлены должным образом
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.3	31.12.2018	Неявка дольщиков. Уведомлены должным образом.
д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 4	28.03.2019	Неявка дольщиков. Уведомлены должным образом
д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 5	28.03.2019	Неявка дольщиков. Уведомлены должным образом
д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 8	28.03.2019	Неявка дольщиков. Уведомлены должным образом
д. Саларьево, 1-я очередь, Башня, корп. 9	28.03.2019	Неявка дольщиков. Уведомлены должным образом

Справка о целевом расходовании денежных средств

Наименование вида расхода	Сумма (тыс. руб.)	Ссылка на пункт ст.18 214-ФЗ
г. Москва, поселение Московский, в районе д. Саларьево, уч. 22/1, уч. 22/4, корп. 13. Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	6 341 280,00	1
г. Москва, НАО, пос. Московский, в районе дер. Саларьево, уч. 22/1, корп.14. Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	4 907 890,00	1
г. Москва, НАО, пос.Московский, в районе дер.Саларьево, уч. 22/1, уч 22/4, корп.16. Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	1 093 230,00	1
г. Москва,Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, вблизи д. НиколоХованское, корпус 27. Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	790 270,00	1
г. Москва,НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 38. Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	216 880,00	1

г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 39. Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	163 160,00	1
г. Москва, НАО, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч. 22/1 (корп.7, стр. 1) Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	1 790 840,00	1
г. Москва, НАО, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч. 22/1 (корп.7, стр. 2) Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	1 377 060,00	1
г. Москва, НАО, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч. 22/1 (корп.7, стр. 3) Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	115 890,00	1
Москва, п.Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корпус 15 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	1 122 040,00	1
г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 18 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	6 038 920,00	1
Москва, п. Московский, д. Саларьево, корп. 19 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	1 105 610,00	1

г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, корпус 21 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	1 118 320,00	1
г. Москва, п.Московский, д. Саларьево, корп. 22 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	824 360,00	1
г. Москва, д. Саларьево, корп. 23 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	680 170,00	1
г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, корп. 24 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	618 200,00	1
г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, корпус 25 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	485 410,00	1
г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 40 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	21 760,00	1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.1 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	744 450,00	1

г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.2 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	685 260,00	1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.3 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	694 330,00	1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.4 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	1 332 390,00	1
г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево, уч.22/1, корп.5 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	1 672 390,00	1
г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корп.8 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	697 130,00	1
г. Москва, поселение Московский, в районе д.Саларьево, уч.22/1, корп.9 Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	662 470,00	1