

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика ¹⁹

| | | |
|---|---|------|
| 1 | Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹) | 2,77 |
| 2 | Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²) | 0,39 |
| 3 | Норматив безубыточности ²⁰ | 3 |
| 4 | Размер собственных денежных средств застройщика ²¹ | |

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам ⁹

| № п/п | Обобщенное наименование работ | График реализации проекта ²² | | | |
|----------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | <u>1</u> квартал 20 <u>18</u> | <u>2</u> квартал 20 <u>18</u> | <u>3</u> квартал 20 <u>18</u> | <u>4</u> квартал 20 <u>18</u> |
| 1 | Подготовительные, геодезические работы (%): ²³ | | | | |
| | - по плану | 50 | | | |
| | - фактически | 50 | | | |
| 2 | Земляные работы (%): ²⁸ | | | | |
| | - по плану | 100 | | | |
| | - фактически | 100 | | | |
| 3 | Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸ | | | | |
| | - по плану | 50 | 50 | | |
| | - фактически | 50 | 50 | | |
| 4 | Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸ | | | | |
| | - по плану | | 100 | | |
| | - фактически | | 100 | | |
| 5 | Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸ | | | | |
| | - по плану | | 35 | 30 | 30 |
| | - фактически | | 35 | 30 | 30 |
| 6 | Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸ | | | | |
| | - по плану | | | | |
| | - фактически | | | | |