

ИЗВЕЩЕНИЕ № 53
О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ,
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

3727

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

г. Барнаул

(место составления)

« 29 » 09 2023 г.

1. **Застройщик (технический заказчик: лицо, осуществляющее строительство)**
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива», ОГРН 1022200911688,
 (фамилия, имя, отчество ¹, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
 ИНН 2221030960, 656031, г. Барнаул, ул. Крупской, 86 пом. Н-1, т/ф: (3852) 62-89-47
 наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является,² –
 для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

фамилия, имя, отчество ¹, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс –
 для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

2. **Объект капитального строительства**
Многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения
 (наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением
 (строительный №3 в квартале 2035) в городе Барнауле

на строительство, краткие проектные характеристики,
 Количество этажей – 17, в том числе подземных – 1, $S_{\text{общ.}} = 15\,766,6 \text{ м}^2$, $S_{\text{общ.кв.}} = 11\,370,5 \text{ м}^2$,
 количество квартир – 259, $S_{\text{общ. оф.}} = 800,00 \text{ м}^2$

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап
 строительства, реконструкции)

3. **Адрес (местоположение) объекта капитального строительства**
 Алтайский край, г. Барнаул, ул. им. В.Т. Христенко, 5

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. **Разрешение на строительство объекта капитального строительства**
 №22-63-36-2022 от 16.11.2022г, выдано комитетом по строительству, архитектуре и развитию
 города Барнаула сроком до 25.08.2025 г

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

5. **Положительное заключение экспертизы проектной документации**
 №22-2-1-3-072780-2022 от 14.10.2022г, выдано ООО «Агентство «Стройэкспертиза»

(номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его утвердившие ³;
 заключение главного инженера проекта ⁴)

6. **Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
 документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит
 государственной экологической экспертизе**

(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, срок действия)

Входящий №

« 29 СБН 2023 20

Подпись



7. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке в соответствии с программой проведения проверок

Выполнение работ по монтажу (возведению) конструкций надземной части (1-5 этажи) – сентябрь 2023 г;

Выполнение работ по монтажу (возведению) конструкций надземной части (6-10 этажи) – февраль 2024 г;

Выполнение работ по монтажу (возведению) конструкций надземной части (11-16 этажи) – июль 2024 г;

Выполнение работ по устройству наружных сетей инженерно-технического обеспечения – июль 2024 г;

Выполнение работ по устройству кровли – август 2024 г;

Выполнение работ по благоустройству – ноябрь 2024 г;

Выполнение работ по устройству внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по устройству инженерных систем и оборудования, выполнение отделочных работ – декабрь 2024 г;

Завершение строительства объекта (итоговая проверка) – декабрь 2024 г.

(наименование и дата завершения работ)

8. Наименование и фактическая дата завершения работ

Выполнение работ по монтажу (возведению) конструкций надземной части (1-5 этажи) – ноябрь 2023 г;

Выполнение работ по монтажу (возведению) конструкций надземной части (6-10 этажи) – апрель 2024 г;

Выполнение работ по монтажу (возведению) конструкций надземной части (11-16 этажи) – сентябрь 2024 г;

Выполнение работ по устройству наружных сетей инженерно-технического обеспечения – ноябрь 2024 г;

Выполнение работ по устройству кровли – июль 2025 г;

Выполнение работ по благоустройству – август 2025 г;

Выполнение работ по устройству внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по устройству инженерных систем и оборудования, выполнение отделочных работ – август 2025 г;

Завершение строительства объекта (итоговая проверка) – август 2025 г.

(наименование и дата завершения работ)

Генеральный директор

(представитель застройщика,
технического заказчика или лица,
осуществляющего строительство,
реконструкцию)



Ю.А. Гатилов

(расшифровка подписи)

« 29 » 09 2023 г.

¹ Указывается при наличии.

² За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства не требуется.

³ Указываются в том числе заключения экспертиз, выданных в ходе экспертного сопровождения, в соответствии с частями 3.9, 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

⁴ В случае утверждения застройщиком или техническим заказчиком изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.