

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам ¹⁹**

Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер-2 в 165 квартале г.Благовещенска

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²					
		<u>2</u> квартал 20 20	<u>3</u> квартал 20 20	<u>4</u> квартал 20 20	<u>1</u> квартал 20 21	<u>2</u> квартал 20 21	<u>3</u> квартал 20 21
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³ :						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
2	Земляные работы (%) ²³ :						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²³ :						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²³ :						
	- по плану	90					
	- фактически	90					
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²³ :						
	- по плану	10	10				
	- фактически	10	10				
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ :						
	- по плану						
	- фактически						
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ :						
	- по плану						
	- фактически						
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) ²³ :						
	- по плану						
	- фактически						
9	Степень готовности объекта недвижимости (%) ²⁴ :						
	- по плану	25	5				
	- фактически	25	5				
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):						
	- по плану						
	- фактически						
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):						
	- по плану					2 кв.2021	
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):						
	- предусмотренный договорами						1 кв.2022
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)						
	- фактический ²⁶						