

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам ¹⁹**

Многоквартирный ж/д в СХПК "Тепличный" Литер-5 со встроенными нежилыми помещениями (2 пуск)

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²				
		<u>1</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>1</u> квартал 20 <u>20</u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³ :					
	- по плану	100				
	- фактически	100				
2	Земляные работы (%) ²³ :					
	- по плану	100				
	- фактически	100				
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²³ :					
	- по плану	40	60			
	- фактически	40	60			
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²³ :					
	- по плану		75		8	5
	- фактически		75		8	5
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²³ :					
	- по плану					
	- фактически					
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ :					
	- по плану			15		15
	- фактически			15		15
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ :					
	- по плану			15		15
	- фактически			15		15
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) ²³ :					
	- по плану					
	- фактически					
9	Степень готовности объекта недвижимости (%) ²⁴ :					
	- по плану					85
	- фактически					85

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):					
	- по плану					
	- фактически					
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):					
	- по плану					3 кв.2020
	- фактически					
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):					
	- предусмотренный договорами					3 кв.2020
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)					
	- фактический ²⁶					