

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам**

"Многоквартирные жилые дома по ул. Свердлова в г. Калининграде" на 2 квартал 2019 года. Кадастровый номер участка 39:15:133007:415

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта														
		2 квартал 2016	3 квартал 2016	4 квартал 2016	1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):															
	- по плану	100%														
	- фактически	100%														
2.	Земляные работы (%):															
	- по плану		1 дом - 100%, 2 дом - 0%	2 дом - 100%												
	- фактически		1 дом - 100%, 2 дом - 0%	2 дом - 100%												
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):															
	- по плану		1 дом - 50%, 2 дом - 0%	1 дом - 100%, 2 дом - 50%	2 дом - 100%											
	- фактически		1 дом - 50%, 2 дом - 0%	1 дом - 100%, 2 дом - 70%	2 дом - 100%											
4.	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):															
	- по плану			1 дом - 100%, 2 дом - 0%	2 дом - 75%	2 дом - 100%										
	- фактически			1 дом - 100%, 2 дом - 0%	2 дом - 70%	2 дом - 100%										
5.	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):															
	- по плану			1 дом - 10%, 2 дом - 0%	1 дом - 35%, 2 дом - 0%	1 дом - 60%, 2 дом - 10%	1 дом - 85%, 2 дом - 30%	1 дом - 100%, 2 дом - 50%	2 дом - 75%	2 дом - 100%						
	- фактически			1 дом - 10%, 2 дом - 0%	1 дом - 40%, 2 дом - 0%	1 дом - 75%, 2 дом - 18%	1 дом - 95%, 2 дом - 30%	1 дом - 100%, 2 дом - 50%	1 дом - 100%, 2 дом - 80%	2 дом - 100%						
6.	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):															
	- по плану					1 дом - 10%, 2 дом - 0%	1 дом - 20%, 2 дом - 0%	1 дом - 35%, 2 дом - 10%	1 дом - 50%, 2 дом - 30%	1 дом - 65%, 2 дом - 50%	1 дом - 80%, 2 дом - 70%	1 дом - 95%, 2 дом - 90%	1 дом - 100%, 2 дом - 100%	1 дом - 100%, 2 дом - 100%		
	- фактически					1 дом - 10%, 2 дом - 0%	1 дом - 30%, 2 дом - 5%	1 дом - 40%, 2 дом - 5%	1 дом - 70%, 2 дом - 20%	1 дом - 80%, 2 дом - 40%	1 дом - 95%, 2 дом - 80%	1 дом - 98%, 2 дом - 90%	1 дом - 99%, 2 дом - 98%	1 дом - 100%, 2 дом - 100%		
7.	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):															
	- по плану		0%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	30%	60%	90%	100%	100%		
	- фактически		2%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	70%	97%	100%		
8.	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):															
	- по плану											10%	100%	100%		
	- фактически											0%	95%	100%		
9.	Степень готовности объекта недвижимости (%):															
	- по плану	0%	5%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%		
	- фактически	0%	5%	10%	20%	30%	43%	51%	60%	68%	77%	87%	97%	100%		
10.	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):															
	- по плану														17.06.2019	
	- фактически														Заключение №46-2019-з от 05.06.2019	
11.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):															
	- по плану														05.07.2019	
	- фактически															
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):															
	- предусмотренный договорами														До 31.07.2019	
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)															
фактический																

