

**Ш. Сведения**  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика<sup>18, 19</sup>

1	Норматив обеспеченности обязательств <sup>20</sup> (Н <sup>1</sup> )	1,1
2	Норматив целевого использования средств <sup>20</sup> (Н <sup>2</sup> )	0,04
3	Размер собственных денежных средств застройщика <sup>21</sup>	-

**IV. Примерный график реализации проекта строительства**  
и обязательств по договорам<sup>19</sup>

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <sup>22</sup>											
		3 квартал 20 18	4 квартал 20 18	1 квартал 20 19	2 квартал 20 19	3 квартал 20 19	4 квартал 20 19	1 квартал 20 20	2 квартал 20 20	3 квартал 20 20	4 квартал 20 20	1 квартал 20 21	2 квартал 20 21
1	Подготовительные, геодезические работы (%) <sup>23</sup> .												
	- по плану	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Земляные работы (%) <sup>23</sup> .												
	- по плану	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) <sup>23</sup> .												
	- по плану	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) <sup>23</sup> .												
	- по плану	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) <sup>23</sup> .												
	- по плану	0%	0%	0%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) <sup>23</sup> .												
	- по плану	0%	0%	0%	10%	11%	100%	100%	55%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	11%	11%	100%	100%	55%	100%	100%	100%	100%
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) <sup>23</sup> .												
	- по плану	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	100%	100%	100%