

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам<sup>19</sup>**

**Многоквартирный ж/д в СХПК "Тепличный" Литер-6**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <sup>22</sup>							
		<u>4</u> квартал 20 <u>18</u>	<u>1</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>1</u> квартал 20 <u>20</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>20</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>20</u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%) <sup>23</sup> :								
	- по плану			30		40		30	30
	- фактически			30		40		30	30
2	Земляные работы (%) <sup>23</sup> :								20
	- по плану								20
	- фактически								
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) <sup>23</sup> :								
	- по плану								
	- фактически								
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) <sup>23</sup> :								
	- по плану								
	- фактически								
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) <sup>23</sup> :								
	- по плану								
	- фактически								
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) <sup>23</sup> :								
	- по плану								
	- фактически								
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) <sup>23</sup> :								
	- по плану								
	- фактически	20							
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) <sup>23</sup> :								
	- по плану								
	- фактически								
9	Степень готовности объекта недвижимости (%) <sup>24</sup> :								
	- по плану								
	- фактически								
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов <sup>25</sup> (дата):								
	- по плану								
	- фактически								
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):								
	- по плану								1 кв.2023
	- фактически								
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):								
	- предусмотренный договорами								1 кв.2023
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)								
	- фактический <sup>26</sup>								