

**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика<sup>19</sup>**

|   |   |      |
|---|---|------|
| 1 | Норматив обеспеченности обязательств <sup>20</sup> (Н <sup>1</sup> )    | 2,1  |
| 2 | Норматив целевого использования средств <sup>20</sup> (Н <sup>2</sup> ) | 0,29 |
| 3 | Норматив безубыточности <sup>20</sup>                                   | 0    |
| 4 | Размер собственных денежных средств застройщика <sup>21</sup>           |      |

<sup>19</sup> Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

<sup>20</sup> Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

<sup>21</sup> Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам<sup>9</sup>**

| №<br>п/п | Обобщенное наименование работ   | График реализации проекта <sup>22</sup> |                       |                       |                       |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   | 2<br>квартал<br>20 18                   | 3<br>квартал<br>20 18 | 4<br>квартал<br>20 18 | 1<br>квартал<br>20 19 |
| 1        | Подготовительные, геодезические работы<br>(%): <sup>23</sup>  | -                                       |                       |                       |                       |
|          | - по плану  | -                                       | 100                   | 100                   |                       |
|          | - фактически  | -                                       | 100                   | 100                   |                       |
| 2        | Земляные работы (%): <sup>28</sup>  | -                                       |                       |                       |                       |
|          | - по плану  | -                                       | 100                   | 100                   |                       |
|          | - фактически  | -                                       | 100                   | 100                   |                       |
| 3        | Работы при возведении конструкций<br>фундаментов (%): <sup>28</sup>                                       | -                                       |                       |                       |                       |
|          | - по плану  | -                                       | 100                   | 100                   |                       |
|          | - фактически  | -                                       | 100                   | 100                   |                       |
| 4        | Работы при возведении конструкций<br>подземной части объекта недвижимости (%): <sup>28</sup>              | -                                       | 100                   | 100                   |                       |
|          | - по плану  | -                                       | 100                   | 100                   |                       |
|          | - фактически  | -                                       | 100                   | 100                   |                       |
| 5        | Работы при возведении конструкций<br>надземной части объекта недвижимости (%): <sup>28</sup>              | -                                       |                       |                       |                       |
|          | - по плану  | -                                       | 25                    | 30                    |                       |
|          | - фактически  | -                                       | 25                    | 30                    |                       |
| 6        | Работы при устройстве внутридомовых сетей<br>инженерно-технического обеспечения (%): <sup>28</sup>        | -                                       |                       |                       |                       |
|          | - по плану  | -                                       | 0                     | 0                     |                       |
|          | - фактически  | -                                       | 0                     | 0                     |                       |
| 7        | Работы при устройстве внутриплощадочных<br>сетей инженерно-технического обеспечения<br>(%): <sup>28</sup> | -                                       |                       |                       |                       |
|          | - по плану  | -                                       | 0                     | 0                     |                       |
|          | - фактически  | -                                       | 30                    | 30                    |                       |
| 8        | Работы по благоустройству объекта<br>недвижимости (%): <sup>28</sup>                                      | -                                       |                       |                       |                       |
|          | - по плану  | -                                       | 0                     | 0                     |                       |