

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика ¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (H^1)	2,9
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (H^2)	0,33
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договору¹

№ п/п	Обязательство по выполнению работ	График реализации проекта ² (включая Вводный и Акт №)											
		I квартал 18 23	II квартал 18 23	III квартал 20 23	IV квартал 18 23	I квартал 19 24	II квартал 19 24	III квартал 18 24	IV квартал 18 24	I квартал 19 25	II квартал 20 25	III квартал 19 25	IV квартал 19 25
1	Подготовительные, геологические работы (СМ) ³												
	- по плану					100%							
	- фактически												
2	Земельные работы (СМ) ³												
	- по плану					100%							
	- фактически												
3	Работы при возведении конструкций фундамента (СМ) ³												
	- по плану					100%							
	- фактически												
4	Работы при возведении конструкций железобетонной части объекта возводимого (СМ) ³												
	- по плану					100%							
	- фактически												
5	Работы при возведении конструкций железобетонной части объекта возводимого (СМ) ³												
	- по плану					10%	30%	40%	60%	70%	80%	100%	
	- фактически												
6	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (СМ) ³												
	- по плану								20%	50%	70%	100%	
	- фактически												
7	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (СМ) ³												
	- по плану						20%	40%	60%	80%	100%		
	- фактически												
8	Работы по благоустройству объекта возводимого (СМ) ³												
	- по плану										50%	100%	
	- фактически												
9	Сдача в эксплуатацию объекта возводимого (СМ) ³												
	- по плану					10%	20%	40%	50%	70%	80%	100%	
	- фактически												
10	Получение разрешения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета индивидуальных энергетических ресурсов ⁴ (Акт) ⁵												
	- по плану												23.11.2023
	- фактически												
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Акт) ⁵												
	- по плану												24.11.2023
	- фактически												
12	Срок передачи объекта довода строительству участком долевого строительства (Акт) ⁵												
	- проектная документация												24.11.2023
	- инженерный (проектно-сметный) документальный составитель												
	- фактически ⁵												

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

*Комплекс многоэтажных жилых домов по ул. Красных Партизан, 1/4 г. Краснодар, 1 очередь. " Лигер 20

Процент строительства

по адресу
общая площадь
продолжительность строительства

Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
улица Красных Партизан, 1/4

8737,04 кв. м.
36 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,017	0,017	0,017		0,000
1.1.2	внес сетей на пятно застройки					0,000
1.1.3	мобилизация бытового персонала					0,000
1.1.4						0,000
1.1.5						0,000
1.1.6						0,000
1.1.7						0,000
1.1.8						0,000
	Всего по пункту 1.1	0,017	0,017	0,017	0,000	0,000
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (штукатурные стяжки, земляные работы)		1,550			1,550
1.2.2	обратная засыпка котлована					0,000
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, подоконники)		9,670			9,670
1.2.4	устройство конструкций надземной части		49,260			49,260
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)		45,300			45,300
1.2.6	устройство кровли		3,230			3,230
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок		0,000			0,000
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройство пола)		15,050			15,050
1.2.9	монтаж лифтов		7,410			7,410
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					0,000
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления		2,000			2,000
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневых стоков		0,000			0,000
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электрообеспечения		10,160			10,160
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств		1,630			1,630
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					0,000
1.2.16	устройство внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования		13,950			13,950
1.2.17						0,000
1.2.18						0,000
1.2.19	услуги геодезической		9,740			9,740
1.2.20	строительный контроль		3,000			3,000
	Всего по пункту 1.2	0,000	171,530	0,000	0,000	171,530
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройства, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	0,308	14,011	0,316	0,543	13,695
1.3.2	дороги и прилегающие территории					0,000
1.3.3						0,000
1.3.4						0,000
1.3.5						0,000
1.3.6						0,000
1.3.7						0,000
	Всего по пункту 1.3	0,308	14,011	0,316	0,543	13,695
	Всего по статье 1	0,324	185,958	0,333	0,543	185,125
2	Статья 2. Стоимость при реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					0,000

2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка		66,509		66,509	66,509
2.3	возмещение убытков собственником земельного участка, бывшим владельцем земельного участка, ликвидатором земельного участка					0,000
2.4	затраты по налогу на землю					0,000
2.5						0,000
2.6						0,000
2.7						0,000
2.8						0,000
	Всего по статье 2	0,000	66,509	0,000	66,509	66,509
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					0,000
3.1	исследовательские изыскания					0,000
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,076	2,390	0,061	2,553	2,309
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					0,000
3.4	вторичной оценки					0,000
3.5						0,000
3.6						0,000
3.7						0,000
3.8						0,000
3.9						0,000
	Всего по статье 3	0,076	2,390	0,061	2,553	2,309
4	Статья 4. Внутриплощадные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					0,000
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					0,000
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					0,000
4.3	объекты централизованной системы водоотведения		1,320			1,320
4.4	объекты теплоснабжения		1,730			1,730
4.5	объекты электросетевого хозяйства		0,510		0,006	0,510
4.6	объекты систем газоснабжения					0,000
4.7	линии связи					0,000
4.8	объекты централизованной системы водоснабжения и бытовой канализации		1,640			1,640
4.9						0,000
4.10						0,000
4.11						0,000
4.12						0,000
	Всего по статье 4	0,000	5,200	0,000	0,006	5,200
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					0,000
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					0,000
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					0,000
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,068	0,420	0,068	0,137	0,352
5.4	объекты теплоснабжения		2,230			2,230
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,550	3,180	0,550	1,420	2,630
5.6	объекты систем газоснабжения					0,000
5.7	линии связи					0,000
5.8	объекты централизованной системы водоснабжения и канализации бытовой	0,524	1,100	0,528		0,573
5.9						0,000
5.10						0,000
5.11						0,000
5.12						0,000
	Всего по статье 5	1,142	7,930	1,146	1,557	5,784
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					0,000
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства многоквартирных жилых домов					0,000
6.2						0,000
6.3						0,000
6.4						0,000
6.5						0,000
6.6						0,000
	Всего по статье 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					0,000
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории					0,000
7.2						0,000
7.3						0,000
7.4						0,000
7.5						0,000
7.6						0,000
	Всего по статье 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья					0,000
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					0,000
8.3					0,000
8.4					0,000
8.5					0,000
8.6					0,000
8.7					0,000
	Всего по статье 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым жилищным займам					0,000
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		0,710			0,710
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика		4,040			4,040
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					0,000
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0,000
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0,000
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующим налогом, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0,000
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единого исполнительного органа застройщика					0,000
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0,000
9.10	прочие затраты		12,020			12,020
9.11					0,000
9.12					0,000
9.13					0,000
9.14					0,000
	Всего по статье 9	0,000	16,770	0,000	0,000	16,770
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	аренда		4,370			4,370
10.2	посреднические услуги		13,670			13,670
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию		3,000			3,000
10.4					0,000
10.5					0,000
10.6					0,000
10.7					0,000
10.8					0,000
	Всего по статье 10	0,000	21,040	0,000	0,000	21,040
	Всего	1,543	305,796	1,560	69,167	304,136

Генеральный директор



Ворусов Руслан Рамазанович

RS

10

2019 г.

Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. № 656/пр

Форма

Отчетность

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства

за 3 квартал 2019 г.¹

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование) ²	Общество с ограниченной ответственностью "Семья"
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование) ³	ООО "Семья"
3	Место нахождения	350903, Край Краснодарский, город Краснодар, улица им Воровского, дом 172
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства ⁴	Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Партизан, 1/4, Лигер 21
5	Едиличный исполнительный орган ⁵	Генеральный директор Воруков Руслан Рамазанович
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1132311011733
7	Дата государственной регистрации	01.10.2013 г.
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	2311163322

Генеральный директор
(наименование должности)



М.П. (при наличии печати)

Воруков Р.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

"18" 10 2019 г.

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства ⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	"Комплексе многоэтажных жилых домов по ул. Красных Партизан, 1/4 г. Краснодар, очередь." Литер 21 КП 1/4
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Партизан, 1/4
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	23:43:0000000:0017611
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	аренда
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	Договор аренды земельного участка от 27.07.2016г., Доп. соглашение № 1 от 22.02.2017г., Доп. согл №2 от 15.08.17 г., Доп. согл № 3 от 24.05.2018г. Доп. согл № 4 от 12.07.2018, Доп. согл № 5 от 01.11.2018, Доп. согл № 6 от 30.09.2019г. срок аренды: 26.07.2024
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	850/2016-7073/1-2 от 29.07.2016; 001/803/2017-9342 от 28.03.2017; 23:43:0000000:17611-25/001/2017-503 от 25.08.2017; 23/001/2018-1502 от 16.07.2018, 23:43:0000000:17611-23/001/2018-1574 от 23.07.2018, 23:43:0000000:17611-23/001/19-3869 от 27.03.2019; 23:43:0000000:17611-23/001/2019-5050 от 16.10.2019г.
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	RU 23306000-4316-р-2015 от 24.12.2015
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	24.12.2021

4.4	<p>дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений</p> <p>информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство</p>	<p>Приказ № 241 от 13.07.2016г - Раздел 4.1 ; Раздел -"Технико-экономические показатели.." Приказ № 478 от 12.12.2016г - раздел "Технико-экономические показатели" , Приказ № 492 от 16.12.2016г. "Наименование объекта строительства..", Приказ № 407 от 20.12.2017г. - Раздел 3 "Кадастровый номер земельного участка"; Раздел 3.1 "Сведения о проектной документации", Раздел 4.1 "Краткие проектные характеристики", Раздел "Технико-экономические показатели", Приказ № 226 от 22.06.2018г. - пункт 2 раздела "Наименование объекта капитального строительства", Пункт 2 раздела "Наименование организации, выданной положительное заключение", Пункт 2 раздела "Регистрационный номер и дата положительного заключения", Пункт 4 "Краткие проектные характеристики". Приказ № 562 от 21.12.2018 - Раздел "Наименование объекта капитального строительства", Пункт 2 раздела "Регистрационный номер и дата положительного заключения", Раздел "Технико-экономические показатели Литер 7, 10" Приказ № 172 от 24.06.2019г. - Пункт 2.4 раздела "Наименование объекта капитального строительства..", Раздел "Регистрационный номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации..", Пункт 4 раздела "Краткие проектные характеристики для строительства объекта .. Литер 8, Литер 11". Приказ № 188 от 12.07.2019г. Раздел "Наименование объекта капитального строительства (Этап) в соответствии с проектной документацией. Продление срока действия до 24.12.2025г. Приказ № 238 от 11.09.2019г. Раздел "Наименование объекта капитального строительства.."; Раздел "Технико-экономические показатели..". Приказ № 239 от 11.09.2019г. Пункт 2 раздела "Наименование объекта капитального строительства..", Раздел "Регистрационный номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации.."; Пункт 4 раздела "Краткие проектные характеристики для строительства..". Приказ № 249 от 18.09.2019г. Раздел "Технико-экономические показатели"</p>
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	Приказ № 188 от 12.07.2019г. 24 декабря 2025
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	586
5.1	жилые помещения	400
5.2	нежилые помещения	186
5.3	машинно-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	584,911
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	584,911
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	7,234

9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	7,234
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,996
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	-
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	нет
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	нет
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	нет
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	нет
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	нет
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	нет
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	-
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	-
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	-
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	-
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	-
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	-

12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	-
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	-
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	-
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	-
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	-
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	-
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	-
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	-
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	-
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	-
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	24.12.2025
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	-
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	-
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	-
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	-

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (H^1)	2,9
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (H^2)	0,33
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обслуживания объектов

№ п/п	Объемные индикаторы работ	График реализации проекта ²³ (показатели в % от II)											
		I квартал 20 23	II квартал 20 23	III квартал 20 23	IV квартал 20 23	I квартал 20 24	II квартал 20 24	III квартал 20 24	IV квартал 20 24	I квартал 20 25	II квартал 20 25	III квартал 20 25	IV квартал 20 25
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²⁴					100%							
	- по плану												
	- фактически												
2	Земляные работы (%) ²⁵					100%							
	- по плану												
	- фактически												
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁶					100%							
	- по плану												
	- фактически												
4	Работы при возведении конструкций опускной части объекта недвижимости (%) ²⁷					100%							
	- по плану												
	- фактически												
5	Работы при возведении конструкций опускной части объекта недвижимости (%) ²⁸					10%	20%	40%	60%	75%	90%	100%	
	- по плану												
	- фактически												
6	Работы при устройстве внутренних слоев монолитно-стеновых конструкций (%) ²⁹								20%	50%	70%	100%	
	- по плану												
	- фактически												
7	Работы при устройстве внутренних слоев монолитно-стеновых конструкций (%) ³⁰						20%	40%	60%	80%	100%		
	- по плану												
	- фактически												
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) ³¹										50%	100%	
	- по плану												
	- фактически												
9	Степень готовности объекта недвижимости (%) ³²					10%	25%	40%	55%	70%	85%	100%	
	- по плану												
	- фактически												
10	Получение наводнения в соответствии с требованиями, районированного объекта капитального строительства (проблемы срезки, изъятия, а также иные требования законодательной нормативности и проблемное состояние объекта капитального строительства) (арбитраж устных консультаций энергетических ресурсов) (дата)												25.11.2025
	- по плану												
	- фактически												
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата)												24.11.2025
	- по плану												
	- фактически												
12	Срок передачи объекта жилого строительства участникам долевого строительства (дата)												24.11.2025
	- проектный (договорный)												
	- фактический (предварительный документально оформленный)												
	- фактически ³³												

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

по адресу
общая площадь
продолжительность строительства

"Комплекс многоквартирных жилых домов по ул. Красных Партизан, 1/4 г. Краснодар, 1 очередь." Литер 21

Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
улица Красных Партизан, 1/4

16711,75 кв. м
36 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,032	0,032	0,032		0,000
1.1.2	вынос сетей на плане застройки					0,000
1.1.3	облагораживание бывшей городской					0,000
1.1.4						0,000
1.1.5						0,000
1.1.6						0,000
1.1.7						0,000
1.1.8						0,000
	Всего по пункту 1.1	0,032	0,032	0,032	0,000	0,000
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (штучное ограждение, земляные работы)		2,950			2,950
1.2.2	обратная засыпка котлована					0,000
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, мелкозаглубленные)		18,520			18,520
1.2.4	устройство конструкций надземной части		94,340			94,340
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)		85,760			85,760
1.2.6	устройство кровли		6,150			6,150
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок		0,000			0,000
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройство пола)		28,820			28,820
1.2.9	настил полов		14,180			14,180
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					0,000
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления		2,000			2,000
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого		0,000			0,000
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электрообеспечения		19,450			19,450
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств		3,130			3,130
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					0,000
1.2.16	устройство внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования		28,550			28,550
1.2.17						0,000
1.2.18						0,000
1.2.19	услуги генпроектировщика		19,400			19,400
1.2.20	сметно-калькуляционный контроль		5,090			5,090
	Всего по пункту 1.2	0,000	329,250	0,000	0,000	329,250
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройства, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (оселение и малые архитектурные формы)	2,967	27,195	2,984	1,031	24,211
1.3.2	дороги и прилегающие территории					0,000
1.3.3						0,000
1.3.4						0,000
1.3.5						0,000
1.3.6						0,000
1.3.7						0,000
	Всего по пункту 1.3	2,967	27,195	2,984	1,031	24,211
	Всего по статье 1	2,999	356,477	3,015	1,031	353,461
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					0,000

2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка		126,355		126,355	126,355
2.3	возмещение убытков собственником земельного участка, бывшим владельцем земельного участка, закондателем земельного участка					0,000
2.4	затраты по налогу на землю					0,050
2.5						0,050
2.6						0,000
2.7						0,000
2.8						0,000
	Всего по статье 2	0,000	126,355	0,000	126,355	126,355
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					0,000
3.1	инженерные изыскания					0,000
3.2	разработка проекта (утвержденная часть, рабочая документация)	0,146	4,590	0,155	1,054	4,435
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утвержденная часть, рабочая документация)					0,000
3.4	автосъемка					0,000
3.5						0,000
3.6						0,000
3.7						0,000
3.8						0,000
3.9						0,000
	Всего по статье 3	0,146	4,590	0,155	1,054	4,435
4	Статья 4. Внутритерриториальные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					0,000
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					0,000
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					0,000
4.3	объекты централизованной системы водоотведения		2,510			2,510
4.4	объекты теплоснабжения		3,320			3,320
4.5	объекты электросетевого хозяйства		1,000		0,020	1,000
4.6	объекты систем газоснабжения					0,000
4.7	линии связи					0,000
4.8	объекты централизованной системы водоснабжения и бытовой канализации		1,140			1,140
4.9						0,000
4.10						0,000
4.11						0,000
4.12						0,000
	Всего по статье 4	0,000	9,970	0,000	0,010	9,970
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					0,000
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					0,000
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					0,000
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,267	0,750	0,267	0,261	0,483
5.4	объекты теплоснабжения	1,748	6,180	1,748		4,432
5.5	объекты электросетевого хозяйства	1,046	6,073	1,046	2,607	5,024
5.6	объекты систем газоснабжения					0,000
5.7	линии связи					0,000
5.8	объекты централизованной системы водоснабжения и канализации бытовой	0,996	3,128	1,002		1,118
5.9						0,000
5.10						0,000
5.11						0,000
5.12						0,000
	Всего по статье 5	4,057	15,130	4,063	2,868	11,057
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					0,000
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства многоквартирного жилья					0,000
6.2						0,000
6.3						0,000
6.4						0,000
6.5						0,000
6.6						0,000
	Всего по статье 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					0,000
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории					0,000
7.2						0,000
7.3						0,000
7.4						0,000
7.5						0,000
7.6						0,000
	Всего по статье 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья					0,000
8.2	объем средств, переданных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					0,000
8.3						0,000
8.4						0,000
8.5						0,000
8.6						0,000
8.7						0,000
	Всего по статье 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0,000
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		1,350			1,350
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика		7,740			7,740
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о комплексном строительстве					0,000
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0,000
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0,000
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0,000
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единственного исполнительного органа застройщика					0,000
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0,000
9.10	прочие затраты		25,750			25,750
9.11						0,000
9.12						0,000
9.13						0,000
9.14						0,000
	Всего по статье 9	0,000	34,840	0,000	0,000	34,840
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама		8,370			8,370
10.2	осведомительские услуги		26,190			26,190
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию		3,000			3,000
10.4						0,000
10.5						0,000
10.6						0,000
10.7						0,000
10.8						0,000
	Всего по статье 10	0,000	37,560	0,000	0,000	37,560
	Всего	0,000	594,911	7,234	131,459	577,677

Генеральный директор



Воружев Руслан Рамазанович

28.

10

2019 г.

Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. № 656/пр

Форма

Отчетность

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства

за 3 квартал 2019 г.¹

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование) ²	Общество с ограниченной ответственностью "Семья"
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование) ³	ООО "Семья"
3	Место нахождения	350903, Край Краснодарский, город Краснодар, улица им Воровского, дом 172
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства ⁴	Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Партизан, 1/4, Литер 22
5	Едиличный исполнительный орган ⁵	Генеральный директор Воруков Руслан Рамазанович
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1132311011733
7	Дата государственной регистрации	01.10.2013 г.
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	2311163322

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

М.П. (при наличии печати)

« 28 » 10 2019 г.

Воруков Р.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства ⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	"Комплекс многоэтажных жилых домов по ул. Красных Партизан, 1/4 г. Краснодар, очередь." Литер 22 КП 1/4
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Партизан, 1/4
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	23:43:0000000:0017611
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	аренда
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	Договор аренды земельного участка от 27.07.2016г., Доп. соглашение № 1 от 22.02.2017г., Доп. согл №2 от 15.08.17 г., Доп. согл № 3 от 24.05.2018г. Доп. согл № 4 от 12.07.2018, Доп. согл № 5 от 01.11.2018, Доп. согл № 6 от 30.09.2019г. срок аренды: 26.07.2024
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	850/2016-7073/1-2 от 29.07.2016; 001/803/2017-9342 от 28.03.2017; 23:43:0000000:17611-25/001/2017-503 от 25.08.2017; 23/001/2018-1502 от 16.07.2018, 23:43:0000000:17611-23/001/2018-1574 от 23.07.2018, 23:43:0000000:17611-23/001/19-3869 от 27.03.2019; 23:43:0000000:17611-23/001/2019-5050 от 16.10.2019г.
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	RU 23306000-4316-p-2015 от 24.12.2015
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	24.12.2021

4.4	<p>дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений</p> <p>информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство</p>	<p>Приказ № 241 от 13.07.2016г. - Раздел 4.1 ; Раздел "Технико-экономические показатели..". Приказ № 478 от 12.12.2016г. - раздел "Технико-экономические показатели" ., Приказ № 492 от 16.12.2016г. "Наименование объекта строительства..", Приказ № 407 от 20.12.2017г. - Раздел 3 "Кадастровый номер земельного участка", Раздел 3.1 "Сведения о проектной документации", Раздел 4.1 "Краткие проектные характеристики", Раздел "Технико-экономические показатели", Приказ № 226 от 22.06.2018г. - пункт 2 раздела "Наименование объекта капитального строительства", Пункт 2 раздела "Наименование организации, выдавшей положительное заключение", Пункт 2 раздела "Регистрационный номер и дата положительного заключения", Пункт 4 "Краткие проектные характеристики". Приказ № 562 от 21.12.2018 - Раздел "Наименование объекта капитального строительства", Пункт 2 раздела "Регистрационный номер и дата положительного заключения". Раздел "Технико-экономические показатели Литер 7, 10" Приказ № 172 от 24.06.2019г. - Пункт 2.4 раздела "Наименование объекта капитального строительства..", Раздел "Регистрационный номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации..", Пункт 4 раздела "Краткие проектные характеристики для строительства объекта... Литер 8, Литер 11". Приказ № 188 от 12.07.2019г. Раздел "Наименование объекта капитального строительства (Этап) в соответствии с проектной документацией. Продление срока действия до 24.12.2025г. Приказ № 238 от 11.09.2019г. Раздел "Наименование объекта капитального строительства..", Раздел "Технико-экономические показатели..". Приказ № 239 от 11.09.2019г. Пункт 2 раздела "Наименование объекта капитального строительства..", Раздел "Регистрационный номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации..", Пункт 4 раздела "Краткие проектные характеристики для строительства..". Приказ № 249 от 18.09.2019г. Раздел "Технико-экономические показатели"</p>
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	Приказ № 188 от 12.07.2019г. 24 декабря 2025
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	152
5.1	жилые помещения	99
5.2	нежилые помещения	53
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	159,593
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	159,593
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	3,957

9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	3,957
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,275
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	-
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	нет
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	нет
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	нет
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	нет
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	нет
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	нет
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	-
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	-
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	-
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	-
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	-
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	-

12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	-
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	-
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	-
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	-
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	-
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	-
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	-
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	-
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	-
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	-
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	24.12.2025
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершённого строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	-
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-

17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	-
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	-
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	-

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (H^1)	2,9
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (H^2)	0,33
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

IV. Примерный график реализации проекта строительства
и эксплуатации на газопроводе⁴

11 Проект № 030301-14-0000-01

График реализации проекта

№ п/п	Объемные показатели работ	График реализации проекта											
		I квартал 20 13	II квартал 16 13	III квартал 18 13	IV квартал 20 13	I квартал 20 14	II квартал 23 14	III квартал 25 14	IV квартал 27 14	I квартал 30 15	II квартал 31 15	III квартал 30 15	IV квартал 30 15
1	Возможности, связанные с работами												
	- по плану					100%							
	- фактически												
2	Задачи работы (№) ²⁸												
	- по плану					100%							
	- фактически												
3	Работы при вводе в эксплуатацию												
	функционалов (№) ²⁹					100%							
	- по плану												
	- фактически												
4	Работы при вводе в эксплуатацию												
	на объектах части объема эксплуатации					100%							
	- по плану												
	- фактически												
5	Работы при вводе в эксплуатацию												
	на объектах части объема эксплуатации					10%	30%	45%	60%	75%	90%	100%	
	- по плану												
	- фактически												
6	Работы при устройстве внутренних												
	сетей электроснабжения объектов								25%	50%	75%	100%	
	- по плану												
	- фактически												
7	Работы при устройстве внутренних												
	сетей электроснабжения объектов							20%	40%	60%	80%	100%	
	- по плану												
	- фактически												
8	Работы на благоустройство объектов												
	эксплуатации (№) ³⁰										50%	100%	
	- по плану												
	- фактически												
9	Степень готовности объекта эксплуатации												
	(№) ³¹					100%	70%	40%	55%	70%	85%	100%	
	- по плану												
	- фактически												
10	Получение заключения о соответствии												
	эксплуатации реконструированного												
	объекта в целом и его строительных												
	проблемных участков эксплуатации, в												
	том числе проблемных участков												
	эксплуатации и проблемных												
	эксплуатации объектов в целом и												
	строительств объектов учета												
	инженерных сооружений и сетей ³²												
	(дата):												24.12.2015
	- по плану												
	- фактически												
11	Получение разрешения на ввод объекта в												
	эксплуатацию (дата):												24.12.2015
	- по плану												
	- фактически												
12	Срок введения объекта в эксплуатацию												
	установлен договором												
	строительства (дата):												24.12.2015
	- предусмотренный договором												
	- фактический (предусмотренный												
	договором строительства)												
	- фактически ³³												

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

по адресу

общая площадь

продолжительность строительства

*Комплекс многоэтажных жилых домов по ул. Красных Партизан, 1/4 г. Краснодар, 1 очередь. " Литер 22

Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Партизан, 1/4

4559,81

кв. м.

36

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предшествующего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,009	0,009	0,009		0,000
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					0,000
1.1.3	мобилизация: бытового городка					0,000
1.1.4						0,000
1.1.5						0,000
1.1.6						0,000
1.1.7						0,000
1.1.8						0,000
	Всего по пункту 1.1	0,009	0,009	0,009	0,000	0,000
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)		0,810			0,810
1.2.2	обратная засыпка котлована					0,000
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, сидослоения)		5,050			5,050
1.2.4	устройство конструкций надземной части		25,720			25,720
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отاسлочные работы)		23,660			23,660
1.2.6	устройство кровли		1,680			1,680
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок		0,000			0,000
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установка дверных блоков, отделки стен и потолков, устройство полов)		7,860			7,860
1.2.9	монтаж лифтов		3,870			3,870
1.2.10	устройство внутренних инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					0,000
1.2.11	устройство внутренних инженерных систем отопления		2,000			2,000
1.2.12	устройство внутренних инженерных систем канализации и ливнеоттока		0,000			0,000
1.2.13	устройство внутренних инженерных систем электроснабжения		5,300			5,300
1.2.14	устройство внутренних инженерных систем слаботочных устройств		0,850			0,850
1.2.15	устройство внутренних инженерных систем противопожарной автоматики					0,000
1.2.16	устройство внутренних инженерных систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования		6,330			6,330
1.2.17						0,000
1.2.18						0,000
1.2.19	услуги генпроектировщика		5,650			5,650
1.2.20	строительный контроль		1,000			1,000
	Всего по пункту 1.2	0,000	89,790	0,000	0,000	89,790
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройства, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	1,551	6,465	1,556	0,285	4,909
1.3.2	доски и планировка территории					0,000
1.3.3						0,000
1.3.4						0,000
1.3.5						0,000
1.3.6						0,000
1.3.7						0,000
	Всего по пункту 1.3	1,551	6,465	1,556	0,285	4,909
	Всего по статье 1	1,560	96,253	1,565	0,285	94,689
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, именуемого его разрешенного использования					0,000

2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка		34,940		34,940	34,940
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцами земельного участка, личными земельными участками					0,000
2.4	затраты по налогу на землю					0,000
2.5						0,000
2.6						0,000
2.7						0,000
2.8						0,000
	Всего по статье 2	0,000	34,940	0,000	34,940	34,940
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	исследования изыскания					0,000
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,043	1,250	0,043	0,290	1,207
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					0,000
3.4	авторский надзор					0,000
3.5						0,000
3.6						0,000
3.7						0,000
3.8						0,000
3.9						0,000
	Всего по статье 3	0,040	1,250	0,043	0,290	1,207
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					0,000
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					0,000
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,690				0,690
4.4	объекты теплоснабжения	0,910				0,910
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,300			0,000	0,300
4.6	объекты систем газоснабжения					0,000
4.7	линии связи					0,000
4.8	объекты централизованной системы водоснабжения и бытовой канализации		0,860			0,860
4.9						0,000
4.10						0,000
4.11						0,000
4.12						0,000
	Всего по статье 4	0,000	2,760	0,000	0,000	2,760
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					0,000
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					0,000
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,036	0,140	0,036	0,072	0,104
5.4	объекты теплоснабжения	1,748	2,300	1,748		0,552
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,289	1,660	0,289	0,749	3,371
5.6	объекты систем газоснабжения					0,000
5.7	линии связи					0,000
5.8	объекты централизованной системы водоснабжения и канализации бытовой	0,275	0,600	0,277		6,323
5.9						0,000
5.10						0,000
5.11						0,000
5.12						0,000
	Всего по статье 5	2,348	4,700	2,350	0,819	1,350
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства многоквартирного жилья «201»					0,000
6.2						0,000
6.3						0,000
6.4						0,000
6.5						0,000
6.6						0,000
	Всего по статье 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории					1,000
7.2						0,000
7.3						0,000
7.4						0,000
7.5						0,000
7.6						0,000
	Всего по статье 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья					0,000
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					0,000
8.3					0,000
8.4					0,000
8.5					0,000
8.6					0,000
8.7					0,000
	Всего по статье 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам застройщика					0,000
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		0,370			0,370
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика		2,110			2,110
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					0,000
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0,000
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0,000
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0,000
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единого исполнительного органа застройщика					0,000
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0,000
9.10	пасажирские затраты		4,790			4,790
9.11					0,000
9.12					0,000
9.13					0,000
9.14					0,000
	Всего по статье 9	0,000	7,270	0,000	0,000	7,270
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама		2,180			2,180
10.2	посреднические услуги		7,140			7,140
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию		3,000			3,000
10.4					0,000
10.5					0,000
10.6					0,000
10.7					0,000
10.8					0,000
	Всего по статье 10	0,000	12,420	0,000	0,000	12,420
Всего		3,940	159,582	3,857	36,337	155,635

Генеральный директор



Воружев Руслан Рамазанович

10

2019 г.

Департамент по надзору
в строительной сфере
Краснодарского края

ООО "Семья"

(Наименование застройщика)

Отчетность за 3 Квартал 2019 года.

Справка о наличии неисполненных (просроченных) обязательств по
(Расшифровка п. 11 формы №2)

П/П	Дата договора	Номер договора	Причины неисполнения обязательств
1	02.11.2018	8-16 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
2	02.11.2018	8-171 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
3	21.09.2018	8-217 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
4	07.11.2018	8-187КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
5	06.11.2018	8-12 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
6	19.11.2018	8-182 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
7	06.11.2018	8-176 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
8	20.11.2018	8-245 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
9	14.11.2018	8-213 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
10	06.11.2018	8-186 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
11	14.11.2018	8-107 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
12	19.11.2018	8-17 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
13	14.11.2018	8-178 КП1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
14	07.11.2018	8-110 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
15	07.11.2018	8-29 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
16	16.11.2018	8-256 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
17	03.12.2018	8-63 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
18	23.11.2018	8-254 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
19	22.11.2018	8-311 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
20	29.11.2018	8-77 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
21	22.11.2018	8-169 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
22	16.11.2018	8-251 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
23	30.11.2018	8-274 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
24	17.12.2018	8-229 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
25	29.11.2018	8-14 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
26	29.11.2018	8-299 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
27	05.12.2018	8-37 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
28	11.12.2018	8-152 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
29	06.12.2018	8-206 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
30	13.12.2018	8-115 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
31	10.12.2018	8-33 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

310

32	07.12.2018	8-3-1-1 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
33	07.12.2018	8-149 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
34	19.12.2018	8-141 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
35	17.01.2019	8-93 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
36	17.12.2018	8-302 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
37	18.01.2019	8-230 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
38	21.12.2018	8-154 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
39	20.12.2018	8-82 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
40	19.12.2018	8-162 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
41	10.01.2019	8-190 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
42	10.01.2019	8-157 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
43	25.12.2018	8-200 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
44	10.01.2019	8-40КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
45	22.01.2019	8-104 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
46	30.01.2019	8-236 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
47	22.12.2018	8-13 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
48	14.01.2019	8-116 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
49	19.12.2018	8-212 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
50	22.01.2019	8-98 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
51	16.01.2019	8-153 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
52	13.02.2019	8-181 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
53	13.02.2019	8-232 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
54	12.02.2019	8-120 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
55	06.02.2019	8-198 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
56	14.02.2019	8-105 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
57	25.01.2019	8-161 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
58	18.01.2019	8-210 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
59	10.01.2019	8-227 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
60	28.01.2019	8-303 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
61	04.02.2019	8-15 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
62	01.02.2019	8-191 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
63	05.02.2019	8-330 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
64	05.02.2019	8-290 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
65	09.01.2019	8-90 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
66	25.01.2019	8-126 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
67	08.02.2019	8-310КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
68	11.02.2019	8-252 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
69	14.01.2019	8-202 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
70	28.02.2019	8-271 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
71	01.03.2019	8-197 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
72	23.01.2019	8-160 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
73	07.03.2019	8-130 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
74	01.03.2019	8-240 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
75	04.03.2019	8-300 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
76	12.03.2019	8-106 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
77	16.01.2019	8-222 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
78	13.03.2019	8-208 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

79	29.03.2019	8-272 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
80	30.03.2019	8-184 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
81	28.03.2019	8-250 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
82	01.04.2019	8-144 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
83	15.03.2019	8-220 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
84	22.04.2019	8-69 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
85	17.04.2019	8-237 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
86	22.04.2019	8-262 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
87	08.05.2019	8-127 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
88	21.06.2019	8-328 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
89	29.05.2019	8-292 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
90	31.05.2019	8-138 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
91	24.05.2019	8-47 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
92	29.05.2019	8-122 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
93	13.06.2019	8-316 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
94	19.06.2019	8-296 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
95	14.06.2019	8-332 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
96	18.06.2019	8-320 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
97	18.06.2019	8-331 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
98	25.06.2019	8-31 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
99	28.12.2017	8-44 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
100	09.01.2018	8-124 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
101	27.12.2017	8-253 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
102	19.01.2018	8-221 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
103	29.12.2017	8-100 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
104	30.01.2018	8-43 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
105	28.12.2017	8-52 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
106	29.01.2018	8-228 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
107	22.01.2018	8-281 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
108	09.02.2018	8-285 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
109	09.02.2018	8-275 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
110	09.02.2018	8-295 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
111	09.02.2018	8-265 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
112	12.01.2018	8-36 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
113	02.02.2018	8-2 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
114	11.01.2018	8-62 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
115	10.01.2018	8-54 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
116	22.01.2018	8-35 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
117	15.01.2018	8-315 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
118	14.02.2018	8-108 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
119	28.12.2017	8-317 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
120	18.01.2018	8-183 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
121	02.03.2018	8-1-1-3 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
122	26.02.2018	8-284 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
123	16.02.2018	8-29 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
124	07.02.2017	8-78 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
125	22.03.2018	8-4-1-4 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

126	22.03.2018	8-4-1-3 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
127	05.03.2018	8-278 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
128	15.03.2018	8-139 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
129	07.03.2018	8-32 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
130	12.03.2018	8-193 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
131	22.03.2018	8-80 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
132	22.03.2018	8-209 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
133	15.03.2018	8-147 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
134	13.03.2018	8-111 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
135	26.03.2018	8-55 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
136	27.03.2018	8-218 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
137	13.02.2018	8-273 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
138	21.02.2018	8-166 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
139	12.03.2018	8-42 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
140	14.03.2018	8-172 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
141	15.03.2018	8-3 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
142	26.02.2018	8-103 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
143	26.03.2018	8-150 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
144	22.03.2018	8-25 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
145	15.03.2018	8-223 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
146	03.04.2018	8-264 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
147	27.03.2018	8-50 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
148	03.04.2018	8-58 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
149	27.03.2018	8-38 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
150	28.03.2018	8-46 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
151	26.03.2018	8-26 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
152	30.03.2018	8-2 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
153	23.03.2018	8-288 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
154	30.03.2018	8-175 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
155	28.03.2018	8-246 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
156	16.04.2018	8-151 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
157	30.03.2018	8-196 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
158	11.04.2018	8-51 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
159	30.03.2018	8-235 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
160	30.03.2018	8-168 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
161	20.04.2018	8-4-1-8 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
162	06.04.2018	8-74 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
163	16.03.2018	8-238 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
164	10.04.2018	8-262 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
165	10.04.2018	8-99 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
166	13.04.2018	8-132 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
167	13.04.2018	8-304 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
168	19.04.2018	8-114 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
169	12.04.2018	8-180 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
170	18.04.2018	8-6 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
171	26.04.2018	8-2-1-3 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
172	27.04.2018	8-1-1-5 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

173	25.04.2018	8-194 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
174	27.04.2018	8-2-1-2 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
175	23.04.2018	8-11 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
176	23.04.2018	8-204 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
177	03.05.2018	8-24 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
178	10.05.2018	8-94 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
179	27.04.2018	8-2-1-2 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
180	26.04.2018	8-1-1-1 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
181	03.05.2018	8-248 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
182	14.05.2018	8-288 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
183	03.05.2018	8-268 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
184	10.05.2018	8-3-1-4 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
185	28.04.2018	8-3-1-3 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
186	28.04.2018	8-3-1-2 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
187	27.04.2018	8-308 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
188	03.05.2018	8-1-1-4 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
189	16.05.2018	8-2-1-5 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
190	14.05.2018	8-119 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
191	16.05.2018	8-2-1-6 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
192	15.05.2018	8-239 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
193	17.05.2018	8-53 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
194	31.05.2018	8-9 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
195	22.05.2018	8-244 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
196	07.06.2018	8-10 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
197	29.05.2018	8-18 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
198	28.05.2018	8-206 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
199	30.05.2018	8-27 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
200	28.05.2018	8-134 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
201	30.05.2018	8-46 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
202	14.06.2018	8-256 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
203	01.06.2018	8-123 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
204	05.06.2018	8-243 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
205	20.06.2018	8-128 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
206	09.06.2018	8-3-1-5 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
207	08.06.2018	8-328 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
208	09.06.2018	8-3-1-6 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
209	07.06.2018	8-287 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
210	08.06.2018	8-267 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
211	13.06.2018	8-325 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
212	31.05.2018	8-277 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
213	28.06.2018	8-69 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
214	29.06.2018	8-173 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
215	27.06.2018	8-34 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
216	30.06.2018	8-76 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
217	14.06.2018	8-307 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
218	19.06.2018	8-92 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
219	20.06.2018	8-84 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

220	18.06.2018	8-6 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
221	25.06.2018	8-75 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
222	25.06.2018	8-257 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
223	25.06.2018	8-4 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
224	09.07.2018	8-136 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
225	12.07.2018	8-170 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
226	22.06.2018	8-113 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
227	09.06.2018	8-297 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
228	25.06.2018	8-225 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
229	28.06.2018	8-313 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
230	02.07.2018	8-1-1-6 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
231	08.06.2018	8-327 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
232	21.06.2018	8-174 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
233	05.07.2018	8-66 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
234	21.06.2018	8-335 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
235	06.07.2018	8-214 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
236	29.06.2018	8-148 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
237	29.06.2018	8-2-1-4 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
238	25.06.2018	8-263 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
239	25.06.2018	8-4-1-1-1 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
240	08.06.2018	8-8 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
241	25.06.2018	8-211 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
242	13.06.2018	8-289 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
243	11.07.2018	8-22 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
244	16.07.2018	8-203 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
245	13.07.2018	8-95 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
246	16.07.2018	8-242 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
247	30.07.2018	8-129 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
248	30.07.2018	8-73 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
249	02.08.2018	8-199 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
250	31.07.2018	8-131 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
251	20.07.2018	8-247 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
252	26.07.2018	8-145 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
253	31.07.2018	8-4-1-7 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
254	31.07.2018	8-4-1-6 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
255	31.07.2018	8-4-1-5 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
256	26.07.2018	8-334 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
257	23.07.2018	8-167 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
258	31.07.2018	8-323 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
259	01.08.2018	8-79 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
260	16.08.2018	8-233 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
261	31.07.2018	8-125 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
262	10.08.2018	8-88 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
263	17.08.2018	8-70 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
264	02.08.2018	8-185 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
265	06.08.2018	8-102 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
266	17.08.2018	8-19 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

267	21.08.2018	8-301 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
268	21.08.2018	8-140 КП 1	срок передачи объекта до 28.01.2020г
269	29.08.2018	8-2-1-1 ОКП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
270	28.08.2018	8-57 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
271	28.08.2018	8-179 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
272	11.09.2018	8-219 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
273	05.09.2018	8-87 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
274	30.08.2018	8-309 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
275	30.08.2018	8-318 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
276	29.08.2018	8-1 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
277	06.08.2018	8-156 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
278	15.08.2018	8-228 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
279	07.09.2018	8-164 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
280	29.08.2018	8-101 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
281	07.09.2018	8-118 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
282	30.08.2018	8-195 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
283	29.08.2018	8-201 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
284	13.09.2018	8-324 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
285	06.08.2018	8-163 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
286	21.08.2018	8-61 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
287	24.08.2018	8-156 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
288	20.08.2018	8-89 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
289	08.09.2018	8-322 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
290	29.08.2018	8-215 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
291	14.09.2018	8-159 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
292	17.09.2018	8-68 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
293	05.10.2018	8-142 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
294	09.10.2018	8-30 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
295	21.09.2018	8-314 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
296	14.09.2018	8-192 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
297	26.09.2018	8-96 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
298	16.10.2018	8-146 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
299	25.09.2018	8-224 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
300	18.10.2018	8-21 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
301	25.09.2018	8-72 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
302	02.10.2018	8-293 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
303	24.10.2018	8-305 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
304	09.10.2018	8-158 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
305	24.09.2018	8-121 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
306	28.09.2018	8-83 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
307	28.09.2018	8-64 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
308	26.09.2018	8-283 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
309	12.10.2018	8-177 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
310	16.10.2018	8-294 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
311	11.10.2018	8-234 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
312	10.10.2018	8-291 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
313	16.10.2018	8-286 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г

314	12.10.2018	8-86 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
315	18.10.2018	8-255 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
316	12.10.2018	8-188 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
317	24.10.2018	8-48 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
318	23.10.2018	8-85 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
319	24.06.2019	8-278 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
320	02.07.2019	8-333 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
321	25.06.2019	8-241 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
322	25.06.2019	8-97 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
323	25.06.2019	8-38 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
324	25.06.2019	8-231 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
325	25.06.2019	8-165 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
326	25.06.2019	8-109 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
327	25.06.2019	8-81 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
328	25.06.2019	8-41 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
329	25.06.2019	8-56 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
330	25.06.2019	8-189 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
331	25.06.2019	8-270 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
332	25.06.2019	8-261 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
333	25.06.2019	8-117 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
334	12.07.2019	8-135 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
335	23.07.2019	8-207 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
336	12.08.2019	8-143 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
337	26.07.2019	8-216 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
338	14.08.2019	8-133 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
339	20.08.2019	8-67 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
340	28.08.2019	8-65 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
341	03.09.2019	8-329 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
342	06.09.2019	8-249 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
343	26.08.2019	8-7 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

Генеральный директор

Воруков Р. Р.

Главный бухгалтер

Близнюк И. Н.



Департамент по надзору
в строительной сфере
Краснодарского края

ООО "Семья"

(Наименование застройщика)

Отчетность за 3 Квартал 2019 года.

Справка о наличии неисполненных (просроченных) обязательств по
(Расшифровка п. 11 формы №2)

П/П	Дата договора	Номер договора	Причины неисполнения обязательств
1	19.11.2018	11-267 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
2	29.10.2018	11-89 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
3	07.11.2018	11-231 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
4	02.11.2018	11-270 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
5	16.11.2018	11-203 КП1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
6	06.11.2018	11-134 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
7	14.11.2018	11-128 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
8	20.11.2018	11- 167 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
9	12.11.2018	11-271 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
10	21.11.2018	11- 148 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
11	30.10.2018	11-155 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
12	16.11.2018	11-240 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
13	21.11.2018	11-165 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
14	15.11.2018	11-160 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
15	15.11.2018	11-34 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
16	30.11.2018	11-3-1-5 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
17	26.11.2018	11- 144 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
18	30.11.2018	11-113 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
19	30.11.2018	11- 145 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
20	13.12.2018	11-99 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
21	20.11.2018	11-194 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
22	14.12.2018	11- 140 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
23	11.12.2018	11-273 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
24	28.11.2018	11-246 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
25	07.12.2018	11-204 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
26	07.12.2018	11-2-1-1 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
27	28.12.2018	11- 79 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
28	24.12.2018	11-277 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
29	25.12.2018	11-14 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
30	21.12.2018	11- 211 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
31	10.01.2019	11- 237 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

32	19.12.2018	11-241 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
33	13.12.2018	11-80 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
34	18.12.2018	11-282 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
35	21.12.2018	11-154 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
36	19.12.2018	11-225 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
37	17.12.2018	11-176 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
38	25.12.2018	11-33 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
39	10.01.2019	11-201 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
40	15.01.2019	11-12 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
41	08.02.2019	11-223 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
42	16.01.2019	11-182КП1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
43	12.02.2019	11-117 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
44	01.03.2019	11-36 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
45	07.02.2019	11-46 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
46	21.01.2019	11-138 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
47	29.01.2019	11-230КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
48	13.02.2019	11-44 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
49	13.03.2019	11-118 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
50	21.01.2019	11-282 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
51	24.01.2019	11-107 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
52	29.01.2019	11-232 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
53	22.01.2019	11-114 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
54	28.01.2019	11-229 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
55	15.01.2019	11-93 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
56	20.02.2019	11-234 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
57	22.02.2019	11-261 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
58	25.02.2019	11-214 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
59	26.02.2019	11-40 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
60	07.03.2019	11-1 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
61	28.02.2019	11-101 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
62	05.02.2019	11-189 КП1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
63	05.02.2019	11-142 КП1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
64	21.01.2019	11-53 КП1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
65	04.02.2019	11-97 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
66	13.02.2019	11-7 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
67	18.02.2019	11-164КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
68	01.03.2019	11-87 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
69	05.03.2019	11-244 КП 1/4.	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
70	07.03.2019	11-139 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
71	11.03.2019	11-81 КП 1/4.	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
72	11.03.2019	11-15 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
73	22.03.2019	11-242 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
74	22.03.2019	11-51 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
75	21.03.2019	11-199 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
76	28.03.2019	11-235 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
77	20.06.2019	11-150КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
78	30.01.2019	11-20 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

79	27.03.2019	11- 179 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
80	27.03.2019	11- 35 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
81	25.03.2019	11-23 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
82	21.03.2019	11-5 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
83	20.03.2019	11-42 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
84	18.03.2019	11-43 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
85	19.03.2019	11-115 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
86	02.04.2019	11-251 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
87	01.04.2019	11-45 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
88	04.04.2019	11-253 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
89	08.04.2019	11- 274 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
90	15.03.2019	11- 25 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
91	25.03.2019	11- 252 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
92	13.03.2019	11- 22 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
93	03.04.2019	11- 256 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
94	08.04.2019	11- 21 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
95	23.04.2019	11- 224 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
96	20.04.2019	11- 250 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
97	02.04.2019	11- 77 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
98	09.04.2019	11-266 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
99	29.04.2019	11-91 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
100	14.05.2019	11-169 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
101	22.05.2019	11-149 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
102	17.05.2019	11- 291 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
103	13.05.2019	11- 71 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
104	08.05.2019	11- 129 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
105	27.06.2019	11-283 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
106	25.04.2019	11- 159 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
107	30.05.2019	11-61 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
108	28.05.2019	11- 209 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
109	04.06.2019	11-50 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
110	21.05.2019	11 - 225 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
111	13.06.2019	11-30 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
112	21.06.2019	11-111 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
113	25.06.2019	11-56 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
114	29.05.2019	11- 178 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
115	24.06.2019	11-287 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
116	27.06.2019	11-208 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
117	04.07.2019	11-198 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
118	24.07.2019	11- 217 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
119	09.01.2018	11-218 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
120	29.01.2018	11-60 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
121	16.01.2018	11-272 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
122	16.01.2018	11-205 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
123	29.01.2018	11-7 ОКП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
124	19.01.2018	11-135 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
125	31.01.2018	11-123 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

126	11.01.2018	11-76 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
127	11.01.2018	11-191 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
128	15.01.2018	11-136 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
129	08.02.2018	11-3-1 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
130	15.01.2018	11-122 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
131	19.01.2018	11-276 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
132	19.02.2018	11-227 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
133	15.02.2018	11-1-6 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
134	22.02.2018	11-19 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
135	15.01.2018	11-213 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
136	26.02.2018	11-263 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
137	07.03.2018	1-193 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
138	20.03.2018	11-133 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
139	05.03.2018	11-290 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
140	19.03.2018	11-64 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
141	28.03.2018	11-54 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
142	26.03.2018	11-74 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
143	05.04.2018	11-183 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
144	28.03.2018	11-1-1-7 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
145	04.04.2018	11-238 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
146	02.04.2018	11-63 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
147	11.04.2018	11-151 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
148	24.04.2018	11-146 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
149	27.04.2018	11-83 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
150	12.04.2018	11-88 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
151	26.04.2018	11-9 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
152	23.04.2018	11-3 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
153	26.04.2018	11-141 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
154	28.04.2018	11-78 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
155	03.05.2018	11-285 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
156	16.05.2018	11-131 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
157	14.05.2018	11-181 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
158	28.04.2018	11-2-1-5 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
159	16.05.2018	11-2-1-6 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
160	16.05.2018	11-200 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
161	21.05.2018	11-281 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
162	29.05.2018	11-161 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
163	01.06.2018	11-3-1-4 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
164	31.05.2018	11-125 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
165	09.06.2018	11-84 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
166	28.05.2018	11-190 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
167	04.06.2018	11-177 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
168	24.05.2018	11-73 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
169	13.06.2018	11-259 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
170	25.05.2018	11-3-1-2 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
171	09.06.2018	11-186 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
172	08.06.2018	11-219 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

173	08.06.2018	11-29 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
174	08.06.2018	11-121 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
175	18.06.2018	11-171 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
176	25.06.2018	11-1-1-5 О/КП1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
177	20.06.2018	11-245 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
178	22.06.2018	11-10 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
179	27.06.2018	1-39 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
180	27.06.2018	11-195 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
181	28.06.2018	11-49 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
182	28.06.2018	11-162 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
183	04.07.2018	11-174 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
184	17.07.2018	11-130 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
185	05.07.2018	11-260 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
186	20.07.2018	11-173 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
187	17.07.2018	11-188 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
188	29.06.2018	11-222 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
189	11.07.2018	11-143 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
190	16.07.2018	11-228 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
191	11.07.2018	11-124 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
192	24.07.2018	11-288 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
193	23.07.2018	11-215 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
194	27.07.2018	11-254 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
195	30.07.2018	11-104 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
196	27.07.2018	11-86 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
197	24.07.2018	11-4 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
198	26.07.2018	11-16 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
199	26.07.2018	11-26 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
200	26.07.2018	11-11 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
201	02.08.2018	11-185 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
202	03.08.2018	11-206 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
203	24.08.2018	11-255 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
204	07.08.2018	11-2-1-3 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
205	06.08.2018	11-126 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
206	29.08.2018	11-147 /КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
207	20.08.2018	11-264 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
208	27.08.2018	11-268 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
209	10.09.2018	11-70 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
210	31.08.2018	11-8 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
211	05.09.2018	11-166 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
212	22.08.2018	11-102 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
213	30.08.2018	11-103 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
214	24.08.2018	11-180 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
215	05.09.2018	11-96 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
216	10.09.2018	11-212 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
217	27.08.2018	11-280 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
218	24.08.2018	11-170 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
219	30.08.2018	11-196 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

220	11.09.2018	11-156 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
221	30.08.2018	11-100 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
222	30.08.2018	11-110 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
223	30.08.2018	11-197 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
224	14.09.2018	11-153 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
225	20.08.2018	11-2 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
226	02.10.2018	11-239 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
227	14.09.2018	11-59 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
228	17.09.2018	11-187 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
229	17.09.2018	11-202КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
230	04.10.2018	11-184 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
231	09.10.2018	11-13 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
232	10.10.2018	11-106 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
233	20.09.2018	11-90 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
234	21.09.2018	11-109 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
235	15.10.2018	11-258 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
236	15.10.2018	11-5 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
237	16.10.2018	11-58 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
238	27.09.2018	11-216 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
239	27.09.2018	11-1-1-1 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
240	20.09.2018	11-1-1-2 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
241	01.10.2018	11-3-1-3 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
242	05.10.2018	11-1-1-3 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
243	23.10.2018	11-221 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
244	12.09.2018	11-249 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
245	04.10.2018	11-163 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
246	26.09.2018	11-1-1-4 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
247	11.10.2018	11-89 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
248	16.10.2018	11-2-1-4 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
249	02.11.2018	11-220 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
250	06.11.2018	11-257 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
251	25.10.2018	11-3-1-6 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
252	30.10.2018	11-127 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
253	28.10.2018	11-1-1-8 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
254	02.07.2019	11- 28 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
255	25.06.2019	11-132 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
256	25.06.2019	11-55 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
257	25.06.2019	11-175 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
258	25.06.2019	11-24 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
259	25.06.2019	11-75 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
260	25.06.2019	11-47 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
261	25.06.2019	11-17 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
262	25.06.2019	11-233 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
263	25.06.2019	11-152 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
264	15.07.2019	11-32 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
265	09.07.2019	11- 238 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.
266	16.07.2019	11- 265 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г.

267	19.07.2019	11-66 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
268	20.07.2019	11- 57 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
269	17.07.2019	11- 52 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
270	18.07.2019	11- 112 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
271	05.08.2019	11-172 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
272	24.06.2019	11- 248 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
273	23.07.2019	11- 137 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
274	14.08.2019	11-210 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
275	05.07.2019	11-119 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
276	21.08.2019	11-269 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
277	20.08.2019	11-243 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
278	23.08.2019	11- 18 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
279	29.08.2019	11- 48 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
280	02.09.2019	11- 247 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
281	05.09.2019	11-82 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
282	22.08.2019	11-2-1-2 ОКП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г
283	19.08.2019	11-192 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.01.2020г

Генеральный директор

Ворухов Р. Р.

Главный бухгалтер

Близнюк И. Н.



Департамент по надзору
в строительной сфере
Краснодарского края

Общество с ограниченной
ответственностью "Семья"

(Наименование застройщика)

Отчетность за 3 Квартал 2019 года.

Справка о расторгнутых договорах за отчетный период

(Расшифровка п. 12.3 формы №2)

П/П	Дата договора	Номер договора	Цена договора, руб.	Основания расторжения
1	21.06.2019	2-84 КП 1/4	1 855 904,00	по соглашению сторон
2	21.06.2019	2-94 КП 1/4	2 482 326,00	по соглашению сторон
3	21.06.2019	2-34 КП 1/4	2 998 422,00	по соглашению сторон
4	21.06.2019	2-109 КП 1/4	2 813 592,00	по соглашению сторон
5	21.06.2019	4-47 КП 1/4	1 744 984,00	по соглашению сторон
6	21.06.2019	4-20 КП 1/4	1 378 848,00	по соглашению сторон
7	03.10.2018	4-116 КП 1/4	1 668 239,00	по соглашению сторон
8	24.06.2019	7-187 КП 1/4	1 912 404,00	по соглашению сторон
9	24.12.2018	7-169 КП 1/4	1 752 240,00	по соглашению сторон
10	22.04.2019	7-208 КП 1/4	1 902 343,00	по соглашению сторон
11	15.03.2019	8-137 КП 1/4	2 101 341,00	по соглашению сторон
12	11.01.2019	10-75 КП 1/4	998 986,00	по соглашению сторон
13	24.12.2018	10-317 КП 1/4	1 530 060,00	по соглашению сторон
14	22.04.2019	10-138 КП 1/4	1 632 196,00	по соглашению сторон
15	21.03.2019	10-351 КП 1/4	2 331 660,00	по соглашению сторон
16	15.03.2019	10-198 КП 1/4	2 219 598,00	по соглашению сторон
17	13.02.2019	11-2-1-2 О/КП 1/4	8 165 080,00	по соглашению сторон
18	25.06.2019	11-248 КП 1/4	3 325 440,00	по соглашению сторон

19	29.12.2017	11-120 КП 1/4	1 673 058,00	по соглашению сторон
----	------------	---------------	--------------	----------------------

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Воруков Р. Р.

Близнюк И. Н.