


Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. № 656/пр



Форма

Отчетность

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за 4 квартал 2018 г.¹

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Фирменное наименование (наименование) ² | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Град Домодедово" |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование (наименование) ³ | ООО "Специализированный застройщик "Град Домодедово" |
| 3 | Место нахождения | Московская обл., г. Домодедово, с. Домодедово, ул. Творчества, стр. 12, 2-ой этаж, помещ. №1, комната №16 |
| 4 | Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства ⁴ | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 5 | Единоличный исполнительный орган ⁵ | Генеральный директор Мещеряков Геннадий Дмитриевич |
| 6 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1185027003281 |
| 7 | Дата государственной регистрации | 16.02.2018 |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) | 5009113921 |

Генеральный директор
(наименование должности)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

" 25 " марта 2019



¹ При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным должностным лицом застройщика.

² Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.

³ Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.

⁴ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 г., регистрационный № 45091).

⁵ Указывается фирменное наименование (наименование) организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, исполняющего такие функции.

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 1 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:2461 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:2461-50/028/2018-8 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11053-2018 от 26.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 26.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 264 |
| 5.1 | жилые помещения | 256 |
| 5.2 | нежилые помещения | 8 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 870,66 |
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | - |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 870,66 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 6,18 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 6,18 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 6,18 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 0 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 0 |
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 0 |

| | | |
|------|--|------------|
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 14.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 1 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 2,19 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 2,19 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 30.06.2022 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |

| | | |
|------|--|------|
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,03 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

¹¹ Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных расходов). Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

¹² В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.

¹³ Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.

¹⁴ Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.

¹⁵ В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

¹⁶ Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

¹⁷ Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.

¹⁸ Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 2 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:2461 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:2461-50/028/2018-8 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-10-11094-2018 от 28.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 28.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 297 |
| 5.1 | жилые помещения | 288 |
| 5.2 | нежилые помещения | 9 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 774,06 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 774,06 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 5,74 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 5,74 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 5,74 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 0 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 0 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 0 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 14.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 1 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,65 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,65 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 30.06.2022 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,02 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 3 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:2461 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:2461-50/028/2018-8 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11086-2018 от 28.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 28.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 487 |
| 5.1 | жилые помещения | 480 |
| 5.2 | нежилые помещения | 7 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 1361,98 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 1361,98 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 10,52 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 10,52 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 10,52 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 0 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 0 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 0 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 27.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 1 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,81 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,81 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 31.12.2021 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,02 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 4 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:2461 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:2461-50/028/2018-8 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11089-2018 от 28.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 28.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 330 |
| 5.1 | жилые помещения | 320 |
| 5.2 | нежилые помещения | 10 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 1088,33 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 1088,33 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 7,76 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 7,76 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 7,76 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 0 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 0 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 0 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 14.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 1 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 2,19 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 2,19 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 30.06.2022 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,03 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 5 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:2461 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:2461-50/028/2018-8 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11087-2018 от 28.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 28.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 198 |
| 5.1 | жилые помещения | 192 |
| 5.2 | нежилые помещения | 6 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 615,09 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 615,09 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 4,68 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 4,68 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 4,68 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 0 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 0 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 0 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 14.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 1 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 2,19 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 2,19 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 31.12.2021 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,03 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 6 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:2461 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:2461-50/028/2018-8 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11081-2018 от 28.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 28.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 297 |
| 5.1 | жилые помещения | 288 |
| 5.2 | нежилые помещения | 9 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 729,12 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 729,12 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 5,75 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 5,75 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 5,75 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 0 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 0 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 0 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 14.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 1 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,65 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,65 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 31.12.2021 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,02 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 7 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:1497 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:1497-50/028/2018-9 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11092-2018 от 28.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 28.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 198 |
| 5.1 | жилые помещения | 192 |
| 5.2 | нежилые помещения | 6 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 441,14 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 441,14 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 14,86 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 7,91 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | 6,95 |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 7,08 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 7,78 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 7,78 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 7,76 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0,02 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 14.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 8 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 8 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 8 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 15,58 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 15,58 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 31.12.2020 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,19 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 8 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:1496 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:1496-50/028/2018-9 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11058-2018 от 27.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 27.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 198 |
| 5.1 | жилые помещения | 192 |
| 5.2 | нежилые помещения | 6 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 463,61 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 463,61 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 3,89 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 3,89 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 3,89 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 0 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 0 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 0 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 14.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 1 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,65 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,65 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 30.06.2021 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,02 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 9 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:1489 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:1489-50/028/2018-9 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11059-2018 от 27.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 27.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 576 |
| 5.1 | жилые помещения | 560 |
| 5.2 | нежилые помещения | 16 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 1601,57 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 1601,57 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 12,87 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 12,87 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 12,87 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 0 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 0 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 0 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 27.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 1 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,65 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,89 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 30.06.2021 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,02 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 10 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:1490 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:1490-50/028/2018-9 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11080-2018 от 28.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 28.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 330 |
| 5.1 | жилые помещения | 320 |
| 5.2 | нежилые помещения | 10 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 930,38 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 930,38 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 41,54 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 16,47 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | 25,07 |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 6,99 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 34,88 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 34,88 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 34,55 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0,33 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 04.10.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 18 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 18 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 18 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 39,53 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 18 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 39,53 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 31.12.2020 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|-----|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,5 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 11 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:1491 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:1491-50/028/2018-9 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11054-2018 от 26.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 26.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 198 |
| 5.1 | жилые помещения | 192 |
| 5.2 | нежилые помещения | 6 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 441,14 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 441,14 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 11,91 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 3,87 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | 8,04 |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 4,55 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 7,36 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 7,36 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 5,77 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 1,59 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 04.10.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 6 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 6 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 6 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 10,9 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 6 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 10,9 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 31.12.2020 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,11 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

¹¹ Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации указывается застройщиком, осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае указывается объем расходов застройщика на обеспеченные его деятельности (административных и общехозяйственных расходов). Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

¹² В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.

¹³ Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.5.

¹⁴ Заполняется с учетом информации, указанной в графе 9 настоящего раздела.

¹⁵ В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

¹⁶ Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации.

¹⁷ Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.

¹⁸ Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 12 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:1484 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:1484-50/028/2018-9 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11088-2018 от 28.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 28.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 429 |
| 5.1 | жилые помещения | 415 |
| 5.2 | нежилые помещения | 14 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 1226,5 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 1226,5 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 9,83 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 9,83 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 9,83 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 0 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 0 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 0 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 27.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 1 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 2,27 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 2,27 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 30.06.2021 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,03 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 13 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:2456 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:2456-50/028/2018-8 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11049-2018 от 26.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 26.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 470 |
| 5.1 | жилые помещения | 464 |
| 5.2 | нежилые помещения | 6 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 1595,84 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 1595,84 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 10,85 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 10,85 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 10,85 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 0 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 0 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 0 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 27.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 1 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,89 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,89 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 31.12.2022 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,02 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶**

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Наименование объекта недвижимости ⁷ | 17-этажный жилой дом, корпус 14 |
| 2 | Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес) | Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово |
| 3 | Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости: | X |
| 3.1 | кадастровый (условный) номер земельного участка | 50:28:0050105:2456 |
| 3.2 | вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование) | собственность |
| 3.3 | дата, номер договора аренды, период его действия | |
| 3.4 | дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости | 28.04.2018 №50:28:0050105:2456-50/028/2018-8 |
| 4 | Информация о разрешении на строительство: | X |
| 4.1 | номер разрешения на строительство и дата его выдачи | RU50-28-11050-2018 от 26.06.2018 |
| 4.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство | Министерство строительного комплекса Московской области |
| 4.3 | первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸ | 26.12.2024 |
| 4.4 | дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений | |
| 4.5 | информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство | |
| 5 | Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе: | 297 |
| 5.1 | жилые помещения | 288 |
| 5.2 | нежилые помещения | 9 |
| 5.3 | машино-места | |
| 6 | Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей) | 807,78 |

| | | |
|------|--|------------------------------|
| 7 | Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей) | |
| 8 | Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей) | 807,78 |
| 9 | Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них: | 5,61 |
| 9.1 | общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹ | 5,61 |
| 9.2 | размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰ | |
| 9.3 | размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹ | |
| 10 | Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 10.1 | наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости | |
| 10.2 | общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей) | |
| 10.3 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.4 | объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства | |
| 10.5 | наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем | ООО "КАЛЛЕРО" ИНН 5024080646 |
| 10.6 | общий объем заемных средств (млн. рублей) | 5,61 |
| 11 | Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости: | X |
| 11.1 | размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода | 0 |
| 11.2 | размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде | 0 |
| 11.3 | общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости | 0 |

| | | |
|------|---|------------|
| 11.4 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹² | 0 |
| 11.5 | сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров | 0 |
| 11.6 | сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³ | 0 |
| 12 | Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости: | X |
| 12.1 | дата заключения первого договора | 14.11.2018 |
| 12.2 | количество договоров, заключенных за отчетный период | 1 |
| 12.3 | количество договоров, расторгнутых за отчетный период | 0 |
| 12.4 | количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода | 1 |
| 12.5 | количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 1 |
| 12.6 | количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры | 0 |
| 12.7 | общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,65 |
| 13 | Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ : | X |
| 13.1 | количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵ | 0 |
| 13.2 | количество неисполненных застройщиком договоров | 1 |
| 13.3 | общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей) | 1,65 |
| 14 | Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶ | 30.09.2022 |
| 15 | Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: | X |
| 15.1 | номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |

| | | |
|------|--|------|
| 15.2 | наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | |
| 16 | Сведения о договоре страхования ¹⁷ : | X |
| 16.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации | |
| 16.2 | дата и номер договора страхования | |
| 16.3 | срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления | |
| 17 | Сведения о договоре поручительства: | X |
| 17.1 | наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя | |
| 17.2 | дата и номер договора поручительства | |
| 17.3 | срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления | |
| 18 | Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸ | |
| 18.1 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | 0,02 |
| 18.2 | сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей) | |

⁶ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарно-материальных ценностей для цели реализации проекта строительства.

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

| | | |
|---|---|------|
| 1 | Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹) | 12,2 |
| 2 | Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²) | 0,07 |
| 3 | Норматив безубыточности ²⁰ | |
| 4 | Размер собственных денежных средств застройщика ²¹ | |

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹

| № п/п | Обобщенное наименование работ | График реализации проекта ²² (срок 7) | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| | | 4 квартал 20 18 | 1 квартал 20 19 | 2 квартал 20 19 | 3 квартал 20 19 | 4 квартал 20 19 | 1 квартал 20 20 | 2 квартал 20 20 | 3 квартал 20 20 | 4 квартал 20 20 | | | |
| 1 | Подготовительные, геодезические работы (%) ²³ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | 50% | 70% | 100% | | | | | | | | | |
| 2 | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - по плану | | 40% | 70% | 100% | | | | | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | 40% | 70% | 100% | | | | | | | | |
| 5 | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| | Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | - по плану | | 5% | 15% | 30% | 45% | 60% | 70% | 100% | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | | | 3% | 10% | 15% | 30% | 100% | | | | |
| 8 | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| | Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - по плану | | | | 15% | 25% | 35% | 50% | 100% | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - фактически | | | | | | | | | | | | |

IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹

| № п/п | Обобщенное наименование работ | График реализации проекта ²² (серия 10) | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | 4 квартал 20 18 | 1 квартал 20 19 | 2 квартал 20 19 | 3 квартал 20 19 | 4 квартал 20 19 | 1 квартал 20 20 | 2 квартал 20 20 | 3 квартал 20 20 | 4 квартал 20 20 | | | |
| 1 | Подготовительные, геодезические работы (%) ²³ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | 50% | 70% | 100% | | | | | | | | | |
| 2 | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - по плану | | 40% | 70% | 100% | | | | | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | 40% | 70% | 100% | | | | | | | | |
| 5 | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| | Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | - по плану | | 40% | 70% | 100% | | | | | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | 5% | 15% | 30% | 45% | 60% | 70% | 100% | | | | |
| 8 | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| | Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - по плану | | | | | | | | | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | | | 15% | 25% | 35% | 50% | 100% | | | | |
| 11 | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹

| № п/п | Обобщенное наименование работ | График реализации проекта ²⁷ (квартал I) | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | 4 квартал 20 18 | 1 квартал 20 19 | 2 квартал 20 19 | 3 квартал 20 19 | 4 квартал 20 19 | 1 квартал 20 20 | 2 квартал 20 20 | 3 квартал 20 20 | 4 квартал 20 20 | | | |
| 1 | Подготовительные, геодезические работы (%) ²³ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | 50% | 70% | 100% | | | | | | | | | |
| 2 | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - по плану | | 40% | 70% | 100% | | | | | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | 40% | 70% | 100% | | | | | | | | |
| 5 | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| | Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | - по плану | | 40% | 70% | 100% | | | | | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | 5% | 15% | 30% | 45% | 60% | 70% | 100% | | | | |
| 8 | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| | Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - по плану | | | | 3% | 10% | 15% | 30% | 100% | | | | |
| | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |
| | - по плану | | | | 15% | 25% | 35% | 50% | 100% | | | | |
| 11 | - фактически | | | | | | | | | | | | |
| | Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) ²⁸ | | | | | | | | | | | | |

V. Сводная окончательная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 1

по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово

общая площадь 18828,8 кв. м,

продолжительность строительства 78 месяцев

| № н/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Оплачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|---|--|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытовой городок | | | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | | | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,15 | 0,15 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 |
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 2,82 | 2,73 | 2,82 | 0,09 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 6 | 5,91 | 6 | 0,09 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | | 0,12 | 0,12 | |
| Всего по статье 10 | | | | | | |
| ВСЕГО | | 0 | 6 | 6,18 | 6,27 | 0,09 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор



(Handwritten signature)
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

" ____ " _____ 20 ____ г.

²⁷ При оформлении в отчете "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

²⁸ Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

²⁹ Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

³⁰ Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 2

по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово

общая площадь 17498,99 кв. м,

продолжительность строительства 78 месяцев

| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Оплачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытового городок | | | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|------|------|---|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневода | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | | | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботоочных устройств | | | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | | | | | |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | | | | |
| Всего по статье 1 | | | | | | |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,14 | 0,14 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 2,63 | 2,55 | 2,63 | 0,08 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 5,57 | 5,49 | 5,57 | 0,08 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единого исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | | 0,11 | 0,11 | |
| Всего по статье 10 | | | | 0,11 | 0,11 | |
| ВСЕГО | | 0 | 5,57 | 5,74 | 5,82 | 0,08 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор



G. Meshcheryakov
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

" ____ " ____ 20 ____ г.

²⁷ При отсутствии в строке "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается заполнение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 3
 по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово
 общая площадь 32042,4 кв. м,
 продолжительность строительства 78 месяцев

| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Оплачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытовой городок | | | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|------|------|---|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | | | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | | | | | |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | | | | |
| Всего по статье 1 | | | | | | |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,25 | 0,25 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 4,82 | 4,68 | 4,82 | 0,14 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 10,21 | 10,07 | 10,21 | 0,14 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | | 0,2 | 0,2 | |
| Всего по статье 10 | | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| ВСЕГО | | 0 | 10,21 | 10,52 | 10,66 | 0,14 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор _____

(должность)

(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

М.П. (подпись и печать)

" _____ " _____ 20 _____ г.

²⁷ При отчетах в строке "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 4
 по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово
 общая площадь 23537,58 кв. м,
 продолжительность строительства 78 месяцев

| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Оплачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытового городок | | | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|------|------|---|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | | | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | | | | | |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | | | | |
| Всего по статье 1 | | | | | | |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,18 | 0,18 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 3,55 | 3,44 | 3,55 | 0,11 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 7,54 | 7,43 | 7,54 | 0,11 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | | 0,15 | 0,15 | |
| Всего по статье 10 | | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 |
| ВСЕГО | | 0 | 7,54 | 7,76 | 7,87 | 0,11 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор
(подпись)

Геннадий Дмитриевич Мещеряков
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



" ____ " _____ 20 ____ г.

²⁷ При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 5

по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово

общая площадь 14123,2 кв. м,

продолжительность строительства 78 месяцев

| № п/н | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Оплачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытового городок | | | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|------|------|---|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневода | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | | | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | | | | | |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | | | | |
| Всего по статье 1 | | | | | | |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,11 | 0,11 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 2,14 | 2,08 | 2,14 | 0,06 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 4,54 | 4,48 | 4,54 | 0,06 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | | 0,09 | 0,09 | 0 |
| Всего по статье 10 | | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0 |
| ВСЕГО | | | 4,54 | 4,68 | 4,74 | 0,06 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор
(подпись)

ГМД
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



" " 20__ г.

²⁷ При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 6

по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово

общая площадь 17498,99 кв. м,

продолжительность строительства 78 месяцев

| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Оплачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытового городок | | | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|------|------|---|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | | | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | | | | | |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | | | | |
| Всего по статье 1 | | | | | | |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,14 | 0,14 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 2,63 | 2,56 | 2,63 | 0,07 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 5,57 | 5,5 | 5,57 | 0,07 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно- технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |


| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | | 0,11 | 0,11 | |
| Всего по статье 10 | | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| ВСЕГО | | 0 | 5,57 | 5,75 | 5,82 | 0,07 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор
(подпись)

Геннадий Дмитриевич Мещеряков
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



" " 20 __ г.

27 При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 7

по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово

общая площадь 11669,38 кв. м,

продолжительность строительства 78 месяцев

| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Оплачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытового городок | | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Всего по пункту 1.1 | | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | 2,72 | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | 30,87 | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | 104,97 | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | 52,4 | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | 3,03 | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | 9,66 | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | 14,1 | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | 11,84 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | 1,72 | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | 12,23 | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока | | 0,91 | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электропитания | | 11,59 | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | 5,68 | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | 3,32 | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | 0 | 265,04 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | | | | |
| Всего по статье 1 | | 0 | 269,04 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,07 | 0,07 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------------|------------|------------|------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 1,26 | 1,21 | 1,26 | 0,05 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 1,77 | 1,72 | 1,77 | 0,05 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 0,1 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единого исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | 0 | 1,77 | 0,14 | 0,72 | 0,58 |
| Всего по статье 10 | | 0 | 1,77 | 0,14 | 0,72 | 0,58 |
| ВСЕГО | | 0 | 274,61 | 7,91 | 8,59 | 0,68 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор



(Handwritten signature)
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

" ____ " ____ 20 ____ г.

²⁷ При отсутствии в строке "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

²⁸ Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

²⁹ Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

³⁰ Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

V. Сводная окончательная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 8

по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово

общая площадь 11669,38 кв. м,

продолжительность строительства 78 месяцев

| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Оплачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытового городок | | | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|------|------|---|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | | | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | | | | | |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | | | | |
| Всего по статье 1 | | | | | | |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,12 | 0,12 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 1,77 | 1,72 | 1,77 | 0,05 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 3,75 | 3,7 | 3,75 | 0,05 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | | 0,07 | 0,07 | |
| Всего по статье 10 | | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 |
| ВСЕГО | | 0 | 3,75 | 3,89 | 3,94 | 0,05 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор
(подпись)

ГММ
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



" ____ " _____ 20 ____ г.

27 При отсутствии в отчетах "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается вносить дополнительные строки, содержащие информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 9
 по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово
 общая площадь 38838,94 кв. м,
 продолжительность строительства 78 месяцев

| № н/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Оплачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|---|--|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытовой городок | | | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|------|------|---|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | | | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | | | | | |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | | | | |
| Всего по статье 1 | | | | | | |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,35 | 0,35 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 5,86 | 5,69 | 5,86 | 0,17 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 12,44 | 12,27 | 12,44 | 0,17 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | | 0,25 | 0,25 | 0 |
| Всего по статье 10 | | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ВСЕГО | | 0 | 12,44 | 12,87 | 13,04 | 0,17 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор
(должность)

ГМЦ
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



" ____ " _____ 20 ____ г.

²⁷ При отсутствии в строках "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 10

по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово

общая площадь 23537,58 кв. м,

продолжительность строительства 78 месяцев

| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Онлачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытового городок | 0 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 0 |
| Всего по пункту 1.1 | | 0 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 0 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | 0 | 6,02 | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | 0 | 71,33 | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | 0 | 226,79 | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | 0 | 105,95 | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | 0 | 8,32 | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | 0 | 16,11 | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | 0 | 32,11 | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | 0 | 29,6 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | 0 | 3,63 | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | 0 | 25,79 | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока | 0 | 1,91 | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 0 | 24,46 | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | 0 | 11,98 | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | 0 | 6,99 | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | 0 | 570,99 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 1 | | 0 | 579,43 | 8,44 | 8,44 | 0 |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 0 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 0 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно- технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | 0 | 3,74 | 0,3 | 1,48 | 1,18 |
| Всего по статье 10 | | 0 | 3,74 | 0,3 | 1,48 | 1,18 |
| ВСЕГО | | 0 | 590,8 | 16,47 | 17,65 | 1,18 |

Приложения к отчетности: на _____ л.


Генеральный директор

(должность)

ГММ
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



" ____ " ____ 20 ____ г.

²⁷ При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включать в отдельные строки, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 11

по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово

общая площадь 11669,38 кв. м,

продолжительность строительства 78 месяцев

| № н/н | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Онлачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытового городок | | 4 | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | 2,72 | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | 30,87 | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | 104,97 | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | 52,4 | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | 3,03 | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | 9,66 | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | 14,1 | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | 11,84 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|---------------|------------|------------|----------|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | 1,72 | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | 12,23 | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока | | 0,91 | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения | | 11,59 | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | 5,68 | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | 3,32 | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | 0 | 265,04 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по статье 1 | | 0 | 269,04 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |


| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------------|------------|------------|------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 1,26 | 1,21 | 1,26 | 0,05 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 1,77 | 1,72 | 1,77 | 0,05 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 0,1 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | 1,77 | 0,07 | 0,57 | 0,5 |
| Всего по статье 10 | | 0 | 1,77 | 0,07 | 0,57 | 0,5 |
| ВСЕГО | | 0 | 274,61 | 3,87 | 4,47 | 0,6 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор



Геннадий Дмитриевич Мещеряков
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

" ____ " ____ 20 ____ г.

²⁷ При составлении в отчетах "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 12

по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово

общая площадь 29794,24 кв. м,

продолжительность строительства 78 месяцев

| № н/н | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Оплачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|---|--|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытовой городок | | | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|------|------|---|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электропитания | | | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | | | | | |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | | | | |
| Всего по статье 1 | | | | | | |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,22 | 0,22 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 4,5 | 4,37 | 4,5 | 0,13 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 9,55 | 9,42 | 9,55 | 0,13 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | 0 | | 0,19 | 0,19 | 0 |
| Всего по статье 10 | | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| ВСЕГО | | 0 | 9,55 | 9,83 | 9,96 | 0,13 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор


(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



" _____ " _____ 20 ____ г.

²⁷ При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных действующей формой.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 13

по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово

общая площадь 33007,64 кв. м,

продолжительность строительства 78 месяцев

| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Оплачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытовой городок | | | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|------|------|---|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневода | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электропитания | | | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | | | | | |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | | | | |
| Всего по статье 1 | | | | | | |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,18 | 0,18 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 5 | 4,85 | 5 | 0,15 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 10,61 | 10,46 | 10,61 | 0,15 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | | 0,21 | 0,21 | |
| Всего по статье 10 | | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 |
| ВСЕГО | | 0 | 10,61 | 10,85 | 11 | 0,15 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор

(подпись)

Геннадий Дмитриевич Мещеряков
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



(при наличии печати)

" _____ " _____ 20 ____ г.

²⁷ При отсутствии в столбце "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 17-этажный жилой дом, корпус 14

по адресу Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово

общая площадь 17498,99 кв. м,

продолжительность строительства 78 месяцев

| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷ | По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода | Общая стоимость с НДС, млн. руб. | Онлачено работ, млн. руб. | Освоено работ, млн. руб. | Остаток к оплате, млн. руб. |
|----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Статья 1. Стоимость строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Подготовка территории строительства, в том числе: | | | | | |
| 1.1.1 | снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки | | | | | |
| 1.1.2 | вынос сетей из пятна застройки | | | | | |
| 1.1.3 | мобилизация; бытовой городок | | | | | |
| Всего по пункту 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | Строительно-монтажные работы, в том числе: | | | | | |
| 1.2.1 | устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы) | | | | | |
| 1.2.2 | обратная засыпка котлована | | | | | |
| 1.2.3 | устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция) | | | | | |
| 1.2.4 | устройство конструкций надземной части | | | | | |
| 1.2.5 | устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы) | | | | | |
| 1.2.6 | устройство кровли | | | | | |
| 1.2.7 | устройство внутренних стен и перегородок | | | | | |
| 1.2.8 | проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов) | | | | | |
| 1.2.9 | монтаж лифтов | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|-----|-----|---|
| 1.2.10 | устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | | | | | |
| 1.2.11 | устройство внутридомовых инженерных систем отопления | | | | | |
| 1.2.12 | устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневода | | | | | |
| 1.2.13 | устройство внутридомовых инженерных систем электропитания | | | | | |
| 1.2.14 | устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств | | | | | |
| 1.2.15 | устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики | | | | | |
| Всего по пункту 1.2 | | | | | | |
| 1.3 | Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе: | | | | | |
| 1.3.1 | благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы) | | | | | |
| 1.3.2 | дороги и прилегающие территории | | | | | |
| Всего по пункту 1.3 | | | | | | |
| Всего по статье 1 | | | | | | |
| 2 | Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе: | | | | | |
| 2.1 | затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования | | | | | |
| 2.2 | затраты на право застройки и аренду земельного участка | 0 | | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 2.3 | возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка | | | | | |
| Всего по статье 2 | | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | инженерные изыскания | 0 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0 |
| 3.2 | разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 2,63 | 2,56 | 2,63 | 0,07 |
| 3.3 | проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация) | 0 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
| 3.4 | авторский надзор | | | | | |
| Всего по статье 3 | | 0 | 5,57 | 5,5 | 5,57 | 0,07 |
| 4 | Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе: | | | | | |
| 4.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 4.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 4.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 4.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 4.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 4.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 4.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 4 | | | | | | |
| 5 | Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: | | | | | |
| 5.1 | объекты централизованной системы горячего водоснабжения | | | | | |
| 5.2 | объекты централизованной системы холодного водоснабжения | | | | | |
| 5.3 | объекты централизованной системы водоотведения | | | | | |
| 5.4 | объекты теплоснабжения | | | | | |
| 5.5 | объекты электросетевого хозяйства | | | | | |
| 5.6 | объекты систем газоснабжения | | | | | |
| 5.7 | линии связи | | | | | |
| Всего по статье 5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | Статья 6. Освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья ²⁸ | | | | | |
| | Всего по статье 6 | | | | | |
| 7 | Статья 7. Развитие территории, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | платежи по договорам о развитии застроенной территории ²⁹ | | | | | |
| | Всего по статье 7 | | | | | |
| 8 | Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе: | | | | | |
| 8.1 | платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья ³⁰ | | | | | |
| 8.2 | объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | |
| | Всего по статье 8 | | | | | |
| 9 | Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе: | | | | | |
| 9.1 | уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство | | | | | |
| 9.2 | платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | | | |
| 9.3 | платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика | | | | | |
| 9.4 | уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве | | | | | |
| 9.5 | оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.6 | уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня | | | | | |
| 9.7 | оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | | | |
| 9.8 | оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика | | | | | |
| 9.9 | денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | | | | | |
| Всего по статье 9 | | | | | | |
| 10 | Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе: | | | | | |
| 10.1 | реклама | | | | | |
| 10.2 | посреднические услуги | | | | | |
| 10.3 | затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию | | | 0,11 | 0,11 | |
| Всего по статье 10 | | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| ВСЕГО | | 0 | 5,57 | 5,61 | 5,78 | 0,07 |

Приложения к отчетности: на _____ л.

Генеральный директор



Генеральный директор
(подпись)

Мещеряков Геннадий Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

" ____ " ____ 20 ____ г.

²⁷ При отсутствии в свободной форме "Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается вносить в дополнительные строки, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

Отчет о финансовых результатах
за 16.02.2018 - Декабрь 2018 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Град Домодедово" | ИНН | 25209936 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ОКВЭД | 5009113921 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКЕИ | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 16.02.2018 - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|------------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (7 371) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (10 418) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (17 789) | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (10 133) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (103) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (28 025) | - |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 5 605 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (22 420) | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 16.02.2018 - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|------------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (22 420) | - |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель  Мещеряков Геннадий
 Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2018

Реестр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово **КОРПУС 3**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г.


| № п/п | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Физ. лицо (Да / Нет) | № и дата договора (по внутреннему учету застройщика) | Вид объекта (жилое помещение, нежилое помещение, машиноместо) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Заложечность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн.руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|-------|---|----------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | Общая сумма | | | | | 27,45 | | | | 1,81 | 1,81 | | |
| 1 | Кротова О.Е. | Да | 05-ДМД-03-1-5/01-11-2018 от 01.11.2018 | Жилое помещение | квартира 5 | 27,45 | 27.11.2018 | | | 1,812 | 1,812 | ПВК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Г.Д. Мещеряков

Мещеряков Г.Д.

подпись



Реестр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" договоров участия в Долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово КОРПУС 4


ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 Г.

| N п/п | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Физ. лицо (Да / Нет) | № и дата договора (по внутреннему учету застройщика) | Вид объекта (жилье, нежилое помещение, машиноместо) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Задолженность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн.руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|-------|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | Общая сумма | | | | | 39,07 | | | | 2,19 | 2,19 | | |
| 1 | Кротова О.Е. | Да | 03- ДМД-4-1/3/17-10-2018 от 17.10.2018 | Жилые помещения | квартира 3 | 39,07 | 14.11.2018 | | | 2,188 | 2,188 | ПФК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 7704464239 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю


подпись

Медведев Г.Д.



Реестр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домоделово" договоров участия в Долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домоделово, с. Домоделово КОРПУС 5

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г.


| № п/п | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Физ. лицо (Да / Нет) | № и дата договора (по внутреннему учету застройщика) | Вид объекта (жилое помещение, нежилое помещение, машиноместо) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Задолженность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн.руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|-------|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | Общая сумма | | | | | 39,07 | | | | 2,19 | 2,19 | | |
| 1 | Кротова О.Е. | Да | 02-ДМД-5-1/2/17-10-2018 от 17.10.2018 | Жилое помещение | квартира 2 | 39,07 | 14.11.2018 | | | 2,188 | 2,188 | ИПК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446629 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Достоверность сведений указанных в настоящем реестре, подтверждаю

М.М.М.

Мехеряков Г.Д.

подпись



Регистр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово КОРПУС 6

по состоянию на 01.01.2019 г.


| N | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Физ. лицо (Да/Нет) | № и дата договора (по внутреннему учету застройщика) | Вид объекта (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Задолженность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн.руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|---|---|--------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | Общая сумма | | | | | 27,45 | | | | 1,65 | 1,65 | | |
| 1 | Кротова С.Е. | Да | 05 ДМ/Д-6-1-5/17-10-2018 от 17.10.2018 | Жилое помещение | квартира 5 | 27,45 | 14.11.2018 | | | 1,647 | 1,647 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446423 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Г. Д. Мещеряков

Мещеряков Г. Д.

подпись



Реестр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домодево, с. Домодедово КОРПУС 7


по состоянию на 01.01.2019 г.

| № | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Физ. лицо (Да / Нет) | № и дата договора (по внутреннему учету застройщика) | Вид объекта (жилое помещение, нежилое помещение, машиноместо) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Задолженность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн.руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|-------------|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Общая сумма | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кротова О.Е. | Да | 011-ДМД-7-1-11/14-09-2018 от 14.09.2018 | Жилое помещение | квартира 11 | 27,45 | 04.10.2018 | | | 1,589 | 7,79 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770444629 | |
| 2 | Васильева Е.В. | Да | 54-ДМД-7-1-54/24-10-2018 от 24.10.2018 | Жилое помещение | квартира 54 | 57,29 | 12.11.2018 | | | 3,042 | 3,042 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770444629 | |
| 3 | Ирисметова Л.А. | Да | 7-ДМДИ-2-132/16-11-2018 от 16.11.2018 | Жилое помещение | квартира 132 | 57,29 | 30.11.2018 | 04.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,996 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770444629 | |
| 4 | Слащина О.С. | Да | 7-ДМДИ-7-1-56/23-11-2018 от 23.11.2018 | Жилое помещение | квартира 56 | 27,49 | 04.12.2018 | 06.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 1,614 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770444629 | |
| 5 | Мамагова Э.К. | Да | 7-ДМДИ-7-2-98/29-11-2018 от 29.11.2018 | Жилое помещение | квартира 98 | 27,49 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 1,581 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770444629 | |
| 6 | Карбач Н.Ю. | Да | 7-ДМДИ-7-2-110/29-11-2018 от 30.11.2018 | Жилое помещение | квартира 110 | 27,45 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 1,594 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770444629 | |
| 7 | Волкова Н.Д. | Да | 7-ДМДИ-7-2-101/14-12-2018 от 18.12.2018 | Жилое помещение | квартира 101 | 27,45 | 29.12.2018 | | | 1,578 | 1,578 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770444629 | |
| 8 | Кузнецова Л.Н. | Да | 7-ДМДИ-7-2-113/14-12-2018 от 14.12.2018 | Жилое помещение | квартира 113 | 27,45 | 29.12.2018 | | | 1,581 | 1,581 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770444629 | |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево"  подпись

Мешеряков Г.Д.



Реестр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово КОРПУС 8

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г.

| N п/п | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Физ. лицо (Да / Нет) | № и дата договора (по внутреннему учету застройщика) | Вид объекта (калос помещения, нежилое помещение, машиноместо) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Задолженность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн.руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|-------|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | Общая сумма | | | | | 27,45 | | | | 1,65 | 1,65 | | |
| 1 | Кротова О.Е. | Да | 05 ДМД-8-1-5/17-10-2018 от 17.10.2018 | Жилое помещение | квартира 5 | 27,45 | 14.11.2018 | | | 1,647 | 1,647 | ИПК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770646429 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |


Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю



Мещеряков Г.Д.

Генеральный директор

Подпись




Реестр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово КОРПУС 9

по состоянию на 01.01.2019 г.

| N п/п | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Физ. лицо (Да / Нет) | № и дата договора (по внутреннему учету застройщика) | Вид объекта (жилое помещение, нежилое помещение, машиноместо) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Задолженность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн.руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|-------|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | Общая сумма | | | | | 28,29 | | | | 1,90 | 1,90 | | |
| 1 | Кротова О.Е. | Да | 04-ДМД-09-14/01-11-2018 от 01.11.2018 | Жилое помещение | квартира 4 | 28,29 | 27.11.2018 | | | 1,895 | 1,895 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Достоверность сведений предоставлена в установленном реестре, подтверждаю
 Генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" П. Д. Мещеряков Г. Д.



Реестр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домодево, с. Домодедово КОРПУС 10

ПО СОСТОЯНИЮ НА **01.01.2019 г.**

| N п/п | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Физ. лицо (Да / Нет) | № и дата договора (по внутреннему учету застройщика) | Вид объекта (жилое помещение, нежилое помещение, машиноместо) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Задолженность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн.руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|--------------------|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Общая сумма | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 734,58 | | | | 39,53 | 4,65 | | |
| 1 | Крогва О.Е. | Да | 10-ДМД-10-1-3/14-09-2018 от 14.09.2018 | Жилое помещение | квартира 3 | 39,07 | 04.10.2018 | | | 2,071 | 2,071 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 2 | Задорожная О.В., Задорожный Д. | Да | 10-ДМД-10-1-19-11-2018 от 19.11.2018 | Жилое помещение | квартира 71 | 39,07 | 30.11.2018 | 04.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,086 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 3 | Нефедов А.Ю. | Да | 10-ДМД-10-1-75/19-11-2018 от 19.11.2018 | Жилое помещение | квартира 75 | 39,07 | 30.11.2018 | 04.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,090 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 4 | Голоднюк А.В. | Да | 10-1-58/09-11-2018 от 09.11.2018 | Жилое помещение | квартира 58 | 39,07 | 29.11.2018 | 05.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,086 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 5 | Азимов Б.Н. | Да | 10-ДМД-10-1-30/20-11-2018 от 20.11.2018 | Жилое помещение | квартира 30 | 39,07 | 04.12.2018 | 05.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,110 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 6 | Еков С.Д. | Да | 10-ДМД-10-1-150/14-11-2018 от 14.11.2018 | Жилое помещение | квартира 150 | 39,07 | 04.12.2018 | 05.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,102 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 7 | Гладкин Ю.А. | Да | 10-ДМД-10-2-67/30-11-2018 от 30.11.2018 | Жилое помещение | квартира 67 | 39,07 | 12.12.2018 | 05.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,090 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 8 | Шабеев З.Р. | Да | 10-ДМД-10-2-70/30-11-2018 от 30.11.2018 | Жилое помещение | квартира 70 | 39,07 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,145 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 9 | Михаилова В.З. | Да | 10-ДМД-10-2-81/14-11-2018 от 30.11.2018 | Жилое помещение | квартира 81 | 54,73 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,890 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 10 | Мартакова Д.А., Мартакова А.В. | Да | 10-ДМД-10-2-77/14-11-2018 от 30.11.2018 | Жилое помещение | квартира 77 | 54,73 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,890 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 11 | Бурдель И.В. | Да | 10-ДМД-10-1-14/14-11-2018 от 27.11.2018 | Жилое помещение | квартира 14 | 39,07 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,104 | 0,060 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 12 | Васюков Е.С. | Да | 10-ДМД-10-1-15/29-11-2018 от 05.12.2018 | Жилое помещение | квартира 15 | 39,07 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,153 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 13 | Баран Б.Л., Баран Д., Баран К.П. | Да | 10-ДМД-10-4-246/14-11-2018 от 29.11.2018 | Жилое помещение | квартира 246 | 39,07 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,090 | 0,453 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 14 | Сиволазова Е.Н. | Да | 10-ДМД-10-2-83/29-11-2018 от 05.12.2018 | Жилое помещение | квартира 83 | 39,07 | 24.12.2018 | 24.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,157 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 15 | Благодиоров К.И. | Да | 10-ДМД-10-1-26/13-12-2018 от 13.12.2018 | Жилое помещение | квартира 26 | 39,07 | 26.12.2018 | 27.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,163 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 16 | Островерхова О.Г. | Да | 10-ДМД-10-1-2/13-12-2018 от 13.12.2018 | Жилое помещение | квартира 1 | 39,07 | 26.12.2018 | 27.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,090 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| 17 | Припутнев И.С. | Да | 10-ДМД-10-2-78/14-12-2018 от 14.12.2018 | Жилое помещение | квартира 78 | 39,07 | 26.12.2018 | 27.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,147 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----|---|--------------------|----------|-----|-------|------------|--|--|-------|-------|--|
| 18 | Стромиллов Д.А. | Да | 10-ДМД-10-3-190/14-12-2018 от 14.12.2018 | Жилое помещение | квартира | 190 | 39,07 | 29.12.2018 | | | 2,065 | 2,065 | ФПК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 7704446429 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю



Мешеряков Г.Д.

ПОДПИСЬ



Реестр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово КОРПУС 11

по состоянию на 01.01.2019 г.


| N п/п | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Фит. лицо (Да / Нет) | № и дата договора (по внутреннему учету застройщика) | Вид объекта (жилое помещение, нежилое помещение, машиноместо) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Задолженность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн.руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|-------|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | Общая сумма | | | | 192,03 | | | | | 10,90 | 3,54 | | |
| 1 | Кротова О.Е. | Да | 05-ДМД-11-1-5/14-09-2018 от 14.09.2018 | Жилое помещение | квартира 5 | 27,45 | 04.10.2018 | | | 1,578 | 1,578 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 7704446429 | |
| 2 | Крылова С.М. | Да | 11-ДМД-11-1-41/21-11-2018 от 21.11.2018 | Жилое помещение | квартира 41 | 27,45 | 30.11.2018 | 03.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 1,609 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 7704446429 | |
| 3 | Процкая Е.А. | Да | 11-ДМД-11-2-187/14-11-2018 от 26.11.2018 | Жилое помещение | квартира 187 | 54,12 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 2,841 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 7704446429 | |
| 4 | Маркушева А.Ф. | Да | 11-ДМД-11-1-10/06-12-2018 от 06.12.2018 | Жилое помещение | квартира 10 | 28,07 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 1,665 | 0,341 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 7704446429 | |
| 5 | Беликова А.А. | Да | 11-ДМД-11-1-20/12-12-2018 от 12.12.2018 | Жилое помещение | квартира 20 | 27,49 | 26.12.2018 | 29.12.2018 | ПАО СБЕРБАНК | 1,586 | | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 7704446429 | |
| 6 | Кухарева Л.П. | Да | 11-ДМД-11-1-47/14-12-2018 от 14.12.2018 | Жилое помещение | квартира 47 | 27,45 | 29.12.2018 | | ПАО СБЕРБАНК | 1,625 | 1,625 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 7704446429 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Г.Д. Мещеряков

Генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" Мещеряков Г.Д.

подпись



Реестр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово КОРПУС 12

по состоянию на 01.01.2019 г.

| N п/п | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Физ. лицо (Да / Нет) | № и дата договора (по внутреннему учету застройщика) | Вид объекта (жилое помещение, нежилое помещение, машиноместо) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Задолженность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн. руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|--------------------|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Общая сумма | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кротова О.Е. | Да | 02-ДМД-12-1-2/01-11-2018 от 01.11.2018 | Жилое помещение | квартира 2 | 36,17 | 27.11.2018 | | | 2,27 | 2,266 | ПФК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446629 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |


Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю



ПОДПИСЬ

Мехеряков Г.Д.

Генеральный директор



Реестр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Домодедово КОРПУС 13

по состоянию на 01.01.2019 г.


| № п/п | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Фирм. лицо (Да / Нет) | № и дата договора (по внутреннему учету застройщика) | Вид объекта (жилое помещение, нежилое помещение, машиноместо) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Задолженность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн.руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|--------------------|---|-----------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Общая сумма | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кротова О.Е. | Да | 03-ДМД-13-1-3/01-11-2018 от 01.11.2018 | Жилое помещение | квартира 3 | 28,29 | 27.11.2018 | | | 1,895 | 1,90 | ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Мещеряков Г.Д.

Г.Д. Мещеряков
подпись



Реестр заключенных ООО "Специализированный застройщик "Град Домодево" Договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости по адресу: Московская область, г. Домодево, с. Домодедово КОРПУС 14

по состоянию на 01.01.2019 г.


| N п/п | Наименование юридического лица или ФИО участника долевого строительства | Физ. лицо (Да / Нет) | № и дата договора (по которому учесту застройщика) | Вид объекта (жилье, помещение, нежилое помещение, машиноместо) | Наименование и номер предмета договора (№ квартиры или нежилого помещения) | Площадь объекта долевого строительства, кв.м. | Дата государственной регистрации договора | Дата поступления первого платежа по договору | Наименование банка получателя | Цена договора, млн. руб. | Задолженность по договорам долевого участия, отраженная в бухгалтерской отчетности, млн.руб. | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств по договору (наименование банка или страховой организации, ИНН, № договора и дата заключения) | Дата подписания акта приема-передачи |
|--------------------|---|----------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Общая сумма | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кротова О.Е. | Да | 05-ДМД-14-1-5/17-10-2018 от 17.10.2018 | Жилое помещение | квартира 5 | 27,45 | 14.11.2018 | | | 1,65 | 1,647 | ООО "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" ИНН 770446429 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю



Мешеряков Г.Д.

подпись



**СПРАВКА
 ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
 ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 1**

| Обобщенное наименование работ | % выполнен ия работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|------------------------|--|----------------|---|
| | | 2018 | года, тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 94 | | 6382,74 | 5992,97 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | | | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | 100 | | 263,72 | 263,72 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 94 | | 6646,46 | 6256,69 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор



Мещеряков Г. Д.



**СПРАВКА
 ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
 ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 2**

| Обобщенное наименование работ | % выполненных работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|---------------------|--|----------------|---|
| | | 2018 | года, тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 94 | 5937,57 | | 5572,95 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | | | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | 100 | 245,93 | | 245,93 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 94 | 6183,50 | | 5818,88 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор



подпись

Мещеряков Г.Д.

**СПРАВКА
 ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
 ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 3**

| Обобщенное наименование работ | % выполненных работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|---------------------|--|----------|---|
| | | 2018 года, | тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 94 | 10874,51 | | 10208,13 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | | | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | 100 | 449,37 | | 449,37 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 94 | 11323,88 | | 10657,50 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Мещеряков Г.Д.



СПРАВКА
ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 4

| Обобщенное наименование работ | % выполнен ия работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|------------------------|--|----------|--|
| | | 2018 года, | тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 94 | 8023,92 | | 7533,56 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | | | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | 100 | 331,46 | | 331,46 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 94 | 8355,38 | | 7865,02 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Мещеряков Г.Д.



**СПРАВКА
 ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
 ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 5**

| Обобщенное наименование работ | % выполненных работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|---------------------|--|----------------|---|
| | | 2018 | года, тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 94 | | 4832,71 | 4537,24 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | | | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | 100 | | 198,64 | 198,64 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 94 | | 5031,35 | 4735,88 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор



Мещеряков Г.Д.

**СПРАВКА
 ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
 ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 6**

| Обобщенное наименование работ | % выполненных работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|---------------------|--|----------------|---|
| | | 2018 года, тыс.руб. | года, тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 94 | 5936,13 | | 5571,51 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | | | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | 100 | 245,93 | | 245,93 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 94 | 6182,06 | | 5817,44 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Мещеряков Г.Д.



СПРАВКА
ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕЛОВО", корпус 7

| Обобщенное наименование работ | % выполненных работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|---------------------|--|----------------|---|
| | | 2018 | года, тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 72 | 5262,28 | | 3793,64 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | 0 | 33589,69 | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | 2 | 237961,43 | | 4795,02 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 3 | 276813,40 | | 8588,66 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор _____

Мещеряков Г.Д.



**СПРАВКА
 ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
 ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕЛОВО", корпус 8**

| Обобщенное наименование работ | % выполнен ия работ | Проектно-сметная стоимость работ в | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|------------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| | | 2018 | ценах года, тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 94 | | 3987,86 | 3742,68 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | | | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | 100 | | 189,03 | 189,03 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 94 | | 4176,89 | 3931,71 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Мещеряков Г.Д.



СПРАВКА
ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 9

| Обобщенное наименование работ | % выполненных работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|---------------------|--|----------------|---|
| | | 2018 года, тыс.руб. | года, тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 94 | 13254,79 | | 12443,82 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | | | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | 100 | 595,01 | | 595,01 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 94 | 13849,80 | | 13038,83 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор _____

Мещеряков Г.Д.



**СПРАВКА
 ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
 ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 10**

| Обобщенное наименование работ | % выполненных работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|---------------------|--|----------------|---|
| | | 2018 | года, тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 92 | 8271,90 | | 7631,54 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | 0 | 77354,42 | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | 2 | 507240,40 | | 10014,98 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 3 | 592866,72 | | 17646,52 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор _____

Мещеряков Г.Д.



**СПРАВКА
 ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
 ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 11**

| Обобщенное наименование работ | % выполненных работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|---------------------|--|----------------|---|
| | | 2018 | года, тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 48 | 7932,72 | | 3792,68 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | 0 | 33589,69 | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | | 237910,66 | | 669,10 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 2 | 279433,07 | | 4461,78 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Мещеряков Г.Д.



СПРАВКА
ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 12

| Обобщенное наименование работ | % выполненных работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|---------------------|--|-----------------|---|
| | | 2018 | года, тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | | | 10168,38 | 9546,00 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | | | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | | | 407,29 | 407,29 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 94 | | 10575,67 | 9953,29 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Мещеряков Г.Д.



СПРАВКА
ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 13

| Обобщенное наименование работ | % выполненных работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|---------------------|--|----------|---|
| | | 2018 года, | тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 94 | 11306,39 | | 10614,86 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0,00 | | | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0,00 | 100 | 389,79 | | 389,79 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 94 | 11696,18 | | 11004,65 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор



Мещеряков Г.Д.

**СПРАВКА
 ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ РАБОТ
 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СОЗДАНИИ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И (ИЛИ)
 ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАД ДОМОДЕДОВО", корпус 14**


| Обобщенное наименование работ | % выполненных работ | Проектно-сметная стоимость работ в ценах | | Фактическая стоимость выполненных работ, тыс.руб. |
|--|---------------------|--|----------------|---|
| | | 2018 года, тыс.руб. | года, тыс.руб. | |
| 1. Подготовительные работы | 94 | 5936,13 | | 5571,51 |
| 2. Общестроительные работы ниже отметки 0.00 | | | | |
| 3. Общестроительные работы выше отметки 0.00 | 100 | 205,43 | | 205,43 |
| 4. Внутренние сети | | | | |
| 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |
| 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |
| 7. Благоустройство и озеленение | | | | |
| ВСЕГО | 94 | 6141,56 | | 5776,94 |

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Мещеряков Г.Д.





Իսկապես այստեղ
գրքերիս ք
Վերսիս 2008 թ. 7. 10.