

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	2,876
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,738
3	Норматив безубыточности ²⁰	1
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	---

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019
²² Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).					
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану				
	- фактически	100%			
²³ Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.					
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану				
	- фактически	100%			
²⁸ Заполняется с учетом положений <u>статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации</u> .					
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				

ДИРЕКТОР
ООО «ПЕТРОСТРОЙ»
А.И. КЛАСС

Р.