

5 III. Сведения

о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика ¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,520
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,708
3	Норматив безубыточности ²⁰	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	-

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам ⁹

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		4 квартал 20 18	2 квартал 20 19	4 квартал 20 19	3 квартал 20 20
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану	1,39			
	- фактически	1,39			
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану	0,12			
	- фактически	0,12			
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану	5,23			
	- фактически	5,23			
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	2,07			
	- фактически	2,07			
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	29,73	17,4	12,75	
	- фактически	29,73	6,67		
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану		5,2	12,3	7,26
	- фактически				
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				