

**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика<sup>19</sup>**

1	Норматив обеспеченности обязательств <sup>20</sup> (Н <sup>1</sup> )	7,3
2	Норматив целевого использования средств <sup>20</sup> (Н <sup>2</sup> )	0,1
3	Размер собственных денежных средств застройщика <sup>21</sup>	18,4

<sup>19</sup> Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

<sup>20</sup> Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

<sup>21</sup> Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам<sup>9</sup>**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <sup>22</sup>			
		4 квартал 20 19	1 квартал 20 20	2 квартал 20 20	3 квартал 20 20
1	Подготовительные, геодезические работы (%) <sup>23</sup>				
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	100
2	Земляные работы (%) <sup>28</sup>				
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	100
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) <sup>28</sup>				
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	100
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) <sup>28</sup>				
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	100
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) <sup>28</sup>				
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	100
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) <sup>28</sup>				
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	100
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) <sup>28</sup>				
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	95	100	100	100