

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	35,22
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,6
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщи	
Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости застройщика		
Норматив обеспеченности обязательств 20 (Н1)		184713-5245-35,22
Норматив целевого использования средств 20 (Н2)		(94379-20466-5245-621-5713) (31131-96-153485-5245) 0,6


¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²											
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	кв	
		2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³												
	- по плану		25	50	100								
	- фактически		25	50	100								
2	Земляные работы (%): ²⁸												
	- по плану				20	40	44	46	48	68	91	100	
	- фактически				20	40							
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸												
	- по плану									60	100		
	- фактически												
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸												
	- по плану									15	90	100	
	- фактически												
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸												
	- по плану										85	100	
	- фактически												
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸												
	- по плану									10	60	100	
	- фактически												



Серебрянников КВ