

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	2,29
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,36
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²				
		IV квартал 20 18	I квартал 20 19	II квартал 20 19	III квартал 20 19	IV квартал 20 19
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³					
	- по плану	100				
	- фактически	100				
2	Земляные работы (%) ²⁸					
	- по плану	100				
	- фактически	100				
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸					
	- по плану	100				
	- фактически	100				
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸					
	- по плану	100				
	- фактически	100				
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸					
	- по плану		33	66	100	
	- фактически		0	0	0	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸					
	- по плану			50	50	
	- фактически			0	0	