

Утверждена  
приказом Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2018 г. № 656/пр

Форма

**Отчетность**

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства

III квартал 20 19 г.**I. Сведения**

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование)	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСИНВЕСТ"
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "ИСК"ФИНАНСИНВЕСТ"
3	Место нахождения	115191, г. Москва, ул. Тульская Б, дом № 2, помещение VI
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства	обл Тверская, г Тверь, Волоколамское шоссе, 82а
5	Единоличный исполнительный орган	Директор Долин Андрей Вениаминович
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	5147746154078
7	Дата государственной регистрации	29.09.2014
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	7725843265

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Долин А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

М.П. (при наличии печати)

" 30 " октября 20 19 г.



## II. Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся  
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников  
долевого строительства I этап**

1	Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный многоквартирный жилой дом
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г. Тверь, Водоколамское шоссе, 82а
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	69:40:0300159:0001692
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право аренды
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	25.11.2016 №810-1 с 25.11.2016 по 07.11.2019; 10.05.2018 №У-1
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	21.03.2017 номер 69:40:0300159:1698-69/004/2017-1; 16.05.2018 номер 69:40:0300159:1698-69/068/2019-5
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	69-ту69304000-163-2018 от 29.06.2018
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	28.06.2024г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на	-
4.5	информация о продлении срока действия	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	274
5.1	жилые помещения	210
5.2	нежилые помещения	64
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	545,00
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	0,00

9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	89,24
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	30,85
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,08
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	58,32
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	АО "ОТП БАНК" 7708001614
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	113,00
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	110,00
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	3,00
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-ООО "ФИНАНСИНВЕСТ" 5043029356
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	1,90
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0

11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	0
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	16.09.2019
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	1
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	1
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	3,82
13	Информация об исполнении застройщиком договоров:	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	1
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	3,82
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования:	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	-
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
17	Сведения о договоре поручительства:	X

17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	-
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	-

<sup>8</sup> Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

<sup>17</sup> Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.

<sup>18</sup> Заполняется в случае, предусмотренном частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве.

**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика**

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	29,38
2	Норматив целевого использования средств (Н2)	0,65
3	Норматив безубыточности	1
4	Размер собственных денежных средств застройщика	-

<sup>19</sup> Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

<sup>20</sup> Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

<sup>21</sup> Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта						
		III квартал 20 19	IV квартал 20 19	I квартал 20 20	II квартал 20 20	III квартал 20 20	IV квартал 20 20	I квартал 20 21
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	x	x	x	x	x	x	x
	- по плану	44,49	55,8	75,5	100	100	100	100
	- фактически	44,49	-	-	-	-	-	-
2	Земляные работы (%):	x	x	x	x	x	x	x
	- по плану	99,8	99,8	99,8	100	100	100	100
	- фактически	99,8	-	-	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	x	x	x	x	x	x	x
	- по плану	100	100	100	100	100	100	100
	- фактически	100	-	-	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	x	x	x	x	x	x	x
	- по плану	96,33	100	100	100	100	100	100
	- фактически	96,33	-	-	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	x	x	x	x	x	x	x
	- по плану	7,77	30	40	60	80	90	100
	- фактически	7,77	-	-	-	-	-	-
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):	x	x	x	x	x	x	x
	- по плану	-	10	35	60	80	90	100
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	x	x	x	x	x	x	x
	- по плану	10	40	40	60	80	100	100
	- фактически	18,36	-	-	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	x	x	x	x	x	x	x
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	x	x	x	x	x	x	x
	- по плану	5	10	20	40	60	80	100
	- фактически	13,31	-	-	-	-	-	-

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):	x	x	x	x	x	x	x
	- по плану	-	-	-	-	-	-	15.03.2021
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	x	x	x	x	x	x	x
	- по плану	-	-	-	-	-	-	30.03.2021
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	x	x	x	x	x	x	x
	- предусмотренный договорами							30.06.2021
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-
	- фактический	-	-	-	-	-	-	-

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства \_\_\_\_\_  
 по адресу г.Тверь, Водоколамское шоссе, 82а  
 общая площадь 15866,16 кв. м,  
 продолжительность строительства 18 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
<b>1</b>	<b>Статья 1. Стоимость строительства,</b> в том числе:	x	x	x	x	x
<b>1.1</b>	<b>Подготовка территории строительства,</b> в том числе:	x	x	x	x	x
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	мобилизация; бытового городок	0,00	5,03	2,02	2,21	3,01
<b>Всего по пункту 1.1</b>		<b>0,00</b>	<b>5,08</b>	<b>2,07</b>	<b>2,26</b>	<b>3,01</b>
<b>1.2</b>	<b>Строительно-монтажные работы,</b> в том числе:	x	x	x	x	x
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	0,00	1,63	1,61	1,61	0,02
1.2.2	обратная засыпка котлована	0,00	0,67	0,67	0,67	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,00	29,19	17,72	28,12	11,47
1.2.4	устройство конструкций надземной части	0,00	126,75	8,00	19,38	118,75
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	0,00	63,13	0,00	0,00	63,13
1.2.6	устройство кровли	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	0,00	28,77	0,00	0,00	28,77
1.2.9	монтаж лифтов	0,00	15,93	0,00	0,00	15,93



1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	0,00	19,74	0,00	0,00	19,74
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0,00	27,63	0,00	0,00	27,63
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	0,00	12,87	0,00	0,00	12,87
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	0,00	12,90	0,00	0,00	12,90
<b>Всего по пункту 1.2</b>		<b>0,00</b>	<b>382,64</b>	<b>28,00</b>	<b>49,79</b>	<b>354,64</b>
<b>1.3</b>	<b>Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:</b>	x	x	x	x	x
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	0,00	8,36	0,00	0,00	8,36
1.3.2	дороги и прилегающие территории	0,00	6,33	0,00	0,00	6,33
<b>Всего по пункту 1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,70</b>
<b>Всего по статье 1</b>		<b>0,00</b>	<b>402,41</b>	<b>30,07</b>	<b>52,04</b>	<b>372,35</b>
<b>2</b>	<b>Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:</b>	x	x	x	x	x
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60
2.2	затраты на право	0,20	0,98	0,36	0,46	0,62
2.3	возмещение убытков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по статье 2</b>		<b>0,80</b>	<b>1,58</b>	<b>0,36</b>	<b>1,06</b>	<b>1,22</b>
<b>3</b>	<b>Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:</b>	x	x	x	x	x
3.1	инженерные изыскания	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	10,33	0,50	6,20	9,83
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
3.4	авторский надзор	0,00	0,63	0,00	0,11	0,63

<b>Всего по статье 3</b>		<b>0,00</b>	<b>11,99</b>	<b>0,50</b>	<b>6,31</b>	<b>11,49</b>
<b>4</b>	<b>Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:</b>	x	x	x	x	x
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	3,11	0,00	2,73	3,11
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	5,80	0,00	2,78	5,80
4.4	объекты теплоснабжения	0,00	8,70	0,00	0,00	8,70
4.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	3,43	0,00	0,00	3,43
4.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	линии связи	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
<b>Всего по статье 4</b>		<b>0,00</b>	<b>29,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5,51</b>	<b>29,97</b>
<b>5</b>	<b>Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:</b>	x	x	x	x	x
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
5.4	объекты теплоснабжения	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20
5.5	объекты электросетевого хозяйства	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по статье 5</b>		<b>0,00</b>	<b>14,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,11</b>
<b>6</b>	<b>Статья 6. Освоение территории, в том числе:</b>	x	x	x	x	x
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по статье 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Статья 7. Развитие территории, в том числе:</b>	x	x	x	x	x

7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего по статье 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:</b>	x	x	x	x	x
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего по статье 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:</b>	x	x	x	x	x
9.1	уплата процентов и	0,00	516,40	53,09	53,09	463,31
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00	3,38	1,07	1,17	2,31
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00	11,64	3,52	3,83	8,12

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по статье 9</b>		<b>0,00</b>	<b>531,83</b>	<b>57,69</b>	<b>58,10</b>	<b>474,14</b>
<b>10</b>	<b>Статья 10. Иные текущие расходы, в том</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	реклама	0,00	6,60	0,08	0,00	6,52
10.2	посреднические услуги	0,00	4,62	0,00	0,00	4,62
10.3	затраты на текущее	0,00	29,34	0,55	0,54	28,79
<b>Всего по статье 10</b>		<b>0,00</b>	<b>40,56</b>	<b>0,63</b>	<b>0,54</b>	<b>39,93</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>0,80</b>	<b>1 032,45</b>	<b>89,24</b>	<b>123,55</b>	<b>943,21</b>

Приложения к отчетности: на \_\_\_\_\_ л.

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Долин А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

М.П. (при наличии печати)

" 30 " октября 20 19 г.

Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

