

**Справка об исполнении обязательств по заключенным договорам участия в
долевом строительстве
(г.Москва, п.Сосенское, в районе пос.Газопровод, корпуса 6,7,8)
на 30 сентября 2021 года
Застройщик ООО Специализированный застройщик «ГСД»**

В отношении строительных корпусов 6,7,8 просроченных обязательств по заключенным ДДУ не имеется.

ДДУ по корп.6,7,8 предусмотрен срок ввода объекта в эксплуатацию – 29.05.2020. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», сроки действия разрешения на строительство корпусов 6,7,8 продлены на 1 год, до **29.05.2021**:

Объект	Дата Разрешения на строительство во	Первоначальн ый срок ввода объекта в эксплуатацию	Первоначальны й срок передачи объекта долевого строительства по ДДУ	Перенос срока ввода объекта в эксплуатацию	Актуальный срок передачи объекта долевого строительства по ДДУ
Корпус 6	№ 77-245000-017500-2018 от 29.06.18	29.05.2020	29.07.2021	29.05.2021	29.07.2021
Корпус 7	№ 77-245000-017502-2018 от 29.06.18	29.05.2020	29.07.2021	29.05.2021	29.07.2021
Корпус 8	№ 77-245000-017503-2018 от 29.06.18	29.05.2020	29.07.2021	29.05.2021	29.07.2021

15.09.2020 корпус 6 (фактический адрес: г.Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка, ул.Бачуринская, д.11А, к.1) введен в эксплуатацию. По состоянию на 30.09.2021 исполнен 451 ДДУ, не исполнено 0.

30.12.2020 корпус 7 (фактический адрес: г.Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка, ул.Бачуринская, д.9А, к.2) введен в эксплуатацию. По состоянию на 30.09.2021 исполнено 396 ДДУ, не исполнено 0.

14.04.2021 корпус 8 (фактический адрес: г.Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка, ул.Бачуринская, д.9А, к.1) введен в эксплуатацию. По состоянию на 30.09.2021 исполнено 447 ДДУ, не исполнено 0.

Руководитель



Е.М. Кричевская