

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,87
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,11
3	Норматив безубыточности ²⁰	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	-

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²																
		4 квартал 20 18	1 квартал 20 19	2 квартал 20 19	3 квартал 20 19	4 квартал 20 19	1 квартал 20 20	2 квартал 20 20	3 квартал 20 20	4 квартал 20 20	1 квартал 20 21	2 квартал 20 21						
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³																	
	- по плану	50	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	50	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Земляные работы (%) ²⁸																	
	- по плану	30	70	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	30	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸																	
	- по плану	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸																	
	- по плану	-	5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸																	