

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	10,09
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,72
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	—

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		1 квартал 20 19	2 квартал 20 19	квартал 20	квартал 20
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³				
	- по плану	100	100	—	—
	- фактически	100	100	—	—
2	Земляные работы (%) ²⁸				
	- по плану	100	100	—	—
	- фактически	100	100	—	—
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸				
	- по плану	100	100	—	—
	- фактически	100	100	—	—
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	100	100	—	—
	- фактически	100	100	—	—
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	35	45	—	—
	- фактически	42,3	60	—	—
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸				
	- по плану	—	—	—	—
	- фактически	—	—	—	—