

Утверждена
приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации от 12 октября 2018г. №656/пр

Форма
Отчетность

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства

за II квартал 2019г.

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-ТУРА»
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО «ПИК-ТУРА»
3	Место нахождения	625001, г. Тюмень, ул. Комбинатская, дом 60, строение 22, помещение 3
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства	г. Тюмень, ул. Комбинатская, проект "Озерный Парк"
5	Единоличный исполнительный орган	Перминова Наталья Викторовна
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1187232002737
7	Дата государственной регистрации	05.02.2018
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	7203441557



Н.В. Перминова

« 20/9 г.

II. Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства⁶**

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Жилой микрорайон. Корпус 1А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г.Тюмень, ул. Полевая, дом 117, корпус 2
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11510
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право собственности
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	10.06.2019г. № 72:23:0214002:11510-72/041/2019-1
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-543-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2021г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	301
5.1	жилые помещения	259
5.2	нежилые помещения	42
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	486,53
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	637,12
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	250,13
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	242,79
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	7,34

10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	50,26
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	184,70
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	301,29
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	250,13
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	51,16
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	16.10.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	84
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	138
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	130
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	8
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	343,55
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	138
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	343,55

14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.06.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершено строительство:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.06.2021
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	09.08.2018г. № б/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.06.2023
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	3,98
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесённых на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	3,98

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

«Жилой микрорайон. Корпус 1А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловое энерго, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полева, дом 117, корпус 2»

ООО «ПИК-ТУРА»
(наименование организации застройщика)

№ п/п	Объемные наименования работ	График реализации проекта																						
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021													
1	Подготовительные, геологические работы (%):	- по плану	100%																					
		- фактически	70%	71%	86%																			
2	Земельные работы (%):	- по плану	100%																					
		- фактически	100%																					
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):	- по плану	60%	100%																				
		- фактически	100%	100%																				
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):	- по плану			100%																			
		- фактически	80%	89%	95%																			
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	- по плану				45%	60%	75%	90%	97%	100%													
		- фактически	0%	2%	12%																			
6	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):	- по плану																						
		- фактически	0%	2%	5%	10%	20%	30%	80%	95%	100%													
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):	- по плану																						
		- фактически	0%	0%	0%	10%	60%	70%	75%	85%	95%	100%												
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	- по плану																						
		- фактически	0%	0%	0%	0%	0%	25%	95%	100%														
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):	- по плану	8%	20%	30%	40%	45%	50%	60%	78%	100%													
		- фактически	8%	15%	26%																			
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (лет):	- по плану																						
		- фактически																						15.11.2020
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (лет):	- по плану																						
		- фактически																						25.11.2020
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (лет):	- по плану																						
		- фактически																						01.02.2021 - 31.03.2021
	предусмотренный договорами	- по плану																						
		- фактически																						
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	- по плану																						
		- фактически																						

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 1А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства",
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60

Проект строительства

по адресу

общая площадь

продолжительность строительства

13 138,7

кв. м.,

36

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	527,65	527,64	196,70	119,20	330,94
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	41,08	41,08	17,96	11,49	23,12
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	32,76	32,76	9,99	3,18	22,77
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	8,31	8,31	7,97	8,31	0,34
Всего по пункту 1.1		41,08	41,08	17,96	11,49	23,12
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	486,57	486,57	178,74	107,71	307,83
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована	22,73	22,73	15,60	22,73	7,13
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	10,93	10,93	5,15	9,67	5,78
1.2.4	устройство конструкций надземной части	381,47	381,47	150,04	63,54	231,43
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	53,08	53,07	0	0	53,07
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
1.2.16	Прочие затраты на строительство	18,36	18,36	7,95	11,76	10,41
Всего по пункту 1.2		486,57	486,57	178,74	107,71	307,83

1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1		527,65	527,64	196,70	119,20	330,94
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	29,47	29,47	28,60	29,09	0,87
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	29,47	29,47	28,60	29,09	0,87
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2		29,47	29,47	28,60	29,09	0,87
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	32,20	32,20	17,49	10,63	14,71
3.1	инженерные изыскания	22,07	22,07	8,96	3,26	13,11
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,58	7,58	6,59	6,20	0,99
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,70	0,70	0,70	0,47	0,00
3.4	авторский надзор	1,85	1,85	1,24	0,70	0,61
Всего по статье 3		32,20	32,20	17,49	10,63	14,71
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,73	0,73			0,73
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения	0,73	0,73	0	0	0,73
4.7	линии связи					0,00
Всего по статье 4		0,73	0,73	0	0	0,73
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства	23,00	23,00	0	0	23,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи					0,00
Всего по статье 5		23,00	23,00	0,00	0,00	23,00

6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30					
8.2	социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	8,42	8,38	4,37	4,37	4,01
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,90	0,90	0,37	0,38	0,53
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	6,98	6,98	3,98	3,98	3,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,40	0,40	0,01	0,01	0,39
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,10	0,06	0,00	0,00	0,06
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра	0,04	0,04	0,01	0,01	0,03
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9		8,42	8,38	4,37	4,37	4,01
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	19,70	15,70	2,97	2,97	12,73
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги	15,70	11,70	2,70	2,70	9,00

10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	4,00	4,00	0,27	0,27	3,73
Всего по статье 10		19,70	15,70	2,97	2,97	12,73
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
Всего по статье 11						
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
Всего по статье 12						
ВСЕГО		641,16	637,12	250,13	166,26	386,99

27 При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Справка о денежных средствах, использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению по состоянию на 30 июня 2019 г.

"Жилой микрорайон. Корпус 1А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства", расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60

Проект строительства

по адресу

общая площадь, кв. м.

продолжительность строительства, месяцев

13 138,7

36

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	Оплачено работ, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	196,70
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	17,96
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	9,99
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	7,97
Всего по пункту 1.1		17,96
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	178,74
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	15,60
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	5,15
1.2.4	устройство конструкций надземной части	150,04
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
1.2.16	Прочие затраты на строительство	7,95
Всего по пункту 1.2		178,74
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		196,70
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	28,60
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	28,60
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		28,60
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	17,49
3.1	инженерные изыскания	8,96
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	6,59

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,70
3.4	авторский надзор	1,24
Всего по статье 3		17,49
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	4,37
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,37
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	3,98
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра	0,01
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		4,37

10	Статья 10. Другие текущие расходы, в том числе:	2,97
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	2,70
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,27
Всего по статье 10		2,97
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию	
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию	
Всего по статье 11		
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	
Всего по статье 12		
ВСЕГО		250,13

27 При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 1Б
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г.Тюмень, ул. Полевая, дом 117, корпус 1
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11511
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право собственности
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	10.06.2019г. № 72:23:0214002:11511-72/041/2019-1
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-544-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2021г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	297
5.1	жилые помещения	259
5.2	нежилые помещения	38
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	485,20
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	632,18
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	164,43
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	160,27
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	4,16
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-

10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	21,03
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	88,31
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	161,34
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	161,04
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,30
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	16.10.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	39
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	79
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	74
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	186,33
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	79
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	186,33
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.06.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X

15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.06.2021
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	09.08.2018г. № б/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.06.2023
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	2,14
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесённых на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	3,51

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

"Жилой микрорайон. Корпус 1Б с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства", расположенный по адресу: г.Тюмень, ул. Полевая, Дом 117, корпус 1"

ООО "ПИК-ТУРА"

(наименование организации застройщика)

№ п/п	Объемные наименования работ	График реализации проекта											
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021		
1	Подготовительные, подготовительные работы (%): - по плану - фактически	100%											
		51%	83%	85%									
2	Земельные работы (%): - по плану - фактически	100%											
		100%											
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): - по плану - фактически	50%	100%										
		100%											
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически			100%									
		81%	89%	89%									
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически			30%	45%	60%	75%	90%	97%	100%			
		0%	1%	14%									
6	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически												
		0%	0%	5%	10%	20%	30%	80%	95%	100%			
7	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически												
		0%	0%	10%	60%	70%	75%	85%	95%	100%			
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): - по плану - фактически												
		0%	0%	0%				25%	95%	100%			
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	8%	20%	30%	40%	45%	50%	60%	78%	100%			
		8%	14%	24%									
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (догов.): - по плану - фактически												
												15.11.2020	
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (догов.): - по плану - фактически												
												25.11.2020	
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (догов.): - предусмотренный договорами - измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) - фактический												
												01.02.2021 - 31.03.2021	

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 1Б с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства",
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60

Проект строительства

по адресу

общая площадь

продолжительность строительства

13 130,2

кв. м.,

36

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	533,46	533,47	130,38	117,20	403,09
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	39,33	39,33	10,17	9,61	29,16
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	33,03	33,03	4,44	3,59	28,59
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	5,43	5,43	4,86	5,15	0,57
Всего по пункту 1.1		39,33	39,33	10,17	9,61	29,16
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	494,13	494,14	120,20	107,59	373,94
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована	23,08	23,08	23,08	23,08	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	11,03	11,03	10,68	9,76	0,35
1.2.4	устройство конструкций надземной части	389,22	389,23	75,34	64,58	313,89
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	53,11	53,11	0	0	53,11
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
1.2.16	Прочие затраты на строительство	17,69	17,69	11,11	10,17	6,58
Всего по пункту 1.2		494,13	494,14	120,20	107,59	373,94

1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1		533,46	533,47	130,38	117,20	403,09
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	29,48	29,48	25,59	29,02	3,89
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	29,48	29,48	25,59	29,02	3,89
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2		29,48	29,48	25,59	29,02	3,89
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	31,97	31,97	4,31	4,56	27,66
3.1	инженерные изыскания	21,82	21,82	2,96	2,83	18,86
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,59	7,59	0,13	0,57	7,46
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,70	0,70	0,46	0,47	0,24
3.4	авторский надзор	1,86	1,86	0,76	0,70	1,10
Всего по статье 3		31,97	31,97	4,31	4,56	27,66
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,73	0,73	0	0	0,73
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения	0,73	0,73	0	0	0,73
4.7	линии связи					
Всего по статье 4		0,73	0,73	0	0	0,73
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	23,01	23,01	0,00	0,00	23,01
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства	23,01	23,01	0	0	23,01
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5		23,01	23,01	0,00	0,00	23,01

6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30					
8.2	социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	8,31	8,25	3,80	2,40	4,45
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,90	0,90	0,25	0,22	0,65
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	6,85	6,85	3,51	2,14	3,34
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,40	0,40	0,01	0,01	0,39
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,10	0,04	0,01	0,01	0,03
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра	0,06	0,06	0,01	0,01	0,05
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9		8,31	8,25	3,80	2,40	4,45
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	8,27	5,27	0,36	0,36	4,91
10.1	реклама					0,00
10.2	посреднические услуги	5,27	2,27	0,09	0,09	2,18

10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	3,00	3,00	0,27	0,27	2,73
Всего по статье 10		8,27	5,27	0,36	0,36	4,91
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
Всего по статье 11						
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
Всего по статье 12						
ВСЕГО		635,24	632,18	164,43	153,54	467,75

27 При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Справка о денежных средствах, использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению по состоянию на 30 июня 2019 г.

"Жилой микрорайон. Корпус 1Б с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства", расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60

Проект строительства

по адресу

общая площадь, кв. м.

продолжительность строительства, месяцев

13 130,2

36

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	Оплачено работ, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	130,38
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	10,17
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	4,44
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,87
1.1.3	мобилизация; бытового городок	4,86
	Всего по пункту 1.1	10,17
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	120,21
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	23,08
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	10,68
1.2.4	устройство конструкций надземной части	75,34
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
1.2.16	Прочие затраты на строительство	11,11
	Всего по пункту 1.2	120,21
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
	Всего по пункту 1.3	
	Всего по статье 1	130,38
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	25,59
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	25,59
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
	Всего по статье 2	25,59
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	4,31
3.1	инженерные изыскания	2,96
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,13

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,46
3.4	авторский надзор	0,76
Всего по статье 3		4,31
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	3,79
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,25
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	3,51
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,01
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,01
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра	0,01
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		3,79

10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	0,36
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	0,09
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,27
Всего по статье 10		0,36
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию	
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию	
Всего по статье 11		
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	
Всего по статье 12		
ВСЕГО		164,43

27 При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства. г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60, корпус 2А
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Тюменская область, г. Тюмень, дом 248
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11492
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право аренды
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	01.06.2019г. договор аренды объектов недвижимости №б/н, до заключения договора купли-продажи земельных участков (поэтапный выкуп исходя из очередности строительства, согласно п.5.1)
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	10.06.2019г. № 72-23:0214002:2448-72/041/2019-4
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-545-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2023г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	292
5.1	жилые помещения	257
5.2	нежилые помещения	35
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	604,27
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	-248,86
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	369,76
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	37,12
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	33,99
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	3,13

10	Информация о привлеченных кредитных (засменных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (засменные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (засменных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (засменных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (засменных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	20.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	32
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	33
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	28
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	65,16
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	33

13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	65,16
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.09.2023
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.09.2023
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.10.2018 г. №б/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.09.2025
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	0,77
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесённых на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	3,02

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

"Жилой микрорайон. Корпус 2А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства", расположенный по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, дом 24Б"

ООО "ПИК-ТУРА"
(наименование организации застройщика)

№ п/п	Объемные наименования работ	График реализации проекта																				
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021	2 квартал 2021	3 квартал 2021	4 квартал 2021	1 квартал 2022	2 квартал 2022	3 квартал 2022	4 квартал 2022	1 квартал 2023	2 квартал 2023	3 квартал 2023	
1	Подготовительные, геодезические работы: - по плану - фактически	2%	4%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
2	Земельные работы (%): - по плану - фактически	0%	0%	100%																		
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): - по плану - фактически	0%	0%	28%																		
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	0%	28%																		
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%						15%	40%	70%	100%									
6	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%																		
7	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%																		
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%																		
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): - по плану - фактически																					
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата): - по плану - фактически																					
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата): - предусмотренный договором - измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) - фактически																					

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 2А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства",
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60

Проект строительства

по адресу

общая площадь

продолжительность строительства

13 016,7

кв. м.,

60

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	550,30	212,32	9,74	21,90	202,58
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	36,58	21,61	9,71	8,40	11,90
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	36,21	21,39	9,64	8,32	11,75
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	0,38	0,22	0,07	0,07	0,15
Всего по пункту 1.1		36,58	21,61	9,71	8,40	11,90
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	513,72	190,71	0,03	13,50	190,68
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована	4,45	4,45	0	4,45	4,45
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	7,60	7,60	0	7,24	7,60
1.2.4	устройство конструкций надземной части	433,88	138,61	0	0	138,61
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	52,41	30,97	0	0	30,97
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					

1.2.16	Прочие затраты на строительство	15,37	9,08	0,03	1,81	9,05
Всего по пункту 1.2		513,72	190,71	0,03	13,50	190,68
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1		550,30	212,32	9,74	21,90	202,58
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	119,14	119,19	23,76	118,86	95,43
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	89,95	89,95	0	89,95	89,95
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	29,19	29,24	23,76	28,91	5,48
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2		119,14	119,19	23,76	118,86	95,43
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	31,77	18,77	0,49	7,60	18,28
3.1	инженерные изыскания	23,53	13,90	0,34	2,85	13,56
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,54	4,45	0,13	4,38	4,32
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,70	0,42	0,01	0,38	0,41
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3		31,77	18,77	0,49	7,60	18,28
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,73	0,43	0	0	0,43
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения	0,73	0,43	0	0	0,43
4.7	линии связи					
Всего по статье 4		0,73	0,43	0	0	0,43
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	22,78	13,46	0,00	0,00	13,46
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства	22,78	13,46	0,00	0,00	13,46
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00				

5.7	линии связи					
Всего по статье 5		22,78	13,46	0,00	0,00	13,46
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30					
8.2	социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	8,20	4,85	3,02	0,77	1,83
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,90	0,53	0	0	0,53
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	7,30	4,32	3,02	0,77	1,30
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9		8,20	4,85	3,02	0,77	1,83
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	1,26	0,74	0,11	0,11	0,63
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги	1,26	0,74	0,11	0,11	0,63

10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10		1,26	0,74	0,11	0,11	0,63
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
Всего по статье 11						
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
Всего по статье 12						
ВСЕГО		734,18	369,76	37,12	149,25	332,64

27 При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 2Б
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Тюменская область, г.Тюмень, дом 249
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11502
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право аренды
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	01.06.2019г. договор аренды объектов недвижимости №б/н, до заключения договора купли-продажи земельных участков (поэтапный выкуп исходя из очередности строительства, согласно п.5.1)
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	10.06.2019г. № 72-23:0214002:2448-72/041/2019-4
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-546-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2023г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	291
5.1	жилые помещения	257
5.2	нежилые помещения	34
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	607,79
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	-258,35
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	371,55
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	37,32
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	34,08
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	3,24

10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	20.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	32
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	33
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	28
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	68,23
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	33
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	68,23

14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.09.2023
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.09.2023
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.10.2018 г. №6/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.09.2025
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	0,80
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	3,13

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

"Жилой микрорайон. Корпус 25 с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сети, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства", расположенный по адресу: Томская область, г.Томск, дом 249"

ООО "ТИК-ТУРА"
(именование организации застройщика)

№ п/п	Объемное наименование работ	График реализации проекта																																															
		4 квартал 2018		1 квартал 2019		2 квартал 2019		3 квартал 2019		4 квартал 2019		1 квартал 2020		2 квартал 2020		3 квартал 2020		4 квартал 2020		1 квартал 2021		2 квартал 2021		3 квартал 2021		4 квартал 2021		1 квартал 2022		2 квартал 2022		3 квартал 2022		4 квартал 2022		1 квартал 2023		2 квартал 2023		3 квартал 2023		4 квартал 2023							
		%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически	%	фактически								
1	Подготовительные, геодезические работы (%): - по плану - фактически	20%	100%	3%	12%	72%																																											
2	Земляные работы (%): - по плану - фактически	0%	100%	0%	100%	100%																																											
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): - по плану - фактически	0%	50%	0%	50%	100%																																											
4	Работы при возведении конструкций подвальной части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	45%	0%	23%	100%																																											
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	10%	0%	35%	100%																																											
6	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%	0%	0%																																											
7	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%	30%	15%																																											
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%	0%	0%																																											
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	2%	20%	2%	25%	27%																																											
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): - по плану - фактически																																																
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата): - по плану - фактически																																																
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата): - промежуточный договоры - окончательный (проектный) договоры (соглашения) - фактически																																																

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 2Б с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства",
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60

Проект строительства

по адресу

общая площадь

продолжительность строительства

13 054,1

кв. м.,

60

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	545,95	237,67	14,42	19,68	223,25
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	37,09	21,87	14,40	8,29	7,47
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	36,71	21,65	14,39	8,29	7,26
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	0,38	0,22	0,01	0	0,21
Всего по пункту 1.1		37,09	21,87	14,40	8,29	7,47
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	508,86	215,80	0,03	11,39	215,77
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована	3,47	3,47	0	3,47	3,47
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	7,60	7,60	0	7,24	7,60
1.2.4	устройство конструкций надземной части	429,91	164,69	0	0	164,69
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	53,14	31,35	0	0	31,35
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
1.2.16	Прочие затраты на строительство	14,74	8,69	0,03	0,68	8,66
Всего по пункту 1.2		508,86	215,80	0,03	11,39	215,77

1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1		545,95	237,67	14,42	19,68	223,25
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	95,42	95,30	19,16	94,89	76,14
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	65,83	65,83		65,83	65,83
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	29,59	29,47	19,16	29,06	10,31
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2		95,42	95,30	19,16	94,89	76,14
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	32,23	19,01	0,49	7,42	18,52
3.1	инженерные изыскания	23,88	14,08	0,34	2,85	13,74
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,64	4,51	0,13	4,19	4,38
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,71	0,42	0,01	0,38	0,41
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3		32,23	19,01	0,49	7,42	18,52
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,73	0,43			0,43
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения	0,73	0,43	0	0	0,43
4.7	линии связи					
Всего по статье 4		0,73	0,43	0	0	0,43
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	23,09	13,62	0,00	0,00	13,62
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства	23,09	13,62	0,00	0,00	13,62
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5		23,09	13,62	0,00	0,00	13,62

6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30					
8.2	социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	8,09	4,77	3,13	0,80	1,64
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,90	0,53	0	0	0,53
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	7,19	4,24	3,13	0,80	1,11
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9		8,09	4,77	3,13	0,80	1,64
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	1,28	0,75	0,11	0,11	0,64
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги	1,28	0,75	0,11	0,11	0,64

10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10		1,28	0,75	0,11	0,11	0,64
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
Всего по статье 11						
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
Всего по статье 12						
ВСЕГО		706,79	371,55	37,32	122,91	334,23

27 При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Третий этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 3А
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Тюменская область, г.Тюмень, дом 250
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11501
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право аренды
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	01.06.2019г. договор аренды объектов недвижимости №б/н, до заключения договора купли-продажи земельных участков (позтапный выкуп исходя из очередности строительства, согласно п.5.1)
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	10.06.2019г. № 72-23:0214002:2448-72/041/2019-4
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-547-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2023г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	291
5.1	жилые помещения	257
5.2	нежилые помещения	34
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	604,87
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	-235,50
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	389,78
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	59,23
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	56,05
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	3,18
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X

10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	13.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	33
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	34
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	28
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	6
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	70,95
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	34
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	70,95
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.09.2023

15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.09.2023
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ГИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.10.2018 г. №6/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.09.2025
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	0,77
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	3,07

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

"Жилой микрорайон. Корпус 3А с сетями водоснабжения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и лифтовой канализации. Третий этап строительства", расположенный по адресу: Томская область, г.Томень, дом 250"

ООО "ПЛИК-ТУРА"
(наименование организации застройщика)

№ п/п	Объемные плановые работы	График реализации проекта																				
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021	2 квартал 2021	3 квартал 2021	4 квартал 2021	1 квартал 2022	2 квартал 2022	3 квартал 2022	4 квартал 2022	1 квартал 2023	2 квартал 2023	3 квартал 2023	
1	Подготовительные, геодезические работы: - по плану - фактически	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
2	Земляные работы (%): - по плану - фактически	3%	12%	51%																		
3	Работы при возведении конструкций фундамента (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%																		
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%																		
5	Работы при возведении конструкций наземной части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%																		
6	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%																		
7	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%																		
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%																		
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (даты): - по плану - фактически																					
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (даты): - по плану - фактически																					
12	Срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства (даты): - предусмотренный договором - фактически																					

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 3А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства",
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60

Проект строительства
по адресу

общая площадь

продолжительность строительства

13 040,6

кв. м.,

60

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	551,18	275,31	15,92	6,41	259,39
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	36,90	23,00	12,93	5,21	10,07
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	36,52	20,76	12,26	3,03	8,50
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	0,38	2,24	0,67	2,17	1,57
Всего по пункту 1.1		36,90	23,00	12,93	5,21	10,07
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	514,28	252,31	2,99	1,21	249,32
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	18,00	18,00	1,93	0,95	16,07
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,05	0,05	0	0	0,05
1.2.4	устройство конструкций надземной части	428,49	192,03	0	0	192,03
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	53,04	33,07	0	0	33,07
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
1.2.16	Прочие затраты на строительство	14,70	9,16	1,05	0,26	8,11
Всего по пункту 1.2		514,28	252,31	2,99	1,21	249,32

1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1		551,18	275,31	15,92	6,41	259,39
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	74,45	75,36	29,84	75,28	45,52
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	45,02	45,02		45,02	45,02
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	29,43	30,34	29,84	30,26	0,50
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2		74,45	75,36	29,84	75,28	45,52
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	31,99	19,94	10,29	3,35	9,65
3.1	инженерные изыскания	23,69	14,77	8,62	2,30	6,15
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,60	4,73	1,67	0,67	3,06
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,70	0,44	0	0,38	0,44
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3		31,99	19,94	10,29	3,35	9,65
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,73	0,46	0	0	0,46
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения	0,73	0,46	0	0	0,46
4.7	линии связи					
Всего по статье 4		0,73	0,46	0	0	0,46
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	22,97	14,32	0	0	14,32
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства	22,97	14,32	0	0	14,32
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5		22,97	14,32	0	0	14,32

6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30					
8.2	социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	5,77	3,63	3,07	0,77	0,56
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,90	0,56	0	0	0,56
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	4,87	3,07	3,07	0,77	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9		5,77	3,63	3,07	0,77	0,56
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	1,27	0,76	0,11	0,11	0,65
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги	1,27	0,76	0,11	0,11	0,65

10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10		1,27	0,76	0,11	0,11	0,65
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
Всего по статье 11						
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
Всего по статье 12						
ВСЕГО		688,35	389,78	59,23	85,93	330,55

27 При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

II. Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства⁶**

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 5.1
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Тюменская область, г.Тюмень, дом 251
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11495
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право аренды
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	01.06.2019г. договор аренды объектов недвижимости №б/н, до заключения договора купли-продажи земельных участков (поэтапный выкуп исходя из очередности строительства, согласно п.5.1)
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	10.06.2019г. № 72-23:0214002:2448-72/041/2019-4
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-548-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2023г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	634
5.1	жилые помещения	510
5.2	нежилые помещения	124
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 144,00
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	-439,94
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	737,18
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	103,53
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	100,88
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	2,65

10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0,00
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	0,00
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	27.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	72
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	73
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	55
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	18
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	121,94
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0

13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	73
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	121,94
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.09.2023
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.09.2023
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ТИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.10.2018 г. №6/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.09.2025
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	1,33
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	2,44

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 5.1 с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства",
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская 60

Проект строительства

по адресу

общая площадь

продолжительность строительства

24 655,7

кв. м.,

60

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	1 061,62	486,74	27,45	18,33	459,29
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	69,78	43,70	10,65	16,70	33,05
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	69,06	36,25	10,44	9,42	25,81
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	0,72	7,45	0,21	7,28	7,24
Всего по пункту 1.1		69,78	43,70	10,65	16,70	33,05
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	991,84	443,04	16,80	1,63	426,24
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	59,50	59,50	15,85	1,11	43,65
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	1,50	1,50	0	0	1,50
1.2.4	устройство конструкций надземной части	806,81	304,36	0	0	304,36
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	95,01	59,50	0	0	59,50
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
1.2.16	Прочие затраты на строительство	29,02	18,18	0,94	0,52	17,24
Всего по пункту 1.2		991,84	443,04	16,80	1,63	426,24

1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1		1 061,62	486,74	27,45	18,33	459,29
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	174,77	174,77	52,61	173,81	122,16
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	119,10	119,10	0	119,10	119,10
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	55,67	55,67	52,61	54,71	3,06
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2		174,77	174,77	52,61	173,81	122,16
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	60,12	37,65	20,82	12,45	16,83
3.1	инженерные изыскания	45,30	9,00	8,00	4,69	1,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	14,34	26,98	11,91	7,18	15,07
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,48	1,67	0,91	0,58	0,76
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3		60,12	37,65	20,82	12,45	16,83
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	1,38	0,86	0	0	0,86
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения	1,38	0,86	0	0	0,86
4.7	линии связи					
Всего по статье 4		1,38	0,86	0	0	0,86
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	43,45	27,21	0,00	0,00	27,21
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства	43,45	27,21	0,00	0,00	27,21
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5		43,45	27,21	0,00	0,00	27,21

6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30					
8.2	социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	13,48	8,44	2,44	1,33	6,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,90	1,19	0	0	1,19
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	11,58	7,25	2,44	1,33	4,81
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9		13,48	8,44	2,44	1,33	6,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	2,40	1,51	0,21	0,21	1,30
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги	2,40	1,51	0,21	0,21	1,30

10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10		2,40	1,51	0,21	0,21	1,30
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию					
Всего по статье 11						
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам					
Всего по статье 12						
ВСЕГО		1 357,22	737,18	103,53	206,13	633,65

27 При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

28 Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

29 Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

30 Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

III. Сведения

о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

1	Норматив обеспеченности обязательств(H^1)	1,66
2	Норматив целевого использования средств(H^2)	0,11
3	Норматив безубыточности	
4	Размер собственных денежных средств застройщика	

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	24853167		
Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	7203441557		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес): 625001, Тюменская обл, Тюмень г, Комбинатская ул, д. № 60, стр. 22, кв. Этаж/Помещ 2/3		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 180	8 644	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 107	1 898	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 287	10 542	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 890	925	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	508	521	-
	Дебиторская задолженность	1230	446 453	2 775	-
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства перед Застройщиком		393 534	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 230	12 082	-
	Прочие оборотные активы	1260	918 743	289 459	-
	в том числе:				
	Затраты застройщика на проектирование и строительство		868 047	-	-
	НДС по капитальным затратам		50 696	-	-
	Прочие запасы и затраты		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 406 824	305 762	-
	БАЛАНС	1600	1 418 111	316 304	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 434)	(7 595)	-
	Итого по разделу III	1300	(11 434)	(6 595)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	860 183	-	-
	в том числе: Сумма неисполненных обязательств по ДДУ		856 161	-	-
	Итого по разделу IV	1400	860 183	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	178 743	130 889	-
	Кредиторская задолженность	1520	390 614	192 007	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6	3	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	569 362	322 899	-
	БАЛАНС	1700	1 418 111	316 304	-



Руководитель

(подпись)

Перминова Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
24853167		
7203441557		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	322	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	322	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(764)	(72)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(442)	(72)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	447	-
	Проценты к уплате	2330	(5 866)	(2 670)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(85)	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 046)	(2 762)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 209	552
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 839)	(2 210)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 839)	(2 210)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Перминова Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.

Таблица
расчета нормативов (Приложение №3 Отчета застройщика)
по состоянию на 30.06.2019

№ п/п	Наименование показателей	Строка баланса	Формула расчета	Сумма, тыс.руб
1	Актив баланса	1600		1 418 111
2	Внеоборотные активы	1100		11 287
3	Дебиторская задолженность	1230		446 453
4	Краткосрочные финансовые вложения	1240		
5	Прочие внеоборотные активы	1190		
6	Краткосрочные обязательства	1500		569 362
7	Долгосрочные обязательства	1400		860 183
8	Чистые активы	1300		- 11 434
Учет ДДУ по сумме Договора				
9	Общая сумма обязательств застройщика			856 161
10	Сумма отсрочки платежа по договорам			393 534
11	Обязательства по договорам долевого участия в пределах оплаты от дольщика	1450, 1520		462 627

Расчет нормативов

- 1 Норматив обеспеченности обязательств (не менее 1) 1,66
1600 / обязательства по ДДУ
- 2 Норматив целевого использования средств (не более 1) 0,11
(1100+1230+1240-1190-отсрочки платежа) / (1300+1400+1500-обязательства по ДДУ)

Генеральный директор



Перминова Н.В.

Расчет собственных средств Застройщика

Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ТУРА"
(полное наименование застройщика)

на 30.06.2019 года.

№ строки Баланса	Наименование строки Баланса	Сумма показателя (тыс. руб)
Активы		
1150	Основные средства (Относящиеся к сооружению объектов долевого строительства)	8 180
1190	Прочие внеоборотные активы	
1210	Запасы (Относящиеся к сооружению объектов долевого строительства)	27 890
1220	Налог на добавленную стоимость	508
1230	Дебиторская Задолженность	52 919
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	13 230
1260	Прочие оборотные Активы (Вложения в объекты долевого строительства)	598 846
Итого Активы:		701 573
Пассивы		
1400	Долгосрочные обязательства	466 649
1500	Краткосрочные обязательства	249 465
1420	ОНА	
1530	Доходы будущих периодов	
Итого Пассивы:		716 114
Собственные средства Застройщика		-14 541

Генеральный директор



Перминова Н.В.

Приложение № 1

к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в уполномоченный орган исполнительной власти Главное управление строительства Тюменской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости
Форма

СПРАВКА

о наличии неисполненных (просроченных) обязательствах по заключенным застройщиком договорам участия в долевом строительстве

(создании) многоквартирного жилого дома в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации по адресу: г.Тюмень, ул. Полевая, дом 117, корпус 2 (Первый этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 1А)

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика

№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Мозалева Елена Владимировна	ТюменьОП-1А(кв)-1/3/3(1)-5499 от 03.10.2018	16.10.2018	-	1 948 800,00	0,00	1 948 800,00	-	-
2	Иванова Ирина Юрьевна	ТюменьОП-1А(кв)-1/5/7(2) (АК) от 19.10.2018	06.11.2018	07.11.2018	3 018 556,80	3 018 556,80	0,00	-	-
3	Прохоренко Ольга Николаевна	ТюменьОП-1А(кв)-1/11/1(2) (АК) от 26.10.2018	07.11.2018	12.11.2018	3 095 271,20	3 095 271,20	0,00	-	-
4	Коденко Надежда Александровна	ТюменьОП-1А(кв)-1/5/5(2) (АК) от 31.10.2018	08.11.2018	12.11.2018	3 291 408,40	3 291 408,40	0,00	-	-
5	Рудов Валерий Федорович	ТюменьОП-1А(кв)-1/11/3(1) (АК) от 26.10.2018	13.11.2018	28.11.2018	2 015 546,40	2 015 546,40	0,00	-	-
6	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/14/1(2) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	2 579 651,37	2 579 651,37	0,00	-	-
7	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/1/33(0) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	206 555,99	206 555,99	0,00	-	-
8	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/4/3(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	1 597 364,20	1 597 364,20	0,00	-	-
9	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/17/9(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	1 776 379,15	1 776 379,15	0,00	-	-
10	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/3/7(2) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	2 561 290,87	2 561 290,87	0,00	-	-
11	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/10/10(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	1 684 579,18	1 684 579,17	0,01	-	-
12	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/20/6(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	2 161 949,82	2 161 949,82	0,00	-	-
13	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/7/4(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	1 326 546,70	1 326 546,70	0,00	-	-
14	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/22/11(3) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	4 048 492,01	4 048 492,01	0,00	-	-
15	Кожарева Наталья Александровна	ТюменьОП-1А(кв)-1/16/10(1) (АК) от 14.11.2018	19.11.2018	20.11.2018	2 157 960,00	1 478 980,00	678 980,00	-	-
16	Богданова Ирина Мартыновна	ТюменьОП-1А(кв)-1/5/11(3) (АК) от 31.10.2018	21.11.2018	30.11.2018	4 756 802,40	4 756 802,40	0,00	-	-

17	Прыков Николай Николаевич, Пыцова Ольга Анатольевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/10(1) (АК) от 14.11.2018	22.11.2018	23.11.2018	4 935 495,60	4 935 495,60	0,00	-	-
18	Кочнева Анна Сергеевна, Кочнев Владимир Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/4(1) от 12.11.2018	27.11.2018	07.12.2018	1 665 333,60	1 665 333,60	0,00	-	-
19	Петрова Анастасия Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/10(1) (АК) от 04.12.2018	07.12.2018	10.12.2018	2 096 817,80	2 096 817,80	0,00	-	-
20	Архипов Андрей Анатольевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/9(1) (АК) от 21.12.2018	27.12.2018	28.12.2018	2 150 984,70	2 150 984,70	0,00	-	-
21	Соболев, Сергей Владимирович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/3(1) (АК) от 21.12.2018	28.12.2018	11.01.2019	2 001 661,20	2 001 661,20	1 050 861,20	-	-
22	Мерзляков, Даниил Михайлович; Мерзлякова, Нина Валерьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/5(2) (АК) от 11.12.2018	28.12.2018	11.01.2019	3 305 469,00	3 305 469,00	0,00	-	-
23	Сычев, Сергей Александрович; Сычева, Галина Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/24/1(3) (АК) от 17.12.2018	09.01.2019	21.01.2019	4 927 910,40	4 927 910,40	0,00	-	-
24	Фатеев, Василий Владимирович; Фатеева, Наталья Васильевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/10(1) (АК) от 23.12.2018	11.01.2019	11.01.2019	2 022 023,20	2 022 023,20	0,00	-	-
25	Тимонина, Нина Васильевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/3(1) (АК) от 26.12.2018	15.01.2019	21.01.2019	1 961 223,60	1 961 223,60	0,00	-	-
26	Рубцова, Виктория Геннадьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/9(1) (АК) от 07.01.2019	17.01.2019	21.01.2019	2 230 048,80	2 230 048,80	0,00	-	-
27	Воронин, Сергей Викторович; Воронина, Яна Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/10(1) (АК) от 15.01.2019	19.01.2019	21.01.2019	2 060 851,80	2 060 851,80	0,00	-	-
28	Гасанова, Елена Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/10(1) (АК) от 20.01.2019	30.01.2019	04.02.2019	2 060 851,80	2 060 851,80	0,00	-	-
29	Кадыров, Олег Валерьевич; Кадырова, Мария Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/23/1(3) (АК) от 18.01.2019	01.02.2019	07.02.2019	4 970 687,40	4 970 687,40	0,00	-	-
30	Нурисламова, фаниза Гатиновна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/8(1) (АК) от 25.01.2019	04.02.2019	04.02.2019	2 091 104,40	2 091 104,40	0,00	-	-
31	Алехин, Алексей Владимирович; Алехина, Нелли Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/5(2) (АК) от 31.12.2018	04.02.2019	05.02.2019	3 429 804,00	3 429 804,00	0,00	-	-
32	Павлова, Алена Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/2(2) (АК) от 01.02.2019	19.02.2019	21.02.2019	2 993 753,00	2 993 753,00	0,00	-	-
33	Никфоров, Олег Александрович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/9(1) (АК) от 22.01.2019	19.02.2019	18.03.2019	2 217 510,00	1 754 377,50	463 132,50	-	-
34	Павлова, Алена Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/22(0) (АК) от 04.02.2019	19.02.2019	22.02.2019	142 290,00	142 290,00	0,00	-	-
35	Бодрикова, Мария Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/24/10(1) (АК) от 31.01.2019	20.02.2019	12.03.2019	2 118 140,50	2 118 140,50	0,00	-	-
36	Кокарева, Наталья Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/38(0) (АК) от 31.01.2019	21.02.2019	25.02.2019	265 506,00	265 506,00	0,00	-	-
37	Тереня, Наталья Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/2(2) (АК) от 12.02.2019	25.02.2019	12.03.2019	2 990 898,00	2 990 898,00	0,00	-	-
38	Тереня, Наталья Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/20(0) (АК) от 13.02.2019	25.02.2019	12.03.2019	146 974,50	146 974,50	0,00	-	-
39	Радовиц, Виктория Валерьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/1(0) (АК) от 30.01.2019	25.02.2019	12.03.2019	3 936 660,00	3 936 660,00	0,00	-	-
40	Зайцева, Зоя Вячеславовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/23/9(1) (АК) от 30.01.2019	26.02.2019	11.03.2019	2 275 560,00	2 275 560,00	0,00	-	-
41	Гонцова, Михаил Юрьевич; Гонцова, Дарья Михайловна + 2	Тюмень ОП-1А(кв)-1/20/9(1) (АК) от 25.02.2019	04.03.2019	19.03.2019	2 233 570,50	2 233 570,50	0,00	-	-
42	Гонцова, Юлия Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/20/4(1) (АК) от 25.02.2019	05.03.2019	12.03.2019	1 791 800,00	1 388 645,00	403 155,00	-	-
43	Алехина, Нелли Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/15(0) (АК) от 28.02.2019	05.03.2019	29.03.2019	223 183,50	223 183,50	0,00	-	-
44	Павлишин, Мария Дмитриевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/7(2) (АК) от 05.03.2019	14.03.2019	14.03.2019	3 073 240,80	3 073 240,80	0,00	-	-
45	Пуртов, Александр Валерьевич; Пуртова, Евгения Геннадьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/10(1) (АК) от 06.03.2019	15.03.2019	20.03.2019	2 078 834,80	2 078 834,80	0,00	-	-
46	Найденков, Артем Игоревич; Найденкова, Анастасия Дмитриевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/18/2(2) (АК) от 15.03.2019	21.03.2019	25.03.2019	3 112 749,40	3 112 749,40	0,00	-	-
47	Минченко, Максим Сергеевич; Минченко, Эльвира Таировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/9(1) (АК) от 13.03.2019	21.03.2019	22.03.2019	2 211 085,80	2 211 085,80	0,00	-	-
48	Овсянников, Александр Сергеевич; Овсянникова, Анастасия Игоревна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/21(0) (АК) от 09.02.2019	22.03.2019	26.03.2019	146 974,50	146 974,50	0,00	-	-
49	Малева, Марина Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/17(2) (АК) от 19.03.2019	27.03.2019	28.03.2019	3 100 582,80	3 100 582,80	0,00	-	-

50	Макарян, Анаит Шотаевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/22/9(1) (АК) от 19.03.2019	27.03.2019	28.03.2019	2.302.108,20	2.302.108,20	0,00	-	-
51	Швецова, Лариса Игнатьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/7(2) (АК) от 27.02.2019	27.03.2019	28.03.2019	3.045.898,80	3.045.898,80	0,00	-	-
52	Овсянников, Александр Сергеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/2(2) (АК) от 01.02.2019	27.03.2019	01.04.2019	3.049.711,00	3.049.711,00	0,00	-	-
53	Валеева, Альбина Рифовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/3(1) (АК) от 15.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	2.015.546,40	2.015.546,40	0,00	-	-
54	Торкунов, Андрей Анатольевич; Торклядова, Амелья Андреевна + 2	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/9(1) от 31.01.2019	28.03.2019	01.04.2019	2.230.048,80	2.230.048,80	0,00	-	-
55	Граб, Валентина Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/9(1) (АК) от 23.03.2019	01.04.2019	02.04.2019	2.196.031,50	2.196.031,50	0,00	-	-
56	Минаев, Николай Анатольевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/15/10(1) (АК) от 18.03.2019	01.04.2019	19.04.2019	2.100.341,00	2.100.341,00	0,00	-	-
57	Емельянов, Максим Александрович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/15/9(1) (АК) от 22.03.2019	01.04.2019	02.04.2019	2.241.078,30	2.241.078,30	0,00	-	-
58	Киселев, Василий Владимирович; Кудалева, Гудында Астаповна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/3(1) (АК) от 20.03.2019	01.04.2019	08.04.2019	2.032.598,40	2.032.598,40	0,00	-	-
59	Защев, Алексей Сергеевич; Заичева, Наталья Яковлевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/2(2) (АК) от 22.03.2019	02.04.2019	03.04.2019	3.049.711,00	3.049.711,00	0,00	-	-
60	Смаковский, Светлана Владимировна; Смаковский, Александр Сергеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/4(1) (АК) от 21.03.2019	03.04.2019	11.04.2019	1.724.029,50	1.724.029,50	0,00	-	-
61	Ташланова, Наталья Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/4(1) (АК) от 20.03.2019	03.04.2019	09.04.2019	1.693.655,60	1.693.655,60	0,00	-	-
62	Голузде, Нана Нодаровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/1(2) (АК) от 26.03.2019	03.04.2019	09.04.2019	2.974.104,00	2.974.104,00	0,00	-	-
63	Куклева, Дарья Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/9(1) (АК) от 20.03.2019	03.04.2019	09.04.2019	2.214.801,00	2.214.801,00	0,00	-	-
64	Нечайкина, Юлия Петровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/12/2(2) (АК) от 28.05.2019	13.06.2019	-	3.217.984,70	0,00	3.217.984,70	-	-
65	Овчарова, Ирина Сергеевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/23/10(1) (АК) от 25.03.2019	04.04.2019	09.04.2019	2.190.990,00	667.297,00	1.533.693,00	-	-
66	Фесенко, Марина Олеговна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/6(1) (АК) от 27.02.2019	04.04.2019	09.04.2019	2.714.090,40	2.714.090,40	0,00	-	-
67	Павленко, Надежда Вячеславовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/4(1) (АК) от 22.03.2019	04.04.2019	09.04.2019	1.715.619,60	1.715.619,60	0,00	-	-
68	Толоконникова, Валерия Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/6(1) (АК) от 25.03.2019	05.04.2019	22.04.2019	2.737.169,40	2.737.169,40	0,00	-	-
69	Смирнова, Виктория Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/7(2) (АК) от 27.03.2019	09.04.2019	10.04.2019	3.045.898,80	3.045.898,80	0,00	-	-
70	Карлеев, Александр Евгеньевич; Карпеева, Юлия Алексеевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/5(2) (АК) от 25.03.2019	10.04.2019	11.04.2019	3.365.027,00	3.365.027,00	0,00	-	-
71	Зубенко, Светлана Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/8(1) (АК) от 29.03.2019	11.04.2019	16.04.2019	2.097.180,00	630.000,00	1.467.180,00	-	-
72	Кнерж, Виктор Васильевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/3(1) (АК) от 29.03.2019	12.04.2019	18.04.2019	2.056.680,00	620.000,00	1.436.680,00	-	-
73	Меншуткина, Ольга Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/1(2) (АК) от 30.03.2019	12.04.2019	17.04.2019	3.062.900,00	1.600.000,00	1.462.900,00	-	-
74	Шаров, Андрей Петрович; Шарова, Лариса Васильевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/6(1) (АК) от 05.04.2019	15.04.2019	17.04.2019	2.714.090,40	2.714.090,40	0,00	-	-
75	Максименко, Милена Сергеевна; Максименко, Никита Григорьевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/2(2) (АК) от 29.03.2019	16.04.2019	17.04.2019	3.035.207,60	3.035.207,60	0,00	-	-
76	Фисенко, Денис Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/1(2) (АК) от 30.03.2019	16.04.2019	18.04.2019	2.974.104,00	2.974.104,00	0,00	-	-
77	Автаев, Николай Николаевич; Автаева, Ирина Петровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/15/1(2) (АК) от 17.06.2019	24.06.2019	-	3.085.492,40	0,00	3.085.492,40	-	-
78	Ткаченко, Наталья Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/1/10(1) (АК) от 30.03.2019	17.04.2019	17.04.2019	2.193.926,00	2.193.926,00	0,00	-	-
79	Чуплин, Николай Васильевич; Чулина, Надежда Васильевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/3(1) (АК) от 15.04.2019	19.04.2019	22.04.2019	2.080.344,00	2.080.344,00	0,00	-	-
80	Новиков, Алексей Владимирович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/2(2) (АК) от 31.03.2019	19.04.2019	23.05.2019	3.090.594,60	3.090.594,60	0,00	-	-
81	Шакмаков, Алексей Федорович; Шакмакова, Елена Николаевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/4(1) (АК) от 10.04.2019	22.04.2019	22.04.2019	1.781.453,80	1.781.453,80	0,00	-	-
82	Ялцевич, Александр Александрович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/6(1) (АК) от 08.04.2019	23.04.2019	26.04.2019	2.802.450,00	1.801.225,00	1.001.225,00	-	-

83	Чевжик, Ольга Демократьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/4(1) (АК) от 10.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	1 724 809,80	1 724 809,80	0,00	0,00	-	-
84	Власенко, Владимир Васильевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/4(1) (АК) от 02.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	1 738 970,80	1 738 970,80	0,00	0,00	-	-
85	Папшев, Александр Викторович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/10(1) (АК) от 15.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	2 150 766,80	2 150 766,80	0,00	0,00	-	-
86	Власенко, Владимир Васильевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/3(1) (АК) от 30.03.2019	25.04.2019	26.04.2019	2 056 158,00	2 056 158,00	0,00	0,00	-	-
87	Вечкитов, Денис Алексеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/1(2) (АК) от 04.04.2019	25.04.2019	15.05.2019	3 009 172,80	3 009 172,80	0,00	0,00	-	-
88	Ипполитов, Вадим Вячеславович; Ипполитова, Анна Валерьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/5(2) (АК) от 19.04.2019	25.04.2019	07.05.2019	3 405 735,20	3 405 735,20	0,00	0,00	-	-
89	Комашко, Юрий Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/10(1) (АК) от 12.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	2 157 960,00	2 157 960,00	0,00	0,00	-	-
90	Горбунов, Максим Владимирович; Горбунова, Марина Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/1(2) (АК) от 14.06.2019	28.06.2019	-	3 045 702,80	3 045 702,80	0,00	3 045 702,80	-	-
91	Ложкина, Татьяна Евгеньевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/1(2) (АК) от 11.04.2019	26.04.2019	29.04.2019	3 001 642,00	3 001 642,00	0,00	0,00	-	-
92	Бушин, Василий Анатольевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/8(1) (АК) от 04.04.2019	29.04.2019	30.04.2019	2 115 480,00	2 115 480,00	0,00	600 000,00	-	-
93	Косов, Сергей Владимирович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/14/7(2) (АК) от 22.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	3 155 490,00	3 155 490,00	0,00	0,00	-	-
94	Бахмутова, Ольга Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/8(1) (АК) от 23.04.2019	06.05.2019	06.05.2019	2 109 038,40	2 109 038,40	0,00	0,00	-	-
95	Турбина, Татьяна Вадимовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/5(2) (АК) от 29.03.2019	06.05.2019	06.05.2019	3 441 838,40	3 441 838,40	0,00	0,00	-	-
96	Аманжолов, Руслан Мирамович; Аманжолова, Зариха Толомювна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/2(2) (АК) от 20.04.2019	07.05.2019	08.05.2019	3 150 435,40	3 150 435,40	0,00	0,00	-	-
97	Власов, Валерий Викторович; Власова, Любовь Анатольевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/7(2) (АК) от 19.04.2019	07.05.2019	28.05.2019	3 138 861,60	3 138 861,60	0,60	0,60	-	-
98	Андреев, Александр Владимирович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/4(1) (АК) от 23.04.2019	07.05.2019	22.05.2019	1 767 292,80	1 767 292,80	0,00	0,00	-	-
99	Казимихмедов, Закир Агагомедович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/7(2) (АК) от 19.04.2019	07.05.2019	15.05.2019	3 100 582,80	3 100 582,80	0,00	0,00	-	-
100	Андрянов, Владимир Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/1(2) (АК) от 23.04.2019	08.05.2019	14.05.2019	3 023 672,40	3 023 672,40	0,00	0,00	-	-
101	Евдокимов, Алексей Васильевич; Евдокимова, Алена Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/5(2) (АК) от 23.04.2019	08.05.2019	16.05.2019	3 542 780,00	3 542 780,00	0,00	0,00	-	-
102	Андрянов, Владимир Николаевич; Андрянова, Зюлва Шамиловна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/12/7(0) (АК) от 23.04.2019	13.05.2019	14.05.2019	168 748,50	168 748,50	0,00	0,00	-	-
103	Куклева, Дарья Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/4(1) (АК) от 03.05.2019	16.05.2019	24.05.2019	1 846 710,00	1 846 710,00	0,00	600 000,00	-	-
104	Чернятьев, Дмитрий Сергеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/1(2) (АК) от 27.05.2019	11.06.2019	-	2 987 367,20	2 987 367,20	0,00	2 987 367,20	-	-
105	Симахина, Екатерина Сергеевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/12/5(2) (АК) от 26.04.2019	16.05.2019	23.05.2019	3 502 010,40	3 502 010,40	0,00	0,00	-	-
106	Хухарев, Сергей Геннадьевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/9(1) (АК) от 29.04.2019	16.05.2019	16.05.2019	2 427 264,00	2 427 264,00	0,00	0,00	-	-
107	Кравченко, Алена Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/6(1) (АК) от 30.04.2019	20.05.2019	23.05.2019	2 783 327,40	2 783 327,40	0,00	0,00	-	-
108	Наумов, Александр Викторович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/5(2) (АК) от 10.04.2019	20.05.2019	07.06.2019	3 339 546,00	3 339 546,00	0,00	0,00	-	-
109	Гришь, Анна Анатольевна; Гринь, Руслан Владимирович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/20/3(1) (АК) от 07.05.2019	20.05.2019	22.05.2019	2 234 160,00	2 234 160,00	0,00	1 534 160,00	-	-
110	Попиваев, Дмитрий Сергеевич; Попиваева, Вера Сергеевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/1(2) (АК) от 13.05.2019	21.05.2019	22.05.2019	3 078 748,40	3 078 748,40	0,00	0,00	-	-
111	Ковалев, Николай Владимирович; Ковалева, Ирина Ивановна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/12/3(1) (АК) от 18.04.2019	23.05.2019	30.05.2019	2 114 448,00	2 114 448,00	0,00	0,00	-	-
112	Секачева, Светлана Анатольевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/8(1) (АК) от 30.04.2019	23.05.2019	29.05.2019	2 109 038,40	2 109 038,40	0,00	0,00	-	-
113	Тимергалиев, Фанат Акрамович; Тимергалиева, Гузалия	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/1(2) (АК) от 14.05.2019	24.05.2019	29.05.2019	3 051 210,40	3 051 210,40	0,00	0,00	-	-
114	Сабиров, Олег Анатольевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/18/5(2) (АК) от 08.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	3 579 435,80	3 579 435,80	0,00	0,00	-	-
115	Яковлев, Денис Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/4(1) (АК) от 05.05.2019	28.05.2019	30.05.2019	1 861 160,00	1 861 160,00	0,00	1 301 160,00	-	-

116	Яковлев, Денис Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/21/4(1) (АК) от 05.05.2019	28.05.2019	30.05.2019	1 886 360,80	566 000,00	1 320 360,80	-	-
117	Яковлев, Денис Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/23/4(1) (АК) от 05.05.2019	28.05.2019	30.05.2019	1 886 360,80	566 000,00	1 320 360,80	-	-
118	Литовченко, Анна Федоровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/19/4(1) (АК) от 08.05.2019	29.05.2019	13.06.2019	1 843 762,20	1 843 762,20	0,00	-	-
119	Буббий, Вероника Сергеевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/7(2) (АК) от 22.05.2019	30.05.2019	05.06.2019	3 117 657,60	3 117 657,60	0,00	-	-
120	Усков, Николай Павлович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/12/7(2) (АК) от 20.05.2019	30.05.2019	30.05.2019	3 237 292,80	3 237 292,80	0,00	-	-
121	Шорохов, Игорь Вячеславович; Шорохова, Елена Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/7(2) (АК) от 12.06.2019	28.06.2019	-	3 182 608,80	0,00	3 182 608,80	-	-
122	Гаврилуца, Елена Николаевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/14/2(2) (АК) от 24.05.2019	30.05.2019	05.06.2019	3 162 597,70	3 162 597,70	0,00	-	-
123	ООО «АРТ ХАУС»	Тюмень ОП-1А(кв)-1/14/3(1) от 18.05.2019	30.05.2019	10.06.2019	2 227 200,00	668 160,00	1 559 040,00	-	-
124	Лисских, Ирина Владимировна; Лисских, Максим Юрьевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/20/2(2) (АК) от 16.05.2019	31.05.2019	06.06.2019	3 223 180,80	2 770 154,80	453 026,00	-	-
125	Ярославец, Роман Алексеевич; Ярославец, Наталья Валентиновна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/10(1) (АК) от 07.05.2019	03.06.2019	05.06.2019	2 396 510,00	720 000,00	1 676 510,00	-	-
126	Редьков, Александр Петрович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/5(2) (АК) от 24.05.2019	06.06.2019	10.06.2019	3 603 259,00	3 603 259,00	0,00	-	-
127	Биктимирова, Наталья Андреевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/11(3) (АК) от 06.06.2019	26.06.2019	-	4 926 852,00	0,00	4 926 852,00	-	-
128	Кожина, Светлана Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/9(1) (АК) от 23.05.2019	11.06.2019	14.06.2019	2 496 343,50	2 496 343,50	0,00	-	-
129	Александров, Дмитрий Сергеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/24/4(1) (АК) от 29.05.2019	17.06.2019	19.06.2019	1 928 728,20	1 928 728,20	0,00	-	-
130	Михайлина, Лариса Николаевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/17/8(1) (АК) от 06.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	2 134 146,00	2 134 146,00	0,00	-	-
131	Кириллова, Татьяна Анатольевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/2(1) (АК) от 07.06.2019	20.06.2019	27.06.2019	1 728 801,90	1 728 801,90	0,00	-	-
132	Леньшин, Иван Сергеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/24/9(1) (АК) от 06.06.2019	20.06.2019	25.06.2019	2 578 968,00	2 578 968,00	0,00	-	-
133	Таушева, Эльвира Бектимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/3(1) (АК) от 31.05.2019	20.06.2019	20.06.2019	2 247 453,60	2 247 453,60	0,00	-	-
134	Пасичник, Оксана Станиславовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/8(1) (АК) от 11.06.2019	24.06.2019	27.06.2019	2 134 146,00	2 134 146,00	0,00	-	-
135	Кассов, Андрей Викторович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/21/1(2) (АК) от 11.06.2019	24.06.2019	28.06.2019	3 144 839,60	3 144 839,60	0,00	-	-
136	Аппасова, Альфия	Тюмень ОП-1А(кв)-1/17/4(1) (АК) от 08.06.2019	26.06.2019	28.06.2019	2 013 694,20	2 013 694,20	0,00	-	-
137	Маткаримов, Артур Маурович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/18/10(1) (АК) от 17.05.2019	26.06.2019	28.06.2019	2 391 739,00	2 391 739,00	0,00	-	-
138	Аппасова, Альфия	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/8(1) (АК) от 08.06.2019	26.06.2019	28.06.2019	2 105 451,60	2 105 451,60	0,00	-	-
	ИТОГО:				343 545 120,69	301 287 887,88	42 257 232,81		

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Н.В. Перминова



Приложение №1

к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Форма

СПРАВКА

о наличии неисполненных (просроченных) обязательствах по заключенным застройщиком договорам участия в долевом строительстве

(создании) многоквартирного жилого дома в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации по адресу: г.Тюмень, ул. Полевая, дом 117, корпус 1 (Первый этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 1Б)

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика

№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (принятии разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Мозалева Елена Владимировна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/3/3(1)-5506 от 03.10.2018	16.10.2018	-	1 943 200,00	0,00	1 943 200,00	-	-
2	Налобин Андрей Владимирович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/10/4(1) (АК) от 28.10.2018	02.11.2018	07.11.2018	1 469 000,40	1 469 000,40	0,00	-	-
3	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/10/8(1) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	1 675 396,36	1 675 396,36	0,00	-	-
4	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/5/1(3) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	4 043 901,89	4 043 901,89	0,00	-	-
5	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/12/2(2) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	2 616 372,39	2 616 372,39	0,00	-	-
6	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/10(0) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	261 637,24	261 637,24	0,00	-	-
7	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/21/4(1) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	1 142 941,62	1 142 941,62	0,00	-	-
8	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/16/9(1) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	1 780 969,28	1 780 969,28	0,00	-	-
9	Ковбасенко Хадича	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/6/4(1) (АК) от 23.10.2018	06.11.2018	07.11.2018	1 449 478,80	1 449 478,80	0,00	-	-
10	Шитикова Ирина Сергеевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/8/4(1) от 22.10.2018	06.11.2018	13.11.2018	1 461 679,80	1 461 679,80	0,00	-	-
11	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/7/6(2) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	2 717 355,18	2 717 355,18	0,00	-	-
12	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/19/10(1) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	1 776 379,15	1 776 379,15	0,00	-	-
13	Дерешеватая Любовь Васильевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/2/4(1) (АК) от 03.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	1 568 700,00	1 019 655,00	549 045,00	-	-
14	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/1(0) от 22.10.2018	13.11.2018	01.01.2019	5 549 463,54	5 549 463,54	0,00	-	-
15	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/2/3(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	1 592 774,07	1 592 774,07	0,00	-	-
16	Зобнин Александр Борисович, Зобнина Марина Владимировна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/10/2(2) (АК) от 02.11.2018	19.11.2018	28.11.2018	3 083 472,00	3 083 472,00	0,00	-	-

17	Паустовский Сергей Владимирович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/8/2(2) (АК) от 29.10.2018	23.11.2018	26.11.2018	3 083 472,00	3 083 472,00	0,00	-
18	Бабенко Валентина Алексеевна, Бабенко Сергей Илларионович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/8/7(2) (АК) от 28.11.2018	05.12.2018	06.12.2018	3 025 624,00	3 025 624,00	0,00	-
19	Киселев Александр Олегович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/4/9(1) (АК) от 30.11.2018	13.12.2018	20.12.2018	2 223 240,00	1 623 240,00	600 000,00	-
20	Гумеров Азат Халитович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/8/9(1) (АК) от 22.11.2018	20.12.2018	10.01.2019	2 175 360,80	2 175 360,80	0,00	-
21	Васильева, Виктория Фагилевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/6/2(2) (АК) от 18.12.2018	28.12.2018	29.12.2018	3 024 363,00	3 024 363,00	0,00	-
22	Вялякова, Елена Игоревна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/5/3(1) (АК) от 21.12.2018	29.12.2018	14.01.2019	1 995 909,30	948 977,32	1 046 931,98	-
23	Зайнуллина, Альбина Фазисовна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/5/4(1) (АК) от 12.12.2018	29.12.2018	15.01.2019	1 571 488,80	1 571 488,80	0,00	-
24	Шустова, Римма Табрисовна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/13/9(1) (АК) от 27.12.2018	09.01.2019	18.01.2019	2 216 799,20	2 216 799,20	0,00	-
25	Алексеева, Любовь Михайловна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/4/5(2) (АК) от 21.12.2018	09.01.2019	11.01.2019	2 734 875,00	2 734 875,00	0,00	-
26	Каримов, Максим Марсович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/6/5(2) (АК) от 29.01.2019	05.02.2019	07.02.2019	2 745 100,00	2 745 100,00	0,00	-
27	Павлюков, Дмитрий Борисович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/8/1(2) (АК) от 12.02.2019	19.02.2019	22.02.2019	3 006 983,00	3 006 983,00	0,00	-
28	Костенко, Светлана Борисовна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/5/5(2) (АК) от 08.02.2019	21.02.2019	14.03.2019	2 745 100,00	2 745 100,00	0,00	-
29	Алексеева, Любовь Михайловна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/12(0) (АК) от 31.01.2019	21.02.2019	26.02.2019	183 787,00	183 787,00	0,00	-
30	Лукина, Нина Александровна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/4/3(1) (АК) от 12.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	1 982 584,50	1 982 584,50	0,00	-
31	Лопатина, Ирина Юрьевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/9/9(1) (АК) от 31.01.2019	25.02.2019	21.03.2019	2 194 178,80	2 194 178,80	0,00	-
32	Лукина, Нина Александровна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/22(0) (АК) от 12.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	230 736,00	230 736,00	0,00	-
33	Зобнин, Александр Борисович; Зобнина, Мария Владимировна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/14(0) (АК) от 13.02.2019	26.02.2019	11.03.2019	190 522,50	190 522,50	0,00	-
34	Белослудцев, Евгений Андреевич; Белослудцева, Зинаида Юрьевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/13(1) (АК) от 27.02.2019	21.03.2019	26.03.2019	2 006 076,40	2 006 076,40	0,00	-
35	Белослудцев, Евгений Андреевич; Белослудцева, Зинаида Юрьевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/8/3(1) (АК) от 28.02.2019	22.03.2019	26.03.2019	2 050 770,00	974 115,75	1 076 654,25	-
36	Алексеева, Ирина Юрьевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/15/3(1) (АК) от 12.03.2019	27.03.2019	28.03.2019	2 033 558,80	2 033 558,80	0,00	-
37	Устюгов, Михаил Сергеевич; Устюгова, Анна Александровна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/17/9(1) (АК) от 20.02.2019	27.03.2019	20.03.2019	2 243 416,00	2 243 416,00	0,00	-
38	Швацова, Александра Анатольевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/7/5(2) (АК) от 28.02.2019	27.03.2019	01.04.2019	2 773 400,00	2 773 400,00	0,00	-
39	Алексеева, Ирина Юрьевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/16/3(1) (АК) от 15.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	2 033 558,80	2 033 558,80	0,00	-
40	Дрожжачих, Николай Альбертович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/10/5(2) (АК) от 18.03.2019	29.03.2019	02.04.2019	2 797 900,00	2 797 900,00	0,00	-
41	Кайдалов, Максим Сергеевич; Протасова, Ирина Евгеньевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/13/4(1) (АК) от 20.03.2019	01.04.2019	01.04.2019	1 632 493,80	1 632 493,80	0,00	-
42	Марковский, Алексей Александрович; Тарасова, Анастасия Владимировна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/9/3(1) (АК) от 21.03.2019	01.04.2019	02.04.2019	2 009 754,60	2 009 754,60	0,00	-
43	Сидоров, Евгений Владимирович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/11/1(2) (АК) от 15.03.2019	08.04.2019	15.04.2019	3 003 605,00	3 003 605,00	0,00	-
44	Кириленко, Никита Андреевич	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/11/9(1) (АК) от 28.03.2019	08.04.2019	10.04.2019	2 254 823,20	2 254 823,20	0,00	-
45	Худиков, Владимир Алексеевич	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/2/9(1) (АК) от 25.03.2019	09.04.2019	11.04.2019	2 178 775,20	2 178 775,20	0,00	-
46	Карась, Пётр Алексеевич; Карась, Розалия Наримановна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/6/9(1) (АК) от 04.04.2019	12.04.2019	15.04.2019	2 262 428,00	2 262 428,00	0,00	-
47	Мамалыга, Зоя Алексеевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/7/3(1) (АК) от 04.04.2019	12.04.2019	17.04.2019	2 085 470,00	626 000,00	1 459 470,00	-
48	Сафронов, Игорь; Сафронова, Кристина	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/20/9(1) (АК) от 30.03.2019	16.04.2019	26.04.2019	2 308 600,00	693 000,00	1 615 600,00	-
49	Мухамедьянова, Кристина Ураловна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/9/2(2) (АК) от 30.03.2019	16.04.2019	30.04.2019	3 111 402,00	3 111 402,00	0,00	-

50	Поляков, Вячеслав Валерьевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/9/4(1) (АК) от 28.03.2019	16.04.2019	25.04.2019	1 620 292,80	1 620 292,80	0,00	-
51	Петухов, Денис Сергеевич; Петухова, Мария Викторовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/8/5(2) (АК) от 09.04.2019	25.04.2019	29.04.2019	2 822 400,00	2 822 400,00	0,00	-
52	Мартьянова, Татьяна Николаевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/10/7(2) (АК) от 19.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	3 111 696,00	3 111 696,00	0,00	-
53	Сенюнова, Аксана Николаевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/17/4(1) (АК) от 18.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	1 670 790,00	501 238,00	1 169 552,00	-
54	Ибятюлина, Юлия Галиевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/7/7(2) (АК) от 13.04.2019	06.05.2019	06.05.2019	3 025 624,00	3 025 624,00	0,00	-
55	Кириловских, Иван Владимирович	Тюмень ОП-15(кв)-1/4/8(1) (АК) от 17.04.2019	07.05.2019	13.05.2019	2 109 700,00	1 559 950,00	549 750,00	-
56	Хахленкова, Александра Анатольевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/7/1(2) (АК) от 22.04.2019	07.05.2019	24.05.2019	2 979 396,00	2 979 396,00	0,00	-
57	Акбарова, Альфия Мухамедовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/4/4(1) (АК) от 20.04.2019	08.05.2019	13.05.2019	1 648 380,00	495 516,00	1 152 864,00	-
58	Акбарова, Альфия Мухамедовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/7/4(1) (АК) от 20.04.2019	20.05.2019	22.05.2019	1 648 380,00	494 516,00	1 153 864,00	-
59	Насирова, Наркила фирудиновна	Тюмень ОП-15(кв)-1/20/4(1) (АК) от 23.04.2019	22.05.2019	23.05.2019	1 649 575,20	1 649 575,20	0,00	-
60	Шаврина, Марина Николаевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/6/3(1) (АК) от 25.04.2019	30.05.2019	05.06.2019	2 108 372,00	2 108 372,00	0,00	-
61	Якимова, Ольга Олеговна	Тюмень ОП-15(кв)-1/8/6(2) (АК) от 13.05.2019	30.05.2019	05.06.2019	3 231 491,20	3 231 491,20	0,00	-
62	Степанов, Евгений Сергеевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/22/4(1) (АК) от 22.04.2019	03.06.2019	05.06.2019	1 661 776,20	1 661 776,20	0,00	-
63	Зубарева, Татьяна Сергеевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/6/6(2) (АК) от 25.04.2019	03.06.2019	05.06.2019	3 202 483,20	3 202 483,20	0,00	-
64	Сюсюкина, Екатерина Алексеевна; Тапалкин, Антон Юрьевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/4/7(2) (АК) от 27.05.2019	06.06.2019	10.06.2019	3 106 208,00	3 106 208,00	0,00	-
65	Тяжелыничков, Александр Александрович; Дажельникова, Елена	Тюмень ОП-15(кв)-1/10/3(1) (АК) от 26.04.2019	07.06.2019	10.06.2019	2 094 769,60	2 094 769,60	0,00	-
66	Бортнева, Юлия Нураддиновна	Тюмень ОП-15(кв)-1/19/2(2) (АК) от 28.05.2019	11.06.2019	13.06.2019	3 277 500,00	2 700 000,00	577 500,00	-
67	Носырев, Игорь Михайлович	Тюмень ОП-15(кв)-1/9/10(1) (АК) от 01.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	2 207 293,20	2 207 293,20	0,00	-
68	Крпавин, Валерий Александрович; Крапивина, Светлана Александровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/4/6(2) (АК) от 20.05.2019	14.06.2019	17.06.2019	3 267 840,00	1 000 000,00	2 267 840,00	-
69	Бычкова, Наталья Владимировна	Тюмень ОП-15(кв)-1/17/1(3) (АК) от 21.05.2019	17.06.2019	20.06.2019	4 878 097,00	4 878 097,00	0,00	-
70	Елизарова, Оксана Анатольевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/5/1(2) (АК) от 03.06.2019	17.06.2019	21.06.2019	3 001 465,60	3 001 465,60	0,00	-
71	Максимова, Эльвира Агааровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/9/1(2) (АК) от 03.06.2019	17.06.2019	19.06.2019	3 029 052,60	3 029 052,60	0,00	-
72	Глотова, Елена Викторовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/20/6(2) (АК) от 04.06.2019	18.06.2019	21.06.2019	3 301 110,40	3 301 110,40	0,00	-
73	Богданова, Евгения Олеговна	Тюмень ОП-15(кв)-1/16/2(2) (АК) от 31.05.2019	19.06.2019	-	3 211 950,00	0,00	3 211 950,00	-
74	Щеделев, Алексей Валерьевич; Щеделева, Наталья Викторовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/2/2(2) (АК) от 03.06.2019	19.06.2019	19.06.2019	3 111 402,00	2 683 376,00	428 026,00	-
75	Прощака, Елена Юрьевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/11/4(1) (АК) от 09.06.2019	21.06.2019	-	1 902 360,00	0,00	1 902 360,00	-
76	Васильева, Марина Юрьевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/15/1(2) (АК) от 23.05.2019	24.06.2019	26.06.2019	3 014 527,20	3 014 527,20	0,00	-
77	Княжева, Лидия Ивановна; Смолина, Виктория Эдуардовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/15/5(2) (АК) от 23.05.2019	24.06.2019	26.06.2019	2 900 800,00	2 900 800,00	0,00	-
78	Бумбарь, Анастасия Викторовна; Коркин, Дмитрий Владимирович	Тюмень ОП-15(кв)-1/6/6(1) (АК) от 13.06.2019	24.06.2019	27.06.2019	2 160 800,00	1 000 000,00	1 160 800,00	-
79	Чашкова, Ирина Федоровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/17/1(2) (АК) от 14.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	3 128 365,80	0,00	3 128 365,80	-
	ИТОГО:				186 332 775,42	161 339 002,39	24 993 773,03	

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Н.В. Перминова

к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Форма


СПРАВКА
о наличии неисполненных (просроченных) обязательствах по заключенным застройщиком договорам участия в долевом строительстве (создании) многоквартирного жилого дома в составе микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, дом 248 (Второй этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 2А)

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика

№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9
1	Мозалева Елена Владимировна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/3/4(1) от 06.12.2018	11.06.2019	-	2 012 600,00	0,00	2 012 600,00	-	-
2	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/1(2) от 05.06.2019	22.06.2019	-	2 688 490,99	0,00	2 688 490,99	-	-
3	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/1(1) от 05.06.2019	22.06.2019	-	1 749 425,88	0,00	1 749 425,88	-	-
4	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/1(3) от 05.06.2019	22.06.2019	-	4 199 575,47	0,00	4 199 575,47	-	-
5	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/2(2) от 05.06.2019	22.06.2019	-	2 717 091,96	0,00	2 717 091,96	-	-
6	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/3(1) от 05.06.2019	22.06.2019	-	1 186 940,17	0,00	1 186 940,17	-	-
7	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/4(1) от 05.06.2019	22.06.2019	-	1 654 089,32	0,00	1 654 089,32	-	-
8	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/5(2) от 05.06.2019	22.06.2019	-	2 383 414,00	0,00	2 383 414,00	-	-
9	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/6(2) от 05.06.2019	22.06.2019	-	2 821 962,18	0,00	2 821 962,18	-	-
10	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/7(2) от 05.06.2019	24.06.2019	-	2 669 423,68	0,00	2 669 423,68	-	-
11	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/8(1) от 05.06.2019	22.06.2019	-	1 654 089,32	0,00	1 654 089,32	-	-
12	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/1(2) от 05.06.2019	22.06.2019	-	2 688 490,99	0,00	2 688 490,99	-	-

13	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/10(1) от 05.06.2019	24.06.2019	-	1 749 425,88	0,00	1 749 425,88	-	-
14	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/2(2) от 05.06.2019	22.06.2019	-	2 717 091,96	0,00	2 717 091,96	-	-
15	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/3(1) от 05.06.2019	22.06.2019	-	1 186 940,17	0,00	1 186 940,17	-	-
16	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/4(1) от 05.06.2019	22.06.2019	-	1 654 089,32	0,00	1 654 089,32	-	-
17	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/7(2) от 05.06.2019	22.06.2019	-	2 669 423,68	0,00	2 669 423,68	-	-
18	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/1(2) от 05.06.2019	24.06.2019	-	2 688 490,99	0,00	2 688 490,99	-	-
19	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/10(1) от 05.06.2019	24.06.2019	-	1 749 425,88	0,00	1 749 425,88	-	-
20	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/11(3) от 05.06.2019	24.06.2019	-	4 199 575,47	0,00	4 199 575,47	-	-
21	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/2(2) от 05.06.2019	22.06.2019	-	2 717 091,96	0,00	2 717 091,96	-	-
22	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/3(1) от 05.06.2019	22.06.2019	-	1 186 940,17	0,00	1 186 940,17	-	-
23	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/4(1) от 05.06.2019	24.06.2019	-	1 654 089,32	0,00	1 654 089,32	-	-
24	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/5(2) от 05.06.2019	24.06.2019	-	2 383 414,00	0,00	2 383 414,00	-	-
25	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/6(2) от 05.06.2019	24.06.2019	-	2 821 962,18	0,00	2 821 962,18	-	-
26	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/7(2) от 05.06.2019	24.06.2019	-	2 669 423,68	0,00	2 669 423,68	-	-
27	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/8(1) от 05.06.2019	24.06.2019	-	1 654 089,32	0,00	1 654 089,32	-	-
28	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/9(1) от 05.06.2019	24.06.2019	-	1 854 296,09	0,00	1 854 296,09	-	-
29	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/12(0) от 10.06.2019	22.06.2019	-	243 108,23	0,00	243 108,23	-	-
30	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/20(0) от 10.06.2019	22.06.2019	-	147 771,67	0,00	147 771,67	-	-
31	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/21(0) от 10.06.2019	24.06.2019	-	171 605,81	0,00	171 605,81	-	-
32	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/15(0) от 10.06.2019	24.06.2019	-	286 009,68	0,00	286 009,68	-	-
33	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/17(0) от 10.06.2019	22.06.2019	-	333 677,96	0,00	333 677,96	-	-
	ИТОГО:				65 163 537,38	0,00	65 163 537,38		



Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

М.П.подпись

Н.В. Перминова

к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Форма

СПРАВКА
о наличии неисполненных (просроченных) обязательствах по заключенным застройщиком договорам участия в долевом строительстве (создании) многоквартирного жилого дома в составе микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, дом 249 (Второй этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 2Б)

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика

№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9
1	Мозалева Елена Владимировна	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/3/8(1) от 06.12.2018	11.06.2019	-	2 018 400,00	0,00	2 018 400,00	-	-
2	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/1(3) от 11.06.2019	25.06.2019	-	4 204 342,30	0,00	4 204 342,30	-	-
3	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/10(2) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 721 858,79	0,00	2 721 858,79	-	-
4	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/11(2) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 674 190,51	0,00	2 674 190,51	-	-
5	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/2(1) от 11.06.2019	25.06.2019	-	1 749 425,88	0,00	1 749 425,88	-	-
6	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/3(1) от 11.06.2019	25.06.2019	-	1 844 762,44	0,00	1 844 762,44	-	-
7	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/4(1) от 11.06.2019	25.06.2019	-	1 658 856,14	0,00	1 658 856,14	-	-
8	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/5(2) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 659 890,02	0,00	2 659 890,02	-	-
9	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/6(3) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 245 175,99	0,00	2 245 175,99	-	-
10	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/7(2) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 926 832,39	0,00	2 926 832,39	-	-
11	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/8(1) от 11.06.2019	25.06.2019	-	1 658 856,14	0,00	1 658 856,14	-	-
12	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/9(1) от 11.06.2019	25.06.2019	-	1 377 613,29	0,00	1 377 613,29	-	-

13	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(2) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 674 190,51	0,00	2 674 190,51	-	-
14	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/5(2) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 659 890,02	0,00	2 659 890,02	-	-
15	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(3) от 11.06.2019	25.06.2019	-	4 204 342,30	0,00	4 204 342,30	-	-
16	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/10(2) от 11.06.2019	26.06.2019	-	2 721 858,79	0,00	2 721 858,79	-	-
17	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/11(2) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 674 190,51	0,00	2 674 190,51	-	-
18	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/12(1) от 11.06.2019	25.06.2019	-	1 749 425,88	0,00	1 749 425,88	-	-
19	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/13(1) от 11.06.2019	25.06.2019	-	1 844 762,44	0,00	1 844 762,44	-	-
20	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/14(1) от 11.06.2019	25.06.2019	-	1 658 856,14	0,00	1 658 856,14	-	-
21	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/15(2) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 659 890,02	0,00	2 659 890,02	-	-
22	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/16(1) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 245 175,99	0,00	2 245 175,99	-	-
23	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/17(2) от 11.06.2019	26.06.2019	-	2 926 832,39	0,00	2 926 832,39	-	-
24	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/18(1) от 11.06.2019	25.06.2019	-	1 658 856,14	0,00	1 658 856,14	-	-
25	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/19(1) от 11.06.2019	25.06.2019	-	1 377 613,29	0,00	1 377 613,29	-	-
26	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/6/11(2) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 674 190,51	0,00	2 674 190,51	-	-
27	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/6/5(2) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 659 890,02	0,00	2 659 890,02	-	-
28	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/6/7(2) от 11.06.2019	25.06.2019	-	2 926 832,39	0,00	2 926 832,39	-	-
29	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кп)-1/-1/10(0) от 11.06.2019	25.06.2019	-	276 476,02	0,00	276 476,02	-	-
30	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кп)-1/-1/13(0) от 11.06.2019	25.06.2019	-	185 906,29	0,00	185 906,29	-	-
31	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кп)-1/-1/18(0) от 11.06.2019	25.06.2019	-	243 108,23	0,00	243 108,23	-	-
32	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кп)-1/-1/2(0) от 11.06.2019	25.06.2019	-	214 507,26	0,00	214 507,26	-	-
33	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кп)-1/-1/26(0) от 11.06.2019	25.06.2019	-	252 641,88	0,00	252 641,88	-	-
	ИТОГО:				68 229 640,91	0,00	68 229 640,91		

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Н.В. Перминова



к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Форма

СПРАВКА

оналичии неисполненных (просроченных) обязательствах по заключенным застройщиком договорам участия в долевом строительстве

(создании) многоквартирного жилого дома в составе микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, дом 250 (Третий этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 3А)

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика

№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Мозалева Елена Владимировна	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/4(1) от 06.12.2018	11.06.2019	-	2 024 200,00	0,00	2 024 200,00	-	-
2	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/3(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	1 363 312,81	0,00	1 363 312,81	-	-
3	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/4(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	1 663 622,97	0,00	1 663 622,97	-	-
4	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/5(2) от 13.06.2019	25.06.2019	-	2 922 065,56	0,00	2 922 065,56	-	-
5	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/6(1) от 13.06.2019	28.06.2019	-	2 240 409,16	0,00	2 240 409,16	-	-
6	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/7(2) от 13.06.2019	26.06.2019	-	2 664 656,85	0,00	2 664 656,85	-	-
7	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/8(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	1 658 856,14	0,00	1 658 856,14	-	-
8	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/9(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	1 839 995,61	0,00	1 839 995,61	-	-
9	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/19/1(2) от 13.06.2019	26.06.2019	-	2 678 957,34	0,00	2 678 957,34	-	-
10	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/19/1(3) от 13.06.2019	25.06.2019	-	4 209 109,12	0,00	4 209 109,12	-	-
11	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/19/2(2) от 13.06.2019	26.06.2019	-	2 707 558,30	0,00	2 707 558,30	-	-
12	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/19/3(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	1 363 312,81	0,00	1 363 312,81	-	-

13	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/19/4(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	1 663 622,97	0,00	1 663 622,97	-	-	
14	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/19/6(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	2 240 409,16	0,00	2 240 409,16	-	-	
15	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/19/7(2) от 13.06.2019	26.06.2019	-	2 664 656,85	0,00	2 664 656,85	-	-	
16	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/19/8(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	1 658 856,14	0,00	1 658 856,14	-	-	
17	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/19/9(1) от 13.06.2019	25.06.2019	-	1 839 995,61	0,00	1 839 995,61	-	-	
18	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/1(2) от 13.06.2019	26.06.2019	-	2 678 957,34	0,00	2 678 957,34	-	-	
19	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/10(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	1 744 659,05	0,00	1 744 659,05	-	-	
20	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/11(3) от 13.06.2019	26.06.2019	-	4 209 109,12	0,00	4 209 109,12	-	-	
21	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/2(2) от 13.06.2019	25.06.2019	-	2 707 558,30	0,00	2 707 558,30	-	-	
22	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/3(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	1 363 312,81	0,00	1 363 312,81	-	-	
23	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/4(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	1 663 622,97	0,00	1 663 622,97	-	-	
24	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/5(2) от 13.06.2019	25.06.2019	-	2 922 065,56	0,00	2 922 065,56	-	-	
25	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/6(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	2 240 409,16	0,00	2 240 409,16	-	-	
26	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/7(2) от 13.06.2019	26.06.2019	-	2 664 656,85	0,00	2 664 656,85	-	-	
27	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/9(1) от 13.06.2019	26.06.2019	-	1 839 995,61	0,00	1 839 995,61	-	-	
28	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/17/5(2) от 13.06.2019	26.06.2019	-	2 922 065,56	0,00	2 922 065,56	-	-	
29	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/17/7(0) от 13.06.2019	26.06.2019	-	328 911,13	0,00	328 911,13	-	-	
30	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/1/21(0) от 13.06.2019	26.06.2019	-	195 439,95	0,00	195 439,95	-	-	
31	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/1/30(0) от 13.06.2019	26.06.2019	-	219 274,09	0,00	219 274,09	-	-	
32	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/1/4(0) от 13.06.2019	25.06.2019	-	181 139,46	0,00	181 139,46	-	-	
33	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/1/9(0) от 13.06.2019	25.06.2019	-	252 641,88	0,00	252 641,88	-	-	
34	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/1/11(0) от 13.06.2019	26.06.2019	-	5 415 116,61	0,00	5 415 116,61	-	-	
ИТОГО:							0,00	70 952 532,85	70 952 532,85	-

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Н.В. Перминова

к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в уполномоченный орган исполнительной власти Главного управления строительства Тюменской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Форма

СПРАВКА
о наличии неисполненных (просроченных) обязательствах по заключенным застройщиком договорам участия в долевом строительстве

(создании) многоквартирного жилого дома в составе микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, дом 251 (г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 5.1)

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика

№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Мозалева Елена Владимировна	Тюмень ОП-5.1(кв)-2/3/13(1) от 15.12.2018	27.12.2018	-	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	-	-
2	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/13/1(1) от 13.06.2019	29.06.2019	-	1 534 918,62	0,00	1 534 918,62	-	-
3	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/13/2(1) от 13.06.2019	29.06.2019	-	1 801 860,98	0,00	1 801 860,98	-	-
4	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/13/3(1) от 13.06.2019	29.06.2019	-	1 801 860,98	0,00	1 801 860,98	-	-
5	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/13/4(1) от 13.06.2019	28.06.2019	-	1 525 384,96	0,00	1 525 384,96	-	-
6	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/13/5(1) от 13.06.2019	28.06.2019	-	1 887 663,89	0,00	1 887 663,89	-	-
7	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/13/6(3) от 13.06.2019	28.06.2019	-	3 360 613,74	0,00	3 360 613,74	-	-
8	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/13/7(2) от 13.06.2019	28.06.2019	-	2 731 392,44	0,00	2 731 392,44	-	-
9	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/4/1(1) от 13.06.2019	28.06.2019	-	1 534 918,62	0,00	1 534 918,62	-	-
10	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/4/2(1) от 13.06.2019	28.06.2019	-	1 801 860,98	0,00	1 801 860,98	-	-
11	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/4/3(1) от 13.06.2019	28.06.2019	-	1 801 860,98	0,00	1 801 860,98	-	-
12	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/4/4(1) от 13.06.2019	28.06.2019	-	1 525 384,96	0,00	1 525 384,96	-	-
13	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/4/5(1) от 13.06.2019	29.06.2019	-	1 887 663,89	0,00	1 887 663,89	-	-
14	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/4/6(3) от 13.06.2019	29.06.2019	-	3 360 613,74	0,00	3 360 613,74	-	-
15	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-1/4/7(2) от 13.06.2019	29.06.2019	-	2 731 392,44	0,00	2 731 392,44	-	-
16	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1(кв)-2/13/1(1) от 13.06.2019	29.06.2019	-	1 534 918,62	0,00	1 534 918,62	-	-

17	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/10(2) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/10(2)	28.06.2019	-	2 993 567,98	0,00	2 993 567,98	-	-
18	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/11(2) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/11(2)	28.06.2019	-	2 364 346,69	0,00	2 364 346,69	-	-
19	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/12(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/12(1)	28.06.2019	-	1 020 101,19	0,00	1 020 101,19	-	-
20	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/13(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/13(1)	29.06.2019	-	1 525 384,96	0,00	1 525 384,96	-	-
21	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/2(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/2(1)	29.06.2019	-	1 020 101,19	0,00	1 020 101,19	-	-
22	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/3(2) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/3(2)	29.06.2019	-	3 003 101,64	0,00	3 003 101,64	-	-
23	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/4(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/4(1)	28.06.2019	-	1 606 421,04	0,00	1 606 421,04	-	-
24	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/5(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/5(1)	28.06.2019	-	1 878 130,23	0,00	1 878 130,23	-	-
25	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/6(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/6(1)	28.06.2019	-	1 887 663,89	0,00	1 887 663,89	-	-
26	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/7(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/7(1)	29.06.2019	-	1 525 384,96	0,00	1 525 384,96	-	-
27	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/8(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/8(1)	28.06.2019	-	1 296 577,22	0,00	1 296 577,22	-	-
28	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/9(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/13/9(1)	28.06.2019	-	1 711 291,25	0,00	1 711 291,25	-	-
29	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/1(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/1(1)	29.06.2019	-	1 534 918,62	0,00	1 534 918,62	-	-
30	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/10(2) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/10(2)	28.06.2019	-	2 993 567,98	0,00	2 993 567,98	-	-
31	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/11(2) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/11(2)	28.06.2019	-	2 364 346,69	0,00	2 364 346,69	-	-
32	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/12(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/12(1)	28.06.2019	-	1 020 101,19	0,00	1 020 101,19	-	-
33	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/2(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/2(1)	28.06.2019	-	1 020 101,19	0,00	1 020 101,19	-	-
34	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/3(2) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/3(2)	29.06.2019	-	3 003 101,64	0,00	3 003 101,64	-	-
35	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/4(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/4(1)	29.06.2019	-	1 606 421,04	0,00	1 606 421,04	-	-
36	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/5(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/5(1)	28.06.2019	-	1 878 130,23	0,00	1 878 130,23	-	-
37	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/6(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/6(1)	28.06.2019	-	1 887 663,89	0,00	1 887 663,89	-	-
38	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/7(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/7(1)	29.06.2019	-	1 525 384,96	0,00	1 525 384,96	-	-
39	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/8(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/8(1)	28.06.2019	-	1 296 577,22	0,00	1 296 577,22	-	-
40	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/9(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-2/3/9(1)	28.06.2019	-	1 711 291,25	0,00	1 711 291,25	-	-
41	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-3/14/1(2) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-3/14/1(2)	29.06.2019	-	2 407 248,14	0,00	2 407 248,14	-	-
42	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-3/14/2(2) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-3/14/2(2)	28.06.2019	-	2 707 558,30	0,00	2 707 558,30	-	-
43	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-3/14/5(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-3/14/5(1)	29.06.2019	-	1 778 026,84	0,00	1 778 026,84	-	-
44	ДОККО-Финанс ООО	ТоменьОП-5.1(кв)-3/14/6(1) от 13.06.2019	ТоменьОП-5.1(кв)-3/14/6(1)	29.06.2019	-	1 935 332,17	0,00	1 935 332,17	-	-

45	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/7(1) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/7(1)	29.06.2019	-	1 601 694,86	0,00	1 601 694,86	-	-
46	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/1(2) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/1(2)	28.06.2019	-	2 412 014,97	0,00	2 412 014,97	-	-
47	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/10(2) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/10(2)	29.06.2019	-	2 702 791,48	0,00	2 702 791,48	-	-
48	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/2(2) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/2(2)	29.06.2019	-	2 712 325,13	0,00	2 712 325,13	-	-
49	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/3(2) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/3(2)	28.06.2019	-	2 712 325,13	0,00	2 712 325,13	-	-
50	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/4(2) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/4(2)	28.06.2019	-	2 412 014,97	0,00	2 412 014,97	-	-
51	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/5(1) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/5(1)	29.06.2019	-	1 778 026,84	0,00	1 778 026,84	-	-
52	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/6(1) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/6(1)	29.06.2019	-	1 935 332,17	0,00	1 935 332,17	-	-
53	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/7(1) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/7(1)	29.06.2019	-	1 601 654,21	0,00	1 601 654,21	-	-
54	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/8(2) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/8(2)	28.06.2019	-	2 712 325,13	0,00	2 712 325,13	-	-
55	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/9(2) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/14/9(2)	29.06.2019	-	2 712 325,13	0,00	2 712 325,13	-	-
56	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-1/1/10(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-1/1/10(0)	29.06.2019	-	300 310,16	0,00	300 310,16	-	-
57	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-1/1/2(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-1/1/2(0)	28.06.2019	-	171 605,81	0,00	171 605,81	-	-
58	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-1/1/22(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-1/1/22(0)	29.06.2019	-	276 476,02	0,00	276 476,02	-	-
59	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-1/1/26(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-1/1/26(0)	29.06.2019	-	314 610,65	0,00	314 610,65	-	-
60	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-1/1/28(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-1/1/28(0)	28.06.2019	-	204 973,60	0,00	204 973,60	-	-
61	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/37(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/37(0)	29.06.2019	-	362 278,93	0,00	362 278,93	-	-
62	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/40(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/40(0)	28.06.2019	-	333 677,96	0,00	333 677,96	-	-
63	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/42(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/42(0)	28.06.2019	-	295 543,34	0,00	295 543,34	-	-
64	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/54(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/54(0)	28.06.2019	-	343 211,62	0,00	343 211,62	-	-
65	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/58(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/58(0)	28.06.2019	-	224 040,92	0,00	224 040,92	-	-
66	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/62(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/62(0)	28.06.2019	-	262 175,54	0,00	262 175,54	-	-
67	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/64(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-2/1/64(0)	28.06.2019	-	300 310,16	0,00	300 310,16	-	-
68	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/1/101(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/1/101(0)	28.06.2019	-	219 274,09	0,00	219 274,09	-	-
69	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/1/104(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/1/104(0)	28.06.2019	-	157 305,32	0,00	157 305,32	-	-
70	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/1/107(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/1/107(0)	28.06.2019	-	200 206,78	0,00	200 206,78	-	-
71	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/1/96(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/1/96(0)	28.06.2019	-	247 875,06	0,00	247 875,06	-	-
72	ДОККО-Финанс ООО	Томень ОП-5.1(кв)-3/1/97(0) от 13.06.2019	Томень ОП-5.1(кв)-3/1/97(0)	28.06.2019	-	276 476,02	0,00	276 476,02	-	-

73	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кж)-1/1/1(0) от 13.06.2019	Тюмень ОП-5.1 (кж)-1/1/1(0)	28.06.2019	-	6 973 869,36	0,00	6 973 869,36	-	-
	ИТОГО:					121 937 204,79	0,00	121 937 204,79		

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Н.В. Перминова

