

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		<u>4</u> квартал 20 <u>18</u>	<u>1</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>19</u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	-
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	100
	- фактически	100	100	100	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	50	70	90	100
	- фактически	15	60	73	-
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	40	50	90	100
	- фактически	0	16	17	-
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	20	20	30	100
	- фактически	0	0	0	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	20	20	40	100
	- фактически	12	12	12	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): ²⁴				
	- по плану	55	70	85	100
	- фактически	32	52	67	-

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):				
	- по плану	август 2019	август 2019	август 2019	август 2019
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану	сентябрь 2019	сентябрь 2019	сентябрь 2019	сентябрь 2019
	- фактически	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	- предусмотренный договорами	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020	1 квартал 2020
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	- фактический ²⁶	-	-	-	-

Директор

Б.О. Мельников

