

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам¹⁹**

Многоквартирный ж/д в СХПК "Тепличный" Литер-6

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²					
		<u>4</u> квартал 20 18	<u>1</u> квартал 20 19	<u>2</u> квартал 20 19	<u>3</u> квартал 20 19	<u>4</u> квартал 20 19	<u>1</u> квартал 20 20
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³ :						
	- по плану			30		40	
	- фактически			30		40	
2	Земляные работы (%) ²³ :						
	- по плану						
	- фактически						
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²³ :						
	- по плану						
	- фактически						
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²³ :						
	- по плану						
	- фактически						
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²³ :						
	- по плану						
	- фактически						
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ :						
	- по плану						
	- фактически						
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно- технического обеспечения (%) ²³ :						
	- по плану	20					
	- фактически	20					
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) ²³ :						
	- по плану						
	- фактически						
9	Степень готовности объекта недвижимости (%) ²⁴ :						
	- по плану						
	- фактически						
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):						
	- по плану						
	- фактически						
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):						1 кв.2023
	- по плану						
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):						1 кв.2023
	- предусмотренный договорами						
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)						
	- фактический ²⁶						