

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам¹⁹**

Многоквартирный ж/д в СХПК "Тепличный" Литер-6

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²						
		<u>4</u> квартал 20 <u>18</u>	<u>1</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>1</u> квартал 20 <u>20</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>20</u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³ :							
	- по плану			30		40		30
	- фактически			30		40		30
2	Земляные работы (%) ²³ :							
	- по плану							
	- фактически							
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²³ :							
	- по плану							
	- фактически							
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²³ :							
	- по плану							
	- фактически							
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²³ :							
	- по плану							
	- фактически							
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ :							
	- по плану							
	- фактически							
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ :							
	- по плану	20						
	- фактически	20						
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) ²³ :							
	- по плану							
	- фактически							
9	Степень готовности объекта недвижимости (%) ²⁴ :							
	- по плану							
	- фактически							
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):							
	- по плану							
	- фактически							
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):							
	- по плану							1 кв.2023
	- фактически							
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):							
	- предусмотренный договорами							1 кв.2023

- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)							
- фактический ²⁶							