

**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика<sup>19</sup>**

1	Норматив обеспеченности обязательств <sup>20</sup> (Н <sup>1</sup> )	1,72
2	Норматив целевого использования средств <sup>20</sup> (Н <sup>2</sup> )	1,42
3	Норматив безубыточности <sup>20</sup>	
4	Размер собственных денежных средств застройщика <sup>21</sup>	

<sup>19</sup> Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

<sup>20</sup> Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

<sup>21</sup> Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам<sup>9</sup>**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <sup>22</sup>			
		1 квартал 20 18	2 квартал 20 18	3 квартал 20 18	4 квартал 20 18
1	Подготовительные, геодезические работы (%) <sup>23</sup>	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
	- по плану	100%			100%
2	- фактически	100%			100%
	Земляные работы (%) <sup>28</sup>	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
3	- по плану	50%	50%		
	- фактически	50%	50%		
4	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) <sup>28</sup>	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
	- по плану	50,00%	50,00%		
5	- фактически	50,00%	50%		
	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) <sup>28</sup>	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
6	- по плану	50,00%	50,00%		
	- фактически	50,00%	50,00%		
7	1 квартал 2019				
	2 квартал 2019				
8	3 квартал 2019				
	4 квартал 2019				
9	1 квартал 2020				
	2 квартал 2020				