

**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика<sup>19</sup>**

1	Норматив обеспеченности обязательств <sup>20</sup> (Н <sup>1</sup> )	1,51
2	Норматив целевого использования средств <sup>20</sup> (Н <sup>2</sup> )	0,41
3	Норматив безубыточности <sup>20</sup>	
4	Размер собственных денежных средств застройщика <sup>21</sup>	

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам<sup>9</sup>**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <sup>22</sup>											
		1 квартал 20 18	2 квартал 20 18	3 квартал 20 18	4 квартал 20 18	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020			
1	Подготовительные, геодезические работы (%) <sup>23</sup>	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%								
	- по плану	100%			100%								
	- фактически	100%			100%								
2	Земляные работы (%) <sup>28</sup>	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%								
	- по плану	50%	50%		100%								
	- фактически	50%	50%		100%								
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) <sup>28</sup>	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%								
	- по плану	50,000%	50,00%		100%								
	- фактически	50,00%	50%		100%								
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) <sup>28</sup>	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%								
	- по плану	50,00%	50,00%		100%								
	- фактически	50,00%	50,00%		100%								