

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,47
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,13
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²				
		1-4 квартал 20 18	1 квартал 20 19	2 квартал 20 19	3 квартал 20 19	4 квартал 20 19
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³	60	20	10	10	
	- по плану	1,4	0,5	0,2	0,2	
	- фактически	1,4	0,5	0	0	
2	Земляные работы (%): ²⁸	0	0	50	50	
	- по плану	0	0	0,55	0,55	
	- фактически	0	0	0	0	
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸	100	0	0	0	
	- по плану	23,1	0	0	0	
	- фактически	23,1	0	0	0	
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸	0	0	0	0	
	- по плану	0	0	0	0	
	- фактически	0	0	0	0	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸	68	0	16	16	
	- по плану	115,5	0	27,2	27,2	
	- фактически	115,5	0	0	0	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸	10	0	40	50	
	- по плану	4,65	0	18,6	23,25	
	- фактически	4,65	0	0	0	