

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,36
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,14
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²				
		<u>1-4</u> квартал 20 <u>18</u>	<u>1</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>19</u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³					
	- по плану	100	0	0	0	
	- фактически	100	0	0	0	
2	Земляные работы (%): ²⁸	0	0	0	0	
	- по плану	0	0	0	0	
	- фактически	0	0	0	0	
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸					
	- по плану	100	0	0	0	
	- фактически	100	0	0	0	
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸					
	- по плану	0	0	0	0	
	- фактически	0	0	0	0	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸					
	- по плану	100	0	0	0	
	- фактически	100	0	0	0	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸					
	- по плану	10	0	45	45	
	- фактически	10	0	45	45	