

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	4,165
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,526436782
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

17. Примерный график выполнения работ по объекту строительства

№ п/п	Содержание выполняемых работ	1. График выполнения работ ²²			
		квартал 20 18	квартал 20 19	квартал 20 20	квартал 20 21
1	Подготовительные строительные работы (СМ) ²³				
	- до даты	100%			
	- фактически	100%			
2	Работы при возведении конструкций подземной части объекта строительства (СМ) ²³				
	- до даты	100%			
	- фактически	100%			
3	Работы при возведении конструкций надземной части объекта строительства (СМ) ²³				
	- до даты	30%	10%	50%	100%
	- фактически	30%	10%	50,00%	
4	Работы при устройстве инженерных систем объекта строительства (обеспечение)				
	- до даты	0%	0%	10%	30%
	- фактически	0%	0%	3,50%	