

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	8,17
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,93
3	Норматив безубыточности ²⁰	1,00
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		I квартал 20 19	II квартал 20 19	III квартал 20 19	_____ квартал 20 ____
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану	70	70	70	
	- фактически	70	70	70	
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	94	96	96	
	- фактически	94	96	96	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	54	75	85	
	- фактически	54	75	85	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	0	25	65	
	- фактически	0	25	65	