


**III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика**

1	Норматив обеспеченности обязательств ( $H^1$ )	1
2	Норматив целевого использования средств ( $H^2$ )	0,98
3	Норматив безубыточности	1
4	Размер собственных денежных средств застройщика	-

Директор \_\_\_\_\_




Коробков М.В.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам**

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020
1	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
2	Земляные работы (%):						
	- по плану	95					
	- фактически	95					
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):						
	- по плану	95					
	- фактически	95					
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):						
	- по плану	70	10	10	10		
	- фактически	70	10				
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	5	10	30	30	25	
	- фактически	5	10				
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	5	5	30	30	30	
	- фактически	5	5				
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):						

Директор \_\_\_\_\_



Коробков М.В.

7