

**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика<sup>19</sup>**

1	Норматив обеспеченности обязательств <sup>20</sup> (Н <sup>1</sup> )	обязательства застройщика перед участниками долевого строительства полностью исполнены
2	Норматив целевого использования средств <sup>20</sup> (Н <sup>2</sup> )	1,24
3	Норматив безубыточности <sup>20</sup>	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика <sup>21</sup>	

<sup>19</sup> Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

<sup>20</sup> Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

<sup>21</sup> Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам<sup>9</sup>**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <sup>22</sup>			
		I квартал 20 20	II квартал 20 20	III квартал 20 20	IV квартал 20 ____
1	Подготовительные, геодезические работы (%) <sup>23</sup>				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
2	Земляные работы (%) <sup>28</sup>				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) <sup>28</sup>				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) <sup>28</sup>				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) <sup>28</sup>				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) <sup>28</sup>				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	