

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости застройщика¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	2,34
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,15
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам⁹

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²		
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019 3 квартал 2019
1	Подготовительные, геодезические работы (%). ²³			
	- по плану	100	100	100
	- фактически	100	100	100
2	Земляные работы (%). ²⁸			
	- по плану	100	100	100
	- фактически	100	100	100
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%). ²⁸			
	- по плану	86	100	100
	- фактически	86	100	100
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%). ²⁸			
	- по плану	-	-	0
	- фактически	-	-	0
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%). ²⁸			
	- по плану	28	79	97
	- фактически	28	79	97
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%). ²⁸			
	- по плану	-	28	83
	- фактически	-	28	83
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%). ²⁸			

	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%). ²⁶	-	-	-	-
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
9	Степень готовности объекта недвижимости (%). ²⁴	28	68	87	87
	- по плану	28	68	87	87
	- фактически	28	68	87	87
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):				
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану	-	-	-	-
	- фактически	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-
	- фактический ²⁶	-	-	-	-