

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)		1,76
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)		0,44
3	Норматив безубыточности ²⁰		3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹		

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам⁹

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		квартал 2018 4	квартал 2019 1	квартал 2019 2	квартал 2019 3
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану				
	- фактически	100	100	100	100
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану				
	- фактически	100	100	100	100
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану				
	- фактически	86	100	100	100
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану				
	- фактически	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану				
	- фактически	28	79	97	100
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану				
	- фактически	28	79	97	100
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану				
	- фактически	-	-	-	-