

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам <sup>19</sup>**

**Многоквартирный ж/д в СХПК "Тепличный" Литер-5 со встроенными нежилыми помещениями (2 пуск)**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <sup>22</sup>					
		1 квартал 20 19	2 квартал 20 19	3 квартал 20 19	4 квартал 20 19	1 квартал 20 20	2 квартал 20 20
1	Подготовительные, геодезические работы (%) <sup>23</sup> :						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
2	Земляные работы (%) <sup>23</sup> :						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) <sup>23</sup> :						
	- по плану	40	60				
	- фактически	40	60				
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) <sup>23</sup> :						
	- по плану		75		8	5	5
	- фактически		75		8	5	5
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) <sup>23</sup> :						
	- по плану						
	- фактически						
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) <sup>23</sup> :						
	- по плану			15		15	60
	- фактически			15		15	60
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) <sup>23</sup> :						
	- по плану			15		15	60
	- фактически			15		15	60
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) <sup>23</sup> :						
	- по плану						
	- фактически						
9	Степень готовности объекта недвижимости (%) <sup>24</sup> :						
	- по плану					85	5
	- фактически					85	5
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов <sup>25</sup> (дата):						
	- по плану						
	- фактически						

11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):						
	- по плану						3 кв.2020
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):						
	- предусмотренный договорами						3 кв.2020
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)						
	- фактический <sup>26</sup>						