

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам ¹⁹**

**Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер-2 в 165 квартале
г.Благовещенска**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²				
		<u>2</u> квартал 20 <u>20</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>20</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>20</u>	<u>1</u> квартал 20 <u>21</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>21</u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³ :					
	- по плану	100				
	- фактически	100				
2	Земляные работы (%) ²³ :					
	- по плану	100				
	- фактически	100				
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²³ :					
	- по плану	100				
	- фактически	100				
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²³ :					
	- по плану	90				
	- фактически	90				
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²³ :					
	- по плану	10				
	- фактически	10				
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ :					
	- по плану					
	- фактически					
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²³ :					
	- по плану					
	- фактически					
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%) ²³ :					
	- по плану					
	- фактически					
9	Степень готовности объекта недвижимости (%) ²⁴ :					
	- по плану	25				
	- фактически	25				

10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):					
	- по плану					
	- фактически					
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):					
	- по плану					2 кв.2021
	- фактически					
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):					
	- предусмотренный договорами					1 кв.2022
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)					
	- фактический ²⁶					