

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,72
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,06
3	Норматив безубыточности ²⁰	1
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	-

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		<u>4</u> квартал 20 <u>18</u>	<u>1</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>19</u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану	19	19	47	85
	- фактически	19	19	47	85
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану	0	0	25	25
	- фактически	0	0	25	25
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану	0	0	100	100
	- фактически	0	0	100	100
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	0	0	0	90
	- фактически	0	0	0	90
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	0	0	0	90
	- фактически	0	0	0	90
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	0	0	0	1
	- фактически	0	0	0	1