

Отчетность

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства

за III квартал 2019г.

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-ТУРА»
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО «ПИК-ТУРА»
3	Место нахождения	625001, г. Тюмень, ул. Комбинатская, дом 60, строение 22, помещение 3
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства	г. Тюмень, ул. Комбинатская, проект "Озерный Парк"
5	Единоличный исполнительный орган	Перминова Наталья Викторовна
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1187232002737
7	Дата государственной регистрации	05.02.2018
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	7203441557

Генеральный директор

М.П.

«29» августа 2019г.



Н.В. Перминова

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Жилой микрорайон. Корпус 1А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г.Тюмень, ул. Полевая, дом 117, корпус 2
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11510
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право собственности
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	10.06.2019г. № 72:23:0214002:11510-72/041/2019-1
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-543-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2021г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	301
5.1	жилые помещения	259
5.2	нежилые помещения	42
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	486,53
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	637,12
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	384,90
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	376,38
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	8,52
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-

10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	51,16
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	102,42
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	403,70
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	134,77
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	18,80
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	16.10.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	32
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	170
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	158
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	12
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	421,48
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	170
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	421,48
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.06.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X

15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.06.2021
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	09.08.2018г. № б/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.06.2023
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	4,91
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесённых на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	5,36

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

"Жилой микрорайон. Корпус 1А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства", расположенный по адресу: г.Тюмень, ул. Полвева, дом 117, корпус 2"

ООО "ПИК-ТУРА"
(наименование организации застройщика)

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта											
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021		
1	Подготовительные, геодезические работы (%): - по плану - фактически	100%	71%	86%	88%								
2	Земляные работы (%): - по плану - фактически	100%	100%										
3	Работы при возведении конструктивных фундаментов (%): - по плану - фактически	60%	100%										
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	80%	89%	100%	95%								
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	2%	12%	43%	60%	75%	90%	97%	100%			
6	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически	0%	2%	5%	10%	20%	30%	80%	95%	100%			
7	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически	0%	0%	10%	60%	70%	75%	85%	95%	100%			
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%	0%			25%	95%	100%			
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	8%	20%	30%	40%	45%	50%	60%	78%	100%			
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): - по плану - фактически	8%	15%	26%						15.11.2020			
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата): - по плану - фактически										25.11.2020		
12	Срок передачи объекта долевого строительства участником долевого строительства (дата): - предусмотренный договором - фактически											01.02.2021 - 31.03.2021	

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 1А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства",
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60, г. Тюмень, ул. Комбинатская 60, корп. 1А

по адресу

Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Полевая, дом 117, корпус 2

общая площадь

13 138,70 кв. м.,

продолжительность строительства

36 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	527,64	527,64	331,27	216,93	196,37
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	41,08	41,08	21,19	15,09	19,88
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	32,76	32,76	12,88	6,77	19,88
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	-	-	-	-	-
1.1.3	мобилизация; бытового городок	8,31	8,31	8,31	8,31	0,00
Всего по пункту 1.1		41,08	41,08	21,19	15,09	19,88
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	486,57	486,57	310,08	201,84	176,49
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	-	-	-	-	-
1.2.2	обратная засыпка котлована	22,73	22,73	22,73	22,73	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	10,93	10,93	10,93	9,67	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	381,47	381,47	258,06	153,95	123,41
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	-	-	-	-	-
1.2.6	устройство кровли	-	-	-	-	-
1.2.7	перегородок	-	-	-	-	-
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков,	53,07	53,07	-	-	53,07
1.2.9	монтаж лифтов	-	-	-	-	-
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	-	-	-	-	-
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока	-	-	-	-	-
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	-	-	-	-	-
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	-	-	-	-	-
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	-	-	-	-
1.2.16	Прочие затраты на строительство	18,36	18,36	18,36	15,49	0,00
Всего по пункту 1.2		486,57	486,57	310,08	201,84	0 076,49

1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	-	-	-	-	-
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	-	-	-	-	-
1.3.2	дороги и прилегающие территории	-	-	-	-	-
Всего по пункту 1.3		-	-	-	-	-
Всего по статье 1		527,64	527,64	331,27	216,93	196,37
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	29,47	29,47	28,00	28,00	1,47
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	-	-	-	-	-
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	29,47	29,47	28,00	28,00	1,47
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	-
Всего по статье 2		29,47	29,47	28,00	28,00	1,47
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	32,20	32,20	17,10	11,49	15,10
3.1	инженерные изыскания	22,07	22,07	7,87	4,00	14,19
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,58	7,58	7,14	6,11	0,44
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,70	0,70	0,63	0,42	0,07
3.4	авторский надзор	1,85	1,85	1,46	0,97	0,40
Всего по статье 3		32,20	32,20	17,10	11,49	15,10
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,73	0,73	-	-	0,73
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
4.5	объекты электросетевого хозяйства	-	-	-	-	-
4.6	объекты систем газоснабжения	0,73	0,73	-	-	0,73
4.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 4		0,73	0,73	-	-	0,73
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
5.5	объекты электросетевого хозяйства	23,00	23,00	-	-	23,00
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 5		23,00	23,00	0,00	0,00	23,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28	-	-	-	-	-

Всего по статье 6		-	-	-	-	-
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29	-	-	-	-	-
Всего по статье 7		-	-	-	-	-
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30	-	-	-	-	-
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной	-	-	-	-	-
Всего по статье 8		-	-	-	-	-
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	8,38	8,38	5,55	5,10	2,83
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	-
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,90	0,90	0,13	0,13	0,78
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	-	-	-	-
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	6,98	6,98	5,36	4,91	1,62
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,40	0,40	0,03	0,03	0,37
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,06	0,06	0,02	0,02	0,04
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования	0,04	0,04	0,01	0,01	0,03
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	-	-	-	-	-
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-
Всего по статье 9		8,38	8,38	5,55	5,10	2,83
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	15,70	15,70	2,97	3,56	12,73
10.1	реклама	-	-	-	-	-
10.2	посреднические услуги	11,70	11,70	2,70	2,70	9,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	4,00	4,00	0,27	0,86	3,73
Всего по статье 10		15,70	15,70	2,97	3,56	12,73
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
Всего по статье 11		-	-	-	-	-
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-

Всего по статье 12	-	-	-	-	-
ВСЕГО	637,12	637,12	384,90	265,08	252,22

Генеральный директор
(должность)



Перминова Н.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 1Б
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	г.Тюмень, ул. Полевая, дом 117, корпус 1
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11511
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	право собственности
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	10.06.2019г. № 72:23:0214002:11511-72/041/2019-1
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-544-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2021г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	297
5.1	жилые помещения	259
5.2	нежилые помещения	38
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	485,20
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	632,18
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	351,57
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	343,67
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	7,90
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-

10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	140,91
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	302,24
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	140,91
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	0,00
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	16.10.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	56
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	135
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	126
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	9
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	340,17
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	135
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	340,17
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.06.2021
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X

15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.06.2021
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ГИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	09.08.2018г. № б/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.06.2023
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	3,87
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	6,11

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

"Жилой микрорайон. Корпус 1Б с сетями водоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и лифтовой канализации. Первый этап строительства", расположенный по адресу: г.Тюмень, ул. Полевая,

Дом 117, корпус 1"

ООО "ПИК-ТУРА"

(наименование организации застройщика)

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта																					
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021												
1	Подготовительные, геодезические работы (%):	- по плану	100%																				
		- фактически	51%	83%	83%	92%																	
2	Земельные работы (%):	- по плану	100%																				
		- фактически	100%																				
3	Работы при возведении конструкций фундамента (%):	- по плану	50%	100%																			
		- фактически	100%																				
4	Работы при возведении конструкций половой части объекта недвижимости (%):	- по плану			100%																		
		- фактически	81%	89%	89%	92%																	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):	- по плану																					
		- фактически	0%	1%	14%	14%	75%	75%	90%	97%	100%												
6	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):	- по плану																					
		- фактически	0%	0%	0%	5%	12%	20%	30%	30%	80%	80%	93%	100%									
7	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):	- по плану																					
		- фактически	0%	0%	10%	10%	60%	70%	85%	95%	100%												
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):	- по плану																					
		- фактически	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	55%	100%											
9	Сдать готовность объекта недвижимости (%):	- по плану																					
		- фактически	8%	14%	20%	30%	40%	43%	50%	60%	78%	100%											
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (лет):	- по плану																					
		- фактически																					
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (лет):	- по плану																					
		- фактически																					
12	Срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства (лет):	- по плану																					
		- фактически																					
	предпочтительный договорам	- по плану																					
		- фактически																					
	именный (предпочтительный договорам)	- по плану																					
		- фактически																					

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 1Б с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства", расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60, г. Тюмень, ул. Комбинатская 60, корп. 1Б

по адресу

Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Полевая, дом 117, корпус 1

общая площадь

13 130,20 кв. м.,

продолжительность строительства

36 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	533,47	532,47	301,80	236,14	230,67
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	39,33	39,33	16,79	13,19	22,53
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	33,03	33,03	10,50	6,95	22,53
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00
1.1.3	мобилизация; бытового городок	5,43	5,43	5,43	5,37	0,00
Всего по пункту 1.1		39,33	39,33	16,79	13,19	22,53
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	494,14	493,14	285,00	222,94	208,14
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	-	-	-	-	-
1.2.2	обратная засыпка котлована	23,08	23,08	23,08	23,08	-
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	11,03	11,03	11,03	11,03	-
1.2.4	устройство конструкций надземной части	389,23	388,23	233,20	175,15	155,03
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	-	-	-	-	-
1.2.6	устройство кровли	-	-	-	-	-
1.2.7	перегородок	-	-	-	-	-
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков,	53,11	53,11	-	-	53,11
1.2.9	монтаж лифтов	-	-	-	-	-
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	-	-	-	-	-
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	-	-	-	-	-
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	-	-	-	-	-
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	-	-	-	-	-
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	-	-	-	-
1.2.16	Прочие затраты на строительство	17,69	17,69	17,69	13,68	0,00
Всего по пункту 1.2		494,14	493,14	285,00	222,94	208,14

1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	-	-	-	-	-
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	-	-	-	-	-
1.3.2	дороги и прилегающие территории	-	-	-	-	-
Всего по пункту 1.3		-	-	-	-	-
Всего по статье 1		533,47	532,47	301,80	236,14	230,67
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	29,48	29,48	26,60	29,02	2,88
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	-	-	-	-	-
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	29,48	29,48	26,60	29,02	2,88
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	-
Всего по статье 2		29,48	29,48	26,60	29,02	2,88
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	31,97	31,97	15,27	11,46	16,69
3.1	инженерные изыскания	21,82	21,82	5,83	4,00	15,99
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	7,59	7,59	7,59	6,08	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,70	0,70	0,56	0,42	0,14
3.4	авторский надзор	1,86	1,86	1,30	0,97	0,56
Всего по статье 3		31,97	31,97	15,27	11,46	16,69
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,73	0,73	-	-	0,73
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
4.5	объекты электросетевого хозяйства	-	-	-	-	-
4.6	объекты систем газоснабжения	0,73	0,73	-	-	0,73
4.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 4		0,73	0,73	-	-	0,73
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	23,01	23,01	0,00	0,00	23,01
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
5.5	объекты электросетевого хозяйства	23,01	23,01	-	-	23,01
5.6	объекты систем газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 5		23,01	23,01	0,00	0,00	23,01
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28	-	-	-	-	-

Всего по статье 6		-	-	-	-	-
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29	-	-	-	-	-
Всего по статье 7		-	-	-	-	-
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30	-	-	-	-	-
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной	-	-	-	-	-
Всего по статье 8		-	-	-	-	-
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	8,25	9,25	7,31	5,26	1,94
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	-
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,90	0,90	0,51	0,69	0,39
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	-	-	-	-
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	6,85	6,85	6,11	3,87	0,74
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,40	0,40	0,03	0,03	0,37
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,04	1,04	0,62	0,62	0,42
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра	0,06	0,06	0,05	0,05	0,01
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	-	-	-	-	-
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-
Всего по статье 9		8,25	9,25	7,31	5,26	1,94
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	5,27	5,27	0,59	1,17	4,68
10.1	реклама	-	-	-	-	-
10.2	посреднические услуги	2,27	2,27	0,09	0,09	2,18
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	3,00	3,00	0,49	1,08	2,51
Всего по статье 10		5,27	5,27	0,59	1,17	4,68
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта веденного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта веденного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
Всего по статье 11		-	-	-	-	-
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-

Всего по статье 12	-	-	-	-	-
ВСЕГО	632,18	632,18	351,57	283,05	280,61

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Перминова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 2А
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Тюменская область, г.Тюмень, дом 248
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11492
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	собственность
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	23.08.2019г. № 72-23:0214002:2421-72/041/2019-6
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-545-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2023г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	292
5.1	жилые помещения	257
5.2	нежилые помещения	35
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	604,27
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	369,76
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	150,80
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	146,08
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	4,72

10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	161,79
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	161,79
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	113,68
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	48,11
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	20.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	38
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	70
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	65
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	174,99
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	70

13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	174,99
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.09.2023
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.09.2023
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ГИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.10.2018 г. №б/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.09.2025
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	2,09
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	4,72

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 2А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства",
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60, г. Тюмень, ул. Комбинатская 60, корп. 2А

по адресу

Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, дом

общая площадь

13 016,70 кв. м.,

продолжительность строительства

60 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	212,32	202,32	48,14	44,61	154,19
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	21,61	21,61	13,68	13,62	7,93
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	21,39	21,00	13,07	13,01	7,93
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	-	-	-	-	-
1.1.3	мобилизация; бытового городок	0,22	0,61	0,61	0,61	-
Всего по пункту 1.1		21,61	21,61	13,68	13,62	7,93
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	190,71	180,71	34,45	30,99	146,26
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	-	4,00	4,00	4,00	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части	138,61	128,61	14,79	11,93	113,82
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	-	-	-	-	-
1.2.6	устройство кровли	-	-	-	-	-
1.2.7	перегородок	-	-	-	-	-
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков,	30,97	30,97	-	-	30,97
1.2.9	монтаж лифтов	-	-	-	-	-
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	-	-	-	-	-
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	-	-	-	-	-
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	-	-	-	-	-
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	-	-	-	-	-
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	-	-	-	-
1.2.16	Прочие затраты на строительство	9,08	5,08	3,61	3,00	1,47
Всего по пункту 1.2		190,71	180,71	34,45	30,99	146,26

1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	-	-	-	-	-
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	-	-	-	-	-
1.3.2	дороги и прилегающие территории	-	-	-	-	-
Всего по пункту 1.3		-	-	-	-	-
Всего по статье 1		212,32	202,32	48,14	44,61	154,19
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	119,19	119,19	89,95	89,95	29,24
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	89,95	89,95	89,95	89,95	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	29,24	29,24	-	-	29,24
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	-
Всего по статье 2		119,19	119,19	89,95	89,95	29,24
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	18,77	18,77	9,99	8,36	8,78
3.1	инженерные изыскания	13,90	13,90	5,12	3,50	8,78
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,42	0,42	0,42	0,41	0,00
3.4	авторский надзор	-	-	-	-	-
Всего по статье 3		18,77	18,77	9,99	8,36	8,78
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,43	0,43	-	-	0,43
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
4.5	объекты электросетевого хозяйства	-	-	-	-	-
4.6	объекты систем газоснабжения	0,43	0,43	-	-	0,43
4.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 4		0,43	0,43	-	-	0,43
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	13,46	13,46	0,00	0,00	13,46
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
5.5	объекты электросетевого хозяйства	13,46	13,46	0,00	0,00	13,46
5.6	объекты систем газоснабжения	-	-	-	-	-
5.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 5		13,46	13,46	0,00	0,00	13,46
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28	-	-	-	-	-

Всего по статье 6		-	-	-	-	-
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29	-	-	-	-	-
Всего по статье 7		-	-	-	-	-
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30	-	-	-	-	-
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной	-	-	-	-	-
Всего по статье 8		-	-	-	-	-
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	4,85	14,85	4,72	2,47	10,13
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	-
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,53	0,53	-	0,38	0,53
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	-	-	-	-
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	4,32	14,32	4,72	2,09	9,60
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	-	-	-	-	-
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	-	-	-	-	-
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра	-	-	-	-	-
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	-	-	-	-	-
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-
Всего по статье 9		4,85	14,85	4,72	2,47	10,13
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	0,74	0,74	0,01	0,01	0,73
10.1	реклама	-	-	-	-	-
10.2	посреднические услуги	0,74	0,74	0,01	0,01	0,73
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	-	-	-	-	-
Всего по статье 10		0,74	0,74	0,01	0,01	0,73
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта веденного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта веденного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
Всего по статье 11		-	-	-	-	-
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-

Всего по статье 12	-	-	-	-	-
ВСЕГО	369,76	369,76	152,80	145,39	216,95

Генеральный директор
(должность)



Перминова Н.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 2Б
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Тюменская область, г.Тюмень, дом 249
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11502
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	собственность
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	23.07.2019г. № 72-23:0214002:11502-72/041/2019-74
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-546-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2023г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	291
5.1	жилые помещения	257
5.2	нежилые помещения	34
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	607,79
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	371,55
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	82,77
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	79,64
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	3,13

10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	66,21
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	66,21
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	45,45
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	20,76
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	20.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	2
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	35
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	40
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	5
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	100,63
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	35
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	100,63

14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.09.2023
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершено строительство:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.09.2023
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ГИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.10.2018 г. №6/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.09.2025
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	1,19
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	3,13

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 2Б с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства",
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60, г. Тюмень, ул. Комбинатская 60, корп. 2Б

по адресу

Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, дом

общая площадь

13 076,10 кв. м.,

продолжительность строительства

60 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	237,67	237,67	14,15	53,69	223,52
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	21,87	21,87	14,15	16,25	7,72
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	21,65	21,65	14,15	16,03	7,50
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	-	-	-	-	-
1.1.3	мобилизация; бытового городок	0,22	0,22	-	0,22	0,22
Всего по пункту 1.1		21,87	21,87	14,15	16,25	7,72
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	215,80	215,80	-	37,43	215,80
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	-	4,00	-	4,00	4,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	3,47	3,47	-	3,47	3,47
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	7,60	7,60	-	7,60	7,60
1.2.4	устройство конструкций надземной части	164,69	160,69	-	20,67	160,69
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	-	-	-	-	-
1.2.6	устройство кровли	-	-	-	-	-
1.2.7	перегородок	-	-	-	-	-
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков,	31,35	31,35	-	-	31,35
1.2.9	монтаж лифтов	-	-	-	-	-
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	-	-	-	-	-
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	-	-	-	-	-
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	-	-	-	-	-
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	-	-	-	-	-
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	-	-	-	-
1.2.16	Прочие затраты на строительство	8,69	8,69	-	1,69	8,69
Всего по пункту 1.2		215,80	215,80	-	37,43	215,80
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	-	-	-	-	-

1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	-	-	-	-	-
1.3.2	дороги и прилегающие территории	-	-	-	-	-
Всего по пункту 1.3		-	-	-	-	-
Всего по статье 1		237,67	237,67	14,15	53,69	223,52
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	95,30	95,30	62,83	65,83	32,47
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	65,83	65,83	62,83	65,83	3,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	29,47	29,47	-	-	29,47
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	-
Всего по статье 2		95,30	95,30	62,83	65,83	32,47
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	19,01	19,01	2,66	9,72	16,35
3.1	инженерные изыскания	14,08	14,08	0,04	7,10	14,04
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	4,51	4,51	2,62	2,62	1,89
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,42	0,42	-	-	0,42
3.4	авторский надзор	-	-	-	-	-
Всего по статье 3		19,01	19,01	2,66	9,72	16,35
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,43	0,43	-	-	0,43
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
4.5	объекты электросетевого хозяйства	-	-	-	-	-
4.6	объекты систем газоснабжения	0,43	0,43	-	-	0,43
4.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 4		0,43	0,43	-	-	0,43
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	13,62	13,62	0,00	0,00	13,62
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
5.5	объекты электросетевого хозяйства	13,62	13,62	0,00	0,00	13,62
5.6	объекты систем газоснабжения	-	-	-	-	-
5.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 5		13,62	13,62	0,00	0,00	13,62
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28	-	-	-	-	-
Всего по статье 6		-	-	-	-	-

7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29	-	-	-	-	-
Всего по статье 7		-	-	-	-	-
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30	-	-	-	-	-
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной	-	-	-	-	-
Всего по статье 8		-	-	-	-	-
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	4,77	4,77	3,13	1,19	1,64
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	-
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,53	0,53	-	-	0,53
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	-	-	-	-
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	4,24	4,24	3,13	1,19	1,11
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	-	-	-	-	-
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	-	-	-	-	-
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра	-	-	-	-	-
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	-	-	-	-	-
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-
Всего по статье 9		4,77	4,77	3,13	1,19	1,64
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	0,75	0,75	-	-	0,75
10.1	реклама	-	-	-	-	-
10.2	посреднические услуги	0,75	0,75	-	-	0,75
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	-	-	-	-	-
Всего по статье 10		0,75	0,75	-	-	0,75
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта веденного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта веденного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
Всего по статье 11		-	-	-	-	-
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-
Всего по статье 12		-	-	-	-	-

ВСЕГО	371,55	371,55	82,77	130,43	288,78
-------	--------	--------	-------	--------	--------

Генеральный директор
(должность)



Перминова Н.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Третий этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 3А
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Тюменская область, г.Тюмень, дом 250
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11501
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	собственность
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	23.07.2019г. № 72-23:0214002:11501-72/041/2019-77
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-547-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2023г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	291
5.1	жилые помещения	257
5.2	нежилые помещения	34
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	604,87
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	389,78
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	104,61
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	101,54
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	3,07
10	Информация о привлеченных кредитных (засмных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (засмные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-

10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	68,93
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	68,93
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	45,38
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	23,55
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	13.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	1
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	35
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	39
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	6
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	101,14
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	35
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	101,14
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.09.2023
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершено строительство:	X

15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.09.2023
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.10.2018 г. №б/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.09.2025
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	1,52
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	3,07

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

Жилый микрорайон. Корпус 3А с сетями водоснабжения, водостока, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и лифтовой канализации. Третий этап строительства, расположенный по адресу: Томская область, г.Тюмень, Дом 250*

ООО "ЛИКСТУРА"
(индивидуальная организационная структура)

№ п/п	Объемные показатели работ	График реализации проекта																				
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021	2 квартал 2021	3 квартал 2021	4 квартал 2021	1 квартал 2022	2 квартал 2022	3 квартал 2022	4 квартал 2022	1 квартал 2023	2 квартал 2023	3 квартал 2023	
1	Подготовительные исполнительские работы (%): - по плану - фактически	3%	3%	12%	12%	51%	50%	2%	2%	100%												
		3%	3%	12%	12%	51%	50%	2%	2%	100%												
2	Земельные работы (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%														
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%														
3	Работы при возведении конструкций фундамента (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%														
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%														
4	Работы при возведении конструкций половой части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100%												
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100%												
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	40%	40%	70%	100%									
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	40%	40%	70%	100%									
6	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Создание готовности объекта недвижимости (%): - по плану - фактически	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	20%	20%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
		2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	20%	20%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): - по плану - фактически																					
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата): - по плану - фактически																					
12	Срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства (дата): - проекторганизативный договор - платежный (проекторганизативный договор) - фактически																					

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 3А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства",
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60, г. Тюмень, ул. Комбинатская 60, корп. 3А

по адресу

Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, дом

общая площадь

13 040,60 кв. м.,

продолжительность строительства

60 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	275,31	275,31	51,13	40,20	224,18
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	23,00	23,00	23,00	22,95	0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	20,76	20,76	20,76	20,76	0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	-	-	-	-	-
1.1.3	мобилизация; бытового городок	2,24	2,24	2,24	2,19	0,00
Всего по пункту 1.1		23,00	23,00	23,00	22,95	0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	252,31	252,31	28,13	17,25	224,18
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	18,00	4,00	4,00	-	0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована	-	4,00	4,00	-	0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	0,05	10,05	0,92	0,43	9,13
1.2.4	устройство конструкций надземной части	192,03	192,03	18,64	16,54	173,39
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	-	-	-	-	-
1.2.6	устройство кровли	-	-	-	-	-
1.2.7	перегородок	-	-	-	-	-
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков,	33,07	33,07	-	-	33,07
1.2.9	монтаж лифтов	-	-	-	-	-
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	-	-	-	-	-
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	-	-	-	-	-
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	-	-	-	-	-
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	-	-	-	-	-
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	-	-	-	-
1.2.16	Прочие затраты на строительство	9,16	9,16	0,57	0,28	8,59
Всего по пункту 1.2		252,31	252,31	28,13	17,25	224,18
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	-	-	-	-	038

1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	-	-	-	-	-
1.3.2	дороги и прилегающие территории	-	-	-	-	-
Всего по пункту 1.3		-	-	-	-	-
Всего по статье 1		275,31	275,31	51,13	40,20	224,18
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	75,36	75,36	45,02	45,02	30,34
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	45,02	45,02	45,02	45,02	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	30,34	30,34	-	-	30,34
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	-
Всего по статье 2		75,36	75,36	45,02	45,02	30,34
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	19,94	19,94	5,39	2,78	14,55
3.1	инженерные изыскания	14,77	14,77	5,24	2,32	9,53
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	4,73	4,73	0,15	0,14	4,58
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	0,44	0,44	-	0,33	0,44
3.4	авторский надзор	-	-	-	-	-
Всего по статье 3		19,94	19,94	5,39	2,78	14,55
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,46	0,46	-	-	0,46
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
4.5	объекты электросетевого хозяйства	-	-	-	-	-
4.6	объекты систем газоснабжения	0,46	0,46	-	-	0,46
4.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 4		0,46	0,46	-	-	0,46
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	14,32	14,32	0,00	0,00	14,32
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
5.5	объекты электросетевого хозяйства	14,32	14,32	0,00	0,00	14,32
5.6	объекты систем газоснабжения	-	-	-	-	-
5.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 5		14,32	14,32	0,00	0,00	14,32
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28	-	-	-	-	-
Всего по статье 6		-	-	-	-	-

7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29	-	-	-	-	-
Всего по статье 7		-	-	-	-	-
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30	-	-	-	-	-
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной	-	-	-	-	-
Всего по статье 8		-	-	-	-	-
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	3,63	4,39	3,07	1,52	1,32
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	-
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,56	0,56	-	-	0,56
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	-	-	-	-
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	3,07	3,83	3,07	1,52	0,76
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	-	-	-	-	-
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	-	-	-	-	-
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра	-	-	-	-	-
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	-	-	-	-	-
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-
Всего по статье 9		3,63	4,39	3,07	1,52	1,32
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	0,76	-	-	-	-
10.1	реклама	-	-	-	-	-
10.2	посреднические услуги	0,76	-	-	-	-
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	-	-	-	-	-
Всего по статье 10		0,76	-	-	-	-
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта веденного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта веденного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
Всего по статье 11		-	-	-	-	-
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-
Всего по статье 12		-	-	-	-	-

ВСЕГО	389,78	389,78	104,60	89,53	285,17
-------	--------	--------	--------	-------	--------

Генеральный директор
(должность)

Перминова Н.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



II. Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. г. Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 5.1
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Тюменская область, г.Тюмень, дом 251
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	72:23:0214002:11495
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	собственность
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	22.07.2019г. № 72-23:0214002:11495-72/041/2019-83
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	72-304-548-2018 от 28 июня 2018г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Тюмени
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	28 июня 2023г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	-
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	634
5.1	жилые помещения	510
5.2	нежилые помещения	124
5.3	машино-места	0
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 144,00
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	737,18
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	191,40
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	188,96
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	0,00
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	2,44

10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИИН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИИН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0,00
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	121,61
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	121,61
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	87,87
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	33,74
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	27.12.2018
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	2
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	74
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	65
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	18
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	149,44
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	0

13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	74
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	149,44
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	30.09.2023
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершённого строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ком. XI/18, ИНН 7704446429
16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.09.2023
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	ООО "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ", 123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 19, строение 1, ИНН 7703421301
17.2	дата и номер договора поручительства	19.10.2018 г. №б/н
17.2	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.09.2025
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	X
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	1,67
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесённых на номинальный счет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», (млн. рублей)	2,44

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

"Жилой микрорайон. Корпус 5.1 с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства",
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская 60, г. Тюмень, ул. Комбинатская 60, корп. 5.1

по адресу

Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, дом

общая площадь

24 655,70 кв. м.,

продолжительность строительства

60 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат 27	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	486,74	486,74	22,86	39,81	463,88
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	43,70	43,70	21,05	28,15	22,65
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	36,25	36,25	13,60	20,84	22,65
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	-	-	-	-	-
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	7,45	7,45	7,45	7,31	0,00
Всего по пункту 1.1		43,70	43,70	21,05	28,15	22,65
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	443,04	443,04	1,81	11,66	441,23
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	59,50	59,50	1,21	11,11	58,29
1.2.2	обратная засыпка котлована	-	-	-	-	-
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	1,50	1,50	-	-	1,50
1.2.4	устройство конструкций надземной части	304,36	304,36	-	-	304,36
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	-	-	-	-	-
1.2.6	устройство кровли	-	-	-	-	-
1.2.7	перегородок	-	-	-	-	-
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков,	59,50	59,50	-	-	59,50
1.2.9	монтаж лифтов	-	-	-	-	-
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	-	-	-	-	-
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	-	-	-	-	-
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	-	-	-	-	-
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	-	-	-	-	-
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	-	-	-	-	-
1.2.16	Прочие затраты на строительство	18,18	18,18	0,61	0,56	17,57
Всего по пункту 1.2		443,04	443,04	1,81	11,66	441,23
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	-	-	-	-	-

1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	-	-	-	-	-
1.3.2	дороги и прилегающие территории	-	-	-	-	-
Всего по пункту 1.3		-	-	-	-	-
Всего по статье 1		486,74	486,74	22,86	39,81	463,88
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	174,77	174,77	153,63	151,76	21,14
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	119,10	119,10	119,10	119,10	0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	55,67	55,67	34,53	32,66	21,14
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	-	-	-	-	-
Всего по статье 2		174,77	174,77	153,63	151,76	21,14
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	37,65	37,65	12,46	11,43	25,19
3.1	инженерные изыскания	9,00	9,00	4,98	4,57	4,02
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	26,98	26,98	6,94	6,37	20,04
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	1,67	1,67	0,54	0,49	1,13
3.4	авторский надзор	-	-	-	-	-
Всего по статье 3		37,65	37,65	12,46	11,43	25,19
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	0,86	0,86	-	-	0,86
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
4.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
4.5	объекты электросетевого хозяйства	-	-	-	-	-
4.6	объекты систем газоснабжения	0,86	0,86	-	-	0,86
4.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 4		0,86	0,86	-	-	0,86
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	27,21	27,21	0,00	0,00	27,21
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	-	-	-	-	-
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-
5.4	объекты теплоснабжения	-	-	-	-	-
5.5	объекты электросетевого хозяйства	27,21	27,21	0,00	0,00	27,21
5.6	объекты систем газоснабжения	-	-	-	-	-
5.7	линии связи	-	-	-	-	-
Всего по статье 5		27,21	27,21	0,00	0,00	27,21
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 28	-	-	-	-	-
Всего по статье 6		-	-	-	-	-

7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории 29	-	-	-	-	-
Всего по статье 7		-	-	-	-	-
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	-	-	-	-	-
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья 30	-	-	-	-	-
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной	-	-	-	-	-
Всего по статье 8		-	-	-	-	-
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	8,44	8,44	2,44	1,67	6,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	-	-	-	-	-
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,19	1,19	-	-	1,19
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	-	-	-	-	-
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	7,25	7,25	2,44	1,67	4,81
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	-	-	-	-	-
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	-	-	-	-	-
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра	-	-	-	-	-
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	-	-	-	-	-
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-
Всего по статье 9		8,44	8,44	2,44	1,67	6,00
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	1,51	1,51	-	-	1,51
10.1	реклама	-	-	-	-	-
10.2	посреднические услуги	1,51	1,51	-	-	1,51
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	-	-	-	-	-
Всего по статье 10		1,51	1,51	-	-	1,51
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
11.1	Статья 11. Затраты на строительство объекта введенного в эксплуатацию	-	-	-	-	-
Всего по статье 11		-	-	-	-	-
12	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-
12.1	Статья 12. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	-	-	-	-	-
Всего по статье 12		-	-	-	-	-

ВСЕГО	737,18	737,18	191,39	204,68	545,79
-------	--------	--------	--------	--------	--------

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Перминова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 30 сентября 2019г.

Наименование объекта недвижимости	Наименование вида расходов	Сумма (млн. руб)	Ссылка на пункт ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
Жилой микрорайон. Корпус 1А с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60	Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	134,77	п. 1
Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Первый этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 1Б	Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	140,91	п. 1
Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 2А	Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	113,68	п. 1
Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 2Б	Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	45,45	п. 1
Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Третий этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 3А	Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	45,38	п. 1
Многоквартирный дом (максимальное кол-во этажей - 25) в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 5.1	Использование денежных средств застройщиком п.1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"	87,87	п. 1

Генеральный директор



Н.В. Перминова

III. Сведения

о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

1	Норматив обеспеченности обязательств(H^1)	1,20
2	Норматив целевого использования средств(H^2)	0,09
3	Норматив безубыточности	
4	Размер собственных денежных средств застройщика	

Таблица
расчета нормативов
по состоянию на 30.09.2019

№ п/п	Наименование показателей	Строка баланса	Формула расчета	Сумма, руб
1	Актив баланса	1600		1 550 104
2	Внеоборотные активы	1100		12 029
3	Дебиторская задолженность	1230		174 786
4	Краткосрочные финансовые вложения	1240		
5	Прочие внеоборотные активы	1190		
6	Краткосрочные обязательства	1500		277 592
7	Долгосрочные обязательства	1400		1 287 843
8	Капитал и Резервы	1300		-15 330
Учет ДДУ по сумме Договора				
8	Общая сумма обязательств застройщика		отчета застройщика (по всем объектам) в тыс.руб.	1 287 843
9	Сумма отсрочки платежа по договорам		по данным из реестров ДДУ	163 354
10	Обязательства по договорам долевого участия	1450, 1520		1 124 489

Расчет нормативов

- 1 Норматив обеспеченности обязательств (не менее 1) 1,20
1600 / обязательства по договорам
- 2 Норматив целевого использования средств (не более 1) 0,09
(1100+1230+1240-1190) / (1500+1400+1300-обязательства по ДДУ в пределах

Генеральный директор
ООО "ПИК-ТУРА"



Перминова Н.В.

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2019
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"	по ОКПО 24853167		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7203441557		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 625001, Тюменская обл, Тюмень г, Комбинатская ул, д. № 60, стр. 22, кв. Этаж/Помещ 2/3				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора


Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 947	8 644	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 082	1 898	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 029	10 542	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	52 096	925	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	550	521	-
	Дебиторская задолженность	1230	174 786	2 775	-
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства перед Застройщиком	12307	163 354	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 516	12 082	-
	в том числе:				
		12501	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 270 128	289 459	-
	в том числе:				

	Затраты застройщика на проектирование и строительство	12601	1 178 487	-	-
	НДС по капитальным затратам		91 641	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 538 075	305 762	-
	БАЛАНС	1600	1 550 104	316 304	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	-
	в том числе:				
	Прочий капитал	13103	1 000	1 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 330)	(7 595)	-
	Итого по разделу III	1300	(15 330)	(6 595)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 287 843	-	-
	в том числе:				
	Неисполненные обязательства по ДДУ		1 287 843	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 287 843	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	183 139	130 889	-
	Кредиторская задолженность	1520	94 447	192 007	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6	3	-
	в том числе:				
		15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	277 592	322 899	-
	БАЛАНС	1700	1 550 104	316 304	-

Руководитель

Перминова Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Коды		
		0710002		
		30	09	2019
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ТУРА"	по ОКПО 24853167		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7203441557		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	381	345
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	381	345
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 464)	(136)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 083)	209
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	649	-
	Проценты к уплате	2330	(10 363)	(6 329)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(120)	(28)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 917)	(6 148)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 183	1 228
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 736)	(4 920)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 736)	(4 920)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Перминова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.

Приложение № 1

к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Форма

СПРАВКА

о наличии неисполненных (просроченных) обязательствах по заключенным застройщиком договорам участия в долевом строительстве

(создании) многоквартирного жилого дома в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации по адресу: г.Тюмень, ул. Полевая, дом 117, корпус 2 (Первый этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 1А)

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика

№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (принадличии разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Мозалева Елена Владимировна	ТюменьОП-1А(кв)-1/3/3(1)-5499 от 03.10.2018	16.10.2018	-	1 948 800,00	0,00	1 948 800,00	-	-
2	Иванова Ирина Юрьевна	ТюменьОП-1А(кв)-1/5/7(2) (АК) от 19.10.2018	06.11.2018	07.11.2018	3 018 556,80	3 018 556,80	0,00	-	-
3	Прохоренко Ольга Николаевна	ТюменьОП-1А(кв)-1/1/1(2) (АК) от 26.10.2018	07.11.2018	12.11.2018	3 095 271,20	3 095 271,20	0,00	-	-
4	Коденко Надежда Александровна	ТюменьОП-1А(кв)-1/5/5(2) (АК) от 31.10.2018	08.11.2018	12.11.2018	3 291 408,40	3 291 408,40	0,00	-	-
5	Рудов Валерий Федорович	ТюменьОП-1А(кв)-1/1/3(1) (АК) от 26.10.2018	13.11.2018	28.11.2018	2 015 546,40	2 015 546,40	0,00	-	-
6	ДОККО-финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/1/4/1(2) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	2 579 651,37	2 579 651,37	0,00	-	-
7	ДОККО-финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/1/33(0) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	206 555,99	206 555,99	0,00	-	-
8	ДОККО-финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/4/3(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	1 597 364,20	1 597 364,20	0,00	-	-
9	ДОККО-финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/1/7/9(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	1 776 379,15	1 776 379,15	0,00	-	-
10	ДОККО-финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/3/7(2) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	2 561 290,87	2 561 290,87	0,00	-	-
11	ДОККО-финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/10/10(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	1 684 579,18	1 684 579,17	0,01	-	-
12	ДОККО-финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/20/6(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	2 161 949,82	2 161 949,82	0,00	-	-
13	ДОККО-финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/7/4(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	1 326 546,70	1 326 546,70	0,00	-	-
14	ДОККО-финанс ООО	ТюменьОП-1А(кв)-1/22/11(3) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	4 048 492,01	4 048 492,01	0,00	-	-
15	Кокарева Наталья Александровна	ТюменьОП-1А(кв)-1/16/10(1) (АК) от 14.11.2018	19.11.2018	20.11.2018	2 157 960,00	1 818 470,00	339 490,00	-	-
16	Богданова Ирина Мартыновна	ТюменьОП-1А(кв)-1/5/11(3) (АК) от 31.10.2018	21.11.2018	30.11.2018	4 756 802,40	4 756 802,40	0,00	-	-

17	Грыков Николай Николаевич, Понькова Ольга Анатольевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/10(1) (АК) от 14.11.2018	22.11.2018	23.11.2018	4 935 495,60	4 935 495,60	0,00	-	-
18	Кочнев Анна Сергеевна, Кочнев Владимир Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/4(1) от 12.11.2018	27.11.2018	07.12.2018	1 665 333,60	1 665 333,60	0,00	-	-
19	Петрова Анастасия Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/10(1) (АК) от 04.12.2018	07.12.2018	10.12.2018	2 096 817,80	2 096 817,80	0,00	-	-
20	Архипов Андрей Анатольевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/9(1) (АК) от 21.12.2018	27.12.2018	28.12.2018	2 150 984,70	2 150 984,70	0,00	-	-
21	Соболев, Сергей Владимирович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/3(1) (АК) от 21.12.2018	28.12.2018	11.01.2019	2 001 661,20	1 250 800,00	750 861,20	-	-
22	Мерзлякова Даниил Михайлович; Мерзлякова Нина Валерьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/5(2) (АК) от 11.12.2018	28.12.2018	11.01.2019	3 305 469,00	3 305 469,00	0,00	-	-
23	Сычев, Сергей Александрович; Сычева Людмила Авадаровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/24/11(3) (АК) от 17.12.2018	09.01.2019	21.01.2019	4 927 910,40	4 927 910,40	0,00	-	-
24	Фатеев, Василий Владимирович; Фатеева Наталья Васильевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/10(1) (АК) от 23.12.2018	11.01.2019	11.01.2019	2 022 023,20	2 022 023,20	0,00	-	-
25	Тимонина, Нина Васильевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/3(1) (АК) от 26.12.2018	15.01.2019	21.01.2019	1 961 223,60	1 961 223,60	0,00	-	-
26	Рубцова, Виктория Геннадьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/9(1) (АК) от 07.01.2019	17.01.2019	21.01.2019	2 230 048,80	2 230 048,80	0,00	-	-
27	Воронин, Сергей Викторович; Воронина Яна Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/10(1) (АК) от 15.01.2019	19.01.2019	21.01.2019	2 060 851,80	2 060 851,80	0,00	-	-
28	Гасанова, Елена Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/10(1) (АК) от 20.01.2019	30.01.2019	04.02.2019	2 060 851,80	2 060 851,80	0,00	-	-
29	Кадиров, Олег Валерьевич; Кадырова Мария Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/23/11(3) (АК) от 18.01.2019	01.02.2019	07.02.2019	4 970 687,40	4 970 687,40	0,00	-	-
30	Нуристапова, Фаниза Гатимовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/6(1) (АК) от 25.01.2019	04.02.2019	04.02.2019	2 091 104,40	2 091 104,40	0,00	-	-
31	Алехин, Алексей Владимирович; Алехина Нелли Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/14/5(2) (АК) от 31.12.2018	04.02.2019	05.02.2019	3 429 804,00	3 429 804,00	0,00	-	-
32	Павлова, Алена Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/2(2) (АК) от 01.02.2019	19.02.2019	21.02.2019	2 993 753,00	2 993 753,00	0,00	-	-
33	Никифоров, Олег Александрович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/9(1) (АК) от 22.01.2019	19.02.2019	18.03.2019	2 217 510,00	1 908 755,00	308 755,00	-	-
34	Павлова, Алена Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/22(0) (АК) от 04.02.2019	19.02.2019	22.02.2019	142 290,00	142 290,00	0,00	-	-
35	Бодрикова, Мария Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/24/10(1) (АК) от 31.01.2019	20.02.2019	12.03.2019	2 118 140,50	2 118 140,50	0,00	-	-
36	Кокарева, Наталья Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/38(0) (АК) от 31.01.2019	21.02.2019	25.02.2019	265 506,00	265 506,00	0,00	-	-
37	Тереня, Наталья Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/2(2) (АК) от 12.02.2019	25.02.2019	12.03.2019	2 990 898,00	2 990 898,00	0,00	-	-
38	Тереня, Наталья Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/20(0) (АК) от 13.02.2019	25.02.2019	12.03.2019	146 974,50	146 974,50	0,00	-	-
39	Радович, Виктория Валерьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/10(0) (АК) от 30.01.2019	25.02.2019	12.03.2019	3 936 660,00	3 936 660,00	0,00	-	-
40	Зайцева, Зоя Вячеславовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/23/9(1) (АК) от 20.01.2019	26.02.2019	11.03.2019	2 275 560,00	2 275 560,00	0,00	-	-
41	Гонцов, Михаил Юрьевич; Гонцова, Дарья Михайловна + 2	Тюмень ОП-1А(кв)-1/20/9(1) (АК) от 25.02.2019	04.03.2019	19.03.2019	2 233 570,50	2 233 570,50	0,00	-	-
42	Гонцова, Юлия Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/20/4(1) (АК) от 25.02.2019	05.03.2019	12.03.2019	1 791 800,00	1 523 030,00	268 770,00	-	-
43	Алехин, Алексей Владимирович; Алехина Нелли Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/15(0) (АК) от 28.02.2019	05.03.2019	29.03.2019	223 183,50	223 183,50	0,00	-	-
44	Павлишин, Мария Дмитриевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/7(2) (АК) от 05.03.2019	14.03.2019	14.03.2019	3 073 240,80	3 073 240,80	0,00	-	-
45	Пуртова, Александр Валерьевич; Пуртова Евгения Геннадьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/10(1) (АК) от 06.03.2019	15.03.2019	20.03.2019	2 078 834,80	2 078 834,80	0,00	-	-
46	Наденков, Артем Игоревич; Наденкова Анастасия Дмитриевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/18/2(2) (АК) от 15.03.2019	21.03.2019	25.03.2019	3 112 749,40	3 112 749,40	0,00	-	-
47	Мищенко, Максим Сергеевич; Мищенко Эльвира Тагировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/9(1) (АК) от 13.03.2019	21.03.2019	22.03.2019	2 211 085,80	2 211 085,80	0,00	-	-
48	Овсянников, Александр Сергеевич; Овсянникова Анастасия Игоревна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/21(0) (АК) от 09.02.2019	22.03.2019	26.03.2019	146 974,50	146 974,50	0,00	-	-
49	Малева, Марина Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/17(2) (АК) от 19.03.2019	27.03.2019	28.03.2019	3 100 582,80	3 100 582,80	0,00	-	-

50	Макарян, Анаит Шотаевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/22/9(1) (АК) от 19.03.2019	27.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	2 302 108,20	2 302 108,20	0,00	-
51	Швецова, Лариса Игнатьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/77/2) (АК) от 27.02.2019	27.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	3 045 898,80	3 045 898,80	0,00	-
52	Овсянников, Александр Сергеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/2(2) (АК) от 01.02.2019	27.03.2019	01.04.2019	01.04.2019	3 049 711,00	3 049 711,00	0,00	-
53	Валеева, Альбина Рифовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/3(1) (АК) от 15.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	2 015 546,40	2 015 546,40	0,00	-
54	Торкунов, Андрей Анатольевич;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/9(1) от 31.01.2019	28.03.2019	01.04.2019	01.04.2019	2 230 048,80	2 230 048,80	0,00	-
55	Торкунова, Амалия Андреевна + 2	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/9(1) (АК) от 23.03.2019	01.04.2019	02.04.2019	02.04.2019	2 196 031,50	2 196 031,50	0,00	-
56	Минаев, Николай Анатольевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/15/10(1) (АК) от 18.03.2019	01.04.2019	19.04.2019	19.04.2019	2 100 341,00	2 100 341,00	0,00	-
57	Емельянов, Максим Александрович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/15/9(1) (АК) от 22.03.2019	01.04.2019	02.04.2019	02.04.2019	2 241 078,30	2 241 078,30	0,00	-
58	Киселева, Гульсина Асатовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/3(1) (АК) от 20.03.2019	01.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	2 032 598,40	2 032 598,40	0,00	-
59	Зайцев, Алексей Сергеевич; Зайцева, Наталья Яковлевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/2(2) (АК) от 22.03.2019	02.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	3 049 711,00	3 049 711,00	0,00	-
60	Смаковская, Светлана Владимировна;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/4(1) (АК) от 21.03.2019	03.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	1 724 029,50	1 724 029,50	0,00	-
61	Смаковский, Александр Сергеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/4(1) (АК) от 20.03.2019	03.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	1 693 655,60	1 693 655,60	0,00	-
62	Ташланова, Наталья Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/1(2) (АК) от 26.03.2019	03.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	2 974 104,00	2 974 104,00	0,00	-
63	Голуадзе, Нана Нодаровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/9(1) (АК) от 20.03.2019	03.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	2 214 801,00	2 214 801,00	0,00	-
64	Куклева, Дарья Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/12/2(2) (АК) от 28.05.2019	13.06.2019	04.07.2019	04.07.2019	3 217 984,70	3 217 984,70	0,00	-
65	Овчерова, Ирина Сергеевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/23/10(1) (АК) от 25.03.2019	04.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	2 190 990,00	2 190 990,00	633 693,00	-
66	Фесенко, Марина Олеговна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/6(1) (АК) от 27.02.2019	04.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	2 714 090,40	2 714 090,40	0,00	-
67	Павленко, Надежда Вячеславовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/4(1) (АК) от 22.03.2019	04.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	1 715 619,60	1 715 619,60	0,00	-
68	Толоконникова, Валерия Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/6(1) (АК) от 25.03.2019	05.04.2019	22.04.2019	22.04.2019	2 737 169,40	2 737 169,40	0,00	-
69	Смирнова, Виктория Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/7(2) (АК) от 27.03.2019	09.04.2019	10.04.2019	10.04.2019	3 045 898,80	3 045 898,80	0,00	-
70	Карлеев, Александр Евгеньевич;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/5(2) (АК) от 25.03.2019	10.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	3 365 027,00	3 365 027,00	0,00	-
71	Карлеева, Ксения Алексеевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/8(1) (АК) от 29.03.2019	11.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	2 097 180,00	2 097 180,00	1 100 385,00	-
72	Зубенко, Светлана Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/3(1) (АК) от 29.03.2019	12.04.2019	18.04.2019	18.04.2019	2 056 680,00	2 056 680,00	1 077 510,00	-
73	Кнерик, Виктор Васильевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/1(2) (АК) от 30.03.2019	12.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	3 062 900,00	3 062 900,00	966 900,00	-
74	Шаров, Андрей Петрович; Шарова, Лариса Васильевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/6(1) (АК) от 05.04.2019	15.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	2 714 090,40	2 714 090,40	0,00	-
75	Максименко, Милана Сергеевна;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/2(2) (АК) от 29.03.2019	16.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	3 035 207,60	3 035 207,60	0,00	-
76	Максименко, Никита Григорьевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/1(2) (АК) от 30.03.2019	16.04.2019	18.04.2019	18.04.2019	2 974 104,00	2 974 104,00	0,00	-
77	Фисенко, Денис Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/15/1(2) (АК) от 17.06.2019	24.06.2019	31.07.2019	31.07.2019	3 085 492,40	3 085 492,40	0,00	-
78	Артаев, Николай Николаевич;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/1/10(1) (АК) от 17.06.2019	17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	2 193 926,00	2 193 926,00	0,00	-
79	Артаева, Ирина Петровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/3(1) (АК) от 15.04.2019	19.04.2019	22.04.2019	22.04.2019	2 080 344,00	2 080 344,00	0,00	-
80	Ткаченко, Наталья Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/2(2) (АК) от 31.03.2019	19.04.2019	23.05.2019	23.05.2019	3 090 594,60	3 090 594,60	0,00	-
81	Новиков, Алексей Владимирович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/4(1) (АК) от 10.04.2019	22.04.2019	22.04.2019	22.04.2019	1 781 453,80	1 781 453,80	0,00	-
82	Шаммаков, Алексей Федорович;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/6(1) (АК) от 08.04.2019	23.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	2 802 450,00	2 802 450,00	1 001 225,00	-
	Шаммакова, Елена Николаевна								
	Ялцевич, Александр Александрович								

83	Чевик, Ольга Демократьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/4(1) (АК) от 10.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	1 724 809,80	1 724 809,80	1 724 809,80	0,00	-
84	Власенко, Владимир Васильевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/4(1) (АК) от 02.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	1 738 970,80	1 738 970,80	1 738 970,80	0,00	-
85	Папшев, Александр Викторович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/10(1) (АК) от 15.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	2 150 766,80	2 150 766,80	2 150 766,80	0,00	-
86	Власенко, Владимир Васильевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/3(1) (АК) от 30.03.2019	25.04.2019	26.04.2019	2 056 158,00	2 056 158,00	2 056 158,00	0,00	-
87	Вечиков, Денис Алексеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/1(2) (АК) от 04.04.2019	25.04.2019	15.05.2019	3 009 172,80	3 009 172,80	3 009 172,80	0,00	-
88	Ипполитов, Вадим Вячеславович; Ипполитова, Анна Валерьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/5(2) (АК) от 19.04.2019	25.04.2019	07.05.2019	3 405 735,20	3 405 735,20	3 405 735,20	0,00	-
89	Кочашко, Юрий Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/10(1) (АК) от 12.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	2 157 960,00	2 157 960,00	2 157 960,00	0,00	-
90	Горбунова, Максим Владимирович; Горбунова, Марина Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/1(2) (АК) от 14.06.2019	28.06.2019	04.07.2019	3 045 702,80	3 045 702,80	3 045 702,80	0,00	-
91	Ложкина, Татьяна Евгеньевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/1(2) (АК) от 11.04.2019	26.04.2019	29.04.2019	3 001 642,00	3 001 642,00	3 001 642,00	0,00	-
92	Бушин, Василий Анатольевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/5/8(1) (АК) от 04.04.2019	29.04.2019	30.04.2019	2 115 480,00	2 115 480,00	1 665 480,00	450 000,00	-
93	Косов, Сергей Владимирович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/14/7(2) (АК) от 22.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	3 155 490,00	3 155 490,00	3 155 490,00	0,00	-
94	Бахмутова, Ольга Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/8(1) (АК) от 23.04.2019	06.05.2019	06.05.2019	2 109 038,40	2 109 038,40	2 109 038,40	0,00	-
95	Турбина, Татьяна Вадимовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/5(2) (АК) от 29.03.2019	06.05.2019	06.05.2019	3 441 838,40	3 441 838,40	3 441 838,40	0,00	-
96	Аманжолов, Руслан Мирамович; Аманжолова, Зариха Толомовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/2(2) (АК) от 20.04.2019	07.05.2019	08.05.2019	3 150 435,40	3 150 435,40	3 150 435,40	0,00	-
97	Власов, Валерий Викторович; Власова, Любовь Анатольевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/7(2) (АК) от 19.04.2019	07.05.2019	28.05.2019	3 138 861,60	3 138 861,60	3 138 861,60	0,60	-
98	Андреев, Александр Владимирович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/4(1) (АК) от 23.04.2019	07.05.2019	22.05.2019	1 767 292,80	1 767 292,80	1 767 292,80	0,00	-
99	Казиахмедов, Закир Агамагомедович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/7(2) (АК) от 19.04.2019	07.05.2019	15.05.2019	3 100 582,80	3 100 582,80	3 100 582,80	0,00	-
100	Андряинов, Владимир Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/1(2) (АК) от 23.04.2019	08.05.2019	14.05.2019	3 023 672,40	3 023 672,40	3 023 672,40	0,00	-
101	Евдокимов, Алексей Васильевич; Евдокимова, Елена Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/5(2) (АК) от 23.04.2019	08.05.2019	16.05.2019	3 542 780,00	3 542 780,00	3 542 780,00	0,00	-
102	Андряинов, Владимир Николаевич; Андряинова, Зюра Шамидовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/12/7(0) (АК) от 23.04.2019	13.05.2019	14.05.2019	168 748,50	168 748,50	168 748,50	0,00	-
103	Куклева, Дарья Владимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/4(1) (АК) от 03.05.2019	16.05.2019	24.05.2019	1 846 710,00	1 846 710,00	1 396 710,00	450 000,00	-
104	Чернятцев, Дмитрий Сергеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/3/1(2) (АК) от 27.05.2019	11.06.2019	04.07.2019	2 987 367,20	2 987 367,20	2 987 367,20	0,00	-
105	Симахина, Екатерина Сергеевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/12/5(2) (АК) от 26.04.2019	16.05.2019	23.05.2019	3 502 010,40	3 502 010,40	3 502 010,40	0,00	-
106	Хухарев, Сергей Геннадьевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/9(1) (АК) от 29.04.2019	16.05.2019	16.05.2019	2 427 264,00	2 427 264,00	2 427 264,00	0,00	-
107	Кравченко, Алёна Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/6(1) (АК) от 30.04.2019	20.05.2019	23.05.2019	2 783 327,40	2 783 327,40	2 783 327,40	0,00	-
108	Наумов, Александр Викторович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/5(2) (АК) от 10.04.2019	20.05.2019	07.06.2019	3 339 546,00	3 339 546,00	3 339 546,00	0,00	-
109	Гришь, Анна Анатольевна; Гринь, Руслан Владимирович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/20/3(1) (АК) от 07.05.2019	20.05.2019	22.05.2019	2 234 160,00	2 234 160,00	1 083 540,00	1 150 620,00	-
110	Поплаева, Дмитрий Сергеевич; Поплаева, Вера Сергеевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/1(2) (АК) от 13.05.2019	21.05.2019	22.05.2019	3 078 748,40	3 078 748,40	3 078 748,40	0,00	-
111	Ковалева, Николай Владимирович; Ковалева, Ирина Ивановна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/12/3(1) (АК) от 18.04.2019	23.05.2019	30.05.2019	2 114 448,00	2 114 448,00	2 114 448,00	0,00	-
112	Секачева, Светлана Анатольевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/8(1) (АК) от 30.04.2019	23.05.2019	29.05.2019	2 109 038,40	2 109 038,40	2 109 038,40	0,00	-
113	Тимергалиев, Финат Акрамович; Тимергалиева, Гузалия	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/1(2) (АК) от 14.05.2019	24.05.2019	29.05.2019	3 051 210,40	3 051 210,40	3 051 210,40	0,00	-
114	Сабиров, Олег Анатольевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/18/5(2) (АК) от 08.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	3 579 435,80	3 579 435,80	3 579 435,80	0,00	-
115	Яковлев, Денис Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/4(1) (АК) от 05.05.2019	28.05.2019	30.05.2019	1 861 160,00	1 861 160,00	885 290,00	975 870,00	-


116	Яковлев, Денис Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/21/4(1) (АК) от 05.05.2019	28.05.2019	30.05.2019	1 886 360,80	896 090,20	990 270,60	-	-
117	Яковлев, Денис Николаевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/23/4(1) (АК) от 05.05.2019	28.05.2019	30.05.2019	1 886 360,80	896 090,20	990 270,60	-	-
118	Литовченко, Анна Федоровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/19/4(1) (АК) от 08.05.2019	29.05.2019	13.06.2019	1 843 762,20	1 843 762,20	0,00	-	-
119	Бублий, Вероника Сергеевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/7(2) (АК) от 22.05.2019	30.06.2019	05.06.2019	3 117 657,60	3 117 657,60	0,00	-	-
120	Усков, Николай Павлович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/12/7(2) (АК) от 20.05.2019	30.05.2019	30.05.2019	3 237 292,80	3 237 292,80	0,00	-	-
121	Шорохов, Игорь Вячеславович;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/7(2) (АК) от 12.06.2019	28.06.2019	04.07.2019	3 182 608,80	3 182 608,80	0,00	-	-
122	Щорохова, Елена Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/14/2(2) (АК) от 24.05.2019	30.05.2019	05.06.2019	3 162 597,70	3 162 597,70	0,00	-	-
123	Гаврилуца, Елена Николаевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/14/3(1) от 18.05.2019	30.05.2019	10.06.2019	2 227 200,00	1 057 920,00	1 169 280,00	-	-
124	Лисых, Ирина Владимировна;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/20/2(2) (АК) от 16.05.2019	31.05.2019	06.06.2019	3 223 180,80	2 770 154,80	453 026,00	-	-
125	Лисых, Максим Юрьевич;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/10(1) (АК) от 07.05.2019	03.06.2019	05.06.2019	2 396 510,00	1 139 127,50	1 257 382,50	-	-
126	Ярославцев, Роман Алексеевич;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/11/5(2) (АК) от 24.05.2019	06.06.2019	10.06.2019	3 603 259,00	3 603 259,00	0,00	-	-
127	Редьков, Александр Петрович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/11(3) (АК) от 06.06.2019	26.06.2019	04.07.2019	4 926 852,00	4 926 852,00	0,00	-	-
128	Биктимирова, Наталья Андреевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/9(1) (АК) от 23.05.2019	11.06.2019	14.06.2019	2 496 343,50	2 496 343,50	0,00	-	-
129	Кожина, Светлана Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/24/4(1) (АК) от 29.05.2019	17.06.2019	19.06.2019	1 928 728,20	1 928 728,20	0,00	-	-
130	Александров, Дмитрий Сергеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/17/8(1) (АК) от 06.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	2 134 146,00	2 134 146,00	0,00	-	-
131	Михайлина, Лариса Николаевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/2(1) (АК) от 07.06.2019	20.06.2019	27.06.2019	1 728 801,90	1 728 801,90	0,00	-	-
132	Кириллова, Татьяна Анатольевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/24/9(1) (АК) от 06.06.2019	20.06.2019	25.06.2019	2 578 968,00	2 578 968,00	0,00	-	-
133	Леньшин, Иван Сергеевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/3(1) (АК) от 31.05.2019	20.06.2019	20.06.2019	2 247 453,60	2 247 453,60	0,00	-	-
134	Таушева, Эльвира Бектимировна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/8(1) (АК) от 11.06.2019	24.06.2019	27.06.2019	2 134 146,00	2 134 146,00	0,00	-	-
135	Пасичник, Оксана Станиславовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/21/1(2) (АК) от 11.06.2019	24.06.2019	28.06.2019	3 144 839,60	3 144 839,60	0,00	-	-
136	Касов, Андрей Викторович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/17/4(1) (АК) от 08.06.2019	26.06.2019	28.06.2019	2 013 694,20	2 013 694,20	0,00	-	-
137	Аппасова, Альфия	Тюмень ОП-1А(кв)-1/18/10(1) (АК) от 17.05.2019	26.06.2019	28.06.2019	2 391 739,00	2 391 739,00	0,00	-	-
138	Маткаримов, Артур Мамурович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/16/8(1) (АК) от 08.06.2019	26.06.2019	28.06.2019	2 105 451,60	2 105 451,60	0,00	-	-
139	Аппасова, Альфия	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/2(2) (АК) от 14.06.2019	08.07.2019	08.07.2019	3 123 826,80	3 123 826,80	0,00	-	-
140	Моисеев, Роман Арсентьевич;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/5(2) (АК) от 18.06.2019	04.07.2019	02.08.2019	3 573 480,00	3 573 480,00	0,00	-	-
141	Моисеева, Серафима Максимовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/10/8(1) от 18.07.2019	07.08.2019	22.08.2019	2 144 320,80	2 144 320,80	0,00	-	-
142	Носикова, Юлия Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/12/10(1) (АК) от 05.09.2019	18.09.2019	25.09.2019	2 543 310,00	1 500 000,00	1 043 310,00	-	-
143	Халиуллина, Камилла Ирековна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/13/2(2) (АК) от 12.08.2019	23.08.2019	27.08.2019	3 378 607,00	3 378 607,00	0,00	-	-
144	Рудных, Александр Владимирович;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/14/6(1) (АК) от 13.06.2019	04.07.2019	04.07.2019	2 815 638,00	2 815 638,00	0,00	-	-
145	Рудных, Марина Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/14/8(1) (АК) от 30.07.2019	20.08.2019	21.08.2019	2 177 187,60	1 724 161,60	453 026,00	-	-
146	Федина, Людмила Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/15/4(1) (АК) от 25.05.2019	05.07.2019	17.07.2019	1 914 567,20	1 914 567,20	0,00	-	-
147	Чупин, Александр Александрович;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/17/3(1) (АК) от 23.07.2019	05.08.2019	06.08.2019	2 325 892,80	2 325 892,80	0,00	-	-
148	Чулпина, Елена Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/18/4(1) (АК) от 04.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	2 226 109,20	2 226 109,20	0,00	-	-
149	Симонович, Илья Александрович								
150	Самолова, Татьяна Яковлевна								
151	Опрышко, Оксана Владимировна								

149	Линк, Павел Вольдемарович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/18/8(1) (АК) от 18.09.2019	25.09.2019	27.09.2019	2 195 121,60	2 195 121,60	0,00	-	-
150	Фахрудинова, Лилия Маавлютовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/19/7(2) (АК) от 22.07.2019	08.08.2019	09.08.2019	3 319 318,80	3 319 318,80	0,00	-	-
151	Неживенко, Дмитрий Анатольевич;	Тюмень ОП-1А(кв)-1/19/9(1) (АК) от 24.06.2019	04.07.2019	02.08.2019	2 673 783,00	2 673 783,00	0,00	-	-
152	Неживенко, Ольга Анатольевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/2/10(1) (АК) от 26.06.2019	16.07.2019	25.07.2019	2 438 494,80	2 438 494,80	0,00	-	-
153	Кортусов, Алексей Александрович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/20/5(2) (АК) от 25.07.2019	06.08.2019	14.08.2019	3 692 596,00	3 692 596,00	0,00	-	-
154	Гималов, Артур Рамильевич	Тюмень ОП-1А(кв)-1/20/8(1) (АК) от 22.06.2019	04.07.2019	16.07.2019	2 152 080,00	2 152 080,00	0,00	-	-
155	Трутнева, Наталья Анатольевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/23/1(2) (АК) от 27.06.2019	24.07.2019	26.07.2019	3 140 006,40	3 140 006,40	0,00	-	-
156	Юргенсон, Андрей Владимирович	Тюмень ОП-1А(кв)-1/24/5(2) (АК) от 14.08.2019	26.08.2019	05.09.2019	3 692 596,00	3 692 596,00	0,00	-	-
157	Ежова, Игорь Васильевич; Ежова, Виктория Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/2(2) (АК) от 14.07.2019	30.07.2019	31.07.2019	3 323 220,00	3 323 220,00	0,00	-	-
158	Ковалева, Юлия Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/4/8(1) (АК) от 14.07.2019	29.07.2019	13.08.2019	2 148 493,20	2 148 493,20	0,00	-	-
159	Миколенко, Алексей Владимирович; Миколенко, Снежана Николаевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/6/6(1) (АК) от 17.07.2019	08.08.2019	26.08.2019	2 778 711,60	2 778 711,60	0,00	-	-
160	Фомченко, Маргарита Васильевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/2(2) (АК) от 24.07.2019	15.08.2019	21.08.2019	3 323 220,00	3 323 220,00	0,00	-	-
161	Полуянов, Сергей Николаевич; Долуянова, Елена Михайловна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/6(1) (АК) от 07.08.2019	11.09.2019	16.09.2019	2 778 711,60	2 778 711,60	0,00	-	-
162	Катаргин, Егор Николаевич; Катаргина, Татьяна Юрьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/7/8(1) (АК) от 02.09.2019	06.08.2019	07.08.2019	2 148 493,20	2 148 493,20	0,00	-	-
163	Комиссарова, Светлана Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/1(2) (АК) от 20.07.2019	13.09.2019	16.09.2019	3 249 484,00	3 249 484,00	0,00	-	-
164	Оруджов, Низами Надир оглы; Оруджова, Эльвира	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/6(1) (АК) от 02.09.2019	15.07.2019	16.07.2019	2 801 790,60	2 801 790,60	0,00	-	-
165	Кугаевская, Юлия Алексеевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/8/8(1) (АК) от 20.06.2019	23.08.2019	26.08.2019	2 166 427,20	2 166 427,20	0,00	-	-
166	Хаванцев, Валерий Николаевич; Хаванцева, Наталия Федоровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/9/6(1) (АК) от 12.08.2019	07.08.2019	08.08.2019	2 801 790,60	2 801 790,60	0,00	-	-
167	Евсиков, Анатолий Иванович; Живадеева, Оксана Петровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/12(0) (АК) от 26.07.2019	18.07.2019	25.07.2019	231 840,00	231 840,00	0,00	-	-
168	Шорохов, Игорь Вячеславович; Шорохова, Елена Викторовна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/23(0) (АК) от 05.07.2019	11.09.2019	16.09.2019	156 878,40	156 878,40	0,00	-	-
169	Катаргин, Егор Николаевич; Катаргина, Татьяна Юрьевна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/24(0) (АК) от 02.09.2019	03.07.2019	16.07.2019	199 272,00	199 272,00	0,00	-	-
170	Носиков, Игорь Владимирович; Носикова, Юлия Александровна	Тюмень ОП-1А(кв)-1/1/39(0) (АК) от 24.06.2019	30.07.2019	31.07.2019	302 937,60	302 937,60	0,00	-	-
	ИТОГО:				421 483 326,69	403 703 881,18	17 779 445,51		

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Н.В. Перминова



Приложение №1

к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Форма

СПРАВКА

о наличии неисполненных (просроченных) обязательствах по заключенным застройщиком договорам участия в долевом строительстве

(создании) многоквартирного жилого дома в составе Жилого микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации по адресу: г.Тюмень, ул. Полевая, дом 117, корпус 1 (Первый этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 1Б)

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика

№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (принадлежности разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9
1	Мозалева Елена Владимировна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/3/3(1)-5506 от 03.10.2018	16.10.2018	-	1 943 200,00	0,00	1 943 200,00	-	-
2	Налобин Андрей Владимирович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/10/4(1) (АК) от 28.10.2018	02.11.2018	07.11.2018	1 469 000,40	1 469 000,40	0,00	-	-
3	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/10/8(1) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	1 675 396,36	1 675 396,36	0,00	-	-
4	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/5/11(3) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	4 043 901,89	4 043 901,89	0,00	-	-
5	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/12/2(2) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	2 616 372,39	2 616 372,39	0,00	-	-
6	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/10(0) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	261 637,24	261 637,24	0,00	-	-
7	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/2/1/4(1) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	1 142 941,62	1 142 941,62	0,00	-	-
8	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/16/9(1) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	1 780 969,28	1 780 969,28	0,00	-	-
9	Ковбасенко Хадича	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/6/4(1) АК от 23.10.2018	06.11.2018	07.11.2018	1 449 478,80	1 449 478,80	0,00	-	-
10	Шитикова Ирина Сергеевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/7/6(1) от 22.10.2018	06.11.2018	13.11.2018	1 461 679,80	1 461 679,80	0,00	-	-
11	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/19/10(1) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	2 717 355,18	2 717 355,18	0,00	-	-
12	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/19/10(1) от 22.10.2018	06.11.2018	01.01.2019	1 776 379,15	1 776 379,15	0,00	-	-
13	Дерешеватая Любовь Васильевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/2/4(1) АК от 03.11.2018	08.11.2018	22.11.2018	1 568 700,00	1 568 700,00	0,00	-	-
14	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/1(0) от 22.10.2018	13.11.2018	01.01.2019	5 549 463,54	5 549 463,54	0,00	-	-
15	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/2/3(1) от 22.10.2018	14.11.2018	01.01.2019	1 592 774,07	1 592 774,07	0,00	-	-
16	Зобнин Александр Борисович, Зобнина Марина Владимировна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/10/2(2) АК от 02.11.2018	19.11.2018	28.11.2018	3 083 472,00	3 083 472,00	0,00	-	-

17	Паустовский Сергей Владимирович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/8/2(2) (АК) от 29.10.2018	23.11.2018	26.11.2018	3 083 472,00	3 083 472,00	3 083 472,00	0,00	-	-
18	Бабенко Валентина Алексеевна, Бабенко Сергей Илларионович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/8/7(2) (АК) от 28.11.2018	05.12.2018	06.12.2018	3 025 624,00	3 025 624,00	3 025 624,00	0,00	-	-
19	Киселев Александр Олегович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/4/9(1) (АК) от 30.11.2018	13.12.2018	20.12.2018	2 223 240,00	2 223 240,00	1 923 240,00	300 000,00	-	-
20	Гумеров Азат Халилович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/8/9(1) (АК) от 22.11.2018	20.12.2018	10.01.2019	2 175 360,80	2 175 360,80	2 175 360,80	0,00	-	-
21	Васильева, Виктория Фагилевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/6/2(2) (АК) от 18.12.2018	28.12.2018	29.12.2018	3 024 363,00	3 024 363,00	3 024 363,00	0,00	-	-
22	Вялкова, Елена Игоревна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/5/3(1) (АК) от 21.12.2018	29.12.2018	14.01.2019	1 995 909,30	1 995 909,30	1 297 954,64	697 954,66	-	-
23	Зайнуллина, Альбина Фаизовна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/5/4(1) (АК) от 12.12.2018	29.12.2018	15.01.2019	1 571 488,80	1 571 488,80	1 571 488,80	0,00	-	-
24	Шустова, Римма Табрисовна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/13/9(1) (АК) от 27.12.2018	09.01.2019	18.01.2019	2 216 799,20	2 216 799,20	2 216 799,20	0,00	-	-
25	Алексеева, Любовь Михайловна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/4/5(2) (АК) от 21.12.2018	09.01.2019	11.01.2019	2 734 875,00	2 734 875,00	2 734 875,00	0,00	-	-
26	Каримов, Максим Марсович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/6/5(2) (АК) от 29.01.2019	05.02.2019	07.02.2019	2 745 100,00	2 745 100,00	2 745 100,00	0,00	-	-
27	Павлюков, Дмитрий Борисович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/8/1(2) (АК) от 12.02.2019	19.02.2019	22.02.2019	3 006 983,00	3 006 983,00	3 006 983,00	0,00	-	-
28	Костенко, Светлана Борисовна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/5/5(2) (АК) от 08.02.2019	21.02.2019	14.03.2019	2 745 100,00	2 745 100,00	2 745 100,00	0,00	-	-
29	Алексеева, Любовь Михайловна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/12(0) (АК) от 31.01.2019	21.02.2019	26.02.2019	183 787,00	183 787,00	183 787,00	0,00	-	-
30	Лукина, Нина Александровна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/4/3(1) (АК) от 12.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	1 982 584,50	1 982 584,50	1 982 584,50	0,00	-	-
31	Лопатина, Ирина Юрьевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/9/9(1) (АК) от 31.01.2019	25.02.2019	21.03.2019	2 194 178,80	2 194 178,80	2 194 178,80	0,00	-	-
32	Лукина, Нина Александровна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/22(0) (АК) от 12.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	230 736,00	230 736,00	230 736,00	0,00	-	-
33	Зобнин, Александр Борисович; Зобнина, Мария Владимировна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/14(0) (АК) от 13.02.2019	26.02.2019	11.03.2019	190 522,50	190 522,50	190 522,50	0,00	-	-
34	Белослудцев, Евгений Андреевич; Белослудцева, Зинаида Юрьевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/13(1) (АК) от 27.02.2019	21.03.2019	26.03.2019	2 006 076,40	2 006 076,40	2 006 076,40	0,00	-	-
35	Белослудцев, Евгений Андреевич; Белослудцева, Зинаида Юрьевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/8/3(1) (АК) от 28.02.2019	22.03.2019	26.03.2019	2 050 770,00	2 050 770,00	1 333 000,50	717 769,50	-	-
36	Лазарева Татьяна Петровна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/15/8(1) (АК) от 12.03.2019	27.03.2019	28.03.2019	2 033 558,80	2 033 558,80	2 033 558,80	0,00	-	-
37	Устюгов, Михаил Сергеевич; Устюгова, Анна Александровна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/17/9(1) (АК) от 20.02.2019	27.03.2019	20.03.2019	2 243 416,00	2 243 416,00	2 243 416,00	0,00	-	-
38	Шевцова, Александра Анатольевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/7/5(2) (АК) от 28.02.2019	27.03.2019	01.04.2019	2 773 400,00	2 773 400,00	2 773 400,00	0,00	-	-
39	Алексеева, Ирина Юрьевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/16/8(1) (АК) от 15.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	2 033 558,80	2 033 558,80	2 033 558,80	0,00	-	-
40	Дрожжаних, Николай Альбертович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/10/5(2) (АК) от 18.03.2019	29.03.2019	02.04.2019	2 797 900,00	2 797 900,00	2 797 900,00	0,00	-	-
41	Кайдалов, Максим Сергеевич; Постасова, Ирина Евгеньевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/13/4(1) (АК) от 20.03.2019	01.04.2019	01.04.2019	1 632 493,80	1 632 493,80	1 632 493,80	0,00	-	-
42	Марковский, Алексей Александрович; Тавасова, Анастасия Владимировна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/9/3(1) (АК) от 21.03.2019	01.04.2019	02.04.2019	2 009 754,60	2 009 754,60	2 009 754,60	0,00	-	-
43	Сидоров, Евгений Владимирович	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/11/1(2) (АК) от 15.03.2019	08.04.2019	15.04.2019	3 003 605,00	3 003 605,00	3 003 605,00	0,00	-	-
44	Кириленко, Никита Андреевич	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/1/9(1) (АК) от 28.03.2019	08.04.2019	10.04.2019	2 254 823,20	2 254 823,20	2 254 823,20	0,00	-	-
45	Худилов, Владимир Алексеевич	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/2/9(1) (АК) от 25.03.2019	09.04.2019	11.04.2019	2 178 775,20	2 178 775,20	2 178 775,20	0,00	-	-
46	Карась, Пётр Алексеевич; Карась, Розалия Наримановна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/6/9(1) (АК) от 04.04.2019	12.04.2019	15.04.2019	2 262 428,00	2 262 428,00	2 262 428,00	0,00	-	-
47	Мамаляга, Зоя Алексеевна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/7/3(1) (АК) от 04.04.2019	12.04.2019	17.04.2019	2 085 470,00	2 085 470,00	991 000,00	1 094 470,00	-	-
48	Сафронов, Игорь; Сафронова, Кристина	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/20/9(1) (АК) от 30.03.2019	16.04.2019	26.04.2019	2 308 600,00	2 308 600,00	1 096 900,00	1 211 700,00	-	-
49	Мухамедьянова, Кристина Ураловна	Тюмень ОП-1Б(кв)-1/9/2(2) (АК) от 30.03.2019	16.04.2019	30.04.2019	3 111 402,00	3 111 402,00	3 111 402,00	0,00	-	-

50	Поляков, Вячеслав Валерьевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/9/4(1) (АК) от 28.03.2019	16.04.2019	25.04.2019	1 620 292,80	1 620 292,80	1 620 292,80	0,00	-	-
51	Петухов, Денис Сергеевич; Петухова, Марина Викторовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/8/5(2) (АК) от 09.04.2019	25.04.2019	29.04.2019	2 822 400,00	2 822 400,00	2 822 400,00	0,00	-	-
52	Мартьянова, Татьяна Николаевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/10/7(2) (АК) от 19.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	3 111 696,00	3 111 696,00	3 111 696,00	0,00	-	-
53	Комиссарова Светлана Александровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/7/4(1) (АК) от 18.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	1 670 790,00	1 670 790,00	1 670 790,00	0,00	-	-
54	Ибатулина, Юлия Галиевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/7/7(2) (АК) от 13.04.2019	06.05.2019	06.05.2019	3 025 624,00	3 025 624,00	3 025 624,00	0,00	-	-
55	Кириловских, Иван Владимирович	Тюмень ОП-15(кв)-1/4/8(1) (АК) от 17.04.2019	07.05.2019	13.05.2019	2 109 700,00	2 109 700,00	1 724 875,00	384 825,00	-	-
56	Хакленкова, Александра Анатольевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/7/1(2) (АК) от 22.04.2019	07.05.2019	24.05.2019	2 979 396,00	2 979 396,00	2 979 396,00	0,00	-	-
57	Анбарова, Альфия Мухамедовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/4/4(1) (АК) от 20.04.2019	08.05.2019	13.05.2019	1 648 380,00	1 648 380,00	1 072 516,00	575 864,00	-	-
58	Анбарова, Альфия Мухамедовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/7/4(1) (АК) от 20.04.2019	20.05.2019	22.05.2019	1 648 380,00	1 648 380,00	494 516,00	1 153 864,00	-	-
59	Насирова, Наркила Фируддиновна	Тюмень ОП-15(кв)-1/20/4(1) (АК) от 23.04.2019	22.05.2019	23.05.2019	1 649 575,20	1 649 575,20	1 649 575,20	0,00	-	-
60	Шаврина, Марина Николаевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/6/3(1) (АК) от 25.04.2019	30.05.2019	05.06.2019	2 108 372,00	2 108 372,00	2 108 372,00	0,00	-	-
61	Якимова, Ольга Олеговна	Тюмень ОП-15(кв)-1/8/6(2) (АК) от 13.05.2019	30.05.2019	05.06.2019	3 231 491,20	3 231 491,20	3 231 491,20	0,00	-	-
62	Степанов, Евгений Сергеевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/22/4(1) (АК) от 22.04.2019	03.06.2019	05.06.2019	1 661 776,20	1 661 776,20	1 661 776,20	0,00	-	-
63	Зубарева, Татьяна Сергеевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/6/6(2) (АК) от 25.04.2019	03.06.2019	05.06.2019	3 202 483,20	3 202 483,20	3 202 483,20	0,00	-	-
64	Сюсюкина, Екатерина Алексеевна; Талашкин, Антон Юрьевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/4/7(2) (АК) от 27.05.2019	06.06.2019	10.06.2019	3 106 208,00	3 106 208,00	3 106 208,00	0,00	-	-
65	Гажельников, Александр Александрович; Тажельникова, Елена Бортнева, Юлия Нураддиновна	Тюмень ОП-15(кв)-1/10/3(1) (АК) от 26.04.2019	07.06.2019	10.06.2019	2 094 769,60	2 094 769,60	2 094 769,60	0,00	-	-
66	Носырев, Игорь Михайлович	Тюмень ОП-15(кв)-1/19/2(2) (АК) от 28.05.2019	11.06.2019	13.06.2019	3 277 500,00	3 277 500,00	2 844 375,00	433 125,00	-	-
67	Краплин, Валерий Александрович; Краплина, Светлана Александровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/9/10(1) (АК) от 01.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	2 207 293,20	2 207 293,20	2 207 293,20	0,00	-	-
68	Бычкова, Наталья Владимировна	Тюмень ОП-15(кв)-1/4/6(2) (АК) от 20.05.2019	14.06.2019	17.06.2019	3 267 840,00	3 267 840,00	1 000 000,00	2 267 840,00	-	-
69	Елизарова, Оксана Анатольевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/17/11(3) (АК) от 21.05.2019	17.06.2019	20.06.2019	4 878 097,00	4 878 097,00	4 878 097,00	0,00	-	-
70	Максимова, Эльвира Авгаровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/5/1(2) (АК) от 03.06.2019	17.06.2019	21.06.2019	3 001 465,60	3 001 465,60	3 001 465,60	0,00	-	-
71	Глотова, Елена Викторовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/9/1(2) (АК) от 03.06.2019	17.06.2019	19.06.2019	3 029 052,60	3 029 052,60	3 029 052,60	0,00	-	-
72	Богданова, Евгения Олеговна	Тюмень ОП-15(кв)-1/20/6(2) (АК) от 04.06.2019	18.06.2019	21.06.2019	3 301 110,40	3 301 110,40	3 301 110,40	0,00	-	-
73	Щеделева, Наталья Викторовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/16/2(2) (АК) от 31.05.2019	19.06.2019	19.07.2019	3 211 950,00	3 211 950,00	1 284 780,00	1 927 170,00	-	-
74	Прочкая, Елена Юрьевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/2/2(2) (АК) от 03.06.2019	19.06.2019	19.06.2019	3 111 402,00	3 111 402,00	3 111 402,00	0,00	-	-
75	Княжева, Мария Юрьевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/11/4(1) (АК) от 09.06.2019	21.06.2019	01.07.2019	1 902 360,00	1 902 360,00	1 200 360,00	702 000,00	-	-
76	Виктория Эдуардовна Бумбарь, Анастасия Викторовна; Коркин, Дмитрий Владимирович	Тюмень ОП-15(кв)-1/15/7(2) (АК) от 23.05.2019	24.06.2019	26.06.2019	3 014 527,20	3 014 527,20	3 014 527,20	0,00	-	-
77	Чашкова, Ирина Федоровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/15/5(2) (АК) от 23.05.2019	24.06.2019	26.06.2019	2 900 800,00	2 900 800,00	2 900 800,00	0,00	-	-
78	Ярыгина, Елена Александровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/16/8(1) (АК) от 13.06.2019	24.06.2019	27.06.2019	2 160 800,00	2 160 800,00	1 290 200,00	870 600,00	-	-
79	Захаров, Алексей Геннадьевич; Захарова, Татьяна Олеговна	Тюмень ОП-15(кв)-1/17/1(2) (АК) от 14.06.2019	26.06.2019	07.08.2019	3 128 365,80	3 128 365,80	3 128 365,80	0,00	-	-
80	Шевелева, Ирина Николаевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/10/10(1) (АК) от 28.06.2019	11.07.2019	16.07.2019	2 288 519,86	2 288 519,86	2 072 129,96	216 389,90	-	-
81		Тюмень ОП-15(кв)-1/11/10(1) (АК) от 18.06.2019	04.07.2019	24.07.2019	2 222 308,80	2 222 308,80	2 222 308,80	0,00	-	-
82		Тюмень ОП-15(кв)-1/11/2(2) (АК) от 15.08.2019	03.09.2019	04.09.2019	3 295 740,00	3 295 740,00	3 295 740,00	0,00	-	-

83	Посталов, Анатолий Сергеевич; Посталова, Екатерина Васильевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/11/5(2) от 26.06.2019	10.07.2019	15.07.2019	2 949 800,00	2 949 800,00	0,00	-	-
84	Байер, Сергей Николаевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/11/6(2) (АК) от 24.06.2019	05.07.2019	10.07.2019	3 250 198,40	3 250 198,40	0,00	-	-
85	Семиколенов, Александр Юрьевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/12/1(2) (АК) от 14.08.2019	27.08.2019	30.08.2019	3 161 976,90	3 161 976,90	0,00	-	-
86	Цукунфт, Антон Валерьевич; Цукунфт, Наталья Евгеньевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/12/10(1) (АК) от 09.09.2019	19.09.2019	19.09.2019	2 351 412,00	2 351 412,00	0,00	-	-
87	Чукомин, Валерий Валерьевич; Чукомин, Юлия Владимировна	Тюмень ОП-15(кв)-1/12/3(1) (АК) от 26.08.2019	05.09.2019	16.09.2019	2 342 250,00	702 675,00	1 639 575,00	-	-
88	Зеленская, Диана Ивановна	Тюмень ОП-15(кв)-1/13/1(2) (АК) от 05.07.2019	23.07.2019	07.08.2019	3 107 365,90	3 107 365,90	0,00	-	-
89	Науменко, Алена Владимировна	Тюмень ОП-15(кв)-1/13/10(1) (АК) от 04.07.2019	22.08.2019	23.08.2019	2 241 078,30	2 241 078,30	0,00	-	-
90	Романенко, Виктор Сергеевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/13/2(2) (АК) от 05.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	3 328 800,00	2 010 620,00	1 318 180,00	-	-
91	Комельских, Юлия Сергеевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/13/3(1) (АК) от 22.06.2019	15.07.2019	16.07.2019	2 196 787,60	2 196 787,60	0,00	-	-
92	Зверьянская, Светлана Валерьевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/13/5(2) (АК) от 05.08.2019	16.08.2019	11.09.2019	2 949 800,00	2 949 800,00	0,00	-	-
93	Александров, Андрей Александрович; Александрова, Дина Владимировна	Тюмень ОП-15(кв)-1/13/6(2) от 30.08.2019	17.09.2019	18.09.2019	3 283 705,60	3 283 705,60	0,00	-	-
94	Чулин, Николай Васильевич; Чулина, Надежда Васильевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/13/8(1) (АК) от 10.09.2019	23.09.2019	24.09.2019	2 192 701,00	2 192 701,00	0,00	-	-
95	Гелюс, Андрей Васильевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/14/1(2) (АК) от 24.06.2019	16.07.2019	18.07.2019	3 192 210,00	1 548 052,50	1 644 157,50	-	-
96	Гайсин, Рустам Инзалифович	Тюмень ОП-15(кв)-1/14/11(3) (АК) от 05.07.2019	22.07.2019	05.08.2019	4 828 320,50	4 828 320,50	0,00	-	-
97	Бортнева, Нина Александровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/15/10(1) (АК) от 04.07.2019	12.08.2019	13.08.2019	2 256 597,00	2 256 597,00	0,00	-	-
98	Вахрушев, Дмитрий Николаевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/15/4(1) от 15.08.2019	06.09.2019	12.09.2019	1 985 376,60	1 985 376,60	0,00	-	-
99	Лаврентьева, Светлана Николаевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/15/6(2) (АК) от 09.08.2019	20.08.2019	21.08.2019	3 272 102,40	3 272 102,40	0,00	-	-
100	Прудус, Инна Васильевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/16/10(1) (АК) от 11.07.2019	22.07.2019	31.07.2019	2 322 000,00	2 022 000,00	300 000,00	-	-
101	Кармаз, Леонид Николаевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/16/5(1) (АК) от 24.06.2019	18.07.2019	22.07.2019	2 146 200,00	2 146 200,00	0,00	-	-
102	Лебедев, Александр Васильевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/17/2(2) (АК) от 17.07.2019	29.07.2019	29.07.2019	3 251 052,00	3 251 052,00	0,00	-	-
103	Сербян, Араксия Серобовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/17/6(2) (АК) от 31.08.2019	25.09.2019	26.09.2019	3 272 102,40	3 272 102,40	0,00	-	-
104	Курманов, Шамиль Уралович	Тюмень ОП-15(кв)-1/18/1(2) (АК) от 20.08.2019	28.08.2019	28.08.2019	3 194 743,50	3 194 743,50	0,00	-	-
105	Бексултанова, Камила Азаматовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/18/10(1) (АК) от 22.07.2019	31.07.2019	02.08.2019	2 294 523,00	2 294 523,00	0,00	-	-
106	Неустрова, Артём Николаевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/19/1(2) (АК) от 30.06.2019	18.07.2019	31.07.2019	3 155 952,80	3 155 952,80	0,00	-	-
107	Лыкова, Татьяна Юрьевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/19/3(1) (АК) от 25.06.2019	25.07.2019	02.08.2019	2 220 591,80	2 220 591,80	0,00	-	-
108	Мыльникова, Андрей Валерьевич; Мыльникова, Юлия Борисовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/19/7(2) (АК) от 06.09.2019	19.09.2019	23.09.2019	3 237 920,00	3 237 920,00	0,00	-	-
109	Кочнев, Юрий Николаевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/19/8(1) (АК) от 15.08.2019	26.08.2019	17.09.2019	2 181 970,00	2 181 970,00	0,00	-	-
110	Жигалина, Евгения Анатольевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/21/0(1) (АК) от 18.07.2019	30.07.2019	23.08.2019	2 226 256,20	2 226 256,20	0,00	-	-
111	Лукожева, Наталья Викторовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/21/6(2) (АК) от 23.08.2019	03.09.2019	04.09.2019	3 196 681,60	3 196 681,60	0,00	-	-
112	Кузнецов, Иван Борисович; Кузнецова, Ольга Сергеевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/21/8(1) (АК) от 17.07.2019	30.07.2019	09.08.2019	2 121 161,00	2 121 161,00	0,00	-	-
113	Плаксин, Владимир Анатольевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/20/3(1) (АК) от 29.08.2019	10.09.2019	16.09.2019	2 352 660,00	706 000,00	1 646 660,00	-	-
114	Гребенщиков, Константин Трофимович	Тюмень ОП-15(кв)-1/21/11(3) (АК) от 17.08.2019	30.08.2019	02.09.2019	5 065 750,00	1 519 725,00	3 546 025,00	-	-
115	Ганасюк, Екатерина Андреевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/22/1(2) (АК) от 22.08.2019	06.09.2019	17.09.2019	3 238 713,80	3 238 713,80	0,00	-	-

116	Гоголев, Сергей Анатольевич; Голодова Олеся Александровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/22/2(2) (АК) от 08.07.2019	31.08.2019	01.08.2019	3 273 168,00	3 273 168,00	0,00	-	-
117	Кельбас, Римма Владимировна, Кельбас Сергей Васильевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/23/2(2) (АК) от 06.09.2019	20.09.2019	23.09.2019	3 499 800,00	3 499 800,00	1 821 594,00	-	-
118	Ахметзянов, Айнур Айдарович	Тюмень ОП-15(кв)-1/23/6(2) (АК) от 13.09.2019	19.09.2019	26.09.2019	3 359 126,40	3 359 126,40	0,00	-	-
119	Московец, Оксана Александровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/24/2(2) (АК) от 25.06.2019	05.07.2019	23.07.2019	3 239 880,00	3 239 880,00	0,00	-	-
120	Трунева, Наталья Анатольевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/4/1(2) (АК) от 22.06.2019	04.07.2019	16.07.2019	3 084 226,60	3 084 226,60	0,00	-	-
121	Баландин, Александр Николаевич; Валандина Светлана Александровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/4/10(1) (АК) от 27.07.2019	07.08.2019	09.08.2019	2 226 256,20	2 226 256,20	0,00	-	-
122	Луцкев, Андрей Анатольевич; Луцкева Татьяна Леонидовна	Тюмень ОП-15(кв)-1/5/10(1) (АК) от 15.07.2019	24.07.2019	02.08.2019	2 291 040,00	1 241 420,00	1 049 620,00	-	-
123	Курдюнов, Андрей Степанович; Курдюнова Ольга Александровна	Тюмень ОП-15(кв)-1/5/6(2) (АК) от 15.08.2019	29.08.2019	30.08.2019	3 192 774,40	3 192 774,40	0,00	-	-
124	Меньшенин, Андрей Энгельсович	Тюмень ОП-15(кв)-1/5/7(2) (АК) от 06.09.2019	24.09.2019	-	3 134 264,00	0,00	3 134 264,00	-	-
125	Лактионова, Екатерина Андреевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/5/8(1) (АК) от 11.07.2019	24.07.2019	25.07.2019	2 135 469,00	2 135 469,00	0,00	-	-
126	Коновов, Денис Александрович; Коновова Надежда Васильевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/6/7(2) (АК) от 06.09.2019	13.09.2019	16.09.2019	3 166 576,00	3 166 576,00	0,00	-	-
127	Артемова, Эльмира Дамировна	Тюмень ОП-15(кв)-1/7/10(1) (АК) от 30.08.2019	18.09.2019	19.09.2019	2 340 034,20	2 340 034,20	0,00	-	-
128	Абенова, Римман Тулебаевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/7/8(1) (АК) от 21.07.2019	09.08.2019	26.08.2019	2 135 469,00	2 135 469,00	0,00	-	-
129	Торопова, Анастасия Сергеевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/8/10(1) (АК) от 13.06.2019	05.07.2019	08.07.2019	2 207 293,20	2 207 293,20	0,00	-	-
130	Исаченко, Юлия Владимировна; Исаченко Юрий Владимирович	Тюмень ОП-15(кв)-1/8/8(1) (АК) от 19.06.2019	10.07.2019	16.07.2019	2 113 678,50	2 113 678,50	0,00	-	-
131	Ведерников, Вадим Евгеньевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/9/8(1) (АК) от 11.09.2019	20.09.2019	23.09.2019	2 237 450,00	680 000,00	1 557 450,00	-	-
132	Дрождачих, Наталья Петровна; Дрождачих Николай Альбертович	Тюмень ОП-15(кв)-1/11/15(0) (АК) от 09.06.2019	20.09.2019	20.09.2019	202 154,40	202 154,40	0,00	-	-
133	Кельбас, Римма Владимировна; Кельбас Сергей Васильевич	Тюмень ОП-15(кв)-1/11/28(0) (АК) от 06.09.2019	23.09.2019	24.09.2019	221 793,60	221 793,60	0,00	-	-
134	Гребенщиков, Константин Трофимович	Тюмень ОП-15(кв)-1/13/4(0) (АК) от 17.08.2019	04.09.2019	19.09.2019	329 985,60	329 985,60	0,00	-	-
135	Кузьмина, Татьяна Николаевна	Тюмень ОП-15(кв)-1/12(0) (АК) от 11.07.2019	26.07.2019	31.07.2019	7 272 000,00	1 500 000,00	5 772 000,00	-	-
	ИТОГО:				340 170 543,48	302 244 245,92	37 926 297,56		

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор



Н.В. Перминова

к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в уполномоченный орган исполнительной власти Главное управление строительства Томской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Форма

СПРАВКА

анализиции неисполненных (просроченных) обязательствах по заключенным застройщиком договорам участия в долевом строительстве (создании) многоквартирного жилого дома в составе микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, дом 248 (Второй этап строительства. г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 2А)

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика

№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9
1	Мозалева Елена Владимировна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/3/4(1) от 06.12.2018	20.12.2018	-	2 012 600,00	0,00	2 012 600,00	-	-
2	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/1(2) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	2 688 490,99	2 688 490,99	0,00	-	-
3	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/1(1) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	1 749 425,88	1 749 425,88	0,00	-	-
4	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/1(3) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	4 199 575,47	4 199 575,47	0,00	-	-
5	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/2(2) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	2 717 091,96	2 717 091,96	0,00	-	-
6	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/3(1) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	1 186 940,17	1 186 940,17	0,00	-	-
7	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/4(1) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	1 654 089,32	1 654 089,32	0,00	-	-
8	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/5(2) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	2 383 414,00	2 383 414,00	0,00	-	-
9	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/6(2) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	2 821 962,18	2 821 962,18	0,00	-	-
10	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/7(2) от 05.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	2 669 423,68	2 669 423,68	0,00	-	-
11	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/10/8(1) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	1 654 089,32	1 654 089,32	0,00	-	-
12	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/1(2) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	2 688 490,99	2 688 490,99	0,00	-	-

13	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/10(1) от 05.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	1 749 425,88	1 749 425,88	0,00	-	-
14	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/2(2) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	2 717 091,96	2 717 091,96	0,00	-	-
15	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/3(1) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	1 186 940,17	1 186 940,17	0,00	-	-
16	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/4(1) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	1 654 089,32	1 654 089,32	0,00	-	-
17	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/17/7(2) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	2 669 423,68	2 669 423,68	0,00	-	-
18	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/1(2) от 05.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	2 688 490,99	2 688 490,99	0,00	-	-
19	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/10(1) от 05.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	1 749 425,88	1 749 425,88	0,00	-	-
20	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/11(3) от 05.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	4 199 575,47	4 199 575,47	0,00	-	-
21	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/2(2) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	2 717 091,96	2 717 091,96	0,00	-	-
22	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/3(1) от 05.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	1 186 940,17	1 186 940,17	0,00	-	-
23	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/4(1) от 05.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	1 654 089,32	1 654 089,32	0,00	-	-
24	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/5(2) от 05.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	2 383 414,00	2 383 414,00	0,00	-	-
25	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/6(2) от 05.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	2 821 962,18	2 821 962,18	0,00	-	-
26	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/7(2) от 05.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	2 669 423,68	2 669 423,68	0,00	-	-
27	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/8(1) от 05.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	1 654 089,32	1 654 089,32	0,00	-	-
28	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/4/9(1) от 05.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	1 854 296,09	1 854 296,09	0,00	-	-
29	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/12(0) от 10.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	243 108,23	243 108,23	0,00	-	-
30	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/20(0) от 10.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	147 771,67	147 771,67	0,00	-	-
31	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/21(0) от 10.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	171 605,81	171 605,81	0,00	-	-
32	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/5(0) от 10.06.2019	24.06.2019	11.09.2019	286 009,68	286 009,68	0,00	-	-
33	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/7(0) от 10.06.2019	22.06.2019	11.09.2019	333 677,96	333 677,96	0,00	-	-
34	Суровцов, Максим Игоревич	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/10(1) (АК) от 06.08.2019	15.08.2019	02.09.2019	2 219 102,20	2 219 102,20	0,00	-	-
35	Радченко, Галина Павловна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/1/4(1) (АК) от 17.08.2019	11.09.2019	19.09.2019	2 227 393,00	2 227 393,00	0,00	-	-
36	Иванов, Игорь Васильевич; Иванова, Татьяна Владиславовна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/12/10(1) от 18.09.2019	30.09.2019	-	2 563 128,00	2 563 128,00	0,00	0,00	2 563 128,00

37	ООО ТСК "Теоникс"	Тюмень ОП-2А(кв)-1/15/10(1) от 06.09.2019	23.09.2019	30.09.2019	2 473 560,00	742 100,00	1 731 460,00	
38	Логинев, Сергей Владимирович; Логинова, Лариса Петровна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/18/10(1) (АК) от 26.07.2019	08.08.2019	22.08.2019	2 183 136,20	2 183 136,20	0,00	
39	Мужев, Дмитрий Владимирович; Мужева, Александра Игоревна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/18/11(3) (АК) от 29.08.2019	23.09.2019	25.09.2019	4 748 590,00	4 748 590,00	0,00	
40	Кобзарь, Евгений Михайлович; Лисовская, Екатерина Николаевна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/18/2(2) (АК) от 09.09.2019	26.09.2019	26.09.2019	3 167 262,00	3 167 262,00	0,00	
41	Сычева, Людмила Алексеевна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/18/7(2) (АК) от 28.08.2019	24.09.2019	24.09.2019	3 100 720,00	3 100 720,00	0,00	
42	Тилелиус, Дмитрий Владимирович	Тюмень ОП-2А(кв)-1/19/7(2) (АК) от 28.08.2019	25.09.2019	26.09.2019	3 100 720,00	3 100 720,00	0,00	
43	Лисовская, Анна Михайловна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/22/10(1) (АК) от 05.09.2019	19.09.2019	24.09.2019	2 433 210,00	2 000 000,00	433 210,00	
44	Агзамова, Алина Видадиевна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/22/2(2) (АК) от 21.08.2019	30.08.2019	-	3 018 834,00	0,00	3 018 834,00	
45	Маринич, Ирина Геннадьевна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/22/10(1) (АК) от 15.08.2019	03.09.2019	04.09.2019	2 219 102,20	2 219 102,20	0,00	
46	Канева, Нина Вендиктовна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/22/11(3) (АК) от 09.09.2019	13.09.2019	16.09.2019	4 696 787,20	4 696 787,20	0,00	
47	Милицкая, Снежана Тахировна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/22/2(2) (АК) от 05.09.2019	19.09.2019	19.09.2019	3 334 842,00	3 334 842,00	0,00	
48	Маненко, Екатерина Сергеевна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/22/5(2) (АК) от 11.09.2019	25.09.2019	26.09.2019	2 822 400,00	2 822 400,00	0,00	
49	Хруль, Владимир Игоревич	Тюмень ОП-2А(кв)-1/23/10(1) (АК) от 15.08.2019	30.08.2019	11.09.2019	2 219 102,20	2 219 102,20	0,00	
50	Шарипов, Тимур Хайдарович; Шарипова, Дилара Сабуровна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/23/11(3) (АК) от 29.08.2019	18.09.2019	25.09.2019	4 696 787,20	4 696 787,20	0,00	
51	Батурин, Максим Сергеевич	Тюмень ОП-2А(кв)-1/23/2(2) (АК) от 28.08.2019	19.09.2019	20.09.2019	3 139 332,00	3 139 332,00	0,00	
52	Шалгина, Татьяна Евгеньевна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/23/6(2) (АК) от 13.08.2019	22.08.2019	26.08.2019	3 118 123,20	3 118 123,20	0,00	
53	Кузюкина, Наталья Викторовна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/23/7(2) (АК) от 06.08.2019	16.08.2019	20.08.2019	3 136 000,00	1 102 000,00	2 034 000,00	
54	Петров, Виталий Викторович	Тюмень ОП-2А(кв)-1/24/2(2) (АК) от 19.08.2019	30.08.2019	16.09.2019	3 079 653,00	3 079 653,00	0,00	
55	Зайончковский, Владислав Дмитриевич	Тюмень ОП-2А(кв)-1/3/1(2) (АК) от 24.07.2019	06.08.2019	23.08.2019	3 036 294,00	3 036 294,00	0,00	
56	Мартьянов, Виктор Владимирович	Тюмень ОП-2А(кв)-1/3/10(1) (АК) от 27.07.2019	09.08.2019	12.08.2019	2 187 320,00	1 373 943,33	813 376,67	
57	Матвейков, Кирилл Петрович; Матвейкова, Дарья Владимировна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/3/11(3) (АК) от 21.08.2019	30.08.2019	02.09.2019	4 653 618,20	4 653 618,20	0,00	
58	Смирнова, Татьяна Федоровна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/3/2(2) (АК) от 08.08.2019	21.08.2019	22.08.2019	3 111 402,00	3 111 402,00	0,00	
59	Иллеш, Камилла Ивановна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/3/3(1) (АК) от 30.07.2019	13.08.2019	15.08.2019	1 927 756,00	1 927 756,00	0,00	
60	Мухамедгарипова, Хсения Олеговна	Тюмень ОП-2А(кв)-1/3/6(2) (АК) от 30.07.2019	08.08.2019	08.08.2019	3 121 260,80	3 121 260,80	0,00	


61	Батуев, Александр Петрович	ТоменьОП-2А(кв)-1/3/8(1) (АК) от 15.08.2019	22.08.2019	23.08.2019	2 155 980,40	2 155 980,40	0,00	
62	Попов, Евгений Николаевич; Попова, Ирина Владимировна	ТоменьОП-2А(кв)-1/5/10(1) (АК) от 30.08.2019	09.09.2019	09.09.2019	2 373 756,00	2 373 756,00	0,00	
63	Лободюк, Надежда Степановна; Лободюк, Станислав Владимирович	ТоменьОП-2А(кв)-1/5/2(2) (АК) от 03.09.2019	24.09.2019	27.09.2019	3 223 122,00	3 223 122,00	0,00	
64	Тютонников, Игорь Владимирович	ТоменьОП-2А(кв)-1/5/6(2) (АК) от 29.07.2019	13.08.2019	25.09.2019	3 118 123,20	3 118 123,20	0,00	
65	Сербулова, Ольга Александровна	ТоменьОП-2А(кв)-1/6/10(1) (АК) от 20.08.2019	11.09.2019	18.09.2019	2 237 085,20	2 237 085,20	0,00	
66	Ямова, Ольга Васильевна	ТоменьОП-2А(кв)-1/6/6(2) (АК) от 30.08.2019	18.09.2019	19.09.2019	3 185 078,40	3 185 078,40	0,00	
67	Бердников, Валерий Львович	ТоменьОП-2А(кв)-1/7/2(2) (АК) от 29.07.2019	15.08.2019	23.08.2019	3 185 410,80	3 185 410,80	0,00	
68	Платонов, Владимир Владимирович	ТоменьОП-2А(кв)-1/7/7(2) (АК) от 23.07.2019	19.08.2019	23.08.2019	3 128 160,00	3 128 160,00	0,00	
69	Пеплер, Татьяна Викторовна; Пеплер, Эдуард Юрьевич	ТоменьОП-2А(кв)-1/8/2(2) (АК) от 28.08.2019	12.09.2019	12.09.2019	3 195 192,00	3 195 192,00	0,00	
70	Баширова, Светлана Андреевна	ТоменьОП-2А(кв)-1/9/10(1) (АК) от 10.08.2019	22.08.2019	22.08.2019	2 286 410,00	1 700 000,00	586 410,00	
	ИТОГО:				174 987 312,78	161 794 274,11	13 193 038,67	

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Н.В. Перминова

М.П.подпись



Отчетность за III квартал 2019 года


Справка по расторгнутым договорам по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, дом 248 (г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 2А)
с указанием оснований расторжения каждого договора

№ п/п	№ и дата договора по внутреннему учету застройщика	регистрация ДДУ	ФИО должника	Дата регистрации расторжения	Причина расторжения договора
1	Оверный-парк2А(ке) от 19.06.2019	06.07.2019	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	15.08.2019	по соглашению сторон

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Н.В. Перминова



к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в
 уполномоченный орган исполнительной власти Глависе управления строительства Томенской области, осуществляющий контроль и надзор
 в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Форма

СПРАВКА


**оналичии неисполненных (просроченных) обязательствах по заключенным застройщиком договорам участия в долевом строительстве
 (создании) многоквартирного жилого дома в составе микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой
 канализации по адресу: Томенская область, г.Тюмень, дом 249 (Второй этап строительства. Г. Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 2Б)**

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика

№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Мозалева Елена Владимировна	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/3/8(1) от 06.12.2018	20.12.2018	-	2 018 400,00	0,00	2 018 400,00	-	-
2	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/1(3) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	4 204 342,30	4 204 342,30	0,00	-	-
3	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/10(2) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 721 858,79	2 721 858,79	0,00	-	-
4	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/11(2) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 674 190,51	2 674 190,51	0,00	-	-
5	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/2(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	1 749 425,88	1 749 425,88	0,00	-	-
6	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/3(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	1 844 762,44	1 844 762,44	0,00	-	-
7	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/4(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	1 658 856,14	1 658 856,14	0,00	-	-
8	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/5(2) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 659 890,02	2 659 890,02	0,00	-	-
9	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/6(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 245 175,99	2 245 175,99	0,00	-	-
10	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/7(2) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 926 832,39	2 926 832,39	0,00	-	-
11	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/8(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	1 658 856,14	1 658 856,14	0,00	-	-
12	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/15/9(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	1 377 613,29	1 377 613,29	0,00	-	-

13	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(2) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 674 190,51	2 674 190,51	0,00	-	-
14	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/5(2) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 659 890,02	2 659 890,02	0,00	-	-
15	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(3) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	4 204 342,30	4 204 342,30	0,00	-	-
16	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(0)(2) от 11.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 721 858,79	2 721 858,79	0,00	-	-
17	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(1)(2) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 674 190,51	2 674 190,51	0,00	-	-
18	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(2)(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	1 749 425,88	1 749 425,88	0,00	-	-
19	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(3)(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	1 844 762,44	1 844 762,44	0,00	-	-
20	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(4)(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	1 658 856,14	1 658 856,14	0,00	-	-
21	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(5)(2) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 659 890,02	2 659 890,02	0,00	-	-
22	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(6)(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 245 175,99	2 245 175,99	0,00	-	-
23	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(7)(2) от 11.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 926 832,39	2 926 832,39	0,00	-	-
24	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(8)(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	1 658 856,14	1 658 856,14	0,00	-	-
25	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/2/1(9)(1) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	1 377 613,29	1 377 613,29	0,00	-	-
26	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/6/1(2) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 674 190,51	2 674 190,51	0,00	-	-
27	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/6/5(2) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 659 890,02	2 659 890,02	0,00	-	-
28	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/6/7(2) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 926 832,39	2 926 832,39	0,00	-	-
29	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/1/1(0)(0) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	276 476,02	276 476,02	0,00	-	-
30	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/1/1(3)(0) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	185 906,29	185 906,29	0,00	-	-
31	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/1/1(8)(0) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	243 108,23	243 108,23	0,00	-	-
32	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/1/2(0) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	214 507,26	214 507,26	0,00	-	-
33	ДОККО-финанс ООО	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/1/26(0) от 11.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	252 641,88	252 641,88	0,00	-	-
34	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	Озерный-парк2Б(кв) от 19.06.2019	05.07.2019		30 217 600,00	30 217 600,00	0,00	-	-
35	Адгезалов, Шыхверди Халид оглы; Адгезалова, Судаба Мамед кызы	Тюмень ОП-2Б(кв)-1/5/4(1) (АК) от 18.09.2019	30.09.2019		2 179 245,60	2 179 245,60	0,00	-	-
ИТОГО:						66 211 240,91	34 415 245,60		



Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждено

Генеральный директор

Н.В. Перминова

Приложение №1

к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Форма

СПРАВКА

анализа неисполненных (просроченных) обязательств застройщиком договорам участия в долевом строительстве

(создании) многоквартирного жилого дома в составе микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, дом 250 (Третий этап строительства. г. Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 3А)

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика


№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Мозалева Елена Владимировна	Тюмень ОП-3А(кв)-1/3/4(1) от 06.12.2018	13.12.2018	-	2 024 200,00	0,00	2 024 200,00	-	-
2	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/3(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 363 312,81	1 363 312,81	0,00	-	-
3	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/4(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 663 622,97	1 663 622,97	0,00	-	-
4	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/5(2) от 13.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 922 065,56	2 922 065,56	0,00	-	-
5	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/6(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 240 409,16	2 240 409,16	0,00	-	-
6	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/7(2) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 664 656,85	2 664 656,85	0,00	-	-
7	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/8(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 658 856,14	1 658 856,14	0,00	-	-
8	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/13/9(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 839 995,61	1 839 995,61	0,00	-	-
9	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/19/1(2) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 678 957,34	2 678 957,34	0,00	-	-
10	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/19/11(3) от 13.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	4 209 109,12	4 209 109,12	0,00	-	-
11	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/19/2(2) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 707 558,30	2 707 558,30	0,00	-	-
12	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-3А(кв)-1/19/3(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 363 312,81	1 363 312,81	0,00	-	-

13	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/19/4(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 663 622,97	1 663 622,97	0,00	-	-
14	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/19/6(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 240 409,16	2 240 409,16	0,00	-	-
15	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/19/7(2) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 664 656,85	2 664 656,85	0,00	-	-
16	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/19/8(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 658 856,14	1 658 856,14	0,00	-	-
17	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/19/9(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 839 995,61	1 839 995,61	0,00	-	-
18	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/1(2) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 678 957,34	2 678 957,34	0,00	-	-
19	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/10(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 744 659,05	1 744 659,05	0,00	-	-
20	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/11(3) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	4 209 109,12	4 209 109,12	0,00	-	-
21	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/2(2) от 13.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 707 558,30	2 707 558,30	0,00	-	-
22	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/3(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 363 312,81	1 363 312,81	0,00	-	-
23	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/4(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 663 622,97	1 663 622,97	0,00	-	-
24	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/5(2) от 13.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	2 922 065,56	2 922 065,56	0,00	-	-
25	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/6(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 240 409,16	2 240 409,16	0,00	-	-
26	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/7(2) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 664 656,85	2 664 656,85	0,00	-	-
27	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/23/9(1) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	1 839 995,61	1 839 995,61	0,00	-	-
28	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/17/5(2) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	2 922 065,56	2 922 065,56	0,00	-	-
29	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/17/7(0) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	328 911,13	328 911,13	0,00	-	-
30	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/17/1(0) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	195 439,95	195 439,95	0,00	-	-
31	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/1/30(0) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	219 274,09	219 274,09	0,00	-	-
32	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/1/4(0) от 13.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	181 139,46	181 139,46	0,00	-	-
33	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/1/19(0) от 13.06.2019	25.06.2019	01.09.2019	252 641,88	252 641,88	0,00	-	-
34	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-ЗА(кв)-1/1/1(0) от 13.06.2019	26.06.2019	01.09.2019	5 415 116,61	5 415 116,61	0,00	-	-
35	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	Озерный-паркЗА(кв) от 19.06.2019	02.07.2019		30 184 000,00	30 184 000,00	0,00	-	-
ИТОГО:					101 136 532,85	68 928 332,85	32 208 200,00		

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Н.В. Перминова



Приложение №1

к Перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства, в уполномоченный орган исполнительной власти Главное управление строительства Тюменской области, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Форма

СПРАВКА
анализи неисполненных (просроченных) обязательств по заключенным застройщиком договорам участия в долевом строительстве

(создании) многоквартирного жилого дома в составе микрорайона с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, дом 251 (г.Тюмень, ул.Комбинатская, 60, корпус 5.1)

ООО «ПИК-ТУРА»

наименование организации застройщика

№п/п	Наименование юридического лица или фамилия и инициалы участника долевого строительства	№ договора (по внутреннему учету застройщика и дата подписания договора сторонами)	Дата государственной регистрации договора	Дата поступления первого платежа по договору	Цена договора, руб	Сумма поступивших оплат по договору	Сумма отсрочки платежа	Дата заключения дополнительного соглашения к договору об отсрочке платежа (при наличии)	Дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства (принадичии разрешения на ввод в эксплуатацию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/13/1(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 534 918,62	1 534 918,62	0,00	-	-
2	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/13/2(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 801 860,98	1 801 860,98	0,00	-	-
3	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/13/3(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 801 860,98	1 801 860,98	0,00	-	-
4	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/13/4(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 525 384,96	1 525 384,96	0,00	-	-
5	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/13/5(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 887 663,89	1 887 663,89	0,00	-	-
6	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/13/6(3) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	3 360 613,74	3 360 613,74	0,00	-	-
7	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/13/7(2) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	2 731 392,44	2 731 392,44	0,00	-	-
8	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/4/1(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 534 918,62	1 534 918,62	0,00	-	-
9	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/4/2(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 801 860,98	1 801 860,98	0,00	-	-
10	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/4/3(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 801 860,98	1 801 860,98	0,00	-	-
11	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/4/4(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 525 384,96	1 525 384,96	0,00	-	-
12	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/4/5(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 887 663,89	1 887 663,89	0,00	-	-

0208

13	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/4/6(3) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	3 360 613,74	3 360 613,74	0,00	-	-
14	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/4/7(2) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	2 731 392,44	2 731 392,44	0,00	-	-
15	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/1(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 534 918,62	1 534 918,62	0,00	-	-
16	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/10(2) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	2 993 567,98	2 993 567,98	0,00	-	-
17	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/1(2) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	2 364 346,69	2 364 346,69	0,00	-	-
18	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/12(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 020 101,19	1 020 101,19	0,00	-	-
19	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/13(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 525 384,96	1 525 384,96	0,00	-	-
20	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/2(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 020 101,19	1 020 101,19	0,00	-	-
21	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/3(2) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	3 003 101,64	3 003 101,64	0,00	-	-
22	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/4(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 606 421,04	1 606 421,04	0,00	-	-
23	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/5(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 878 130,23	1 878 130,23	0,00	-	-
24	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/6(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 887 663,89	1 887 663,89	0,00	-	-
25	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/7(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 525 384,96	1 525 384,96	0,00	-	-
26	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/8(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 296 577,22	1 296 577,22	0,00	-	-
27	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/9(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 711 291,25	1 711 291,25	0,00	-	-
28	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/1(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 534 918,62	1 534 918,62	0,00	-	-
29	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/10(2) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	2 993 567,98	2 993 567,98	0,00	-	-
30	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/11(2) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	2 364 346,69	2 364 346,69	0,00	-	-
31	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/12(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 020 101,19	1 020 101,19	0,00	-	-
32	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/2(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 020 101,19	1 020 101,19	0,00	-	-
33	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/3(2) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	3 003 101,64	3 003 101,64	0,00	-	-
34	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/4(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 606 421,04	1 606 421,04	0,00	-	-
35	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/5(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 878 130,23	1 878 130,23	0,00	-	-
36	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/13/6(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 887 663,89	1 887 663,89	0,00	-	-

37	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/3/7(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 525 384,96	1 525 384,96	0,00	-
38	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/3/8(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 296 577,22	1 296 577,22	0,00	-
39	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/3/9(1) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	1 711 291,25	1 711 291,25	0,00	-
40	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/14/1(2) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	2 407 248,14	2 407 248,14	0,00	-
41	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/14/2(2) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	2 707 558,30	2 707 558,30	0,00	-
42	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/14/5(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 778 026,84	1 778 026,84	0,00	-
43	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/14/6(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 935 332,17	1 935 332,17	0,00	-
44	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/14/7(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 601 694,86	1 601 694,86	0,00	-
45	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/4/1(2) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	2 412 014,97	2 412 014,97	0,00	-
46	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/4/10(2) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	2 702 791,48	2 702 791,48	0,00	-
47	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/4/2(2) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	2 712 325,13	2 712 325,13	0,00	-
48	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/4/3(2) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	2 712 325,13	2 712 325,13	0,00	-
49	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/4/4(2) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	2 412 014,97	2 412 014,97	0,00	-
50	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/4/5(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 778 026,84	1 778 026,84	0,00	-
51	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/4/6(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 935 332,17	1 935 332,17	0,00	-
52	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/4/7(1) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	1 601 654,21	1 601 654,21	0,00	-
53	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/4/8(2) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	2 712 325,13	2 712 325,13	0,00	-
54	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-3/4/9(2) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	2 712 325,13	2 712 325,13	0,00	-
55	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/-1/10(0) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	300 310,16	300 310,16	0,00	-
56	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/-1/2(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	171 605,81	171 605,81	0,00	-
57	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/-1/22(0) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	276 476,02	276 476,02	0,00	-
58	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/-1/26(0) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	314 610,65	314 610,65	0,00	-
59	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-1/-1/28(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	204 973,60	204 973,60	0,00	-
60	ДОККО-Финанс ООО	ТюменьОП-5.1(кв)-2/-1/37(0) от 13.06.2019	29.06.2019	01.09.2019	362 278,93	362 278,93	0,00	-


61	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кп)-2/1/40(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	333 677,96	333 677,96	0,00	-	-
62	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кп)-2/1/42(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	295 543,34	295 543,34	0,00	-	-
63	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кп)-2/1/54(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	343 211,62	343 211,62	0,00	-	-
64	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кп)-2/1/58(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	224 040,92	224 040,92	0,00	-	-
65	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кп)-2/1/62(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	262 175,54	262 175,54	0,00	-	-
66	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кп)-2/1/64(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	300 310,16	300 310,16	0,00	-	-
67	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кп)-3/1/101(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	219 274,09	219 274,09	0,00	-	-
68	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кп)-3/1/104(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	157 305,32	157 305,32	0,00	-	-
69	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кп)-3/1/107(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	200 206,78	200 206,78	0,00	-	-
70	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кп)-3/1/96(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	247 875,06	247 875,06	0,00	-	-
71	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (кп)-3/1/97(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	276 476,02	276 476,02	0,00	-	-
72	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (нж)-1/1/1(0) от 13.06.2019	28.06.2019	01.09.2019	6 973 869,36	6 973 869,36	0,00	-	-
73	ДОККО-Финанс ООО	Тюмень ОП-5.1 (нж)-2/4/13(1) от 13.06.2019	06.07.2019	01.09.2019	1 525 384,96	1 525 384,96	0,00	-	-
74	ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ ООО	Озерный-парк.1 (кв) от 19.06.2019	08.07.2019	-	27 832 000,00	27 832 000,00	0,00	-	-
ИТОГО:					149 438 589,75	121 606 589,75	27 832 000,00	27 832 000,00	

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

М.П.подпись

Н.В. Перминова



Отчетность за III квартал 2019 года

Справка по расторгнутым договорам по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, дом 251 (г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60, корпус 5.1)
с указанием оснований расторжения каждого договора

№ п/п	№ и дата договора по внутреннему учету застройщика	регистрация ДДУ	ФИО дольщика	Дата регистрации расторжения	Причина расторжения договора
1	Тюмень.ОП-5.1(кв)-2/3/13(1) от 15.12.2018	27.12.2018	Мозалева Елена Владимировна	15.07.2019	по соглашению сторон

Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю

Генеральный директор

Н.В. Перминова



Расчет собственных средств Застройщика

Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-ТУРА"

(полное наименование застройщика)

на 30.09.2019 года.

№ строки Баланса	Наименование строки Баланса	Сумма показателя (тыс. руб)
Активы		
1150	Основные средства (Относящиеся к сооружению объектов долевого строительства)	7 947
1190	Прочие внеоборотные активы	
1210	Запасы (Относящиеся к сооружению объектов долевого строительства)	52 096
1220	Налог на добавленную стоимость	550
1230	Дебиторская Задолженность	174 786
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	40 516
1260	Прочие оборотные Активы (Вложения в объекты долевого строительства)	1 270 128
Итого Активы:		1 546 023
Пассивы		
1400	Долгосрочные обязательства	1 287 843
1500	Краткосрочные обязательства	277 592
1420	ОНА	
1530	Доходы будущих периодов	
Итого Пассивы:		1 565 435
Собственные средства Застройщика		-19 412

Генеральный директор



Перминова Н.В.