

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	0
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0
3	Норматив безубыточности ²⁰	1
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		4 квартал 20 18	4 квартал 20 17	4 квартал 20 16	4 квартал 20 15
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану	100%.	80%.	60%.	40%.
	- фактически	100%.	80%.	60%.	40%.
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану	100%.	80%.	60%.	40%.
	- фактически	100%.	80%.	60%.	40%.
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану	100%.	80%.	60%.	40%.
	- фактически	100%.	80%.	60%.	40%.
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	100%.	80%.	60%.	40%.
	- фактически	100%.	80%.	60%.	40%.
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	100%.	80%.	60%.	40%.
	- фактически	100%.	80%.	60%.	40%.
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	100%.	80%.	60%.	40%.
	- фактически	100%.	80%.	60%.	40%.