



Ф.107

ОПИСЬ

ПОЧТА РОССИИ

вложения в Ценное письмоДепартамент по надзору в строительной сфере
Кому Краснодарского края350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Куда Короленко, 2/1

№ п/п	Наименование предметов	Кол-во предметов	Объявленная ценность (руб)
1.	Отчетность застройщика за 2 квартал 2018 год Исх № 174 от 30.07.2018 с приложением на 35 листах	1	1
Общий итог предметов и объявленной ценности		1	1

Отправитель ООО "Семья"
(подпись)Проверил _____
(должность, подпись почтового работника)

(цифрами)

(оттиск календарного
штемпеля ОПС
места приема)**Исправления не допускаются**

СНО: ОСН

ФЛ: 4556 ФП: 1263620593



Общество с ограниченной ответственностью «Семья»

ИНН/КПП 2311163322/231101001 ОГРН 1132311011733
Юр. адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Воровского, д. 172
Тел. (8-861)200-15-11, 200-15-22, р/с 40702810430000041516, к/с 30101810100000000602
БИК 040349602, в Отделении №8619 Сбербанка России, ОКВЭД 70.11, ОКПО 20935187

Исх. № 174 от 30.07.2018 г.

Руководителю Департамента по надзору
в строительной сфере
Краснодарского края

ООО «Семья» предоставляет Отчетность за 2 кв. 2018 года.

Документы предоставлены согласно перечня:

1. Бухгалтерская отчетность за 2 кв. 2018 г. стр.1-4,
2. Отчётность застройщика, об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников ДДУ за 2 кв. 2018 г., стр.5,
3. Сведения о многоквартирном доме, строящемся застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 кв. 2018 г. по объектам строительства, стр.6-18,
4. Сведения об использовании застройщиком привлечённых денежных средств участников долевого строительства за 2 кв. 2018 г., стр.19,
5. Справка о прочих расходах за 2 кв. 2018 г., стр.20,
6. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика за 2 кв. 2018 г., стр. 21,
7. Справка о расторгнутых договорах за 2 кв. 2018 г., стр. 22,
8. Справка о наличии неисполненных обязательствам по договорам ДДУ за 2 кв. 2018 г., стр. 23-35.

Генеральный директор



Воруков Р.Р.

Исполнитель: Близнюк И.Н.
Тел.8-918-434-88-19

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Организация ООО "Семья"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

350903, Край Краснодарский, город Краснодар, улица им Воровского, дом № 172

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС


по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
20935187		
2311163322		
68.10.1		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	286	270	288
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 059	24 067	18 246
	в том числе:				
	Строительство кабельной линии		16 074	12 294	12 246
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22	29	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 025 767	1 018 406	977 962
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство	1191	683 595	1 006 836	976 962
	Итого по разделу I	1100	1 056 134	1 042 772	996 496
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	339 149	498 737	124 036
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65 559	54 850	91 006
	Дебиторская задолженность	1230	676 382	838 771	554 923
	в том числе:				
	По договорам строительного подряда		203 248	201 239	237 425
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 216	28 526	8 551
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 537	49 292	41 570
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 190 843	1 470 176	820 093
	БАЛАНС	1600	2 246 977	2 512 948	1 816 589

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	225 000	225 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	90 165	102 221	42 919
	Итого по разделу III	1300	315 165	327 221	42 929
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	536 056	185 517
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66	57	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	66	536 113	185 517
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	541 279	8 071	52 695
	Кредиторская задолженность	1520	481 913	798 125	515 189
	в том числе:				
	Выполненные работы и услуги по строительству (дог. ДДУ)	1521	176 345	220 537	202 762
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 227	5 326	3 701
	Прочие обязательства	1550	903 327	838 092	1 016 557
	в том числе:				
	Расчеты по договорам ДДУ	1551	903 327	838 092	1 016 557
	Итого по разделу V	1500	1 931 746	1 649 614	1 588 142
	БАЛАНС	1700	2 246 977	2 512 948	1 816 589

Руководитель



(подпись)

Ворукон Руслан
Рамазанович
(расшифровка подписи)



30 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

Организация ООО "Семья"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
20935187		
2311163322		
68.10.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	126 048	149 067
	Себестоимость продаж	2120	(80 809)	(114 416)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 239	34 651
	Коммерческие расходы	2210	(24 800)	(3 119)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 439	31 532
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 828	2
	Проценты к уплате	2330	(14 058)	(18 257)
	Прочие доходы	2340	4 577	497
	Прочие расходы	2350	(11 619)	(12 094)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 167	1 680
	Текущий налог на прибыль	2410	(991)	(982)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(773)	(1 758)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7)	-
	Прочее	2460	(116)	-
	в том числе:		(23)	
	Штрафы, пени			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44	698

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	44	698
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Воруков Руслан
Рамазанович
(расшифровка подписи)



30 июля 2018 г.

Приложение N 1
к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участников долевого строительства
Общество с ограниченной
ответственностью "Семья"

(Наименование застройщика)

**Отчетность застройщика
об осуществлении деятельности, связанной
с привлечением денежных средств участников
долевого строительства**

за 2 кв. 2018 г.
(квартал, год)

1. Полное (фирменное) наименование застройщика (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) на русском языке	Общество с ограниченной ответственностью "Семья"
2. Сокращенное наименование застройщика - юридического лица на русском языке	ООО "Семья"
3. Место нахождения застройщика (юридический адрес, место жительства)	350903, Край Краснодарский, город Краснодар, улица им Воровского, дом 172
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2311163322
5. Сведения о лицензии на осуществление строительной деятельности (номер лицензии, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) <*> номер лицензии дата выдачи орган выдавший лицензию срок действия	Выписка из Реестра членов саморегулируемой организации № 657 от 14.06.2018 г.
	№657 ;СРО-С-179-20012010
	14.06.2018 г.
	Саморегулируемая организация Ассоциация "Союз Профессиональных Строителей Южного Рениона

<*> Сведения представляются в случае, если наличие лицензии на осуществление данного вида строительной деятельности предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор

Воруков Р.Р.

Гл. бухгалтер

Близнюк И.Н.



Приложение N 2
к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участников долевого строительства

Общество с ограниченной ответственностью
"Семья"
(Наименование застройщика)

Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением
денежных средств участников долевого строительства

за 2 квартал 2018 г.
(квартал, год)

1. Наименование объекта недвижимости функциональное назначение количество этажей	"Многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Красных Партизан, 1/3 в Прикубанском внутригородском округе гор. Краснодара, 4 этап строительства" (Литер 9, Литер 10, Литер 11)
	Многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения 12 (двенадцать)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Партизан, 1/3
3. Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости государственный регистрационный номер дата регистрации	Договор аренды земельного участка №1 от 11.04.2014 г. Доп. согл. № 1 от 01.06.2016г.; Доп. согл №2 от 07.09.16г. с ИП Воруков Р.Р. ИНН 235701548367 01/2511/2014-375; 23/001/846/2016-7341; 23:43:0126040:744- 23/001/2017-240 16.04.2014; 30.06.2016; 22.05.2017
4. Информация о разрешении на строительство (создание) номер разрешения дата выдачи разрешения кем выдано	Разрешение № RU 23306000-4743-p-2016 от 15.12.2016г. № RU23306000-4743-p-2016 15 декабря 2016 Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар
5. Информация об опубликовании или размещении проектной декларации (дата и место публикации или размещения) дата размещения место публикации или размещения	интернет сайт ООО "Семья" http://www.family-yug.ru 15.12.2016, 16.12.2016, 11.01.2017, 01.02.2017, 29.03.2017, 11.04.2017, 26.06.2017, 31.07.2017 интернет - сайт

6. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве	Литер 9: квартиры - 110 шт., встроенные помещения(офисы) - 530,59 м2. (7 шт.), внеквартирные хозяйственные кладовые 238,36 м2- 57 шт.; Литер 10: квартиры - 110 шт., встроенные помещения (офисы) - 530,59 м2. (7 шт.), внеквартирные хозяйственные кладовые 238,36 м2 - 57 шт.; Литер 11: квартиры - 110 шт., встроенные помещения (офисы) - 530,59 м2. (7 шт.), внеквартирные хозяйственные кладовые 238,36 м2- 57 шт.
7. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту недвижимости дата заключения первого договора дата регистрации первого договора в ФРС общее количество заключенных договоров с начала строительства (создания) количество договоров, заключенных за отчетный период количество договоров, расторгнутых за отчетный период общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	30.12.2016 30.12.2016 319 (Триста девятнадцать) 35 (Тридцать пять) 1 (Один) 388
8. Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались или не привлекались). привлекались или не привлекались заемные денежные средства Если кредитные (заемные) средства привлекались, указывается общий объем привлеченных средств (млн. рублей) до начала привлечения денежных средств участников долевого строительства после начала привлечения денежных средств участников долевого строительства	
9. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный договорами	Литер 9, 10, 11 - 30.04.2019
10. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством: номер разрешения дата выдачи разрешения кем выдано дата передачи разрешения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним	
11. Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве: количество исполненных договоров количество неисполненных договоров общая сумма неисполненных обязательств по договорам (млн. рублей)	

Генеральный директор

Воруков Р.Р.

Гл. бухгалтер

Близнюк И.Н.



Приложение N 2
к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участников долевого строительства

Общество с ограниченной ответственностью
"Семья"

(Наименование застройщика)

Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением
денежных средств участников долевого строительства

за 2 квартал 2018 г.
(квартал, год)

<p>1. Наименование объекта недвижимости</p> <p>функциональное назначение</p> <p>количество этажей</p>	<p>"Многоэтажные многоквартирные жилые дома с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара по ул. Героев Разведчиков, 48. Корректировка"</p> <p>Многоэтажные многоквартирные жилые дома с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями</p> <p>10 (Десять)</p>
<p>2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)</p>	<p>Краснодарский край, город Краснодар, улица Героев Разведчиков, 48 в Прикубанском внутригородском округе</p>
<p>3. Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости</p> <p>государственный регистрационный номер</p> <p>дата регистрации</p>	<p>Договора аренды земельного участка №4300020513 от «18» декабря 2013 г., зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 27.12.2013 г. № 23-23-01/706-2013-378, Соглашению об изменении лиц в обязательстве от 20.01.2014 г., зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 29.01.2014 г. №23-23-01-2503/2014-838, Соглашению об изменении лиц в обязательстве от 17.02.2014 г., зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 19.02.2014 г. №23-23-01-082/2014-324, Соглашению об изменении лиц в обязательстве от 06.10.2014 г., зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 23.10.2014 г. №23-23-01/495/2014-647, Соглашению об изменении лиц в обязательстве от 24.10.2014 г., зарегистрированному в Управлении Федеральнения 1 этажа (офисы) - 428,76 м2 (21 шт.), кладовые - 235 шт.; Литер 12: квартиры - 199 шт, кладовые - 98 шт.; Лите</p> <p>23-23-01/706-2013-378; №23-23-01-2503/2014-838; №23-23-01-082/2014-324; №23-23-01/495/2014-647; №01/2620/2014-63</p> <p>27.12.2013 г.; 29.01.2014 г.; 19.02.2014 г.; 23.10.2014 г.; 06.11.2014 г.</p>
<p>4. Информация о разрешении на строительство (создание) номер разрешения</p>	<p>Разрешение № RU 23306000-3578-р от 10.09.2014г.. Приказ № 381 от 11.11.2014г, Приказ № 270 от 11.08.2015 г.</p> <p>№ RU23306000-3578-р</p>

дата выдачи разрешения	10 сентября 2014 г.
кем выдано	Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар
5. Информация об опубликовании или размещении проектной декларации (дата и место публикации или размещения)	интернет сайт ООО "Семья" http://www.family-yug.ru
дата размещения	11.11.2014, 13.08.2015, 25.08.2015, 24.09.2015, 10.11.2015, 17.12.2015, 01.01.2016, 19.02.2016, 01.04.2016, 16.04.2016, 01.07.2016, 01.10.2016, 16.12.2016, 11.01.2017, 01.02.2017, 29.03.2017, 11.04.2017
место публикации или размещения	интернет - сайт
6. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве	Квартиры - 372 шт, встроенные помещения (офисы на 1 этаже) - 981,11 м2 (9 шт.), хозяйственные кладовые в подвале - 1183,65 м2 (259 шт.)
7. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту недвижимости	
дата заключения первого договора	21.08.2015г.
дата регистрации первого договора в ФРС	21.08.2015 г.
общее количество заключенных договоров с начала строительства (создания)	430 (Четыреста тридцать)
количество договоров, заключенных за отчетный период	
количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1 (Один)
общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	616
8. Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались или не привлекались), привлекались или не привлекались заемные денежные средства	
Если кредитные (заемные) средства привлекались, указывается общий объем привлеченных средств (млн. рублей)	
до начала привлечения денежных средств участников долевого строительства	
после начала привлечения денежных средств участников долевого строительства	
9. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный договорами	30.10.2017
10. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
номер разрешения	RU 2330600-в-2017
дата выдачи разрешения	22.06.2017
кем выдано	Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар
дата передачи разрешения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним	26.07.2017
11. Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве:	
количество исполненных договоров	430
количество неисполненных договоров	0
общая сумма неисполненных обязательств по договорам (млн. рублей)	0

Генеральный директор _____ Воруков Р.Р.

Гл. бухгалтер _____ Близнюк И.Н.



Приложение N 2
к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участников долевого строительства

Общество с ограниченной ответственностью "Семья"

(Наименование застройщика)

Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением
денежных средств участников долевого строительства

за 2 квартал 2018 г.
(квартал, год)

1. Наименование объекта недвижимости функциональное назначение количество этажей	"Комплексе среднеэтажных жилых домов в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара по ул. Красных Партизан, 1/4. 1 очередь" (Литер 1-22) среднеэтажные жилые дома Литер 1 - 13 (тринадцать); Литеры 2-22 - 10 (Десять)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан, 1/4
3. Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости государственный регистрационный номер дата регистрации	Договор аренды земельного участка от 27.07.2016г., Доп. соглашение № 1 от 22.02.2017г., Доп.согл №2 от 15.08.17 г., Доп. согл № 3 от 24.05.2018г. с ИП Воруковым Р. Р. 850/2016-7073/1-2; 001/803/2017-9342; 23:43:00000000:17611- 25/001/2017-503; 23/001/2018-1502 29.07.2016; 28.03.2017 ; 25.08.2017; 16.07.2018
4. Информация о разрешении на строительство (создание) номер разрешения дата выдачи разрешения кем выдано	Разрешение № RU 23306000-4316-p-2015 от 24.12.2015г. Приказ № 241 от 13.07.2016г. Приказ № 478 от 12.12.2016г., Приказ № 492 от 16.12.2016г., Приказ № 407 от 20.12.2017г., Приказ № 226 от 22.06.2018г. № RU23306000-4316-p-2015 24 декабря 2015 Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар
5. Информация об опубликовании или размещении проектной декларации (дата и место публикации или размещения) дата размещения место публикации или размещения	интернет сайт ООО "Семья" http://www.family-yug.ru 01.08.2016, 31.08.2016, 01.10.2016, 27.10.2016, 14.11.2016, 13.12.2016, 16.12.2016, 11.01.2017, 01.02.2017, 22.02.2017, 29.03.2017, 11.04.2017, 26.06.2017, 31.07.2017, 17.08.2017, 18.09.2017, 02.11.2017, 27.12.2017, 15.05.2018, 29.06.2018 интернет - сайт

<p>6. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве</p>	<p>Литер 1: квартиры - 156 шт, встроенные помещения 1 этажа(офисы) - 556,59 м2.(8 шт.),внеквартирные хозяйственные 322,54кв.м - 93 шт.; Литер 2: квартиры - 204 шт, встроенно-пристроенные помещения 1 этажа (офисы) - 1041,85 м2, кладовые - 90 шт.;Литер 3: квартиры - 190 шт, встроенно-пристроенные помещения 1 этажа (офисы) - 428,76 м2 (6 шт.), кладовые - 101 шт.; Литер 4: квартиры - 384 шт, встроенно-пристроенные помещения 1 этажа (офисы) - 2057,43 м2, кладовые - 190 шт.; Литер 5: квартиры - 290 шт, встроенно-пристроенные помещения 1 этажа (офисы) - 428,76 м2 (6 шт), кладовые - 146 шт.; Литер 6: квартиры - 190 шт, встроенно-пристроенные помещения 1 этажа (офисы) - 428,76 м2 (6 шт.), кладовые - 98 шт.; Литер 7: квартиры - 299 шт, кладовые - 143 шт.; Литер 8: квартиры - 336 шт, встроенно-пристроенные помещения 1 этажа (офисы) - 428,76 м2 (26 шт.), кладовые - 301 шт.; Литер 9: квартиры - 291 шт, кладовые - 143 шт.; Литер 10: квартиры - 299 шт, кладовые - 143 шт.; Литер 11: квартиры - 291 шт, встроенно-пристроенные помещения 1 этажа (офисы) - 428,76 м2 (21 шт.), кладовые - 235 шт.; Литер 12: квартиры - 199 шт, кладовые - 98 шт.; Литер 13: квартиры - 390 шт, встроенно-пристроенные помещения 1 этажа (офисы) - 428,76 м2 (6 шт), кладовые - 188 шт; Литер 14: квартиры - 288 шт, встроенно-пристроенные помещения 1 этажа (офисы) - 428,76 м2 (6 шт), кладовые - 173 шт.; Литер 15: квартиры - 99 шт, кладовые - 54 шт.; Литер 16- квартиры 398 шт, кладовые - 203 шт.; Литер 17: квартиры - 99 шт, кладовые - 59 шт.; Литер 18: квартиры - 297 шт, кладовые - 179 шт.; Литер 19: квартиры - 198 шт, кладовые - 119 шт.; Литер 20: квартиры - 199 шт, кладовые - 98 шт.; Литер 21: квартиры - 400 шт, кладовые - 179 шт.; Литер 22: квартиры - 99 шт, кладовые - 54 шт.</p>
<p>7. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту недвижимости</p> <p>дата заключения первого договора</p> <p>дата регистрации первого договора в ФРС</p> <p>общее количество заключенных договоров с начала строительства (создания)</p> <p>количество договоров, заключенных за отчетный период</p> <p>количество договоров, расторгнутых за отчетный период</p> <p>общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)</p>	<p>23.09.2016</p> <p>23.09.2016г.</p> <p>876 (Восемьсот семьдесят шесть)</p> <p>197 (Сто девяносто семь)</p> <p>5 (Пять)</p> <p>1 090</p>
<p>8. Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались или не привлекались).</p> <p>привлекались или не привлекались заемные денежные средства</p> <p>Если кредитные (заемные) средства привлекались, указывается общий объем привлеченных средств (млн. рублей)</p> <p>до начала привлечения денежных средств участников долевого строительства</p> <p>после начала привлечения денежных средств участников долевого строительства</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
<p>9. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный договорами</p>	<p>Литер 1 -30.04.2019; Литер 3- 28.10.2018; Литер 5- 28.10.2018г.; Литер 8 - 28.01.2020; Литер 11 - 28.01.2020; Литер 2, 4, 6,7-10,12-22 - 30.04.2022</p>
<p>10. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:</p> <p>номер разрешения</p> <p>дата выдачи разрешения</p>	<p>23-43-4563-в-2018</p> <p>22.06.2018</p>

кем выдано	Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар
дата передачи разрешения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним	20.07.2018
II. Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве:	
количество исполненных договоров	12
количество неисполненных договоров	549
общая сумма неисполненных обязательств по договорам (млн. рублей)	600

Генеральный директор

Воруков Р.Р.

Гл. бухгалтер

м.п.

Близнюк И.Н.



Приложение N 2
к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участников долевого строительства

Общество с ограниченной ответственностью
"Семья"

(Наименование застройщика)

Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением
денежных средств участников долевого строительства

за 2 квартал 2018 г.
(квартал, год)

1. Наименование объекта недвижимости функциональное назначение количество этажей	"Многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Красных Партизан, 1/3 в г. Краснодаре" (Литер 7)
	жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения
	10 (десять), четырехсекционный
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Краснодарский край, г. Краснодар, улица Красных Партизан, 1/3 в Прикубанском внутригородском округе
3. Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости государственный регистрационный номер дата регистрации	Договор аренды земельного участка №1 от 11.04.2014 г. Доп. согл.№ 1 от 01.06.2016г.; Доп.согл №2 от 07.09.16г. с ИП Воруков Р.Р. ИНН 235701548367
	01/2511/2014-375; 23/001/846/2016-7341; 23:43:0126040:744- 23/001/2017-240
	16.04.2014; 30.06.2016; 22.05.2017
4. Информация о разрешении на строительство (создание) номер разрешения дата выдачи разрешения кем выдано	Разрешение № RU23306000-2971-р от 27.09.2013г., Приказ №426 от 27.12.2013г., Приказ № 114 от 07.05.2014г., Приказ № 442 от 16.12.2014 г., Приказ № 146 от 22.04.2015 г., Приказ №366 от 16.10.2015, Приказ № 110 от 31.05.2017
	№ RU23306000-2971-р
	27 сентября 2013 г. Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар

<p>5. Информация об опубликовании или размещении проектной декларации (дата и место публикации или размещения)</p> <p>дата размещения</p> <p>место публикации или размещения</p>	<p>интернет сайт ООО "Семья" http://www.family-yug.ru</p> <p>22.04.2015, 29.04.2015, 01.07.2015, 20.10.2015, 26.10.2015, 10.11.2015, 21.12.2015, 01.01.2016, 19.02.2016, 01.04.2016, 16.04.2016, 01.07.2016, 01.10.2016, 16.12.2016, 11.01.2017, 01.02.2017, 29.03.2017, 11.04.2017, 26.06.2017</p> <p>интернет - сайт</p>
<p>6. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве</p>	<p>Литер 7 (квартиры- 400 шт, нежилые помещения (кладовые) - 180 шт.)</p>
<p>7. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту недвижимости</p> <p>дата заключения первого договора</p> <p>дата регистрации первого договора в ФРС</p> <p>общее количество заключенных договоров с начала строительства (создания)</p> <p>количество договоров, заключенных за отчетный период</p> <p>количество договоров, расторгнутых за отчетный период</p> <p>общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)</p>	<p>15.05.2015 г.</p> <p>15.05.2015 г.</p> <p>486 (Четыреста восемьдесят шесть)</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>453</p>
<p>8. Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались или не привлекались), привлекались или не привлекались заемные денежные средства</p> <p>Если кредитные (заемные) средства привлекались, указывается общий объем привлеченных средств (млн. рублей)</p> <p>до начала привлечения денежных средств участников долевого строительства</p> <p>после начала привлечения денежных средств участников долевого строительства</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
<p>9. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный договорами</p>	<p>31.01.2018 г.</p>
<p>10. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершённого строительством:</p> <p>номер разрешения</p> <p>дата выдачи разрешения</p> <p>кем выдано</p>	<p>23-43-4268-в-2017</p> <p>14.09.2017</p> <p>Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар</p>
<p>дата передачи разрешения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним</p>	<p>20.10.2017</p>
<p>11. Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве:</p>	<p></p>

количество исполненных договоров
количество неисполненных договоров
общая сумма неисполненных обязательств
по договорам (млн. рублей)

486 (Четыреста восемьдесят шесть)

0

0

Генеральный директор



Воруков Р.Р.

Гл. бухгалтер



м.п.

Близнюк И.Н.



Приложение N 2
к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участников долевого строительства

Общество с ограниченной ответственностью
"Семья"

(Наименование застройщика)

Сведения

о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением
денежных средств участников долевого строительства

за 2 квартал 2018 г.
(квартал, год)

1. Наименование объекта недвижимости функциональное назначение количество этажей	"Многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Красных Партизан, 1/3 в г. Краснодаре" (Литер 8)
	жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения
	10 (десять) двухсекционный
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Краснодарский край, г. Краснодар, улица Красных Партизан, 1/3 в Прикубанском внутригородском округе
3. Информация о зарегистрированном праве собственности или праве аренды на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости государственный регистрационный номер дата регистрации	Договор аренды земельного участка №1 от 11.04.2014 г. Доп. согл. № 1 от 01.06.2016г.; Доп. согл №2 от 07.09.16г. с ИП Воруков Р.Р. ИНН 235701548367
	01/2511/2014-375; 23/001/846/2016-7341; 23:43:0126040:744- 23/001/2017-240
	16.04.2014; 30.06.2016; 22.05.2017
4. Информация о разрешении на строительство (создание) номер разрешения дата выдачи разрешения кем выдано	Разрешение № RU23306000-2971-р от 27.09.2013г., Приказ №426 от 27.12.2013г., Приказ № 114 от 07.05.2014г., Приказ № 442 от 16.12.2014 г., Приказ № 146 от 22.04.2015 г., Приказ №366 от 16.10.2015, Приказ № 110 от 31.05.2017г.
	№ RU23306000-2971-р
	27 сентября 2013 г. Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар

<p>5. Информация об опубликовании или размещении проектной декларации (дата и место публикации или размещения)</p> <p>дата размещения</p> <p>место публикации или размещения</p>	<p>интернет сайт ООО "Семья" http://www.family-yug.ru</p> <p>22.04.2015, 29.04.2015, 01.07.2015, 20.10.2015, 26.10.2015, 10.11.2015, 21.12.2015, 01.01.2016, 19.02.2016, 01.04.2016, 16.04.2016, 01.07.2016, 01.10.2016, 16.12.2016, 11.01.2017, 01.02.2017, 29.03.2017, 11.04.2017, 26.06.2017</p> <p>интернет - сайт</p>
<p>6. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве</p>	<p>Литер 8 (квартиры- 200 шт, нежилые помещения (кладовые) - 90 шт.)</p>
<p>7. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве по объекту недвижимости</p> <p>дата заключения первого договора</p> <p>дата регистрации первого договора в ФРС</p> <p>общее количество заключенных договоров с начала строительства (создания)</p> <p>количество договоров, заключенных за отчетный период</p> <p>количество договоров, расторгнутых за отчетный период</p> <p>общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)</p>	<p>15.05.2015 г.</p> <p>15.05.2015 г.</p> <p>229 (Двести двадцать девять)</p> <p>0</p> <p>1 (Один)</p> <p>223</p>
<p>8. Информация о привлечении кредитных (заемных) средств на строительство (создание) объекта недвижимости (привлекались или не привлекались).</p> <p>привлекались или не привлекались заемные денежные средства</p> <p>Если кредитные (заемные) средства привлекались, указывается общий объем привлеченных средств (млн. рублей)</p> <p>до начала привлечения денежных средств участников долевого строительства</p> <p>после начала привлечения денежных средств участников долевого строительства</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
<p>9. Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный договорами</p>	<p>31.01.2018</p>
<p>10. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:</p> <p>номер разрешения</p> <p>дата выдачи разрешения</p> <p>кем выдано</p>	<p>23-43-4268-в-2017</p> <p>14.09.2017</p> <p>Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар</p>
<p>дата передачи разрешения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним</p>	<p>20.10.2017</p>
<p>11. Информация об исполнении застройщиком договоров участия в долевом строительстве:</p>	<p></p>

количество исполненных договоров	229 (Двести двадцать девять)
количество неисполненных договоров	0
общая сумма неисполненных обязательств по договорам (млн. рублей)	0

Генеральный директор

Воруков Р.Р.

Гл. бухгалтер

м.п.

Близнюк И.Н.



Приложение N 3
к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участников долевого строительства
ООО "Семья"

(Наименование застройщика)

Сведения
об использовании застройщиком привлеченных
денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей)

за 2 кв. 2018 г.
(квартал, год)

1. Остаток привлеченных денежных средств участников долевого строительства на начало отчетного периода	60
2. Количество денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком в отчетном периоде	343
3. Общее количество денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком (сумма показателей граф 1 и 2)	403
4. Количество денежных средств, использованных застройщиком в отчетном периоде для приобретения строительных материалов	10
5. Количество денежных средств, использованных застройщиком в отчетном периоде на осуществление строительных работ и (или) оплату услуг подрядчиков	255
6. Количество денежных средств, возвращенных в отчетном периоде застройщиком участникам долевого строительства в связи с расторжением договоров	2
7. Прочие расходы	93
8. Общее количество денежных средств, израсходованных застройщиком за отчетный период (сумма показателей граф 4 - 7)	360
9. Остаток привлеченных денежных средств участников долевого строительства на конец отчетного периода (разница между показателями граф 3 и 8)	43

Генеральный Директор



Воруков Р.Р.

Гл. бухгалтер

м.п.



Близнюк И.Н.



Приложение N 4
к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении
деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участников долевого строительства

ООО "Семья"

(Наименование застройщика)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.01.2007 N 14)

**Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика**

за 2 кв. 2018 г.
(квартал, год)

Пункт 1 данной формы признан утратившим силу (пункт 1 Постановления Правительства
РФ от 16.01.2007 N 14).

Наименование установленного показателя (норматива)	Значение показателя
1. Собственные средства (млн. рублей)	
2. Норматив обеспеченности обязательств (Н1)	2,48
3. Норматив целевого использования средств (Н2)	0,75
4. Норматив безубыточности (Н3)	3

Генеральный директор



Воруков Р.Р.

Гл. бухгалтер



Близнюк И.Н.



Департамент по надзору
в строительной сфере
Краснодарского края

Общество с ограниченной
ответственностью "Семья"
(Наименование застройщика)

Отчетность за 2 Квартал 2018 года.


Справка о расторгнутых договорах за отчетный период

(Расшифровка п. 7 формы №2)

П/П	Дата договора	Номер договора	Цена договора, руб.	Основания расторжения
1	29.06.2017	9-42 КП 1/3	3 078 445,00	по соглашению сторон
2	22.07.2017	1-372 ГР	2 900 000,00	по соглашению сторон
3	29.09.2016	3-42 КП 1/4	958 272,00	по соглашению сторон
4	09.01.2018	5-52 КП 1/4	3 378 951,00	по соглашению сторон
5	01.11.2016	5-254 КП 1/4	1 203 756,00	по соглашению сторон
6	28.03.2018	11-163 КП 1/4	1 357 304,00	по соглашению сторон
7	28.03.2018	11-162 КП 1/4	1 182 537,00	по соглашению сторон
8	03.11.2015	8-62 КП	864 070,00	по соглашению сторон

Генеральный директор

Главный бухгалтер


м.п.


м.п.

Воруков Р. Р.,

Близнюк И. Н.





Департамент по надзору
в строительной сфере
Краснодарского края

ООО "Семья"

(Наименование застройщика)

Отчетность за 2 Квартал 2018 года.

Справка о наличии неисполненных (просроченных) обязательств по
(Расшифровка п. 11 формы №2)

П/П	Дата договора	Номер договора	Причины неисполнения обязательств
1	30.09.2016	3-1 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
2	28.09.2016	3-2 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
3	30.01.2018	3-3 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
4	14.02.2018	3-7 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
5	18.12.2017	3-8 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
6	15.11.2016	3-9 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
7	30.06.2017	3-10 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
8	12.12.2016 г	3-11 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
9	17.10.2016	3-12 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
10	09.08.2017	3-13 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
11	23.09.2016	3-14 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
12	09.02.2017	3-16 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
13	28.11.2016	3-15 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
14	23.09.2016	3-17 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
15	13.09.2017	3-18 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
16	24.07.2017	3-19 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
17	19.09.2017	3-20 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
18	18.11.2016	3-21 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
19	10.10.2016	3-22 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
20	29.12.2016	3-23 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
21	23.09.2016	3-24 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
22	23.06.2017	3-25 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
23	23.09.2016	3-26 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
24	23.09.2016	3-27 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
25	15.03.2017	3-28 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
26	27.09.2016	3-29 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
27	23.09.2016	3-30 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
28	17.10.2016	3-31 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
29	12.10.2016	3-32 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
30	14.12.2016	3-33 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
31	23.09.2016	3-34 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

32	28.12.2016	3- 35 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
33	08.12.2016	3-36 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
34	14.11.2016	3-37 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
35	19.03.2018	3-38 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
36	06.10.2016	3-39 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
37	01.03.2017	3-40 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
38	04.10.2016	3-41 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
39	14.06.2018	3-42 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
40	27.09.2016	3-43 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
41	26.09.2016	3-44 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
42	28.07.2017	3-45 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
43	28.09.2016	3-46 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
44	17.05.2017	3-47 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
45	01.12.2016	3-48 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
46	04.10.2017	3-49 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
47	27.09.2016	3-50 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
48	12.04.2017	3-51 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
49	12.10.2016	3-52 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
50	28.12.2016	3-53 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
51	23.09.2016	3-54 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
52	01.02.2017	3-55 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
53	30.06.2017	3-57 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
54	01.12.2016	3-58 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
55	29.09.2016	3-59 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
56	29.09.2016	3-60 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
57	23.12.2016	3-61 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
58	06.10.2016	3-62 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
59	08.11.2016	3-63 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
60	23.09.2016	3-64 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
61	01.02.2017	3-65 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
62	12.10.2016	3-66 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
63	13.10.2016	3-67 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
64	13.12.2017	3-68 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
65	09.10.2017	3-69 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
66	17.04.2017	3-71 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
67	05.10.2016	3-72 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
68	09.06.2017	3-73 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
69	27.09.2016	3-74 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
70	23.09.2016	3-76 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
71	11.11.2016	3-77 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
72	12.02.2018	3-78 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
73	21.12.2016	3-79 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
74	19.04.2017	3-80 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
75	15.06.2017	3-81 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
76	12.10.2016	3-82 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
77	27.10.2017	3-83 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
78	07.03.2017	3-84 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

79	09.12.2016	3-86 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
80	13.04.2017	3-87 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
81	24.05.2017	3-88 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
82	03.10.2016	3-89 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
83	03.08.2017	3-90 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
84	22.01.2018	3-91 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
85	09.03.2017	3-92 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
86	27.12.2017	3-93 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
87	07.12.2017	3-94 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
88	11.12.2017	3-95 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
89	04.04.2017	3-96 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
90	31.05.2017	3-97 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
91	31.01.2018	3-98 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
92	17.07.2017	3-99 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
93	24.10.2016	3-100 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
94	22.02.2018	О 3-2-1-1 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
95	25.05.2018	О 3-2-1-2 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
96	22.11.2016	О 2-1-3- КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
97	28.05.2018	О 3-2-1-4 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
98	13.06.2018	О 3-2-1-6 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
99	23.09.2016	О-2-1-5 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
100	29.11.2017	3-101 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
101	13.06.2017	3-102 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
102	21.03.2017	3-103 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
103	30.01.2017	3-104 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
104	22.06.2017	3-105 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
105	06.09.2017	3-106 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
106	11.09.2017	3-107 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
107	29.11.2016	3-108 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
108	28.10.2016	3-109 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
109	21.02.2018	3-110 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
110	21.12.2017	3-111 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
111	30.09.2016	3-112 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
112	23.09.2016	3-113 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
113	07.09.2016	3-114 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
114	28.11.2017	3-115 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
115	07.12.2017	3-116 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
116	19.10.2016	3-117 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
117	28.09.2016	3-118 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
118	27.09.2016	3-119 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
119	12.07.2017	3-120 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
120	23.11.2017	3-121 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
121	05.10.2016	3-122 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
122	10.11.2016	3-123 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
123	31.03.2017	3-125 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
124	23.12.2016	3-126 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
125	11.04.2017	3-127 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

126	23.09.2016	3-128 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
127	23.01.2018	3-130 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
128	05.12.2017	3-131 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
129	19.06.2017	3-132 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
130	25.10.2016	3-133 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
131	27.09.2016	3-134 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
132	13.11.2017	3-135 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
133	20.02.2017	3-136 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
134	04.08.2017	3-137 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
135	31.01.2017	3-138 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
136	23.05.2018	3-139 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
137	28.03.2018	3-140 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
138	18.12.2017	3-141 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
139	16.12.2016	3-142 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
140	27.12.2016	3-143 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
141	20.10.2016	3-144 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
142	27.03.2017	3-145 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
143	26.12.2017	3-146 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
144	14.06.2018	3-147 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
145	29.09.2016	3-148 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
146	31.01.2018	3-150 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
147	19.02.2018	3-151 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
148	14.02.2017	3-152 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
149	21.11.2016	3-153 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
150	27.09.2016	3-154 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
151	16.10.2017	3-155 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
152	05.09.2017	3-156 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
153	30.08.2017	3-157 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
154	17.10.2016	3-158 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
155	31.10.2017	3-159 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
156	14.02.2018	3-160 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
157	12.02.2018	3-161 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
158	20.12.2016	3-162 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
159	24.08.2017	3-163 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
160	18.10.2016	3-164 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
161	23.12.2016	3-165 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
162	31.10.2017	3-166 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
163	14.09.2017	3-167 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
164	16.11.2016	3-168 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
165	14.04.2018	3-170 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
166	22.01.2018	3-171 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
167	13.06.2017	3-172 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
168	04.09.2017	3-173 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
169	15.11.2016	3-174 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
170	20.12.2016	3-175 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
171	26.12.2017	3-176 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
172	27.09.2017	3-177 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

173	29.05.2017	3-178 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
174	21.02.2018	3-180 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
175	11.01.2018	3-181 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
176	26.10.2016	3-182 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
177	28.12.2017	3-183 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
178	30.01.2017	3-184 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
179	09.11.2017	3-185 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
180	25.12.2017	3-186 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
181	20.07.2017	3-187 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
182	27.07.2017	3-188 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
183	22.03.2018	3-190 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
184	13.06.2018	3-1/2 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
185	19.02.2018	3-1-05 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
186	16.02.2018	3-1-06 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
187	04.04.2018	3-1-08 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
188	12.10.2016	3-1-10 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
189	01.03.2018	3-1-14 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
190	29.03.2018	3-1-30 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
191	12.03.2018	3-1-33 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
192	28.05.2018	3-1-36 П/КП	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
193	13.06.2018	3-1-37 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
194	29.03.2018	3-1-40 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
195	21.10.2016	3-1- 41 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
196	22.12.2016	3-1-42 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
197	29.05.2018	3-1-43 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
198	27.04.2018	3-1-44 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
199	23.11.2016	3-1-45 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
200	18.04.2018	3-1-46 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
201	18.05.2017	3-1-47 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
202	29.11.2016	3-2-04 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
203	28.11.2016	3-2-06 П/КП	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
204	29.11.2016	3-2-11 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
205	09.12.2016	3-2-15 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
206	23.01.2018	3-2-29 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
207	05.06.2018	3-2-42 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
208	09.06.2018	3-2-48 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
209	21.02.2018	3-2-51 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
210	30.10.2016	3-2-52 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
211	14.02.2018	3-2-53 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
212	04.04.2018	3-2-54 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
213	31.01.2018	3-2-58 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
214	13.02.2018	3-2-59 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
215	19.02.2018	5-1 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
216	19.02.2018	5-2 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
217	26.10.2016	5-3 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
218	02.10.2017	5-4 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
219	23.01.2018	5-5 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

220	01.12.2017	5-6 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
221	26.01.2017	5-7 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
222	27.01.2017	5-8 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
223	17.10.2016	5-9 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
224	10.01.2017	5-10 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
225	19.12.2017	5-11 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
226	04.10.2017	5-12 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
227	23.09.2016	5-13 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
228	13.09.2017	5-14 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
229	11.09.2017	5-15 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
230	24.11.2016	5-16 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
231	28.08.2017	5-17 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
232	09.08.2017	5-18 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
233	23.09.2016	5-19 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
234	20.04.2017	5-21 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
235	05.10.2016	5-23 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
236	05.09.2017	5-24 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
237	18.09.2017	5-25 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
238	24.08.2017	5-26 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
239	13.02.2018	5-27 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
240	26.01.2017	5-28 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
241	07.07.2017	5-29 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
242	24.11.2016	5-30 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
243	15.03.2017	5-31 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
244	22.12.2016	5-32 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
245	31.05.2017	5-33 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
246	11.07.2017	5-34 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
247	21.08.2017	5-35 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
248	07.07.2017	5-36 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
249	23.09.2016	5-37 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
250	17.07.2017	5-38 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
251	12.10.2016	5-39 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
252	22.01.2018	5-40 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
253	15.01.2018	5-41 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
254	13.06.2018	5-42 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
255	28.10.2016	5-43 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
256	30.08.2017	5-44 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
257	17.10.2017	5-45 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
258	19.05.2017	5-46 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
259	30.09.2016	5-47 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
260	02.08.2017	5-48 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
261	22.12.2016	5-49 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
262	26.10.2017	5-50 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
263	18.09.2017	5-51 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
264	26.12.2016	5-53 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
265	13.11.2017	5-54 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
266	07.12.2017	5-55 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

267	06.07.2017	5-56 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
268	27.09.2016	5-57 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
269	31.01.2017	5-58 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
270	08.12.2016	5-59 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
271	17.10.2017	5-60 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
272	16.11.2017	5-61 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
273	03.11.2016	5-63 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
274	12.10.2017	5-64 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
275	07.12.2017	5-65 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
276	16.10.2017	5-66 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
277	26.07.2017	5-68 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
278	16.11.2016	5-69 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
279	21.11.2017	5-70 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
280	26.03.2018	5-71 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
281	04.12.2017	5-72 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
282	25.10.2017	5-73 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
283	19.10.2017	5-74 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
284	07.12.2017	5-75 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
285	02.10.2017	5-76 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
286	19.01.2017	5-77 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
287	09.10.2017	5-78 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
288	27.02.2017	5-79 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
289	15.12.2017	5-80 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
290	21.05.2018	5-81 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
291	28.12.2017	5-82 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
292	11.12.2017	5-83 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
293	01.02.2018	5-84 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
294	07.11.2017	5-85 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
295	26.10.2017	5-86 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
296	19.02.2018	5-87 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
297	19.12.2017	5-88 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
298	24.04.2017	5-89 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
299	22.01.2018	5-90 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
300	31.08.2017	5-91 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
301	04.10.2016	5-92 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
302	18.12.2017	5-93 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
303	19.12.2017	5-94 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
304	19.12.2017	5-95 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
305	21.08.2017	5-96 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
306	25.09.2017	5-97 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
307	28.02.2018	5-98 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
308	24.11.2016	5-99 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
309	31.08.2017	5-100 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
310	24.05.2017	5-101 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
311	16.03.2017	5-102 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
312	01.12.2016	5-103 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
313	25.11.2016	5-104 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

314	28.11.2016	5-105 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
315	23.09.2016	5-106 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
316	23.11.2016	5-107 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
317	04.10.2016	5-108 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
318	26.09.2016	5-109 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
319	26.09.2017	5-110 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
320	18.04.2017	5-111 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
321	14.12.2016	5-112 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
322	23.09.2016	5-113 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
323	29.09.2016	5-114 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
324	08.12.2016	5-115 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
325	20.10.2016	5-116 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
326	27.09.2016	5-117 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
327	30.11.2016	5-118 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
328	19.12.2016	5-119 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
329	03.02.2017	5-120 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
330	18.01.2017	5-121 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
331	29.03.2017	5-122 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
332	17.10.2016	5-123 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
333	28.09.2016	5-124 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
334	25.01.2017	5-125 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
335	26.12.2016	5-126 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
336	16.11.2016	5-128 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
337	23.11.2016	5-129 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
338	28.03.2017	5-130 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
339	07.10.2016	5-131 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
340	30.09.2016	5-132 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
341	03.10.2016	5-133 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
342	06.10.2016	5-134 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
343	27.02.2017	5-135 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
344	16.09.2016	5-136 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
345	27.01.2017	5-137 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
346	17.02.2017	5-138 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
347	29.11.2016	5-139 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
348	21.11.2017	5-140 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
349	17.01.2018	5-141 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
350	27.12.2016	5-142 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
351	30.09.2016	5-143 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
352	27.09.2016	5-144 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
353	02.06.2017	5-145 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
354	25.11.2016	5-146 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
355	13.03.2018	5-147 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
356	07.03.2018	5-148 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
357	27.12.2016	5-149 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
358	11.12.2017	5-150 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
359	24.01.2018	5-151 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
360	23.11.2016	5-152 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

361	05.06.2017	5-153 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
362	01.12.2016	5-154 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
363	27.02.2017	5-155 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
364	18.01.2017	5-156 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
365	28.05.2018	5-158 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
366	16.11.2016	5-159 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
367	27.10.2017	5-160 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
368	25.12.2017	5-161 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
369	20.02.2017	5-162 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
370	05.10.2016	5-163 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
371	08.11.2016	5-164 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
372	03.10.2017	5-165 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
373	19.12.2016	5-166 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
374	11.07.2017	5-167 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
375	19.04.2018	5-168 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
376	01.02.2017	5-169 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
377	30.01.2018	5-170 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
378	13.03.2018	5-171 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
379	21.08.2017	5-172 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
380	11.10.2017	5-173 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
381	15.12.2016	5-174 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
382	31.10.2017	5-175 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
383	26.12.2016	5-176 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
384	11.07.2017	5-177 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
385	12.03.2018	5-178 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
386	17.07.2017	5-179 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
387	25.12.2017	5-180 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
388	08.02.2018	5-181 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
389	09.06.2017	5-182 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
390	29.12.2017	5-183 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
391	28.02.2018	5-184 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
392	17.10.2017	5-185 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
393	23.09.2016	5-186 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
394	13.10.2017	5-187 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
395	13.04.2018	5-188 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
396	28.02.2017	5-189 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
397	19.02.2018	5-190 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
398	09.10.2017	5-191 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
399	29.09.2016	5-192 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
400	30.11.2017	5-193 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
401	20.12.2017	5-194 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
402	09.02.2018	5-195 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
403	15.11.2017	5-196 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
404	13.04.2018	5-197 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
405	30.03.2018	5-198 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
406	13.03.2017	5-199 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
407	10.08.2017	5-200 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

408	08.11.2017	5-201 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
409	19.04.2017	5-202 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
410	31.07.2017	5-203 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
411	22.11.2016	5-204 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
412	29.11.2016	5-205 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
413	25.11.2016	5-206 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
414	31.05.2017	5-207 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
415	27.11.2017	5-208 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
416	11.10.2016	5-209 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
417	05.10.2017	5-210 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
418	29.06.2017	5-211 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
419	14.02.2018	5-212 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
420	27.03.2017	5-213 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
421	13.10.2016	5-214 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
422	30.01.2017	5-215 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
423	30.09.2016	5-216 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
424	13.06.2017	5-217 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
425	20.10.2017	5-218 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
426	11.10.2016	5- 219 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
427	29.09.2016	5-220 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
428	24.07.2017	5-221 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
429	16.01.2017	5-222 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
430	10.11.2016	5-223 1/4 КП	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
431	07.09.2016	5-224 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
432	06.02.2017	5-225 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
433	30.09.2016	5-226 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
434	27.04.2017	5-227 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
435	17.11.2017	5-228 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
436	27.09.2016	5-229 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
437	25.09.2017	5-230 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
438	07.09.2017	5-231 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
439	25.11.2016	5-232 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
440	25.11.2016	5-233 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
441	30.09.2016	5-234 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
442	15.12.2016	5-235 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
443	10.11.2016	5-236 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
444	17.11.2016	5-237 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
445	26.02.2018	5-238 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
446	28.11.2016	5-239 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
447	05.10.2017	5-240 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
448	12.02.2018	5-241 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
449	31.05.2017	5-242 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
450	13.07.2017	5-243 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
451	28.09.2016	5-244 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
452	17.02.2017	5-245 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
453	27.01.2017	5-246 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
454	18.11.2016	5-247 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

455	06.03.2018	5-248 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
456	14.12.2016	5-249 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
457	18.10.2017	5-250 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
458	28.12.2017	5-251 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
459	03.03.2017	5-252 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
460	07.08.2017	5-253 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
461	05.06.2018	5-254 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
462	15.09.2017	5-255 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
463	28.12.2016	5-256 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
464	09.12.2016	5-257 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
465	06.12.2017	5-258 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
466	26.12.2016	5-259 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
467	01.12.2017	5-260 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
468	22.02.2018	5-261 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
469	12.12.2016	5-262 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
470	13.10.2017	5-263 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
471	16.11.2016	5-264 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
472	16.10.2017	5-265 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
473	15.11.2016	5-266 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
474	28.04.2017	5-267 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
475	07.12.2017	5-268 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
476	14.12.2016	5-269 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
477	23.11.2017	5-270 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
478	17.01.2018	5-271 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
479	30.06.2017	5-272 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
480	26.01.2018	5-273 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
481	22.12.2016	5-274 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
482	24.10.2017	5-275 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
483	13.01.2017	5-276 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
484	03.04.2017	5-277 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
485	14.03.2018	5-278 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
486	31.01.2017	5-279 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
487	05.12.2017	5-280 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
488	27.02.2018	5-281 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
489	14.09.2017	5-282 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
490	26.10.2017	5-283 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
491	26.12.2017	5-284 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
492	19.12.2017	5-285 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
493	01.12.2017	5-286 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
494	29.09.2017	5-287 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
495	16.03.2018	5-288 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
496	30.03.2017	5-289 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
497	17.01.2018	5-290 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
498	31.10.2017	5-1 О/КП1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
499	30.03.2018	5-1-1-2 О/КП 1\4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
500	30.03.2018	5-1-1-3 О/КП 1\4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
501	28.05.2018	5-1-1-4 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

502	04.10.2016	5-О-1-1-5 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
503	13.06.2018	5-1-1-6 О/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
504	05.02.2018	5-1-04 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
505	10.04.2018	5-1-11 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
506	04.05.2018	5-1-18 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
507	28.03.2018	5-1-23 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
508	18.11.2016	5-1-25 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
509	07.02.2018	5-1-29 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
510	03.05.2018	5-1-32 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
511	15.02.2018	5-1-34 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
512	21.03.2018	5-1-35 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
513	19.02.2018	5-1-42 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
514	15.03.2018	5-1-46 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
515	06.06.2018	5-1-48 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
516	15.03.2018	5-1-49 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
517	05.02.2018	5-1-51 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
518	23.01.2018	5-1-52 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
519	20.04.2018	5-1-53 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
520	19.02.2018	5-1-54 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
521	11.05.2018	5-2-03 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
522	11.05.2018	5-2-04 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
523	16.04.2018	5-2-21 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
524	01.06.2018	5-2-29 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
525	16.03.2018	5-2-31 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
526	07.02.2018	5-2-32 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
527	16.05.2018	5-2-35 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
528	21.03.2018	5-2-36 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
529	09.06.2018	5-2-41 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
530	13.04.2018	5-2-42 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
531	14.12.2016	5-2- 43 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
532	14.03.2018	5-3-03 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
533	24.04.2018	5-3-04 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
534	27.04.2018	5-3-08 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
535	19.12.2016	5-3-11 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
536	18.05.2018	5-3-14 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
537	22.11.2016	5-3-15 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
538	29.05.2018	5-3-19 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
539	28.03.2018	5-3-25 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
540	06.02.2018	5-3-29 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
541	09.06.2018	5-3-31 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
542	12.01.2017	5-3-36 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
543	06.06.2018	5-3-38 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
544	23.11.2016	5-3-41 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
545	12.01.2017	5-3-43 КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
546	15.12.2016	5-3-45 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
547	16.02.2018	5-3-46 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.
548	31.01.2018	5-1-59 П/КП 1/4	срок передачи объекта до 28.10.2018 г.

549

01.03.2018

5-1-60 П/КП 1/4

срок передачи объекта до 28.10.2018 г.



[Handwritten signature]

ГЕН. ДИРЕКТОР
ВОРУКОВ Р.Р.

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
БЛИЗНЮК И.Н.