

**График выполнения проекта строительства**

по состоянию на 31.12.2018 года

**Всего комплекса из двух 25-ти этажных МКД с общим паркингом в  
подземной части, расположенный в северной части квартала,  
ограниченного ул. Тершана, ул. Индустриальная и Индустриальный проезд в  
Индустриальном районе г. Ижевска Удмуртской Республики**

**Первый пусковой комплекс: степень готовности - 62%**

- котлован - 98 %
- забивка свай (в части строительства дома) — 100%
- фундаментная плита (в части строительства дома) - 100%
- стены и пилоны цокольного этажа - 100%
- стены и пилоны с 1 по 24 этаж включительно (монолит) - 100%
- кладка наружных стен: 2 - 23 этажи - 100%
- кладка внутренних стен: 2-22 этажи - 100%

Генеральный директор

О.А. ПОТАПОВА