

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,1
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,6
3	Норматив безубыточности ²⁰	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		квартал 20__	квартал 20__	квартал 20__	4 квартал 20__18
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³				
	- по плану				100%
	- фактически				100%
2	Земляные работы (%) ²⁸				
	- по плану				100%
	- фактически				100%
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸				
	- по плану				100%
	- фактически				100%
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану				100%
	- фактически				100%
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану				100%
	- фактически				100%
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸				
	- по плану				100%
	- фактически				100%