

ЕБ5-1122

Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. № 656/пр

Форма

Отчетность

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства

за 1 квартал 20 19 г.¹


I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование) ²	Общество с ограниченной ответственностью "Сибкадемстрой. Специализированный застройщик"
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование) ³	ООО "Сибкадемстрой. Специализированный застройщик"
3	Место нахождения	630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д.7, оф. 505
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства ⁴	Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевикская, 100 стр.
5	Единоличный исполнительный орган ⁵	ООО "Брусника.Управляющее бюро"
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1125476078980
7	Дата государственной регистрации	30.12.1992
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	5406710040

Представитель

(на основании доверенности 2-2301 от 16.11.2016)



(подпись)

Ансимов М.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))



М.П. (при наличии печати)

" 30 " апреля 20 19 г.

¹ При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным должностным лицом застройщика.

² Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.

³ Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.

II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников
долевого строительства ⁶


1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Многоквартирный дом № 22 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция - III этап строительства многоквартирных домов, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянки, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевикская, 100
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	54:35:074250:12
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	аренда
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	№ 104395Т от 01.02.2011 г., действует до 01.02.2020 г.
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	зарегистрирован в УФС гос. регистрации кадастра и картографии по НСО 04.03.2011 г. № 54-54-01/094/2011-70
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	№ 54-Ru54303000-124-2016 от 15.07.2016 г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Мэрия города Новосибирска
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	до 17.05.2019 г.
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	14.12.2018 г. (изменились некоторые количественные показатели в п. 4, в т.ч. общая площадь)
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	-
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	852
5.1	жилые помещения	466
5.2	нежилые помещения	289
5.3	машино-места	97

6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1054,00
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	-
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1054,00
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1045,69
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей) ⁹	1045,69
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей) ¹⁰	-
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей) ¹¹	-
10	Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. ТЮМЕНЬ ИНН 7707083893
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	631,00
10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	631,00
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1087,68

11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1087,68
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	-
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	-
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	198,36
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	08.08.2016
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	52
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	104
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	47
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	57
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1694,57
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	739
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	104
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	198,36
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	до 01.10.2019 г.
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X

15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	№ 54-Ru54303000-208-2018 от 28.12.2018 г.
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Мэрия города Новосибирска
16	Сведения о договоре страхования ¹⁷ :	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	САО "ВСК", Адрес юр: 121552, г. Москва, ул. Островная, 4, Новосибирский филиал: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 42, ИНН 7710026574
16.2	дата и номер договора страхования	16210G9059 от 14.03.2016
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	до 31.12.2018
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	-
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	-
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	-

Представитель



Ансимов М.В.

(на основании доверенности 2-2301 от 16.11.2016)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

" 30 "

апреля 2019

М.П. (при наличии печати)




Справка о неисполненных обязательствах на 31.03.2019

Многоквартирный дом № 22 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция - III этап строительства многоквартирных домов, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянки, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции по адресу :Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевикская, 100 стр.

№№	Помещение	Контрагент	сумма (млн руб).	Причина неисполнения обязательств
1	ЕБ5-П122-А-010	Федулова Инна Александровна	1,49	клиент не приезжает на подписание акта
2	ЕБ5-П122-А-019	Ременник Дмитрий Андреевич, Ременник Светлана	1,50	клиент не приезжает на подписание акта
3	ЕБ5-П122-А-021	Богданова Ольга Александровна	2,41	клиент не приезжает на подписание акта
4	ЕБ5-П122-А-023	Куптель Ольга Викторовна	3,62	клиент не приезжает на подписание акта
5	ЕБ5-П122-А-032	Ахмеров Ильдар Гаязович	2,31	клиент не приезжает на подписание акта
6	ЕБ5-П122-А-035	Невзорова Мария Михайловна	2,14	клиент не приезжает на подписание акта
7	ЕБ5-П122-А-043	Стегниенко Денис Евгеньевич	3,56	клиент не приезжает на подписание акта
8	ЕБ5-П122-А-044	Майоров Александр Александрович	5,30	клиент не приезжает на подписание акта
9	ЕБ5-П122-А-057	Мостовой Алексей Владимирович	1,90	клиент не приезжает на подписание акта
10	ЕБ5-П122-А-067	Чжао Тамара Владимировна	1,44	клиент не приезжает на подписание акта
11	ЕБ5-П122-А-070	Бессарабенко Евгений Николаевич	3,53	клиент не приезжает на подписание акта
12	ЕБ5-П122-А-081	Степанова Татьяна Геннадьевна	2,44	клиент не приезжает на подписание акта
13	ЕБ5-П122-А-089	Кострыкин Антон Олегович	1,51	клиент не приезжает на подписание акта
14	ЕБ5-П122-А-091	Полозов Владимир Владимирович, Полозова Наталья	2,70	клиент не приезжает на подписание акта
15	ЕБ5-П122-А-120	Андреев Георгий Андреевич, Мясникова Наталия	3,43	клиент не приезжает на подписание акта
16	ЕБ5-П122-А-135	Васильцова Мария Евгеньевна	2,12	клиент не приезжает на подписание акта
17	ЕБ5-П122-А-155	Марков Николай Павлович, Маркова Анна Юрьевна	2,20	клиент не приезжает на подписание акта
18	ЕБ5-П122-А-163	Теслина Алина Александровна	3,75	клиент не приезжает на подписание акта
19	ЕБ5-П122-Б-166	Левченко Олег Борисович, Левченко Евгения Олеговна	4,85	клиент не приезжает на подписание акта
20	ЕБ5-П122-Б-176	Хмельницкая Ирина Сергеевна	2,50	клиент не приезжает на подписание акта
21	ЕБ5-П122-Б-186	Усатый Павел Викторович, Усатова Виктория Олеговна	2,65	клиент не приезжает на подписание акта
22	ЕБ5-П122-Б-187	Усатый Павел Викторович, Усатова Виктория Олеговна	4,70	клиент не приезжает на подписание акта
23	ЕБ5-П122-Б-194	Карпунарлы Родика Антоновна	2,99	клиент не приезжает на подписание акта
24	ЕБ5-П122-Б-202	Киселёв Сергей Александрович, Киселёва Анастасия	4,75	клиент не приезжает на подписание акта
25	ЕБ5-П122-Б-208	Касихин Максим Валерьевич	3,50	клиент не приезжает на подписание акта
26	ЕБ5-П122-Б-219	Аничкин Артём Сергеевич	4,00	клиент не приезжает на подписание акта
27	ЕБ5-П122-Б-223	Шамеева Юлия	3,37	клиент не приезжает на подписание акта
28	ЕБ5-П122-Б-245	Зимина Людмила Ивановна, Зимин Евгений	2,45	клиент не приезжает на подписание акта
29	ЕБ5-П122-Б-249	Муфтахова Светлана Геннадьевна, Муфтахов Игорь	1,82	клиент не приезжает на подписание акта
30	ЕБ5-П122-Б-251	Жуков Данил Михайлович	4,00	клиент не приезжает на подписание акта
31	ЕБ5-П122-Б-264	Иванова Елена Валерьевна	2,46	клиент не приезжает на подписание акта
32	ЕБ5-П122-Б-269	Михайлов Андрей Юрьевич, Михайлова Екатерина	2,46	клиент не приезжает на подписание акта
33	ЕБ5-П122-Б-280	Макушикова Лариса	2,58	клиент не приезжает на подписание акта
34	ЕБ5-П122-Г-285	Комогорцев Александр Андреевич	3,87	клиент не приезжает на подписание акта
35	ЕБ5-П122-Г-294	Чебров Михаил Васильевич	3,80	клиент не приезжает на подписание акта
36	ЕБ5-П122-Г-302	Постовалов Вадим Львович, Постовалова Марина	2,50	клиент не приезжает на подписание акта

37	ЕБ5-П122-Д-312	Шут Оксана Викторовна, Мельниченко Александр		3,56	клиент не приезжает на подписание акта
38	ЕБ5-П122-Е-339	Мурадов Янис Иванович, Мурадова Валерия		5,05	клиент не приезжает на подписание акта
39	ЕБ5-П122-Е-359	Жеребцов Николай Викторович, Хазеева Анжела		4,79	клиент не приезжает на подписание акта
40	ЕБ5-П122-Е-360	Моргунов Иван Юрьевич		2,31	клиент не приезжает на подписание акта
41	ЕБ5-П122-Ж-371	Омельченко Анна Петровна		2,85	клиент не приезжает на подписание акта
42	ЕБ5-П122-Ж-388	Севастьянов Игорь Александрович		4,89	клиент не приезжает на подписание акта
43	ЕБ5-П122-Ж-396	Шипицын Владимир Георгиевич		3,80	клиент не приезжает на подписание акта
44	ЕБ5-П122-Ж-401	КОСТАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ		3,05	клиент не приезжает на подписание акта
45	ЕБ5-П122-И-428	Мосолова Елена Александровна		3,48	клиент не приезжает на подписание акта
46	ЕБ5-П122-И-443	Рожковская Светлана Викторовна		3,75	клиент не приезжает на подписание акта
47	ЕБ5-П122-И-455	Чечётко Мария Александровна		2,57	клиент не приезжает на подписание акта
48	ЕБк5-П122-А-110	Васильцова Мария Евгеньевна		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
49	ЕБк5-П122-А-129	Воробьева Екатерина Дмитриевна		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
50	ЕБк5-П122-Б-139	Левченко Олег Борисович, Левченко Евгения Олеговна		0,07	клиент не приезжает на подписание акта
51	ЕБк5-П122-Б-153	Хмельницкая Ирина Сергеевна		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
52	ЕБк5-П122-Б-160	Усатый Виктор Павлович, Усатова Надежда Ильинична		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
53	ЕБк5-П122-Б-162	Каралунарлы Родика Антоновна		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
54	ЕБк5-П122-Б-165	Касимхин Максим Валерьевич		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
55	ЕБк5-П122-Б-169	Шамеева Юлия		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
56	ЕБк5-П122-Б-173	Михайлов Андрей Юрьевич, Михайлова Екатерина		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
57	ЕБк5-П122-Б-179	Жуков Данил Михайлович		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
58	ЕБк5-П122-Б-184	Макушников Лариса		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
59	ЕБк5-П122-Б-199	Аничкина Анастасия Юрьевна		0,18	клиент не приезжает на подписание акта
60	ЕБк5-П122-Б-200	Носенко Андрей Владимирович, Носенко Анастасия		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
61	ЕБк5-П122-Б-268	Ильченко Вячеслав Владимирович		0,05	клиент не приезжает на подписание акта
62	ЕБк5-П122-Б-269	Ильченко Вячеслав Владимирович		0,05	клиент не приезжает на подписание акта
63	ЕБк5-П122-Г-204	Саламатин Радион Владимирович		0,03	клиент не приезжает на подписание акта
64	ЕБк5-П122-Г-205	Мурадов Янис Иванович, Мурадова Валерия		0,10	клиент не приезжает на подписание акта
65	ЕБк5-П122-Г-224	Постовалов Вадим Львович, Постовалова Марина		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
66	ЕБк5-П122-Д-234	Родионов Владислав Анатольевич, Родионова Ольга		0,12	клиент не приезжает на подписание акта
67	ЕБк5-П122-Д-253	Тарновский Павел Александрович		0,06	клиент не приезжает на подписание акта
68	ЕБк5-П122-Д-254	Тарновский Павел Александрович		0,06	клиент не приезжает на подписание акта
69	ЕБк5-П122-Д-255	Тарновский Павел Александрович		0,06	клиент не приезжает на подписание акта
70	ЕБк5-П122-Д-256	Тарновский Павел Александрович		0,06	клиент не приезжает на подписание акта
71	ЕБк5-П122-Д-257	Тарновский Павел Александрович		0,06	клиент не приезжает на подписание акта
72	ЕБк5-П122-Е-008	Халпина Нина Ивановна		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
73	ЕБк5-П122-Е-010	Жеребцов Николай Викторович, Хазеева Анжела		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
74	ЕБк5-П122-Ж-011	Пчельников Александр Алексеевич		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
75	ЕБк5-П122-Ж-014	Пустовалова Наталья Владимировна		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
76	ЕБк5-П122-Ж-038	Сербина Маргарита Николаевна		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
77	ЕБк5-П122-И-051	Мосолова Елена Александровна		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
78	ЕБк5-П122-И-067	Горелова Мария Юрьевна		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
79	ЕБк5-П122-И-071	Гладышев Максим Викторович		0,10	клиент не приезжает на подписание акта
80	ЕБк5-П122-И-073	Байбакова Светлана Васильевна, Байбаков Павел		0,01	клиент не приезжает на подписание акта
81	ЕБк5-П122-И-092	Гринчук Галина Валерьевна		0,19	клиент не приезжает на подписание акта
82	ЕБк5-П122-Г-006	Рыбина Олеся Александровна, Рыбина Анастасия		8,16	клиент не приезжает на подписание акта
83	ЕБк5-П122-Д-008	Байбак Татьяна Александровна		7,41	клиент не приезжает на подписание акта
84	ЕБк5-П122-Д-009	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО		4,88	Ожидается расторжение
85	ЕБк5-П122-Е-011	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО		4,27	Ожидается расторжение

86	ЕБ05-П122-Е-012	Тилишевская Наталья Геннадьевна	6,14	клиент не приезжает на подписание акта
87	ЕБ05-П122-Е-013	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	4,28	Ожидается расторжение
88	ЕБ05-П122-Ж-014	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	4,87	Ожидается расторжение
89	ЕБ05-П122-Ж-016	Баранова Анна Владимировна, Баранов Антон	4,32	клиент не приезжает на подписание акта
90	ЕБл5-П122-Б-013	Бригаденко Елена Дорофеевна	0,74	клиент не приезжает на подписание акта
91	ЕБл5-П122-Б-017	Егорова Ирина Леонидовна	0,65	клиент не приезжает на подписание акта
92	ЕБл5-П122-Б-019	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	0,36	Ожидается расторжение
93	ЕБл5-П122-Г-029	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	0,32	Ожидается расторжение
94	ЕБл5-П122-Г-031	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	0,32	Ожидается расторжение
95	ЕБл5-П122-Е-054	Пустовалова Наталья Владимировна	0,60	клиент не приезжает на подписание акта
96	ЕБл5-П122-Ж-059	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	0,32	Ожидается расторжение
97	ЕБл5-П122-Ж-060	Усатый Виктор Павлович, Усатова Надежда Ильинична	0,01	клиент не приезжает на подписание акта
98	ЕБл5-П122-И-080	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	0,44	Ожидается расторжение
99	ЕБл5-П122-И-081	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	0,44	Ожидается расторжение
100	ЕБл5-П122-И-082	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	0,32	Ожидается расторжение
101	ЕБл5-П122-И-083	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	0,50	Ожидается расторжение
102	ЕБл5-П122-И-086	КОСТАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ	0,29	клиент не приезжает на подписание акта
103	ЕБл5-П122-К-088	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	0,32	Ожидается расторжение
104	ЕБл5-П122-К-089	ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ ООО	0,32	Ожидается расторжение
Итого			198,36	




Ансимов М.В.

Представитель
на основании Доверенности 2-2301 от 16.11.2016)

ООО "Сибкадемстрой. Специализированный застройщик"

Справка об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и сводной накопительной ведомости проекта строительства на 31.03.2019

В связи со вводом объектов в эксплуатацию по разрешению на ввод № 54-RU54303000-208-2018 от 28.12.2018 г. : Многоквартирный дом № 22 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция - III этап строительства многоквартирных домов, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянки, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевикская, 100 примерный график реализации проектов строительства и сводная накопительная ведомость проекта строительства не представляются.



Ансимов М.В.

ООО "Сибкадемстрой. Специализированный застройщик"

Справка о расторгнутых договорах за отчетный период 1 квартал 2019

Многоквартирный дом № 22 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция - III этап строительства многоквартирных домов, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянки, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевикская, 100 стр

№	Номер договора, ФИО участника	Дата заключения	Дата расторжения	Основания расторжения договора
1	ЕБк5-П122-Б-158 от 25.08.2017 Ивачёв Леонид Сергеевич	14.09.2017	02.03.2019	Расторгнут по инициативе дольщика.

Представитель
(на основании Доверенности 2-2301 от 16.11.2016)



М.П.

АНСИМОВ М.В.