

**III. Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика<sup>19</sup>**

1	Норматив обеспеченности обязательств <sup>20</sup> (Н <sup>1</sup> )	1,2
2	Норматив целевого использования средств <sup>20</sup> (Н <sup>2</sup> )	0,15
3	Норматив безубыточности <sup>20</sup>	0
4	Размер собственных денежных средств застройщика <sup>21</sup>	

<sup>19</sup> Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

<sup>20</sup> Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

<sup>21</sup> Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства  
и обязательств по договорам<sup>9</sup>**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <sup>22</sup>			
		<u>1</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>    </u> квартал 20 <u>    </u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%): <sup>23</sup>	0	100	100	
	- по плану	100	100		
	- фактически	0	100		
2	Земляные работы (%): <sup>28</sup>	0	100	100	
	- по плану	100	100		
	- фактически	0	100		
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): <sup>28</sup>	0	0		
	- по плану	0	0	100	
	- фактически	0	0	100	
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): <sup>28</sup>	0	0		
	- по плану	0	0	4,7	
	- фактически	0	0	4,7	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): <sup>28</sup>	0	0		
	- по плану	0	0	21,5	
	- фактически	0	0	0,2	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): <sup>28</sup>	0	0		
	- по плану	0	0	29	
	- фактически	0	0	0	

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): <sup>28</sup>	0	0		
	- по плану	0	0	1,6	
	- фактически	0	0	0	
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): <sup>28</sup>	0	0		
	- по плану	0	0	0	
	- фактически	0	0	0	
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): <sup>24</sup>	0	0		
	- по плану	0	0	5,55	
	- фактически	0	0	5,55	
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов <sup>25</sup> (дата):				
	- по плану	11.04.2021			
	- фактически				
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану	25.04.2021			
	- фактически				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	- предусмотренный договорами	25.06.2021			
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)				
	- фактический <sup>26</sup>				

<sup>22</sup> Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).

<sup>23</sup> Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

<sup>24</sup> Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

<sup>25</sup> Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

<sup>26</sup> Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.